



Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	243	PDD	Conectar a 488.000 personas nuevas al servicio de acueducto urbano.		Número de personas nuevas con acceso al servicio de acueducto urbano	148.313			se han adelantando mesas de trabajo y seguimiento a los diferentes proyectos que se adelantan y aportan al indicador de la meta, sin embargo durante el mes de diciembre no se logró culminar obras, toda vez que según cronogramas se tienen fechas de terminación en la vigencia de 2021. de otra lado se informa que desde la Dirección se ha logrado poner en marcha la ejecución de proyectos que venían suspendidos por tramites de permisos en las diferentes entidades Nacionales y Departamentales, resultados que se han visto reflejados,	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Interventoría									
				Diseñar proyectos de Preinversión de acueducto urbano	N° de proyectos de preinversión Diseñados	5														
				Viablez proyectos de acueducto urbano	N° de proyectos viablezados	2														
				Contratar proyectos de acueducto urbano	No. de proyectos contratados	2														
				Terminar proyectos de acueducto urbano	N° de proyectos terminados	4														
				Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados	34.000														
				Realizar Levantamiento topográfico	No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados	3														
				Realizar Estudio de títulos y avalúos	No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos	1														
				Adquirir predios y constituir servidumbres	No. de proyectos con gestión predial	1														
				Realizar encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliares	N° de encuestas realizadas	50														
				Viablez proyectos de conexiones intradomiciliares	N° de beneficiarios viablezados	1														
				Contratar conexiones intradomiciliares	N° de intradomiciliares contratadas	300														
				Terminar conexiones intradomiciliares	N° de intradomiciliares terminadas	400														
				Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de acueducto urbano conectados por los prestadores	No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de servicio de acueducto urbano	34.000														
					Número de personas nuevas con acceso al servicio de alcantarillado rural	22.507														
					N° de proyectos de preinversión Diseñados	1														
				Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	244	PDD						Conectar a 60.000 personas nuevas al servicio de alcantarillado o con solución de saneamiento de aguas servidas en la zona rural		N° de PSMV aprobados por la Autoridad Ambiental	2			se han adelantando mesas de trabajo y seguimiento a los diferentes proyectos que se adelantan y aportan al indicador de la meta, sin embargo durante el mes de diciembre no se logró culminar obras, toda vez que según cronogramas se tienen fechas de terminación en la vigencia de 2021. de otra lado se informa que desde la Dirección se ha logrado poner en marcha la ejecución de proyectos que venían suspendidos por tramites de permisos en las diferentes entidades Nacionales y Departamentales, resultados que se han visto reflejados,	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Interventoría
Gestionar aprobación de permisos de ocupación de cauce otorgados por la Autoridad Ambiental	No. de permisos de ocupación de cauce otorgados	-																		
Gestionar aprobación de permiso de vertimiento por la Autoridad Ambiental (si el proyecto incluye PTAR)	No. de permisos de vertimientos aprobados	-																		
Viablez proyectos de alcantarillado rural	N° de proyectos viablezados	1																		
Contratar proyectos de alcantarillado rural	No. de proyectos contratados	1																		
Terminar proyectos de alcantarillado rural	N° de proyectos terminados	2																		
Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados	1.160																		
Realizar Levantamiento topográfico	No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados	1																		
Realizar Estudio de títulos y avalúos	No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos	2																		
Adquirir predios y constituir servidumbres	No. de proyectos con gestión predial	-																		
Viablez proyectos de Unidades sanitarias	N° de Unidades sanitarias viablezadas	400																		
Terminar proyectos de Unidades sanitarias	N° de Unidades sanitarias recibidas a satisfacción	800																		
Personas nuevas con solución de saneamiento básico rural con unidades sanitarias	Número de personas nuevas con solución de saneamiento básico rural	400																		
Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de alcantarillado rural conectados por los prestadores	No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de servicio de alcantarillado rural	2.000																		
	Número de personas nuevas con acceso al servicio de alcantarillado urbano	39.734																		
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	245	PDD	Conectar a 496.000 personas nuevas al servicio de alcantarillado urbano.					N° de proyectos de preinversión Diseñados	6				se han adelantando mesas de trabajo y seguimiento a los diferentes proyectos que se adelantan y aportan al indicador de la meta, sin embargo durante el mes de diciembre no se logró culminar obras, toda vez que según cronogramas se tienen fechas de terminación en la vigencia de 2021. de otra lado se informa que desde la Dirección se ha logrado poner en marcha la ejecución de proyectos que venían suspendidos por tramites de permisos en las diferentes entidades Nacionales y Departamentales, resultados que se han visto reflejados,	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Interventoría					
							Gestionar aprobación de PSMV por la Autoridad Ambiental	No. de PSMV aprobados por la Corporación	2											
				Gestionar aprobación de permisos de ocupación de cauce otorgados por la Autoridad Ambiental	No. de permisos de ocupación de cauce otorgados	2														
				Gestionar aprobación de permiso de vertimiento por la Autoridad Ambiental (si el proyecto incluye PTAR)	No. de permisos de vertimientos aprobados	2														
				Viablez proyectos de alcantarillado urbano	N° de proyectos viablezados	2														
				Terminar proyectos de alcantarillado urbano	N° de proyectos terminados	4														
				Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas ejecutadas con los proyectos terminados	5.757														
				Realizar Levantamiento topográfico	No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados	1														
				Realizar Estudio de títulos y avalúos	No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos	1														
				Adquirir predios y constituir servidumbres	No. de proyectos con gestión predial	1														
				Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de alcantarillado urbano conectados por los prestadores	No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de servicio de alcantarillado urbano	21.000														

Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	246	PDD	Brindar a 538.000 personas nuevas acceso al servicio público de aseo.		Número de personas nuevas con acceso al servicio de aseo	-	-	10%	0.5%	Se estan evaluando los proyectos de compactadores para iniciar el proceso de viabilidad en los municipios de Guaduas, Cabrera, Paratebueno y San Antonio del Tequendama	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Asuntos Ambientales
				Estructurar y viabilizar proyectos de vehiculos compactadores	N° de vehiculos compactadores con proyectos viabilizados	4						
				Contratar proyectos de vehiculos compactadores	N° de vehiculos compactadores contratados	4						
				Entregar vehiculos compactadores a los Municipios.	N° de vehiculos compactadores entregados a los municipios	-						
				Brindar a nuevas personas el acceso al servicio de aseo	No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo	-						
				Construir, optimizar y/o poner en funcionamiento estaciones de transferencia y/o sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. De estaciones de transferencia y/o sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos puestas en funcionamiento	-						
				Conceder acceso a nuevas personas al servicio de aseo con la puesta en funcionamiento de estaciones de transferencia y/o sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo	-						
				Implementar actividades de PGIRS en municipios del Departamento.	No. De PGIRS implementados en los municipios	3						
				Conceder nuevas personas con acceso al servicio de aseo con la implementación de actividades de PGIRS	No. de personas nuevas con acceso al servicio de aseo	-						
				Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	248	PDD						
Realizar estudios y diseños de proyectos de plantas de agua potable	N° de estudios y diseños	2										
Viabilizar proyectos de plantas de agua potable	N° de proyectos viabilizados	2										
Terminar proyectos de plantas de agua potable	N° de municipios con proyectos terminados	10										
Poner en operación PTAP	No. de PTAP en operación	-										
Gestionar la aprobación de Diseños definitivos de PTAP rurales	No. Diseños Aprobados	15										
Viabilizar proyectos de PTAP rurales	No. Proyectos viabilizados	2										
Contratar Proyectos de PTAP rurales	No. Proyectos contratados	2										
Construir o instalar plantas de tratamiento de agua potable con el programa más agua potable	No. de PTAP rurales construidas o instaladas	0										
Poner en operación PTAP rurales del "Programa más Agua Potable"	No. de PTAP rurales en operación	-										
Implementar el plan de capacitaciones a los operadores de planta de tratamiento de agua potable	No. de municipios con plan de capacitación implementado	20										
Realizar visitas de diagnóstico técnico a municipios para determinar el estado de las plantas y sus requerimientos	No. de municipios con diagnóstico	10										
Implementar las actividades del programa para el fortalecimiento técnico operacional en las PTAP	No. de municipios con programa de fortalecimiento técnico implementado	10										
Capacitar pedagógicamente a comunidades educativas	Número de comunidades capacitadas	20										
Realizar Seguimiento a los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre los IRCA de los municipios	Población con acceso a agua sin riesgo para consumo	20										
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	291	PDD	Poner en operación 15 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).					Número de PTAR adicionales en operación	0.8	0.8	100%	4.8%
				Realizar los estudios y diseños de proyectos de construcción u optimización de PTAR	N° de proyectos Diseñados	2						
				Viabilizar Proyectos para la construcción u optimización de las PTAR	N° de proyectos viabilizados	2						
				Contratar de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR	No. de proyectos contratados	-						
				Construir plantas de agua residual	N° de PTAR terminadas	-						
				Poner en operación PTAR	No. de PTAR puestas en marcha	-						
				Realizar estudios y diseños de proyectos de colectores e interceptores	N° de proyectos diseñados	6						
				Obtener aprobación de permisos de ocupación de cauce otorgados por la Autoridad Ambiental	No. de permisos de ocupacion de cauce otorgados	-						
				Obtener aprobación de permisos de vertimientos por la Autoridad Ambiental	No. de permisos de vertimientos aprobados	-						
				Viabilizar proyectos de colectores e interceptores	N° de proyectos viabilizados	6						
				Contratar de proyectos de colectores e interceptores	No. de proyectos contratados	5						
				Terminar proyectos de colectores e interceptores	N° de proyectos terminados	1						
				Implementar el plan de capacitaciones a los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales	No. de municipios con plan de capacitación implementado	12						
				Realizar visitas de diagnóstico técnico para determinar el estado de las plantas y sus requerimientos	No. de municipios con diagnóstico	5						
				Implementar las actividades del programa para el fortalecimiento técnico operacional en las PTAR	No. de municipios con programa de fortalecimiento técnico implementado	5						

Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	296	POD	Realizar 4 estudios de factibilidad o de detalle de embalses.	Número de estudios realizados	-				Los embalses de Ubaté, Guailivá y Sumapaz, se encuentra en proceso de aprobación de la alternativa por parte de la CAR,	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Subgerencia General											
				Obtener la selección de la alternativa ambiental de los embalses	Alternativas seleccionada por la CAR							-										
				Contratar consultoría para la elaboración de las Facilidades	Consultorías Contratadas							-										
				Terminar estudios de factibilidad o de detalle	No. de estudios terminados							0										
				Obtención de Licencia ambiental	Licencia Ambiental							-										
				Formalizar documento que legalice la financiación de proyecto de Embalse	Documento formalizado							-										
				Definir Operación del embalse	Operación del embalse definido							-										
				Realizar Levantamiento topográfico	No. de proyectos con levantamientos topográficos realizados							-										
				Realizar Estudio de títulos y avalúos	No. de proyectos con estudios de títulos y avalúos							-										
				Adquirir predios y constituir de servidumbres	No. de proyectos con gestión predial							-										
				Socializaciones con la comunidad	N° Socializaciones							1										
				Campañas en el desarrollo del componente de impacto social en las zonas de estudio	N° Campañas							1										
				Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	300							POD	Poner en operación 3 nuevos sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos	Número de sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos en operación	-				Se han realizado mesas de trabajo con el municipio de Ubaté y Zipaquirá para revisar los proyectos de residuos sólidos con el fin de adelantar el diagnóstico para su ejecución.	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Asuntos Ambientales	
Adelantar la contratación de la consultoría para la actualización del modelo de gestión regional de residuos sólidos	Consultoría contratada	-																				
Ejecutar la actualización del modelo de gestión regional de residuos sólidos	% de avances de ejecución de la consultoría	-																				
Identificar la factibilidad de la ubicación de nuevas plantas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos	3																				
Elaborar los estudios de factibilidad de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos de la zona norte	Estudios terminados	-																				
Suscribir Alianza Estratégica de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos de la zona norte	Alianza estratégica suscrita	-																				
Elaborar estudios y diseños de las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. de estudios terminados	-																				
Contratar los proyectos para la construcción de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. de proyectos contratados	-																				
Terminar y poner en operación proyectos de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos	No. de Proyectos terminados	-																				
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	306	POD	Formular el plan de emergencia y contingencia en 300 prestadores de acueducto, alcantarillado y asseo.			Prestadores de acueducto, alcantarillado y/o asseo con plan de emergencia y contingencia formulado	-				Plan de Gestión del Riesgo Sectorial aprobado por el MVCT. En proceso de contratación - Solicitud de recursos, en trámite CDRS.			Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales							
						Realizar la capacitación de 300 prestadores de acueducto, alcantarillado y asseo en la formulación y actualización de Planes de emergencia y contingencia	No. de prestadores capacitados															-
						Formular la versión preliminar o la actualización de los planes de emergencia y contingencia	No. De planes formulados															-
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	313	POD	Atender el 100% de las solicitudes de aprovechamiento de residuos en acueducto, alcantarillado y asseo.			Porcentaje de solicitudes de emergencias en agua potable y saneamiento básico atendidas	100%				En el periodo de julio a septiembre de 2020 se han atendido 91 solicitudes por desabastecimiento de agua potable con carrotanque, en total 271 días de operación; 45 solicitudes por colmataciones y taponamientos en redes de alcantarillados con equipos de succión presión, en total 110 días de operación; □			Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales							
				Viabilizar el proyecto de atención de emergencias en infraestructura	N° de proyectos viabilizados	1																
				Suscribir el contrato para la atención de emergencias por rehabilitación de infraestructura y atención con equipos.	No. de Contratos suscritos	2																
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.		POD	Atender emergencias en infraestructura y equipos	No. de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia / No. de solicitudes de emergencia recibidas	1																	
				Estación elevadora de Canoas entregada	0,1212																	
				Ejecutar proyecto de la Estación Elevadora de Canoas	% de avance físico							0										
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	342	POD	Entregar la estación elevadora de Canoas, en cumplimiento de la sentencia 2001-50479 de marzo 28 de 2014 del Consejo de Estado.	Terminar la estación elevadora de Canoas	-					Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Subgerencia Técnica											
				Estrategia articulada	-																	
				Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	359							POD	Acompañar una estrategia para determinar nuevos espacios de aprovechamiento de residuos en la región Cundinamarca - Bogotá.	Abir espacios de trabajo con los diferentes actores que intervienen en los temas de residuos sólidos	1				Se realizó reunión con la UAESP, Subdirección de Aprovechamiento, donde se permitió un espacio para un primer acercamiento para coordinar las actividades para organizar la estrategia que permita determinar nuevos espacios de aprovechamiento de residuos sólidos	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Asuntos Ambientales	
Realizar la consultoría para la actualización del modelo de gestión regional de residuos sólidos	% de avance de la consultoría	-																				
Priorizar los proyectos tendientes a mejorar la disposición final de los residuos en el Departamento de Cundinamarca	Proyectos priorizados	-																				
Mesas de trabajo con Bogotá y Cundinamarca	No. de reuniones realizadas	-																				
Con las alternativas resultado de la consultoría definir estrategia para disposición de residuos de la región junto con el Distrito.	Estrategia articulada	-																				

Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	360	PDD	Aumentar a 11 municipios el abastecimiento de agua potable.		Número de municipios beneficiados	-				AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE DE SABANA DE OCCIDENTE Y TEQUENDAMA QUE TRANSPORTA EL AGUA SUMINISTRADA POR LA EAAB	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Subgerencia General
				Viabilizar proyecto Acueducto regional de Occidente	Proyecto viabilizado	1						
				Contratar la Ampliación del Acueducto regional de Occidente	Proyecto contratado	-						
				Ejecutar el proyecto Ampliación Acueducto regional de Occidente	% de avance	-						
				Identificar conjuntamente con la EAAB los requerimientos de estudios o adecuaciones de los sistemas de acueducto beneficiarios de los contratos de suministro de agua en grandes volúmenes	Sistemas de acueducto diagnosticados	4						
				Suscribir contratos de suministro de agua en grandes volúmenes de largo plazo	Contratos suscritos	-						
				Realizar el seguimiento a la continuidad del servicio de acueducto en los 11 prestadores	No. de horas por día promedio	-						
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	361	PDD	Conectar a 68.000 personas al servicio de acueducto en el municipio de Soacha.		Número de personas nuevas con acceso al servicio de acueducto	10.460				Se dio inicio a la ejecución del proyecto de integración en el sector de Olivos IV, el cual tiene un avance de ejecución del 21,94%	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Interventoría
				Realizar estudios y diseños de proyectos de acueducto	N° de proyectos Diseñados	-						
				Viabilizar proyectos de acueducto	N° de proyectos viabilizados	-						
				Terminar proyectos de acueducto	N° de proyectos terminados	-						
				Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados	-						
				Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de acueductos urbano del municipio de Soacha conectados por los prestadores	No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de servicio de acueducto urbano	-						
Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	362	PDD	Conectar a 68.000 personas al servicio de alcantarillado en el municipio de Soacha.		Número de personas nuevas con acceso al servicio de alcantarillado	9.628				Se dio inicio a la ejecución del proyecto de integración en el sector de Olivos IV, el cual tiene un avance de ejecución del 21,94%	Debido al cambio de administración y a la culminación del anterior programa, se han presentado retrasos en el cumplimiento e inicio de las actividades del presente programa y cuatrienio.	Dirección de Interventoría
				Contratación de la obra Prolongación del interceptor Ciudad de Cali	Obra contratada	0						
				Ejecutar obra Prolongación del interceptor Ciudad de Cali	% de ejecución física	0%						
				Entrega del proyecto prolongación del interceptor Ciudad de Cali	Proyecto prolongación del interceptor Ciudad de Cali entregado	0						
				Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados	0						
				Realizar estudios y diseños de proyectos de alcantarillado	N° de proyectos Diseñados	0						
				Gestionar aprobación de PSMV por la Autoridad Ambiental	No. de PSMV aprobados por la Corporación	0						
				Viabilizar proyectos de alcantarillado	N° de proyectos viabilizados	0						
				Terminar proyectos de alcantarillado	N° de proyectos terminados	0						
				Conectar nuevos hogares con los proyectos terminados	No. de conexiones nuevas con los proyectos terminados	0						
				Realizar el seguimiento a los usuarios nuevos del servicio de alcantarillado urbano del municipio de Soacha conectados por los prestadores	No. de usuarios nuevos conectados por los prestadores de servicio de alcantarillado urbano	0						