

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO										Código: PDE-F243
										version: 3
										Fecha: 17/04/2018
VIGENCIA: 2020										
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2020	AVANCE 1 TRIMESTRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE	1 TRIMESTRE PONDERADO	PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 1 TRIMESTRE	PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL 1 TRIMESTRE	RESPONSABLE
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 177 Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido en la Cundinamarca.	Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	Nº de proyectos viabilizados	100%	100%	100%	2,10%	En el primer trimestre del año 2020, se atendieron 87 emergencias con cantineros en 39 municipios por desabastecimiento de agua potable y 26 emergencias en 27 municipios con equipo sucto por falla por interrupción de los sistemas de alcantarillado. Se finalizaron obras en los municipios de La Mesa, Paratubero, San Antonio del Tequandama, Pácori, Se están ejecutando obras en Saurima y Saurima.	Dificultades en el suministro de materiales para ejecución de obras, desplazamiento de personal de obra y como resultado retraso en la ejecución de obras. Cierre de hoteles y restaurantes en los municipios, por lo que se dificulta la permanencia de conductores y/o operarios durante los servicios de acueducto y saneamiento básico. Se finalizaron obras en los municipios de La Mesa, Paratubero, San Antonio del Tequandama, Pácori, Se están ejecutando obras en Saurima y Saurima.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	Nº de contratos suscritos.	1	0	0%				
		Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%				
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	Nº de contratos suscritos.	1	0	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 185 Apoyar durante el cuatrienio la formulación e implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el 40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Municipios Intervendidos	Municipios Intervendidos	1	0	0,0%	0,00%	Seguimiento en la formulación de los PUEAAs de Vargas, Tabío, Guasca y Pácori.	Los municipios presentan deficiencia en la construcción de procesos precontractuales por lo que se adelanta el proceso de liquidación bilateral.	Dirección de Asuntos Ambientales.
		Formulación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA formulados	1	0	0%				
		Trámite de aprobación de PUEAA	Número de PUEAA aprobados	12	0	0,0%				
		Implementación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA implementados	6	0	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 188 Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	Elaboración del anexo técnico para contrar la consultoría	No. de anexos técnicos elaborados	0	0	0%	0,00%	Suspensión número 1 por un mes debido a la Emergencia Sanitaria que fue presentada en el país (Covid-19), Ratifico 26 de Abril de 2020. Reunión de seguimiento y avance de Consultoría el día 12 de marzo de 2020. Reunión de seguimiento entre el Consultor y Supervisión, en el estado de avance de actividades del producto 1, desarrollada el día 02/02/2020 en instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P. Reunión de seguimiento entre el Consultor, Interventoría y Supervisión, en la revisión de las actividades del producto 1, desarrollada el día 02/02/2020 en instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P. Entrega por parte de la Supervisión al consultor 3H-GRUCCA S.A. la información solicitada entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Corporación, IGAC. Esto en el trámite de recopilación de información preliminar del producto 1.	Con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional descritas en los Decretos 417 del 17 de Marzo de 2020 y Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, en donde se declara el Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el Territorio Nacional, y se establece el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir del día 25 de Marzo de 2020 hasta el día 13 de Abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causas del Coronavirus COVID-19, el Consultor no puede desarrollar actividades de búsqueda de información en los municipios como la visita al producto 2.	Subgerencia de General.
		Elaboración del Diagnóstico Inicial	% de ejecución	0	0	0%				
		Contratar consultoría para la elaboración del Plan de Abastecimiento Regional	No. de consultorías contratadas	0	0	0%				
		Recopilación de Información y Procesamiento	% de avance	95%	5%	5%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 189 Cuantificar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	Formulación del plan de abastecimiento con Geobase	Plan Formulado	1	0	0%	0,00%	Socialización Proyecto ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EMBALSE DE LA PROVINCIA DE GUAYÍA en el municipio de Villavieja el día 18 de marzo de 2020, Interventoría, Consultor y Supervisión. Socialización Proyecto ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EMBALSE DE LA PROVINCIA DE GUAYÍA en el municipio de Villavieja el día 18 de marzo de 2020, Interventoría, Consultor y Supervisión. Reunión de seguimiento entre el Consultor, Interventoría de Preinversión de EPC y Supervisión, en el estado de avance de actividades aprobadas a la fecha respecto a los embalses (Tabío, Guatavita y Sumapaz), acordada el día 02/02/2020 en instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P. Reunión de seguimiento entre el Consultor, Interventoría de Preinversión de EPC y Supervisión, en el estado de avance de actividades aprobadas a la fecha respecto al embalse Restrepo de Arica 2, desarrollada el día 24/02/2020 en instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P.	Socialización Proyecto ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EMBALSE DE LA PROVINCIA DE GUAYÍA en el municipio de Villavieja el día 18 de marzo de 2020, Interventoría, Consultor y Supervisión. Socialización Proyecto ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EMBALSE DE LA PROVINCIA DE GUAYÍA en el municipio de Villavieja el día 18 de marzo de 2020, Interventoría, Consultor y Supervisión. Reunión de seguimiento entre el Consultor, Interventoría de Preinversión de EPC y Supervisión, en el estado de avance de actividades aprobadas a la fecha respecto al embalse Restrepo de Arica 2, desarrollada el día 24/02/2020 en instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.E.S.P.	Subgerencia de General.
		Elaboración anexo técnico y contratación de los estudios de prefactibilidad de 3 embalses	No. de estudios de prefactibilidad contratados	100	0	0,00%				
		Identificación de alternativas de sitios de ubicación de 3 embalses	No. de embalses con ubicación identificada	3	0	0,00%				
		Elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas de 3 embalses	No. de embalses con DAA	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 190 Confinar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	Estudios de prefactibilidad de la alternativa seleccionada de 3 embalses	No. de embalses con estudios de prefactibilidad	3	0	0,00%	0,00%	El día 10/02/2020 se desarrollo reunión entre los integrantes del Comité de viabilización (CAR, municipios: El Campesino, Villavieja, Tiroque, Asopur, y el seguimiento del proyecto, donde se suscribió el acuerdo por 21 días	Trámite ante la ANLA de renuncia del 50% por concepto de liquidación del servicio de evaluación ambiental.	Subgerencia de General
		Análisis de información preliminar, secundaria y viabilidad geotécnica en los componentes de geología, geotecnia y geomorfología (factibilidad)	% de ejecución	100%	0	0,00%				
		Estudio de impacto ambiental y evaluación económica	No. de estudios de prefactibilidad elaborados	1	0	0,00%				
		Diseños detallados y estudios complementarios actualizados, Entrega de especificaciones técnicas y demás consideraciones para la construcción	No. de diseños detallados	1	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 191 Confinar la construcción del Embalse Calandama durante el periodo de Gobierno	Embalse contratado	Embalse contratado	0,47	0	0%	0,00%	El día 10/02/2020 se desarrollo reunión entre los integrantes del Comité de viabilización (CAR, municipios: El Campesino, Villavieja, Tiroque, Asopur, y el seguimiento del proyecto, donde se suscribió el acuerdo por 21 días	Trámite ante la ANLA de renuncia del 50% por concepto de liquidación del servicio de evaluación ambiental.	Subgerencia de General
		Actualización de estudios complementarios y diseños detallados de acuerdo a la normativa vigente	% de ejecución	0%	0%	0%				
		Adquisición de predios para el embalse y el acueducto	No. de predios comprados	3	0	0%				
		Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico	Plan de Manejo Arqueológico Elaborado	0	0	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 192 Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Licenciamiento ambiental	No. de Licencias expedidas	1	0	0%	0,00%	Las unidades se han generado parcialmente por parte del proyecto. Zepedón: Debido al cambio de población inicial el cual fue certificado por la alcaldía municipal cuyo valor en usuarios incrementa en un 50 % lo reportados, fue necesario realizar reportes de los diseños finales ya establecidos, lo que ha obligado al consultor a solicitar adicionales al contrato. Finalmente, se encuentran en proceso de solicitud de saneamiento de uno de los predios donde se encuentra un tanque de almacenamiento ya instalado. El acueducto no ha hecho entrega de los documentos institucionales requeridos para presentar el proyecto al mecanismo de viabilización. Guachupán: La comunidad ha reportado mediante correo electrónico un aumento en la población base reportada por la alcaldía en el año 2018, lo que ha obligado a revisar el estudio de los diseños definitivos y posibles adicionales al contrato. Finalmente no se ha podido obtener el Avalúo comercial del predio que se requiere para la instalación de PTAF, casetas y Tanques. Indistintamente la comunidad lo ha reportado a un aumento frente al predio del servicio. No ha habido respuesta por parte de la CAR frente al permiso de explotación de aguas subterráneas. Guachupán: Se debe tener cuidado del predio Las Brisas donde existe un tanque de almacenamiento Tanque el Tablón, en el predio las Brisas para solicitar Saneamiento o adquisición. Faltan Plan de acción institucional para el acueducto regional. Usatón: Faltan permisos de posesión de la tubería para los predios de instalación de la tubería. Faltan información institucional para proceder con el plan de acción. Chaguaní: Se establece claridad preferal frente a la ubicación del poste de distribución de tuberías.	Cambio de administración y ajuste del diseño gráfico de la cartilla.	Dirección de Estructuración de Proyectos.
		Definición del Plan Financiero para la construcción del Embalse Calandama	Plan Financiero Definido	1	0	0%				
		Proyectos en operación	Proyectos en operación	7,4	0,0	0,00%				
		OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 192 Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Proyectos de Preinversión contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	0				
Estudios geográficos recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción			8,0	0,0	0%				
Proyectos viabilizados	Nº de proyectos viabilizados			7	0	0%				
Proyectos contratados	Nº de proyectos contratados			6	0	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 192 Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Valor ejecutado de proyectos (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 25 151	\$ 0	0%	0,00%	Se realizó revisión a la cartilla según observaciones hechas a Fisonomía sin embargo con el cambio de administración es necesario el ajuste del diseño gráfico, actividad que se tiene programada terminar en el mes de abril de 2020.	Cambio de administración y ajuste del diseño gráfico de la cartilla.	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Proyectos en operación	Nº de proyectos terminados	8	0	0%				
		Diagnóstico actualizado	Diagnóstico actualizado	0,01	0,00	0,00				
		Proceso de planeación, logística y recursos físicos humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	0	0,00	0,00				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 192 Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	0	0,00	0,00	0,00%	Se realizó revisión a la cartilla según observaciones hechas a Fisonomía sin embargo con el cambio de administración es necesario el ajuste del diseño gráfico, actividad que se tiene programada terminar en el mes de abril de 2020.	Cambio de administración y ajuste del diseño gráfico de la cartilla.	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Contratación de personal.	Nº de personas contratadas	0	0,00	0,00				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con las cooperativas y la definición de participaciones.	Proyecto Inscrito	0	0	0,00%				
		Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	0	0%	0,00%				
		Elaboración de los componentes técnicos, estudio de posibles soluciones, presupuestales y	Proyecto estructurado	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD.	Proyecto autorizado	1	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0,00%				
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	Nº de prestadores de servicios encuestados	0	0,00	0,00				
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	5%	0%	0%				
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	Avance Proyecto de Investigación	Avance Proyecto de Investigación	26%	0	0,00%	0,00%	Se siguen las Actividades por la parte Operativa de EPC. A la fecha la Dirección de Nuevos Negocios no tiene a su cargo ninguno de estos proyectos.	La llegada del COVID 19 y a la vez la Cuarentena; Su trabajo no ha podido ser al 100% debido a todas las restricciones que existen en estos momentos.	Dirección de Nuevos Negocios
		Inscri								

OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 442 Beneficiar a 350.000 habitantes con el servicio de acueducto en zonas urbanas	Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	Habitantes conectados	0	4.589	4589000%	PROYECTOS VIZABILIZADOS En el mes de diciembre de 2019 se logró obtener la viabilidad del proyecto SISTEMA DE ADUCCIÓN CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO A ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR DE GUIRAPÁ DE SQUIPRA por valor de \$2.311.907.405 Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACIÓN VILLA DE ESQUÍ DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA, beneficiando a 1812 habitantes b) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, beneficiando a 893 personas c) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUEQUANA FASE II (PTAR), beneficiando 1884 personas.	6. La mayor dificultad que se ha presentado es la suspensión masiva de contratos de consultoría, debido a la emergencia Nacional generada por el COVID-19, esto hace que además de las suspensiones se presenten retrasos en la entrega de productos en lo correspondiente a Estudios y diseños, así mismo teniendo en cuenta la indicación del Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio algunos otros se han visto afectados. 1. Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación necesaria de los proyectos para radicar al mecanismo de viabilización. 2. Demoras en la gestión por parte de los municipios en trámites de adquisición de predios, consecución de las permisos y servidumbres para la intervención de predios privados. 3. Demoras en los trámites de obtención de permisos ambientales por parte de los municipios y las Corporaciones autónomas. 4. Incumplimiento de algunos consultores en la atención de requerimientos solicitados por los mecanismos de viabilización. 5. Documentación incompleta en la revisión de varias versiones de un mismo producto. 6. Asistencia y/o falta compromiso por parte de algunos municipios y prestadores de servicios públicos del departamento. 7. Falta de articulación entre las Entidades prepagas del Estado, involucradas para la viabilización y ejecución de los proyectos. 8. Dificultades en el acompañamiento y respuesta oportuna por parte de los consultores que realizan los estudios y diseños de proyectos que requieren ser reformulados y/o ajustados.
		Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	0	0	0%		
		Proyectos de acueducto urbano con gestión predial	Nº de proyectos con gestión predial	0	5	50000%		
		Proyectos de acueducto urbano viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	0	1	10000%		
		Proyectos de acueducto urbano contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0%		
		Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 0	\$ 0	0%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 443 Estructurar 2 acueductos regionales	Proyectos de acueducto urbano terminados	Nº de proyectos terminados	0	3	30000%	PROYECTOS VIZABILIZADOS En el mes de diciembre de 2019 se logró obtener la viabilidad del proyecto SISTEMA DE ADUCCIÓN CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO A ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR DE GUIRAPÁ DE SQUIPRA por valor de \$2.311.907.405 Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACIÓN VILLA DE ESQUÍ DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA, beneficiando a 1812 habitantes b) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, beneficiando a 893 personas c) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUEQUANA FASE II (PTAR), beneficiando 1884 personas.	6. La mayor dificultad que se ha presentado es la suspensión masiva de contratos de consultoría, debido a la emergencia Nacional generada por el COVID-19, esto hace que además de las suspensiones se presenten retrasos en la entrega de productos en lo correspondiente a Estudios y diseños, así mismo teniendo en cuenta la indicación del Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio algunos otros se han visto afectados. 1. Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación necesaria de los proyectos para radicar al mecanismo de viabilización. 2. Demoras en la gestión por parte de los municipios en trámites de adquisición de predios, consecución de las permisos y servidumbres para la intervención de predios privados. 3. Demoras en los trámites de obtención de permisos ambientales por parte de los municipios y las Corporaciones autónomas. 4. Incumplimiento de algunos consultores en la atención de requerimientos solicitados por los mecanismos de viabilización. 5. Documentación incompleta en la revisión de varias versiones de un mismo producto. 6. Asistencia y/o falta compromiso por parte de algunos municipios y prestadores de servicios públicos del departamento. 7. Falta de articulación entre las Entidades prepagas del Estado, involucradas para la viabilización y ejecución de los proyectos. 8. Dificultades en el acompañamiento y respuesta oportuna por parte de los consultores que realizan los estudios y diseños de proyectos que requieren ser reformulados y/o ajustados.
		Definición de acueductos	No. de acueductos definidos	0,0	0	0%		
		Estructurar los proyectos para 2 acueductos regionales	No. de proyectos estructurados	0,0	0	0%		
		Elaborar un "escuema" operacional con: "costos", "terreno" y "viabilidad" financiera para dos acueductos	No. de Esquemas operacionales con costos, Terreno y Viabilidad Financiera	0,0	0%	0%		
		Concepto técnico favorable de los dos proyectos	No. proyectos con concepto técnico favorable	1	0	0%		
		Viabilidad del proyecto	Nº de proyectos viabilizados	1	0	0%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 444 Construir 3.000 conexiones intradomiciliares de acueducto y/o alcantarillado.	Conexiones intradomiciliares construidas	Conexiones intradomiciliares construidas	1.768	408	23,08%	PROYECTOS VIZABILIZADOS Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN a) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA b) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUILLAS, CUNDINAMARCA c) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, CUNDINAMARCA PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL CANAL AGUAS LUVIAS CAJOS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT FASE I, beneficiando a 2.36 habitantes	En el primer Trimestre de 2020 se recibieron obras de los municipios de Albar, Vian, Granada, Choachi, Fajó, San Bernardo y Sasaima, por parte de los municipios de Guaya, Sibundoy, Neiva, La Grita, La Parra, Riosucio, Betulia y Agua de Dios se realizaron visitas de georreferenciación para continuar con la ejecución de las obras. En los municipios de Betulia, La Parra y Neiva se terminaron obras, está pendiente por recibir de estas por parte de EPC. En los municipios que se encuentran en georreferenciación se han presentado dificultades como que al momento de realizar las visitas los beneficiarios no se encuentran en las predios y esto ha generado algunos retrasos en la ejecución. Al final del trimestre y ante las medidas tomadas por el Covid 19, los contratos que se encuentran en ejecución fueron suspendidos
		Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliares	Nº de encuestas realizadas	0	0	0,00%		
		Instalaciones intradomiciliares viabilizadas	Nº de beneficiarios viabilizados	0	0	0,00%		
		Instalaciones intradomiciliares contratadas	Nº de intradomiciliares contratadas	0	0	0,00%		
		Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliares (en millones)	Valor ejecutado de intradomiciliares	\$ 5.471	\$ 1.293	22,80%		
		Instalaciones intradomiciliares terminadas	Nº de intradomiciliares terminadas	1.768	408	23,08%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Meta PDD- 445 Beneficiar a 482.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Habitantes beneficiados	Habitantes beneficiados	321.907	2.096	0,65%	PROYECTOS VIZABILIZADOS Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN a) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA b) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUILLAS, CUNDINAMARCA c) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, CUNDINAMARCA PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL CANAL AGUAS LUVIAS CAJOS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT FASE I, beneficiando a 2.36 habitantes	6. La mayor dificultad que se ha presentado es la suspensión masiva de contratos de consultoría, debido a la emergencia Nacional generada por el COVID-19, esto hace que además de las suspensiones se presenten retrasos en la entrega de productos en lo correspondiente a Estudios y diseños, así mismo teniendo en cuenta la indicación del Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio algunos otros se han visto afectados. 1. Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación necesaria de los proyectos para radicar al mecanismo de viabilización. 2. Demoras en la gestión por parte de los municipios en trámites de adquisición de predios, consecución de las permisos y servidumbres para la intervención de predios privados. 3. Demoras en los trámites de obtención de permisos ambientales por parte de los municipios y las Corporaciones autónomas. 4. Incumplimiento de algunos consultores en la atención de requerimientos solicitados por los mecanismos de viabilización. 5. Documentación incompleta en la revisión de varias versiones de un mismo producto. 6. Asistencia y/o falta compromiso por parte de algunos municipios y prestadores de servicios públicos del departamento. 7. Falta de articulación entre las Entidades prepagas del Estado, involucradas para la viabilización y ejecución de los proyectos. 8. Dificultades en el acompañamiento y respuesta oportuna por parte de los consultores que realizan los estudios y diseños de proyectos que requieren ser reformulados y/o ajustados.
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	0	0	0,00%		
		Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	0	2	2000%		
		Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial	Nº de proyectos con gestión predial	5	0	0,00%		
		Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	5	0	0,00%		
		Proyectos de alcantarillado urbano contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 446 Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR	Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR	0,00	0	0,00%	PROYECTOS VIZABILIZADOS Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN a) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA b) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUILLAS, CUNDINAMARCA c) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, CUNDINAMARCA PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL CANAL AGUAS LUVIAS CAJOS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT FASE I, beneficiando a 2.36 habitantes	La Meta ya está cumplida al 100%
		Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR prioritarias	Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR prioritarias	0	0	0,00%		
		Líder del proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%		
		Valor ejecutado de proyectos PTAR (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 18.169	\$ 0	0,00%		
		Proyectos de alcantarillado urbano terminados	Nº de proyectos terminados	15	1	6,67%		
		Proyectos de alcantarillado urbano contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 448 Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	Proyectos de alcantarillado de Soacha viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	1	0	0,00%	PROYECTOS VIZABILIZADOS Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN a) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA b) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUILLAS, CUNDINAMARCA c) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, CUNDINAMARCA PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL CANAL AGUAS LUVIAS CAJOS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT FASE I, beneficiando a 2.36 habitantes	La ejecución de la obra está a cargo del acueducto de Bogotá y el municipio, por lo que se debe solicitar información a los registros del estado y el avance de este para subsanar el respectivo seguimiento, se han generado retrasos en el parte del municipio lo que ha impedido el inicio de actividades. Al momento de la ejecución de la obra, la emergencia que se presenta actualmente por el COVID-19 el municipio se ha visto en la obligación de suspender algunos trámites.
		Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados	Nº de proyectos contratados	2	1	50,00%		
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 6.800	\$ 0	0,00%		
		Proyectos de alcantarillado de Soacha terminados	Nº de proyectos terminados	2	\$ 0	0,00%		
		Personas conectadas	Personas conectadas	0	184	184000,00%		
		Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	0	1	1000,00%		
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDD- 449 Beneficiar 58.000 habitantes con el servicio de acueducto en la zona rural	Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	0	3	3000,00%	PROYECTOS VIZABILIZADOS Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la administración anterior y que se encuentran en proceso de viabilización ante los mecanismos, con el propósito de que se subsanen pendientes y se brinde el respectivo acompañamiento a las administraciones municipales para obtener la viabilidad de los proyectos. PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN a) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUARUJES, CUNDINAMARCA b) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUILLAS, CUNDINAMARCA c) ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBIRITÁ, CUNDINAMARCA PROYECTOS TERMINADOS a) CONSTRUCCIÓN DEL CANAL AGUAS LUVIAS CAJOS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT FASE I, beneficiando a 2.36 habitantes	6. La mayor dificultad que se ha presentado es la suspensión masiva de contratos de consultoría, debido a la emergencia Nacional generada por el COVID-19, esto hace que además de las suspensiones se presenten retrasos en la entrega de productos en lo correspondiente a Estudios y diseños, así mismo teniendo en cuenta la indicación del Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio algunos otros se han visto afectados. 1. Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación necesaria de los proyectos para radicar al mecanismo de viabilización. 2. Demoras en la gestión por parte de los municipios en trámites de adquisición de predios, consecución de las permisos y servidumbres para la intervención de predios privados. 3. Demoras en los trámites de obtención de permisos ambientales por parte de los municipios y las Corporaciones autónomas. 4. Incumplimiento de algunos consultores en la atención de requerimientos solicitados por los mecanismos de viabilización. 5. Documentación incompleta en la revisión de varias versiones de un mismo producto. 6. Asistencia y/o falta compromiso por parte de algunos municipios y prestadores de servicios públicos del departamento. 7. Falta de articulación entre las Entidades prepagas del Estado, involucradas para la viabilización y ejecución de los proyectos. 8. Dificultades en el acompañamiento y respuesta oportuna por parte de los consultores que realizan los estudios y diseños de proyectos que requieren ser reformulados y/o ajustados.
		Proyectos de acueducto rural con gestión predial	Nº de proyectos con gestión predial	0	0	0,00%		
		Proyectos de acueducto rural viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	0	2	2000,00%		
		Proyectos de acueducto rural contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%		
		Valor ejecutado de proyectos acueducto rural (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 0	\$ 0	0,00%		
		Proyectos de acueducto rural terminados	Nº de proyectos terminados	0	1	1000,00%		

OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 450 Construir 50 PTAP de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Plantas de tratamiento de agua potable PTAP construidas	49,01	0	0,00%	0,00%	Promesa 2 a la suspensión 2, teniendo en cuenta que no han iniciado actividades el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos (MDVP). Revisión de seguimiento entre el Concejal, Interventoría de Intervención de EPC y Supervisión, en el estado de avance del contrato EPC-CD-362-2017, con los productos radicados al Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos (MDVP), los productos que se encuentran en revisión por parte de la Interventoría y las Viabilidades, dicho reunión de las 6:00/2020 en instalaciones de Empresa Pública de Cundinamarca S.A.E.S.P. Promesa a la suspensión 2, por dos meses teniendo en cuenta: Las Revisiones por parte de la Interventoría y los ajustes por parte del consultor con los proyectos radicados ante el MDVP.	Con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional decretadas en los Decretos 412 del 22 de Marzo de 2020 y Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, en donde se declara el Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el Territorio Nacional, y se establece el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir del día 25 de Marzo de 2020 hasta el día 13 de Abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causas del Coronavirus COVID-19, el Consultor no puede desarrollar actividades de búsqueda de información en los municipios como la solicitud al producto 2	Subgerencia General	
		Proyectos de PTAP rurales Diseñados	No. Proyectos diseñados	20	0					0,00%
		Proyectos de PTAP rurales viabilizados	No. Proyectos viabilizados	27	0					0,00%
		Proyectos PTAP rurales contratados	No. Proyectos contratados	3	0					0,00%
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural	Valor ejecutado de proyectos	\$ 22.000	\$					0,00%
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 451 Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Jana Lavande Ostarleña"	Escuelas rurales beneficiadas	215	15	7,0%	0,20%	Construye EPC-POA-347 de 2017. Capacitaciones a niños y niñas en conciencia del uso y cuidado del agua en 34 BD. Instalación de sistema de potabilización Capacitación técnica a comunidad educativa para la correcta operación del sistema de potabilización, Pacto territorial en 15 instituciones. Contrato EPC-POA-348 de 2019. Placa en concreto en 31 instituciones. Contrato EPC-POA-349 de 2019. Placa en concreto en 36 instituciones.	Los contratos fueron suspendidos el día 16 de marzo de 2020 debido al mesaje sanitario que se está teniendo a nivel mundial a propósito del COVID-19, razón por la cual fue necesario suspender ejecución de actividades en campo, en especial debido que no se encuentran la comunidad educativa en las sedes. Otras dificultades presentadas son el proceso de modificación contractual no ha sido, realización de convocatorias, retrasos de los contratos por incumplimiento de proveedores.	Dirección de Servicio al Cliente.	
		Comunidades educativas con capacitación pedagógica	Número de capacitaciones	163	50					30,7%
		Plantas de Tratamiento de Agua Potable instaladas	Nº de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable PTAP	215	15					7,0%
		Plantas de Tratamiento de Agua Potable en funcionamiento	Nº de PTAP en funcionamiento	215	15					7,0%
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 5.531	\$ 0					0,9%
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 452 Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a FPMU o FPMAS	Personas conectadas	2492	46	1,86%	0,08%	PROYECTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PREINVERSIÓN Se terminaron los diseños de los proyectos: a) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y DISEÑO FINAL DEL SECTOR RUTA DE GUADUA, MUNICIPIO DE AGUANA. b) REVISIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA KOLBE SUR (EXCLUIVE SISTEMA DE TRATAMIENTO), MUNICIPIO DE GACHANICA. PROYECTOS VIABILIZADOS En el mes de diciembre de 2019 se logró obtener la viabilidad de los proyectos: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO PAQUILLO Y LA POPIA MUNICIPIO DE RESTAN por valor de \$13.275.89.257. OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOYOTA MUNICIPIO DE GUADUA por valor de \$5.027.139.127. Desde la Dirección de Estructuración se viene realizando el seguimiento respectivo a los proyectos que se vienen trabajando desde la construcción, entrega de agua al consumidor y proceso de cobro.	0. La mayor dificultad que se ha presentado en la suspensión masiva de contratos de consultoría, debido a la emergencia Nacional generada por el COVID-19, esto hace que algunos de los suspensiones se presenten retrasos en la entrega de productos en lo correspondiente a flujos y diseños, así mismo teniendo en cuenta la institución del Gobierno Nacional del aislamiento obligatorio algunos otros se han visto afectados. 1. Demoras por parte de los municipios en la presentación de la documentación necesaria de los proyectos para iniciar el expediente de viabilización. 2. Demoras en la gestión por parte de los municipios en trámites de adquisición de predios, consecución de los permisos y servidumbres para la intervención de predios privados. 3. Demoras en los trámites de obtención de permisos ambientales por parte de los municipios y las Corporaciones autónomas. 4. Incumplimiento de algunos consultores en la atención de requerimientos solicitados por los mecanismos de viabilización. 5. Documentación incompleta en la revisión de varias versiones de un mismo producto. 6. Ausencia y/o falta compromiso por parte de algunos municipios y prestadores de servicios públicos del departamento. 7. Falta de atención entre las Entidades públicas del Estado.	Subgerencia Técnica	
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	0	0					0,00%
		Proyectos de Preinversión alcantarillado rural concluidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	0	1					100,00%
		Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial	Nº de proyectos con gestión predial	0	2					200,00%
		Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	0	1					100,00%
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 453 Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	Proyectos de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%	0,83%	SE REALIZA LA ENTREGA DE 199 UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE YACOPÍ (26), UBAJA (11), GUATINETA (26), LA VEGA (11), VERGARA (26), VOTACA(C), INGUACRE(C), GUATACUPE(C), SOACHA(C).	LAS PRINCIPALES DIFICULTADES SE PRESENTARON CUANDO AL RECIBO DEL ADO POR LAS FESTIVIDADES NO SE CONTABA CON LA SUFICIENTE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, TAMBIEN CON EL DESPACHO DEL MATERIAL A LAS OBRAS SE CENDEJO UN POCO POR LA MISMA RAZON, EN ALGUNOS MUNICIPIOS SE PRESENTO INVENTOR QUE RETRASARON LA EJECUCION DE OBRAS COMO EN EL CASO DE YACOPÍ QUE SE GENERARON DESPILLOS EN LAS VAS TERMICAS.	Subgerencia General
		Unidades sanitarias construidas	668	199	29,79%					
		Unidades sanitarias recibidas a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	0	2	0,00%				
		Unidades sanitarias viabilizadas	Nº de Unidades sanitarias viabilizadas	0	0	0,00%				
		Unidades sanitarias contratadas	Nº de Unidades sanitarias contratadas	367	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 454 Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de unidades sanitarias (en millones)	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	\$ 4.833	\$ 2.479	51,29%	0,00%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.	
		Unidades sanitarias terminadas.	Nº de Unidades sanitarias terminadas	668	199	29,79%				
		Empresa regional conformada	0,2	0	0,00%					
		Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	Nº de eventos de concertación realizados	0	0	0,00%				
		Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	Nº de diagnósticos realizados	0	0	0,00%				
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 455 Implementar un sistema de teledrillaje	Selección esquema empresarial regional definitivo.	Nº de esquemas seleccionados	0	0	0,00%	0,00%	se radicaron los ajustes solicitados a través de la lista de chequeo enviada por el ministerio en los relacionados con los proyectos de La Vega y Ubaja.	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.	
		Realizar el fortalecimiento técnico de la infraestructura del acueducto.	% de avance del fortalecimiento	0	0	0,00%				
		Facultades de los Concejos Municipales para la creación y conformación de la empresa regional	No. De acuerdos aprobados	2	3	150,00%				
		Trámite de los recursos financieros para el capital accionario de la empresa regional	No. De CDPs expedidos	3	3	100,00%				
		Creación y puesta en marcha de la empresa regional	Nº de empresas conformadas	0,0	0,0	0,00%				
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 456 Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Sistema implementado	0,8	0	0,00%	0,00%	El contrato se encuentra suspendido desde el mes de enero de 2020, debido a la poca disponibilidad de los funcionarios públicos, como así que se encuentran dedicados al empuje de sus labores y a la subrogación de los planes de desarrollo Departamental y Municipal.	Los diagnósticos de los proyectos de Ubaja y La Vega dispuestos en el archivo de la empresa no cumplen el alcance definido en el nuevo reglamento técnico del agua y saneamiento establecido en la resolución 0126 de 2017, y en consecuencia debe demorar en el ajuste de dichos documentos para su consolidación y posterior entrega.	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.	
		Sistema de teledrillaje diseñado y estructurado.	No. de proyectos diseñados y estructurados.	0,1	0					0,00%
		Sistema de teledrillaje viabilizado.	No. Proyectos viabilizados	1	0					0,00%
		Sistema de teledrillaje contratado	Nº de contratos contratados.	3	0					0,00%
		Sistema teledrillaje implementado.	No. proyectos implementados	3	0					0,00%
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 457 Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	Módulos de formación implementados	0,7	0	0,00%	0,00%	Poca disponibilidad de tiempo por parte de los estudiantes (funcionarios públicos)	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.		
		Diseño y estructuración de los módulos educativos	Nº de módulos diseñados	0	0				0,00%	
		Contrato de desarrollo de 4 módulos	Contrato firmado	0	1				100,00%	
		Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocados	0	0				0,00%	
		Implementación de los módulos	Nº de módulos implementados	1	0				0,00%	
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 458 Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "Agua a la Vereda"	No. De cartillas impresas	0	0	0,00%	0,00%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.		
		Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	0,5	0				0,00%	
		Prestadores fortalecidos	12	12	100,00%					
		Revisión de la situación actual de los prestadores directos	Nº de prestadores con diagnóstico	12	12				100,00%	
		Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional.	Nº de planes de acción formulados	12	12				100,00%	
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 459 Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	Nº de municipios asistidos	116	116	100,00%	1,40%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.	
		Comunidades fortalecidas	0	0	0,00%					
		No. de convenios firmados	0	0	0,00%					
		No. de convenios firmados	0	0	0,00%					
		No. de sistemas mejorados	0	0	0,00%					
OBJETIVO 1. Sectorial, gerencia y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PCD 460 Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "Agua a la Vereda"	Formulación del plan de acción de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social	0	0	0,00%	0,00%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Asesoramiento de la Prestación.		
		Fortalecimiento del componente institucional, administrativo, comercial, financiero y social	0	0	0,00%					
		Informe final de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social	0	0	0,00%					
		No. de planes de acción formulados	0	0	0,00%					
		No. de prestadores fortalecidos	0	0	0,00%					

OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDO 459 Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	SIG implementado	0	0,00	0,00%	0,00%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Planeación.							
		Subscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de abastecimiento a la empresa	Nº de convenios suscritos	0	0,00				0,00%						
		Compra de licencias (12), equipos (4) y contratación profesional SIG (2)	Contratos	0	0				0,00%						
		Recopilación, diagnóstico, inventario, verificación y clasificación de información de las diferentes áreas de la EPC	Documento diagnóstico	0	0				0,00%						
		Estructuración de la Geodatabase de EPC	Geodatabase estructurada	0	0,0				0,00%						
		Elaboración del Manual procedimientos para el cargo de información en el sistema	Manual de procedimientos implementado	0	0,0				0,00%						
		Para las consultorías de diseño y obras incorporar en los contratos a partir de 2019 la obligación de entregar la información gráfica en archivos tipo AutoCAD	Incorporación obligación en los contratos	0	0				0,00%						
		Cargue de Proyectos estructurados mediante el Manual de procedimientos	No de proyectos cargados	0	0				0,00%						
		OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDO 466 Confinar un planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	Planta de aprovechamiento	0,08				0,00	0,00%	0,00%	Debido al cambio de Gobierno este proyecto en particular se aplica teniendo en cuenta las nuevas políticas y los nuevos lineamientos del Gobernador y del Gerente de EPC	Cambio de Gobierno, Nuevas Políticas y Nuevos lineamientos por parte del Gobernador y del Gerente de EPC. Este proyecto está aplazado hasta nueva orden por parte de la Gerencia de EPC	Dirección de Nuevos Negocios	
				Firma de convenio para la estructuración de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos	Convenio Firmado				0	0,00					0,00%
Firma de acuerdos de voluntad con municipios interesados en participar en el proyecto	No. de acuerdos firmados			0	0,00	0,00%									
Convocatoria para la selección de un equipo estratégico para la construcción y puesta en	Publicación convocatoria			0	0,00	0,00%									
Selección del potencial aliado estratégico	Aliado seleccionado			0	0	0,00%									
Firma de memorando de entendimiento con el aliado estratégico seleccionado	Memorando de entendimiento firmado			0	0	0,00%									
Elaboración de estudios de factibilidad y factibilidad por parte del aliado estratégico	Estudio elaborados			1	0	0,00%									
Revisión y Aprobación de los estudios de factibilidad y factibilidad	Estudios aprobados			1,5	0	0,00%									
Suscripción Alianza Estratégica	Alianza estratégica suscrita			1	0%	0,00%									
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDO 467 Entregar 55 vehículos compactadores a los municipios.			Vehículos compactadores	0	0	0,00%	0,00%	Meta cumplida al 100%	Dirección de Asuntos Ambientales.					
		Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viables	Nº de proyectos viables	0	0	0,00%									
		Proyectos de vehículos compactadores contratados	Nº de proyectos contratados	0	0	0,00%									
		Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	Nº de vehículos entregados	0	0	0,00%									
		OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META PDO 469 Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA	PGIRS intensivos	7	1	14,29%				0,09%	Se entregó el PGIRS del municipio de Bogotá	Los municipios presentan dificultades en la construcción de procesos precontractuales por lo que se adelantó el proceso de liquidación lateral	Dirección de Asuntos Ambientales.	
				Número de municipios identificados	0	0	0,00%								
				Formulación de PGIRS	Número de PGIRS formulados	1	1								100,00%
				Aprobación de PGIRS por parte del municipio	Número de PGIRS aprobados	7	1								14,29%
				Implementación de PGIRS	Número de municipios con PGIRS implementados	1	0								0,00%
				Redes construidas	58%	8%	13,79%								
Proyecto de acueducto y alcantarillado viable	Nº de proyectos viables			0	0%	0,00%									
Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	Nº de proyectos contratados			0	0	0,00%									
Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado (en millones)	Valor ejecutado de proyectos			\$ 3.324	\$ 0	0,00%									
Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	Nº de proyectos terminados			1	0	0,00%									
METAS PROPIAS															
OBJETIVO 1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	META 001 Promover la Participación Ciudadana	Socialización inicial	No. de socializaciones/ No. De obras en ejecución	100%	33%	33,00%	0,07%	Se realizó seguimiento al plan de gestión social en obras de los proyectos tanto en ejecución como próximos a salir, sumando un total de 17 proyectos en 15 municipios, distribuidos por topología de proyecto de la siguiente manera: Alcantarillado: Quetame, San Bernardo, Sojo, Gacheta, Camá, Zipaquá, Pascastrán, Pacho, Nimaña, San Juan de Riosuc, Ubaté, Anapoimá, La Mesa y La Celia. Alcantarillado: Sojo, Cadagay y El Colegio.	De la socialización inicial del proyecto ubicado en el municipio de San Bernardo se logró la conformación y aprobación de la reunión ciudadana a través de una reunión efectuada en el mes de marzo.	De acuerdo al estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, fue necesario la restricción total de las socializaciones reales de obra y demás visitas de seguimiento a territorio. Además, la mayoría de los proyectos de inversión entraron a suspensión dada la situación de salud pública que se presenta actualmente.	Dirección de Servicio al Cliente.				
		Visitas de Seguimiento a la implementación del PDD ejecutado por parte del control de obra	No. De visitas de seguimiento/ No. De obras en ejecución	50%	39%	78,00%									
		Conformación y legalización de vedurías ciudadanas	No. De vedurías legalizadas/ No. De obras en ejecución	50%	33%	66,00%									
OBJETIVO 2 Consultar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 002 Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños (C)	Realizar la interventoría a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y Planes de Vertimientos y Ocupación de Casco-Terminados y entregados a la dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	87	2	2%	0,0%	1. EPC/PDA-C-434-2018 DEPARTAMENTO GUAYARITAL REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN ÁREAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GRUPO D. CORPORINOQUIA 2. EPC/PDA-C-434-2018 DEPARTAMENTO CAQUEZA REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) EN ÁREAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GRUPO D. CORPORINOQUIA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES, LA REVISIÓN DE PRODUCTOS SE HA REALIZADO ACORDE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19 SE HA TENIDO QUE SUSPENDER CONTRATO DE CONSULTORIA, DEBIDO A QUE REQUIEREN DE ACTIVIDADES EN CAMPO LO QUE IMPIDE CUMPLIR A CABALIZADO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, Y CON EL FIN DE NO REPETIRSE CON EL PLAZO DE ESTE SE HACE NECESARIO SUSPENDER DE IGUAL MANERA, SE TIENEN PROYECTOS PARA RADICAR A LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN PERO TENDIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE IMPULSA LA RADICACIÓN SE HARÁ CUANDO SE ESTE TRABAJO EN OFICINA PARA REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA EN MEDIO FÍSICO.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales					
		Realizar la interventoría de las Planes de Tratamiento de Agua Residual (PTR) Terminados y entregados a la dirección de estructuración	No. de interventoría ejecutadas	87	0	0%									
		Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado Terminados y entregados a la dirección de estructuración	No. de interventoría ejecutadas	87	0	0%									
		Realizar la interventoría de los PGIRS terminados y entregados a la Dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	87	0	0%									
		Realizar la interventoría de los PUEAS terminados y entregados a la Dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	87	0	0%									
		Atender el 100% de los requerimientos dados por la Autoridad Ambiental competente y/o autoridades municipales de PGIRS (PSMV) y PUEAS, con el objeto de lograr su aprobación	No de requerimientos atendidos/No de requerimientos realizados	100%	0%	0%									

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 003 Atender las emergencias contratadas por la Empresa	Prestar servicios con camiónqueros y con equipos especiales	% de emergencias atendidas con equipos propios (F de emergencias atendidas con equipos propiedad de solicitudes de atención de emergencias con equipos)	60%	70%	122%	1,24%	63 atenciones con camiónqueros propios en el primer trimestre del año en 27 municipios.	Contratación de conductores. Efectos de la pandemia (vulnerabilidad del personal y protección).	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
		Prestar servicios con los equipos de succión presión (Vacuor) y equipos especiales		60%	70%	125%		27 atenciones con equipos succión presión propios en el primer trimestre del año en 28 municipios.	Contratación de conductores. Efectos de la pandemia (vulnerabilidad del personal y protección).	
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 006 Prestar los servicios al PCA de implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del Agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	Nº de módulos diseñados	0	0,0	0%	0,00%	El contrato se encuentra suspendido desde el mes de enero de 2020, debido a la poca disponibilidad de los funcionarios públicos, como quiera que se encuentran dedicados al empuje de sus labores y a la colaboración de los planes de desarrollo Departamental y Municipal.	Poca disponibilidad de tiempo por parte de los estudiantes (funcionarios públicos)	
		Firma del contrato	Contrato firmado	0	0,0	0%				
		Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocatorias	0	0,0	0%				
		Implementación de los módulos	Nº de módulos de formación implementados	1	0,0	0%				
		Revisión e impresión de 1000 cartillas	No. De cartillas impresas	0	0,0	0%				
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 008 Mejorar las condiciones del servicio de acueducto de las empresas socias de EPC (Votó y Pared).	Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma implementada	1	0,0	0%	0,00%			
		Mejorar la calidad del servicio de agua potable en Votó	Calidad del servicio mejorado (nivel de riesgo)	100%	0%	0				
		Mejorar la calidad del servicio de agua potable en Pared	Calidad del servicio mejorado (nivel de riesgo)	100%	0%	0				
		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en Votó	Continuidad del servicio mejorado	20	0	0				
		Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en Pared	Continuidad del servicio mejorado	24	0	0				
		Disminuir el índice de agua no contabilizada en Votó	% de disminución de IANIC	75%	0%	0%				
		Disminuir el índice de agua no contabilizada en Pared	% de disminución de IANIC	32%	0%	0%				
		Mejorar la efectividad del recaudado en la empresa de Votó	Valor recaudado / Valor facturado	63%	0%	0%				
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 010 Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios.	1. Diagnosticar el estado de los servicios públicos y/o complementarios de interés donde se puedan estructurar esquemas regionales.	No. de operaciones de servicios	1	0	0	0,00%			Dirección de Nuevos Negocios
		2. Establecer los municipios interesados en la estructuración de esquemas de servicios públicos y/o complementarios.								
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 011 Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías, ejecución de obras y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados.	1. Determinar la documentación necesaria para la postulación de la empresa en posibles contratos.	No. De consultorías o interventorías realizadas	4	0	0	0,00%			Dirección de Nuevos Negocios
		2. Establecer mecanismos de seguimiento al SECCO para determinar los posibles clientes de la empresa.								
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 012 Definir el procedimiento para la estructuración del modelo de servicios compartidos al interior de la empresa	1. Definir el procedimiento para la estructuración del modelo de servicios compartidos al interior de la empresa	Procedimiento definido	0	0	0	0,00%			Dirección de Nuevos Negocios
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 015 Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas	1. Apoyarse en la gestión de la secretaría de cooperación y enlace institucional de la gobernación	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	3	0	0	0,00%			Dirección de Nuevos Negocios
		2. Gestionar con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales de cooperación nacional e internacional para proyectos del sector								
OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.	META 016 Fortalecer las comunicaciones y el Posicionamiento de marca EPC-PCA	Definición e implementación del plan de trabajo para Gobierno Digital	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%	0%	0%	0,10%	Durante el trimestre números 1 del año 2020 en comunicación interna se han desarrollado 3 acciones destacando las siguientes actividades: * Se creó la carpeta virtual "Comisión EPC", grupo creado para los colaboradores de Empresas Públicas de Cundinamarca en la red social Facebook. Esta carpeta es usada para socializar eventos, mensajes de gerencia, información de bienestar y demás temas importantes a nivel interno. * Se ha implementado el acompañamiento a la dirección de Gestión Humana en la realización y difusión de los eventos en las redes sociales y que son de gran impacto para nuestros grupos de valor, de esta manera durante el trimestre se han dado 100 Retweet a publicaciones de las cuentas oficiales de la Gobernación. En este trimestre se han realizado un total de 305 publicaciones en las redes sociales que tenemos activas como lo son: Twitter, Facebook y la página web. Se han enviado 5 boletines de prensa a medios de comunicación, incluida la oficina de prensa de la Gobernación. Como estrategia de comunicación de la Gobernación se ha implementado para difusión de información desde nuestras redes sociales con temas generales y que son de gran impacto para nuestros grupos de valor, de esta manera durante el trimestre se han dado 100 Retweet a publicaciones de las cuentas oficiales de la Gobernación.	Personal contratado en mitad del trimestre, falta de equipos tecnológicos y/o adecuado para los profesionales.	Dirección de Planeación y Dirección de Servicio al Cliente.
		Definición e implementación del plan de trabajo para cumplimiento de actividades de Ley de Transparencia	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%	0%	0%				
		Ejecutar 36 acciones de Comunicación Interna: correo interno, carpetas, backing para pantalla computadoras, red interna de televisión y formación al cliente interno (3 mensuales)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo	100%	25%	25%				
		Ejecutar 1800 acciones de Comunicación Externa: Web Municipal, Redes Sociales, comunicados de prensa y pauta en medios (150 mensuales - 5 diarias)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo	100%	17%	17%				
		Diseñar y ejecutar una estrategia de acompañamiento comunicacional a la entrega de obras que terminen ejecución.	No de acompañamiento realizados/ Nº de obras terminadas	100%	0%	0%				
		Incrementar 2000 seguidores, entre Facebook y Twitter	No seguidores / meta programada	100%	63%	63%				
		Actualizar y actualizar sitios web empresariales	Porcentaje de implementación de la actualización	100%	0%	0%				
		Elaboración del diagrama de la estructura organizacional para detectar necesidades	Estado de la estructura organizacional contratado	0	0	0				
		Fortalecer las capacidades profesionales del personal por medio del Plan de Capacitación	% del Plan Institucional de Capacitación anual ejecutado	100%	0%	0%				
		Generar un ambiente de trabajo sano por medio del Plan de Bienestar	% del Plan de Bienestar anual ejecutado	100%	0%	0%				
OBJETIVO 3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.	META 017 Capacidad institucional fortalecida						0,00%			Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

OBJETIVO 3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.	META 018 Mantener la disponibilidad de los recursos físicos	Adecuación de oficinas	Nº de oficinas adecuadas	0%	0%	0%	1,00%			Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		Contratación de bienes inmuebles en arrendamiento	Número de contratos firmados	3	3	100%				
		Contratación de suministro de transporte para los conductores (incluye mantenimiento, combustible, conductores, empresa de transporte, pases)	Número de contratos firmados	6	4	67%				
		Contratación de papelería, tóner, internet, teléfono, mantenimiento de impresoras, alquiler de equipos de computo, NAS, antivirus, Hosting, Cámaras de seguridad	Número de contratos firmados	9	2	22%				
		Contratación de mensajería, cafetería, agua, impresos y publicaciones y apoyo logístico	Número de contratos firmados	5	3	60%				
		Contratación de seguros e intermediación	Número de contratos firmados	1	0	0%				
OBJETIVO 3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.	META 019 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Gestión Humana	Elaborar e Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado	1	0	0%	0,00%			Dirección de Gestión Humana y Administrativa
			% Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	100%	0%	0%				
		Elaborar e Implementar el Plan de previsión de Recursos Humanos	Plan de previsión de Recursos Humanos elaborado e implementado	1	0	0%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 020 Crear el banco de proyectos de EPC S.A. ESP, para la gestión y seguimiento de proyectos	Diseño Módulo Banco de proyectos en el sistema	módulo diseñado	0	0	0%	0,00%			
		Liquidar contrato	Contrato liquidado	1	0	0%				
		Realizar convenio o contrato para la implementación del banco de proyectos	Convenio/contrato firmado	1	0	0%				
		Realizar el diseño de la aplicación de migración de la información	Diseño adecuado y adaptado a la nueva aplicación	1	0	0%				
		Realizar la migración de la información	% de la migración de la información	100%	0	0%				
		Realizar la migración de la información	% de la migración de la información	100%	0	0%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 021 Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	Conformar una mesa de trabajo con los directores de SAGA, SIGUEVAL Y SOLIN	Mesa de trabajo realizada	1	0	0%	0,00%			
		Identificar mecanismos para realizar la integración de los sistemas de información	Mecanismos identificados para la integración	100%	0	0%				
		Identificar el mecanismo para migrar la información entre los sistemas	Mecanismos identificados para migrar la información	100%	0	0%				
		Realizar los requerimientos para implementar las plataformas informáticas	Desarrollos realizados con alternativas actualizadas	10%	0	0%				
		Generación de archivos para compartir la información de los sistemas de información	Archivos generados para compartir información	10%	0	0%				
		Realizar pruebas del desarrollo de la aplicación	No. de pruebas realizadas /No. de pruebas programadas	10%	0	0%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 022 Formulación e Implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAI	Puesta en funcionamiento de la integración los sistemas de información	Sistema integrados en funcionamiento	10%	0	0%	0,00%			
		Elaborar los planes y programas del Sistema Integrado de Conservación (Simplex y duplicado, Temperatura y Humedad, Almacenamiento, Incendio, Iluminación) e implementación	Número de planes y programas elaborados e implementados	7	0	0,00%				
		Elaborar tablas de control de acceso a la información para garantizar acceso a la información con medidas de seguridad	Número de tablas de control de Acceso elaboradas	1	1	100,00%				
		Implementar el modelo de gestión de documentos electrónicos (Planeación, Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación, monitoreo y control)	% del modelo de gestión implementado	0%	0%	0,00%				
		Elaborar el Banco Terminológico para la gestión documental e implementación	Banco terminológico elaborado e implementado	1	0	0,00%				
		Realizar y digitalizar de un millón quinientos mil imágenes correspondientes a la serie documental, contratos e las respectivas subseries	Optimizar los tiempos de consulta de la información	500.000	0	0,00%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 023 Implementar una herramienta de control de entrega de informes tanto internos como externos	Implementar una herramienta de trabajo que alerte los vencimientos de los informes externos	Herramienta implementada	1	0	0,00%	0,00%			Dirección de Planeación
		Realizar y actualizar el inventario de todos los informes externos que debe presentar la empresa a los diferentes entes de control	Inventario consolidado	1	0,0	0,00%				
		Realizar y actualizar el inventario de todos los informes internos y actualizados	Inventario consolidado	1	0,0	0,00%				
		Socialización de la herramienta	No. de Socializaciones	1	0	0,00%				
		Seguimiento en la entrega de informes endemos	100% Informes entregados	100%	0%	0,00%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 024 Mantener la actualización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Revisión y actualización de los procesos que hacen parte del sistema integrado de gestión	Número de procesos revisados y actualizados	14	3	21,43%	0,15%			Dirección de Planeación.
		Realizar capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión	No. De Capacitaciones ejecutadas	6	1	16,67%				
		Realizar reuniones del equipo operativo	Número de reuniones realizadas	6	1	16,67%				
		Realizar reunión de revisión por la Dirección	Número de reuniones realizadas	1	0	0,00%				
		Realizar auditoría externa de certificación al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Número de auditorías externas de certificación realizadas	0	0	0,00%				
		Realizar auditoría externa de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión	Aprobos de visitas de seguimiento realizadas	1	0	0,00%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 025 Actualización e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actualizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia	No. De Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizados	1	1	100,00%	0,8%			Dirección de Planeación
		Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional actualizado	1	20%	20,00%				
		Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	1	1	100,00%				
		Socialización a los colaboradores del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De socializaciones realizadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	0	0,00%				
		Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De informes de seguimiento presentados	3	0	0,00%				
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 026 Mantener la actualización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas de Calidad vigentes.	Formular y Ejecutar el Plan anual de Evaluación Seguimiento de la Dirección de Control Interno	No. de evaluaciones y seguimientos a procesos y procedimientos	18	2	11,11%	0,4%			Dirección de Planeación
		Consolidación para aprobación de autodiagnósticos y planes de acción por políticas	No. De Autodiagnósticos y planes de acción consolidados	16	3	18,75%				
		Programación y ejecución de reuniones del Comité Institucional del Gestión y Desarrollo	No. De reuniones programadas y ejecutadas	4	0	0,00%				
		Seguimiento a los planes de acción de las políticas del modelo	No. De seguimiento realizados	4	0	0,00%				
		% de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	% de avance de implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	30%	0%	16,67%				

OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 028 Elaborar los planes estratégicos de tecnologías y comunicaciones que aseguren la seguridad y privacidad de la información	Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI	% de avance documento elaborado y publicado	100%	0%	0,00%	0,04%		Dirección de Gestión Humana y Administrativa
		Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de tratamiento de Riesgos de Seguridad	% de avance documento elaborado y publicado	50%	0%	0,00%			
		Recopilar, elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información	% de avance documento elaborado y publicado	50%	0%	0,00%			
		Implementar el Plan de Tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI	% de plan implementado	0%	0%	0,00%			
		Implementar el Plan estratégico de tratamiento de Riesgos de Seguridad	% del plan implementado	0%	0%	0,00%			
		Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información	% del plan implementado	0%	0%	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 029 Velar por el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas de Calidad vigentes	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas como resultado de los auditorios internos y externos del SGC	Número de acciones correctivas y preventivas cerradas / Número de acciones correctivas y preventivas	100%	0%	0,00%	0%		Dirección de Control Interno
		Realizar auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Número de auditorías internas realizadas	1	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 030 Mantener la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Formular y Ejecutar el Plan anual de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Control Interno	No de evaluaciones y seguimientos a procesos y procedimientos	9	2	22,22%	0,0%		Dirección de Control Interno
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 031 Realizar seguimiento y actualización a los informes de ley que debe presentar las diferentes áreas	Cumplir con la presentación de la totalidad de informes de ley y requerimientos de entes de control de competencia de la Dirección de Control Interno	de Ley o de entes de control presentados / No. Informes de Ley o de entes de control solicitados	18	2	11,11%	0,0%		Dirección de Control Interno
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.	META 032 Realizar seguimiento y actualización a los informes de ley que debe presentar las diferentes áreas	Realizar seguimiento mensual a la entrega de informes de ley de cada una de las áreas	Nº de informes entregados del periodo / Nº de informes totales del periodo	109	32	29,36%	0%		Dirección de Control Interno
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 033 Realizar Seguimiento al Plan de Gasto Público	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	No. De informes realizados	6	0	0,00%	0%		Dirección Finanzas y Presupuesto
		Informe de avances de la ejecución del PAC	Informe presentado	2	6	0,00%			Tesorería
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 034 Minimizar la devolución de las cuentas por FIA	Realizar mensualmente un listado de las causales de devoluciones	Número de informes sobre causales presentados	11	3	27,27%	0%		Dirección de Finanzas y Presupuesto
		Capacitar a los supervisores que tiene a cargo centros FIA	Nº de capacitaciones realizadas	1	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 035 Liberar y depurar recursos de Cuentas por Pagar	Reducir el número de devoluciones de cuentas FIA	Numero de cuentas no devueltas/numero de cuentas radicadas	95%	97%	101,73%	0%		Dirección de Finanzas y Presupuesto
		Depuración y conciliación de las CXP con el Área Técnica y contable	Cxp depurada/Cxp revisada	100%	0%	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 036 Implementar el módulo del Sistema de Información SOLIN de Propiedad, Planta y Equipo	Velar librería, anulación o pagafolios/ Lint salidos de los proyectos terminados, liquidados y en proceso de liquidación	Valor librería, anulación o pagafolios/ Lint salidos de los proyectos terminados, liquidados y en proceso de liquidación	85%	100%	118%	0,13%		Dirección de Contabilidad y Tesorería
		Implementar los procedimientos de compras y bajas incluyendo sus formatos	Formato implementado en el SGC	1	0,0%	0,00%			
		Verificar la información del sistema SOLIN con el inventario físico de la propiedad, planta y equipo	Informe presentado	100%	0,5%	0,50%			
		Verificar la información sobre la depreciación de propiedad, planta y equipo	Acta de bajas	100%	0,0%	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 037 Implementación de Facturación Electrónica	Documento de depreciación	Documento de depreciación	100%	33,0%	33,00%	0%		Dirección de Contabilidad y Tesorería
		Ingresar las novedades que se presenten en propiedad, planta y equipo	Número de novedades ingresadas	100%	33,0%	33,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 038 Implementar el módulo de las cuentas de orden	Prescripción a la DWH para el sistema de facturación electrónica	Prescripción a la DWH realizada	1	1	100,00%	0%		Dirección de Contabilidad y Tesorería
		No de pruebas realizadas	No de pruebas realizadas	20	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 039 Garantizar la ejecución y el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Crear la generación de facturas electrónicas	Factura electrónica generada	100%	0%	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Creación del módulo de cuentas de orden - PCA	Módulo creado	0	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 040 Asegurar el cierre de los contratos y convenios por medio del acta de liquidación	Parametrización de las cuentas de presupuesto vs contabilidad PUC	cuentas parametrizadas - PUC	0	0	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Pruebas de operación y funcionamiento	Numero de pruebas	8	4	50,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 041 Formular la entrega de la propiedad de las obras contratadas en el marco del PAP-PCA a los municipios	Elaboración y entrega de informes a la Gobernación de Cundinamarca, a la Contraloría Departamental y a la Contraloría General de la Nación	No. de informes presentados/ No. de informes solicitados	6	2	33,33%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Excecutar la importancia de la planeación del PAA	Numero de socializaciones / Número total de ejecuciones	100%	100%	100,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 042 Dinamizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Establecer las necesidades de contratación de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones preliminar	1	1	100,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Revisar y aprobar el PAA por parte del Comité de Contratación	Acta de aprobación del PAA	1	1	100,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 043 Formalizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Ejecución del PAA	% de avance del PAA	100%	43,00%	43,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados antes del 31 de diciembre de 2018	Numero de contratos y convenios liquidados	45	1	2,22%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 044 Formalizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	Numero de contratos y convenios liquidados de la vigencia 2019 numero de contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	50%	0%	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Levantamiento del inventario de las obras contratadas con corte a 31 de diciembre de 2018	% inventario de obras contratadas con recursos del PAP-PCA hasta el 31 de diciembre de 2018	100%	0%	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 045 Formalizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Definir los módulos de actas de entrega	Módulo de actas de entrega (obras de Ayl, compensaciones, PPAU-Agua, Vida y Salud, Unidades Sanitarias)	4	0	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Deligación del Gobernador al Gerente de EPC para suscripción actas de entrega infraestructura Ayl.	Acto de delegación	1	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 046 Formalizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Formalización actas de entrega debidamente suscritas por los múltiples receptores	Numero de actas de entrega suscritas / Numero de proyectos terminados	72%	0%	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Realizar el inventario de proyectos sin ejecución en los últimos 6 meses	Inventario inicial de estados y saldos de proyectos en ejecución en el último semestre	100%	0	0,00%			
OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y seguimiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 047 Formalizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Priorizar los proyectos que demandan los acciones de reactivo a terminación	Cronograma de atención	1	0	0,00%	0%		Dirección de Gestión Contractual
		Realizar o terminar proyectos sin ejecución en el último semestre	Proyectos terminados o reactivados	179	0	0,00%			