



INFORME DE

RENDICIÓN

DE CUENTAS



2025




Gobernación de
Cundinamarca



TABLA CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
GESTIÓN DE LA ALTA GERENCIA, CALIDAD Y PLANEACIÓN ESTATÉGICA	5
GESTIÓN DE LA CALIDAD	5
Actualización y mejora continua	5
Nuevos reconocimientos a la calidad institucional	6
Control Interno y mejora continua	7
ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y	7
GESTIÓN MIPG	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	9
METAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE LA ALTA GERENCIA, CALIDAD Y PLANEACIÓN	10
ESTRATÉGICA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	13
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL	14
GESTIÓN CONTRACTUAL	14
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	16
Participación patrimonial	16
Participación accionaria	17
Participación accionaria del Patrimonio a agosto 31 de 2025	18
Indicadores	19
Inversiones (Entidades Asociadas)	20
Proceso Contable	20
Saldos Estados Financieros agosto 2025	21
Resultado contable 2024 – 2025	22
Estado de situación financiera individual	22
Estado de Resultado Integral Individual	24
Información relevante frente al Estado de resultados	24
Retos afrontados y logros obtenidos en el periodo agosto 2025	25
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	30
CONCEPTUALIZACIÓN	30
COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA	30
MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA CUNDINAMARCA	32
PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PEI 2024-2027	41
VIGENCIA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	43
PLANEACIÓN Y RESULTADOS PDA 2024 – 2025	44
PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES	44
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS TERMINADOS VIGNECIAS 2024 - 2025	86
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES EN	112
PROYECTOS DEL PDA	
PLAN DE ASEGURAMIENTO PDA	116



METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO	124
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PDA	127
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN AMBIENTAL	171
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PDA	173
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO	179
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA	180
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	188
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	189



PRESENTACIÓN

Las Empresas Públicas de Cundinamarca EPC presentan un respetuoso saludo a la comunidad del Departamento y el País.

En este documento ponemos en su conocimiento los avances, resultados y proyectos en los que nos encontramos trabajando, así como información relevante del estado de la entidad con miras a informar de manera clara y amplia y promover la participación ciudadana en desarrollo de la cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana que adelanta la institución.

El período en evaluación implicó realizar la planeación, aprobación y ejecución de los instrumentos de gestión del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS para la vigencia 2024 -2027 el cual asciende a \$1.066.819.796.849, cifra que representa los mayores desafíos en la historia de la entidad y que se desagregan de la siguiente forma:

- Plan estratégico de inversiones \$807.093.969.654
- Plan de aseguramiento \$146.840.257.264
- Plan ambiental recursos PDA \$51.887.000.000
- Plan de gestión del riesgo \$50.152.569.931
- Plan de gestión social \$10.846.000.000

De igual manera, destacamos la aprobación de recursos para el PDA hasta 2050, con una proyección cercana a los \$2 billones, hecho que asegura la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso hídrico en el departamento y nos sigue consolidando como un plan departamental modelo a nivel nacional.

Con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para asumir estos retos, evidenciamos igualmente acciones relevantes en materia de Planeación y direccionamiento estratégico, organización administrativa y financiera y articulación de los procesos de apoyo y control para incorporar las mejores prácticas empresariales en beneficio de la calidad, cobertura y continuidad de agua potable y saneamiento básico en todo el departamento.

Reconocemos y agradecemos el liderazgo del señor Gobernador JORGE EMILIO REY ANGEL, el apoyo de la ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA y la labor de los alcaldes de los municipios vinculados al PDA, el trabajo articulado de todos ha hecho posible alcanzar estos resultados.

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente EPC

GESTIÓN DE LA ALTA GERENCIA, CALIDAD Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Este componente de la gestión institucional asegura el direccionamiento estratégico, la formulación, seguimiento y evaluación de políticas institucionales, el sistema integrado de la calidad y la planeación estratégica.

Su aporte ha permitido consolidar una organización moderna, integrada y orientada al logro de los objetivos institucionales de la Empresa.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Las empresas de servicios públicos de Cundinamarca EPC cuenta con un sistema integrado de calidad el cual cuenta con la implementación y certificación por parte del ICONTEC de las normas ISO 9001: 2015 encaminada a aumentar la satisfacción del cliente mediante el establecimiento y la mejora continua del sistema de gestión de calidad y la norma ISO 45001 orientada a prevenir lesiones y enfermedades laborales, y a proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.

Actualización y mejora continua

Durante el periodo reportado se realizó la revisión y actualización del normograma institucional, con el fin de garantizar la trazabilidad normativa aplicable a los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Se incorporaron nuevas disposiciones legales, decretos y resoluciones emitidas durante el año, así como ajustes a las normas previamente vigentes, fortaleciendo la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

Esta actividad contribuye al mantenimiento del numeral 4.2 Requisitos de las partes interesadas de la norma ISO 9001:2015 y al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de gestión normativa.

En cumplimiento del numeral 6.1 de la Norma ISO 9001:2015 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades, se adelantó la actualización de la matriz de riesgos institucional, abarcando tanto los riesgos de gestión como los riesgos de corrupción.

Se efectuó un análisis de contexto actualizado, considerando factores internos y externos, así como la revisión de controles y medidas de mitigación existentes.

Este ejercicio permite fortalecer la planeación preventiva y asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

En torno a la norma IDO 45001, DEL Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se ejecutó el cronograma de actividades establecido para la vigencia, garantizando la aplicación de medidas preventivas y correctivas orientadas a la promoción del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

Se llevaron a cabo capacitaciones sobre liderazgo en seguridad, higiene postural, primeros auxilios y seguridad vial, además de auditorías internas y evaluaciones periódicas.

De manera innovadora, se implementó una estrategia digital de comunicación preventiva, consistente en el envío masivo de correos electrónicos con videos e infografías sobre promoción y prevención de riesgos laborales. Esta herramienta permitió fortalecer la cultura de autocuidado, llegar a todo el personal de manera ágil y atractiva, y mantener una comunicación constante en torno a los temas de salud y seguridad.

Gracias a este enfoque, se logró un mayor nivel de sensibilización en los equipos de trabajo, mejorando la participación y el cumplimiento de las políticas del SG-SST.

Nuevos reconocimientos a la calidad Institucional

Empresas Públicas de Cundinamarca participa en la postulación a los Premios de Alta Gerencia del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y en el programa BRIT CHAMP de la Cámara de Comercio Colombo Británica, con el objetivo de reconocer las buenas prácticas institucionales y fortalecer el posicionamiento de la entidad en el ámbito nacional.

Estas iniciativas destacan la innovación, la eficiencia administrativa y el compromiso con la transparencia y la gestión pública efectiva.

En el mismo propósito, se dio inicio al proceso de obtención del Sello de Sostenibilidad de Empresas Públicas de Cundinamarca con ICONTEC, con el propósito de integrar prácticas sostenibles en la gestión institucional.

Esta iniciativa busca alinear las operaciones de EPC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo la eficiencia ambiental, social y económica, y reforzando el compromiso de la entidad con el desarrollo sostenible del departamento.

Igualmente, en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se inició el curso de apropiación en los fundamentos de la norma ISO 14001:2015, como parte de la estrategia de fortalecimiento de competencias del personal en materia de gestión ambiental.

Esta formación constituye una etapa inicial para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la entidad, fomentando la conciencia ambiental y la gestión responsable de los recursos.

Control interno y mejora continua

En ejecución del plan de trabajo en este ámbito, se ejecuta la planeación e implementación del plan de evaluación y seguimiento de control interno (plan Anual de Auditorías) teniendo en cuenta la metodología basada en riesgos, el seguimiento a los planes de mejoramiento (entes de control y auditorías internas), el seguimiento de alertas presentadas a las empresas socias y la evaluación independiente del sistema de control interno, todo lo cual ha evidenciado un logro del 70% en el plan de trabajo previsto.


INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Durante la vigencia 2025, Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC - S.A. E.S.P., teniendo en cuenta lo definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- obtuvo un índice de desempeño institucional de 77,4 puntos evidenciando estar por encima de la puntuación del grupo par que obtuvo 72,2 puntos.




La medición realizada por el DAFP a partir del Formulario Único de Reportes y Avances en la Gestión -FURAG – evidenció para EPC estar por encima de la puntuación del grupo par en seis de las siete dimensiones evaluadas, precisamente, la dimensión de mayor puntuación fue control interno con 89 puntos de cumplimiento, seguido de direccionamiento estratégico y planeación con 87,2, talento humano

con 86,3, información y comunicación con 77,2, evaluación de resultados con 74,2, gestión del conocimiento y la innovación 72,7, y gestión con valores para resultados con 66 puntos.



De otra parte, EPC es evaluado en 15 políticas de las 19 propuestas en el MIPG, es así como se evidenció mayor puntuación en la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos con 100 puntos, seguido de defensa jurídica con 99 puntos, y compras y contratación pública con 92,6 puntos, en las políticas que presentaron baja puntuación estuvieron servicio a las ciudadanías con 56,7 puntos, y gobierno digital con 57,1 puntos.

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



POLÍTICAS

- POL01: Índice de Gestión Estratégica del Talento Humano
- POL02: Índice de Integridad
- POL03: Índice de Planeación Institucional
- POL05: Índice de Compras y Contratación Pública
- POL06: Índice de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- POL07: Índice de Gobierno Digital
- POL08: Índice de Seguridad Digital
- POL09: Índice Defensa Jurídica
- POL11: Índice de Servicio a las ciudadanías
- POL13: Índice de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- POL14: Índice de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- POL15: Índice Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
- POL16: Índice de Gestión Documental
- POL18: Índice de Gestión del Conocimiento
- POL19: Índice de Control Interno

Precisamente, para aumentar la puntuación en las políticas se elaboró y aprobó por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el plan de desempeño institucional integrado por los planes de acción de las 15 políticas aplicables a la empresa, entre ellas: Planeación institucional, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, seguridad digital, gobierno digital, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, gestión del conocimiento y la innovación, compras y contratación pública, talento humano, integridad, gestión documental, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, defensa jurídica y control interno.

Este plan se construyó teniendo en cuenta las recomendaciones de mejora emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el análisis de los resultados del FURAG con el fin de generar acciones que permitan mejorar en cada una de las políticas evaluadas, es así como en el mes de mayo del 2026 a partir de la medición que realizará el DAFP se conocerá la efectividad de las acciones propuestas.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Las empresas de servicios públicos EPC a través de la decisión empresarial 005 de 2025 formaliza el plan estratégico para el período 2024-2027, las dinámicas de reporte, seguimiento y evaluación periódico, labor que se encuentra bajo liderazgo de la dirección de Planeación.

Producto de este seguimiento, se tiene el resultado acumulado de un cumplimiento de las metas para el 2024 de un 98% de las metas de la vigencia; un 62% en lo que hace referencia a las metas previstas para el 2025 y en general, al corte de septiembre 30 del 2025 se reporta un 51% de las metas generales del plan para el período 2024 – 2027.

RESUMEN AVANCE ESTRATÉGICO EPC 2024-2027 (SEPTIEMBRE 30)

ÁREA DE GESTIÓN	Avance Plan 2024-2027	SEPTIEMBRE 30 2025
DIRECCIÓN CONTRACTUAL	103%	103%
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO	94%	101%
GERENCIA GENERAL	86%	96%
DIRECCIÓN JURÍDICA	83%	100%
DIRECCIÓN CONTABILIDAD	73%	98%
SUBGERENCIA GENERAL	72%	84%
SUBGERENCIA TÉCNICA	69%	68%
DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA	56%	90%
DIRECCIÓN TESORERÍA	55%	90%
DIRECCIÓN SERVICIO CLIENTE	54%	60%
DIRECCIÓN PLANEACIÓN	44%	55%
DIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN	52%	76%
DIRECCIÓN AMBIENTAL	29%	46%
ASUNTOS CORPORATIVOS	28%	42%
DIRECCIÓN INTERVENTORÍA	28%	42%
DIRECCIÓN FINANCIERA	24%	0%
DIRECCIÓN OPERATIVA	22%	39%
SUBGERENCIA OPERACIONES	21%	35%
DIRECCIÓN NUEVOS NEGOCIOS	13%	0%
DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO	10%	14%
RESULTADOS ACUMULADOS	51%	62%

METAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE LA ALTA GERENCIA, CALIDAD Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Llegar a 90 puntos en la calificación del Índice de Desempeño Institucional – IDI	Obtención de un índice de desempeño institucional de 77.4 a partir de la evaluación realizada por la Función Pública. La población beneficiada con la implementación de este indicador está dada de manera directa al 100% de los colaboradores de EPC e indirectamente a los grupos de interés teniendo en cuenta que la mejora en la gestión de la empresa impacta un mejor servicio.	86%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Implementar al 100% el plan estratégico institucional	En la vigencia 2024 se formula el Plan Estratégico de la Empresa para el período 2024-2027 a partir de la identificación de la agenda programática departamental y los compromisos de la entidad en torno a su campo de acción y rol como gestor del PDA del Departamento. A partir del año 2025, se implementa un sistema de seguimiento a través del cual se realiza la planificación de las acciones para dar cumplimiento a cada compromiso y se generan las evaluaciones por meta, área de gestión y consolidado, obteniendo un resultado consolidado de avance del 51% de las metas programadas para este período. Igualmente, se implementan mejoras en los procesos, procedimientos y sistemas de información que aporten a la eficiencia y eficacia de la planeación institucional, a la modernización institucional y al relacionamiento con los grupos de interés, proyectando al desarrollo y aplicación de una herramienta tecnológica para la gestión del plan estratégico la cual se espera esté funcionando al término del 2025.	51%
Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación	Empresas Públicas de Cundinamarca teniendo en cuenta lo definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública como líder de la política de gestión del conocimiento y la innovación, logró un aumento de 17,9 puntos en el Formulario Único de Reportes y Avances en la Gestión (FURAG), pasando de 54,8 puntos a 72,7 puntos, superando la meta establecida para la vigencia de llegar a 69 puntos. Durante lo que va corrido de las vigencias 2024 y 2025, se han realizado las postulaciones a tres (3) premios: dos (2) al Premio Nacional de Alta Gerencia que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública y uno (1) al Premio BRITCHAM liderado por la Cámara de Comercio Colombo Británica. Se encuentra pendiente los resultados de las tes postulaciones.	81%
Obtener 6 nuevos reconocimientos Implementar un sistema de información que permita la interacción, control y seguimiento de los datos de las diferentes áreas de la empresa	Se encuentra en fase de diseño una solución tecnológica propia mediante la cual se implementará la planeación estratégica y la gestión de proyectos, la cual se espera esté funcional al término del 2025	17%
		20%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
para la toma oportuna de decisiones	La Empresa ha logro dar cumplimiento a la meta obteniendo una calificación de 89.00 en la calificación de la política de control interno, estos datos se miden a través del IDI con el FURAG. Para el año 2024, la dirección de servicio al cliente generó dos sondeos frente a la satisfacción de los clientes internos y externos y de los canales de satisfacción determinando que el 65% de los clientes que respondieron la encuesta, se encuentran satisfechos con los bienes y servicios recibidos. A partir de este resultado, en el año 2025 se inició con la construcción de la política pública de servicio al cliente y una nueva versión de la encuesta de satisfacción la cual se espera llegar a no menos de 2000 encuestados. En paralelo, se viene implementando la encuesta de efectividad de canales de comunicación para mejorar el contacto con los grupos de interés de la empresa. Entre 2024 y lo corrido de 2025, la empresa ha fortalecido la cultura preventiva en EPC mediante la ejecución continua del Plan Anual de SG-SST. En 2024 se alcanzó el 100 % del plan con 303 actividades y 24 capacitaciones, incluyendo inspecciones locativas, simulacros de evacuación y exámenes médicos al 99 % del personal. Se identificaron riesgos ergonómicos y se reportó un solo accidente leve, dando continuidad al Plan Estratégico de Seguridad Vial. En 2025 se aprobó el nuevo Plan Anual, bajo el cual se han desarrollado capacitaciones en liderazgo, salud mental, higiene postural, manejo de sustancias, prevención del acoso laboral y riesgos viales, además de promover pausas activas, hábitos saludables y el uso adecuado de EPP. Se encuentra en ejecución en plan de mantenimiento del sistema integrado de gestión. Durante el mes de Septiembre se ejecutaron 22 actividades programadas, relacionadas con Actualización de información documentada solicitada por los Procesos, se realizó el 100% de los Informes de las Auditorías Internas, Actualización de las matrices de caracterizaciones, partes interesadas y contexto estratégico de algunos procesos del SIG, Socialización de la metodología para la actualización de las matrices de Riesgos de gestión, Revisión de la Matriz de Peligros y Riesgos del SST, Revisión de normogramas de	94%
Llegar a 95 puntos en la calificación de la dimensión de control interno		81%
Aumentar en 29% el nivel de satisfacción de los usuarios		50%
Mantener la certificación ISO 45001:2018 del SGSST		37%
Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión		

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
	procesos, sensibilización al COPASST sobre Auditorias de las cuales es objeto el SIG, socialización de lecciones aprendidas desde SST, entre otras.	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Este componente de la gestión administrativa y financiera generan el soporte humano, físico, procedimental y financiero para el normal desempeño de las funciones misionales de la entidad.

En el período 2025 la Empresa se encuentra comprometida con la mejora continua, la evaluación permanente, formativa y constructiva y la incorporación de procesos y procedimientos integrados en torno a la cadena de valor que integra los lineamientos de la alta dirección, la agenda estratégica y el sistema integrado de gestión de calidad.

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

En el marco del Plan Institucional de Capacitación 2025, se desarrollaron múltiples jornadas formativas orientadas a fortalecer las competencias laborales, técnicas y transversales del personal de EPC. Los ejes temáticos abordaron aspectos como liderazgo, ética pública, inclusión, gestión ambiental y salud ocupacional.

Estas capacitaciones permitieron reforzar el conocimiento de los colaboradores, impulsar el desarrollo de habilidades blandas y promover un desempeño más eficiente y alineado con las metas institucionales.

Asimismo, se implementó el Plan de Bienestar e Incentivos 2025, estructurado en tres ejes: Factores Psicosociales, Equilibrio Laboral y Familiar, y Calidad de Vida Laboral, con actividades que fomentaron la integración, la participación y la motivación del equipo de trabajo.

Entre las acciones destacadas se encuentran la celebración de fechas conmemorativas, las actividades deportivas y recreativas, y las campañas de reconocimiento institucional, que fortalecieron el sentido de pertenencia y el clima laboral.

Cabe resaltar como hito relevante del año la jornada de reinducción corporativa, desarrollada en el marco del aniversario institucional de EPC. Esta actividad permitió reforzar los valores, la misión y la visión de la empresa, además de propiciar la reflexión colectiva sobre el rol de cada colaborador en la consolidación de la cultura organizacional. La integración de este proceso en un evento conmemorativo se constituyó como una práctica innovadora, efectiva y altamente participativa.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL

La implementación del sistema SOLIN marcó un hito innovador en la administración de los recursos físicos de EPC. Este sistema transformó un proceso que anteriormente se realizaba de forma manual y dispersa en un mecanismo digital, integrado y automatizado.

Con su puesta en marcha, la entidad alcanzó un control en tiempo real del inventario y de los insumos, reduciendo errores humanos, pérdidas de materiales y duplicidad de registros. Además, SOLIN permitió la unificación de la información entre las áreas de compras, almacén, contabilidad y mantenimiento, mejorando la trazabilidad de los bienes y la eficiencia en la toma de decisiones.

La herramienta contribuyó a fortalecer la transparencia institucional, al permitir el seguimiento detallado de cada elemento inventariado y la generación de reportes automáticos.

Adicionalmente, la Dirección continuó ejecutando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles, garantizando su óptimo funcionamiento y la conservación del patrimonio institucional. Estas medidas reflejan el compromiso permanente con la modernización tecnológica, la eficiencia operativa y la sostenibilidad administrativa.

Por su parte, la Gestión Documental de la entidad se ha orientado hacia el cumplimiento normativo, la modernización de los procedimientos archivísticos y la consolidación de una cultura organizacional basada en la trazabilidad, la preservación y el acceso oportuno a la información.

Durante la vigencia, se realizaron actividades de actualización y formulación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2025–2028, la validación de riesgos conforme a la Ley 2195 de 2022 y la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD), asegurando el cumplimiento de los lineamientos del Archivo General de la Nación y de los decretos vigentes.

Los instrumentos fueron presentados y aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y posteriormente publicados y socializados, garantizando su aplicación en todos los procesos de la empresa.

Como avance innovador, se fortaleció el Plan de Preservación Digital, el cual permite garantizar la trazabilidad y el acceso a la información de manera eficiente, logrando que el 80% de las consultas se realicen en formato digital y solo el 20% de forma física. Este cambio redujo la manipulación de los expedientes y favoreció su conservación en estado natural, preservando la integridad de los documentos.

Además, por primera vez en la historia de EPC, la preservación digital se realiza en unidades de almacenamiento propias, lo que aumentó significativamente la capacidad y la seguridad de la información institucional.

Junto a ello, se adelantaron procesos técnicos como limpieza, rotulación, organización y digitalización de acervos documentales, alcanzando niveles de cumplimiento del 100% en varias transferencias primarias y digitales.

Estas acciones fortalecen la memoria institucional, garantizan la transparencia y posicionan a EPC como una entidad comprometida con la gestión responsable y sostenible de su información.

GESTIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia 2025 hasta el corte del 30 de septiembre, la gestión contractual de las empresas públicas de Cundinamarca se ha desarrollado principalmente bajo las siguientes modalidades:

Modalidad	De contratos
LICITACION PUBLICA	1
LISTA CORTA	1
MENOR CUENTIA	1
SUBASTA INVERSA	2
CONCURSO DE MERITOS	7
CONTRARACION DIRECTA	513
Total general	525

La tabla presenta un desglose de los mecanismos utilizados para formalizar los contratos vinculados a diferentes actividades o proyectos. En total, se registran 525 contratos distribuidos en varias modalidades de contratación. La modalidad más empleada es la contratación directa, con un total de 513 contratos, lo que refleja una preferencia por procedimientos más ágiles y menos formales en la adjudicación de estos convenios. Otras formas de selección, como el concurso de méritos, con 7 contratos, y la subasta inversa, con 2 contratos, indican procesos competitivos y de selección abierta en ciertos casos. Asimismo, existen contratos mediante licitación pública, lista corta y menor cuantía, con un contrato cada uno, lo que muestra la utilización de diferentes mecanismos adaptados a las características y necesidades específicas de cada proyecto, buscando eficiencia y competitividad en la gestión contractual.

Modalidad	N° de contratos	Valor
Convenios interadministrativos	18	\$34.386.108.169

Total general	18	\$34.386.108.169
----------------------	-----------	-------------------------

La información se relaciona con los convenios interadministrativos realizados, específicamente aquellos bajo la modalidad de contratación directa. Se observa que el total de convenios registrados es de 18, con un valor inicial total de \$34.386.108.169,00. Esto indica una preferencia por la contratación directa en la gestión de estos convenios, reflejando una estrategia para agilizar procesos o atender necesidades específicas de manera eficiente. La suma del valor inicial permite dimensionar la magnitud de los recursos involucrados en estos acuerdos, resaltando la importancia de fortalecer los controles y la transparencia en la ejecución de estos convenios para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

Modalidad	N° de contratos	Valor
CONTRATACION DIRECTA	207	\$22.726.759.000
Total general	207	\$22.726.759.000

Convenios de asociación relacionados con el acceso y suministro de agua a la vereda, en la modalidad de contratación directa. Se destaca que se han registrado un total de 207 convenios, con un valor acumulado de \$22.726.759.000,00. Este escenario refleja un esfuerzo considerable por parte de las entidades involucradas para garantizar la cobertura de servicios básicos en las comunidades rurales, específicamente en la vereda. La utilización de la contratación directa en todos estos casos demuestra una estrategia dirigida a agilizar la ejecución de estos convenios y responder de manera eficiente a las necesidades de la población, aunque también subraya la importancia de mantener controles estrictos para asegurar la transparencia y la adecuada utilización de los recursos públicos destinados a estos fines.

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Participación Patrimonial

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, es una empresa constituida como sociedad por acciones de carácter oficial, mediante escritura pública No. 2069 del 19 de mayo de 2008.

EPC SA ESP reviste autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su principal accionista es la Gobernación de Cundinamarca.

Con corte a 31 de agosto de 2025, revisten la calidad de Accionistas de EPC SA EPS los siguientes:

ACCIONISTA	NIT	NÚMERO ACCIONES	VALOR (Millones)	%
Acciones autorizadas		2000.000	\$20.000	
Gobernación de Cundinamarca	899.999.114-0	965.000	\$9.650	96,5%
Emp. Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca	830.021.022-3	10.000	\$100	1,0%
Empresa de Licores de Cundinamarca	899.999.084-8	10.000	\$100	1,0%
Lotería de Cundinamarca	899.999.084-8	10.000	\$100	1,0%
Beneficencia de Cundinamarca	899.999.072-1	5.000	\$50	0,5%
TOTAL ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS		1.000.000	\$10.000	100,00%

La dirección, administración, fiscalización y organización de EPC SA ESP es ejercida por tres (3) órganos principales: la Asamblea general de accionistas, la Junta Directiva y el Gerente.

Con corte al 31 de agosto de 2025, la participación patrimonial accionaria de EPC SA ESP es la siguiente:

Participación accionaria

CONCEPTO	VALOR
Capital autorizado EPC SA ESP	20.000.000.000,00
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00
Porcentaje de participación dentro del capital social	100%
Cantidad de acciones poseídas a diciembre 31 de 2024	1.000.000
Valor por cada acción poseída a diciembre 31 de 2024	\$ 10.000
Patrimonio neto a agosto 31 de 2025	7.958.950.860,92
Valor intrínseco contable de acciones a diciembre 31 de 2024	7.958,95

Participación accionaria del Patrimonio a agosto 31 de 2025

ENTIDAD	VALOR
Beneficencia de Cundinamarca	39.794.754,30
Lotería de Cundinamarca	79.589.508,61
Empresa de Licores de Cundinamarca	79.589.508,61
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca	79.589.508,61
Gobernación de Cundinamarca	7.680.387.580,79

Indicadores



Indicadores de Liquidez

VARIACIÓN

ANÁLISIS

Razón corriente				
Activo corriente / pasivo corriente	1,34	1,93	-0,59	
Se observa que entre un periodo y otro hay una variación de -0,59% de liquidez, ya que para el periodo de agosto de 2025 el activo corriente es de 56.982.741.875,76 y para el 2024 era de 19.521.008.382,31 lo que indica una variación positiva en 191,90%. Para el pasivo corriente en 2025 es de 42.560.282.067,30 y para el 2024 era de 10.103.445.806,68 generando un aumento del 321,25%. En conclusión para agosto de 2025 por cada peso que debe la empresa se tiene -0,59 pesos para cubrirla.				

Indicador de eficiencia

Rentabilidad sobre activos				
Utilidad bruta / Activo total	-14,10%	-13,12%	-0,98%	
Se generó una pérdida neta por valor de - \$8.514.382.887,33 para agosto de 2025 y de - 3.059.465.544,07 para el 2024; lo cual esta generando una rentabilidad del -14,10% (2025) y -13,12% (2024) en los activos. Entre un periodo y otro la variación fue del -0,98%.				

Rentabilidad sobre el patrimonio				
Utilidad neta / Patrimonio	-106,98%	-25,70%	-81,28%	
La pérdida neta para agosto de 2025 es de - 8.514.382.887,33 esto se debe a que los ingresos obtenidos no fueron superiores a los gastos, lo que conlleva a una pérdida del patrimonio del -106,98%, en comparación con la del 2024, la cual fue del -25,70%, teniendo una variación de -81,28%.				

Indicador de endeudamiento

Endeudamiento				
Total pasivo / Total activo	86,82%	48,95%	37,86%	
Para el mes de julio del 2025 el activo total es de 49.504.475.666,69 el 80,17% de este (39.687.127.015,78) es financiado con mi pasivo, correspondiente en su mayoría a los recursos a favor de terceros no corrientes que posee la empresa, el cual, asciende a 8.280.734.324,50. Para el 2024, el porcentaje de endeudamiento de la empresa era del 52,01%, lo que demuestra que este ha aumentado en 28,16%.				

Indicadores de diagnostico financiero

EBITDA				
iva + Depreciación + Amortización	-8.102.546.130,36	-2.693.550.167,76	301%	
Para el mes de julio de 2025 y 2024 se genera un EBITDA de -\$6.229.892.008,39 (2025) y de -\$4.988.458.804,62 (2024), generando una variación del 125%, lo cual demuestra que este ha aumentado porque los gastos operacionales de la empresa para 2025 fueron superiores al 2024.				
Capital de trabajo				
Activo corriente - Pasivo corriente	14.422.459.808,46	9.417.562.575,63	153%	
Para el mes de julio de 2025 una vez pagados los pasivos a corto plazo la entidad cuenta con un saldo de \$16.338.115.178,15 en comparación con el 2024, el cual fue de \$7.405.976.385,86, teniendo una variación positiva del 221%, lo cual se justifica con el aumento del activo corriente el cual fue para el 2025 de 46.071.289.013,92 y en el 2024 era de 17.040.849.437,90. Esta variación significativa permite a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal				

Inversiones (Entidades Asociadas)

EPC SA ESP es Socio Operador en tres (3) Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y sus actividades complementarias bajo la forma de Sociedad por Acciones Simplificada de Carácter Oficial. La participación de la empresa en las inversiones en asociadas es:

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	% PARTICIPACIÓN
Empresa de Servicios Públicos de Viotá SAS ESP	Municipio de Viotá (Cundinamarca)	Operar y mantener los distintos componentes que conforman el sistema de acueducto. alcantarillado. aseo y sus actividades complementarias	30%
Empresa de Servicios Públicos de Pandi	Municipio de Pandi (Cundinamarca)	Operar y mantener los distintos componentes que conforman el sistema de acueducto. alcantarillado. aseo y sus actividades complementarias	49%
Empresas de servicios públicos de Jenaguas S.A.S. E.S.P.	Municipio de Guataquí. Nariño y Jerusalén (Cundinamarca)	Operar de las actividades necesarias para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico	52%

Proceso Contable

EPC SA ESP para la preparación y presentación de la información financiera ha atendido las normas y procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad Pública bajo el cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios, cumpliendo con los principios de contabilidad pública aplicados en las diferentes etapas del proceso contable, con las características cualitativas de la información financiera, para que contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones, seguimiento a operaciones y control. De igual forma se tiene en cuenta las políticas contables internas vigentes que enmarcan el tratamiento y preparación de la información contable.

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, registra su información contable en el Sistema Integrado de Información SOLIN.

Durante la vigencia 2025, EPC SA ESP ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; donde las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, los cuales están en custodia de la Secretaria de Asuntos Corporativos.

El informe de gestión de la administración guarda concordancia con los estados financieros, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad social integral; ha dado trámite de las facturas radicadas de sus proveedores de bienes y servicios, cancelando de manera oportuna sus acreencias.

Todas las transacciones, hechos y eventos a nivel contable registran validación, seguimiento y auditoría interna por parte de la Dirección de Control interno y a nivel externo, por la Revisoría Fiscal.

A la fecha el resultado registra una pérdida en el ejercicio contable de la suma de OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$8.514.382.887,33). Resultado de la validación de cuentas nominales de ingresos y gastos; generando con corte al 31 de agosto la siguiente información:

Saldos Estados Financieros agosto 2025

CUENTAS DE BALANCE	Saldo a agosto 31/2025
Activos	\$60.383.579.866,61
Pasivos	\$52.424.629.005,69
Patrimonio	\$7.958.950.860,92

CUENTAS NOMINALES	Saldo a agosto 31/2025
Ingresos	\$8.206.734.382,06
Gastos	\$16.721.117.269,39
Resultado del ejercicio	\$-8.514.382.887,33

Con base en lo anterior, se precisa que la pérdida se está generando por el manejo en el reconocimiento de los ingresos, la cual se realiza en la cuenta del pasivo Ingresos Recibidos por Anticipado por valor de \$23.528.567.018, dichos ingresos se reconocen en el estado de resultados, en la medida en que EPC preste el servicio en cada uno de los municipios, con el fin de establecer el tercero para liquidación y pago del impuesto de industria y comercio en el respectivo municipio, así mismo la autorretención cuando corresponda.



Resultado contable 2024 – 2025

VIGENCIA	RESULTADO	VALOR
A 31 de agosto de 2024	Pérdida	-3.059.465.544,07
A 31 de agosto de 2025	Pérdida	-8.514.382.887,33

Estado de situación financiera individual

ACTIVOS	Agosto 2025
Efectivo y equivalentes al efectivo	49.875.418.799,05
Inversión en Administración de Liquidez	6.500.000.000,00
Cuentas por cobrar	224.542.060,69
Otros derechos y garantías	0,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00
Activos por impuestos Corrientes	382.781.016,02
Otros activos corrientes	0,00
Activos corrientes	56.982.741.875,76
Cuentas por cobrar no corrientes	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.713.334.638,95
Cuentas por cobrar no corrientes	0,00
Inversiones en asociadas	577.421.243,76
Activos Intangibles	19.460.349,80
Activo por impuesto diferido	90.621.758,34
Activos no corrientes	3.400.837.990,85
ACTIVOS TOTALES	60.383.579.866,61
PASIVOS	
Cuentas por pagar	0,00
Recursos A favor de Terceros	120.702.358,20
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00
retención en la fuente por pagar	80.550.442,18
Descuentos de nómina	2.150.674,55
Impuestos, contribuciones y tasas	46.222.000,00
Otras cuentas por pagar	333.844.945,15

Recursos recibidos en administración	40.645.092.453,19
Beneficios a los empleados	1.331.719.194,03
Pasivos corrientes	42.560.282.067,30
Recursos A favor de Terceros	8.280.734.324,50
Adquisición de bienes y servicios	44.716.140,86
Provisiones y litigios	785.371.417,00
Pasivo por impuesto diferido	753.525.056,03
Pasivos No corrientes	9.864.346.938,39
PASIVOS TOTALES	52.424.629.005,69

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00
Reservas	2.633.830.820,76
Resultados de ejercicios anteriores	3.839.502.927,49
Resultado del ejercicio	-8.514.382.887,33

PATRIMONIO TOTAL

7.958.950.860,92

PASIVOS TOTALES + PATRIMONIO TOTAL

60.383.579.866,61

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden deudoras

Activos Contingentes	0,00
Deudoras de Control	25.094.487.286,00
Deudora por contra (CR)	1.652.903.500.157,87
	-1.677.997.987.443,87

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	0,00
Acreedoras de Control	13.099.499.000,00
Acreedoras por contra (CR)	2.323.635.933.775,05
	-2.336.735.432.775,05

Estado De Resultado Integral Individual

	RESULTADO DE PERIODO	Agosto de 2025
(Más)	Ingresos de transacciones con contraprestación	7.628.853.650,04
(Menos)	Gastos de administración y operación	16.226.255.103,10
	Resultados de actividades de la operación	-8.597.401.453,06
(Más)	Ingresos financieros	475.609.384,74
(Menos)	Costos financieros	0,00
(Más)	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	1.143.888,00
(Menos)	Pérdida por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0,00
(Menos)	Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	494.855.322,70
(Más)	Otros ingresos	0,00
(Más)	Ingresos Diversos	101.127.459,28
(Menos)	Otros gastos	6.843,59
	Pérdida o déficit del ejercicio antes de impuestos	-8.514.382.887,33
(Más)	Ingreso por impuesto a las ganancias	0,00
(Menos)	Gasto por impuesto a las ganancias	0,00
	Pérdida o déficit del ejercicio	-8.514.382.887,33
	Otro resultado integral	
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-8.514.382.887,33

Información relevante frente al Estado de resultados

La Variación de incremento en la cuenta Efectivo y equivalentes se debe a:

- Aplicación de una estrategia de inversión adoptada por la empresa, la cual ha consistido en optimizar el manejo de los recursos disponibles, aprovechando las mejores tasas de interés y rendimientos ofrecidos por diversas instituciones bancarias. la variación del 9,30% se debe principalmente al aumento de recursos en

la cuenta bancaria 0610 Davivienda la cual en el mes de agosto presenta un saldo de \$ 21.843.443.724,55 mientras que para marzo era de \$ 6.485.531.369,70.

- Constitución de 2 cuentas para el manejo de los recursos provenientes de los convenios SBV-CD-CVI-106-2025 Departamento de Cundinamarca, por valor de \$12.000.000.000 y SBV-CD-CVI-227-2025 \$10.000.000.000.
- La variación en la cuenta contable de Inversión en Administración de Liquidez corresponde a la constitución de un Certificado de depósito a término (CDT) con el banco Falabella con un plazo de vencimiento de 90 días por valor de \$ 4.000.000.000.
- La variación en la cuenta Recursos recibidos en administración se debe a la firma del convenio SBV-CD-CVI-106-2025 Departamento por monto de \$12.000.000.00 y al registro de los recursos recibidos por remuneración Aseguramiento Municipios por valor de \$9.759.015.831 y Remuneración fija por valor de \$12.271.137.000 facturados en su totalidad los cuales se van amortizando en el mes en que se presta el servicio, debido a que se debe reconocer el ingreso en el municipio correspondiente, para poder calcular el impuesto de ICA que se presenta y paga en la siguiente vigencia.

Los Estados financieros con corte de agosto de 2025 de Empresas Públicas de Cundinamarca son preparados de manera mensual y rendidos trimestralmente a las Entidades de inspección, control y vigilancia.

Retos afrontados y logros obtenidos en el periodo agosto 2025


- Con el fin de tener una información eficiente veraz y oportuna se ha asumido los siguientes retos: ajustes a la parametrización del sistema de información financiera (Solin), con el fin de que genere desde el aplicativo reporte como insumo para el análisis y rendición de informes contables a entes tanto internos como externos.
- Continuar con la depuración de la cuenta 240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros, la cual registra un saldo a 31 de agosto de 2025 por valor de \$8.229.529.722,30 por concepto de recursos de contratos cedidos de acuerdo al convenio No. 05 de 2008, Contrato 021 - 2011 / secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Contrato 107 - 2010 / secretaria de Gobierno de Cundinamarca, SGP - Convenio 07-09 - 2008 / Departamento de Cundinamarca, entre otros.
- Para lo anterior se han adelantado las siguientes actividades: A) revisión de la información registrada en el sistema Solin detallada por tercero B) Solicitud a la Dirección Contractual de copia

de los Convenios Marco, de los contratos derivados y sus actas a nombre de los terceros que tienen asignado el valor a depurar y certificación del estado de los mismos, con el fin de consolidar la información suficiente para presentar al Comité de Sostenibilidad contable y sanear el saldo.

- Apoyo y seguimiento financiero a las Empresas socias y delegación por parte de la Gerencia de EPC, para participación en Juntas Directivas en las mismas.
- De lo anterior en apoyo con la Subgerencia de Operaciones, Tesorero y el equipo de cada una de las Empresas, se han adelantado acciones como diagnósticos y proyección de planes de acción, con el fin de presentarlos ante la Asamblea de cada una de las empresas para su respectiva aprobación y posterior ejecución y así lograr mayores resultados en la prestación del servicio y rentabilidad de las mismas.
- Según Resolución No. 418 del 6 de diciembre de 2023, emitida por la Contaduría General de Nación, por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativa para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y estableció en el artículo 2. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativa para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 190501 Seguros, 190502 Intereses, 190514 Bienes y Servicios de la cuenta 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado.

De acuerdo a lo anterior se procedió a realizar la actualización de la Política Contable No. 6, "Gastos pagados por Anticipado" la misma se presentó para su respectiva aprobación al comité de Sostenibilidad Contable No. 021 de 2024 realizado el 22 de octubre de la misma vigencia.

Así mismo se consolidó en Decisión Empresarial No. 062 del 5 de diciembre de 2024, todas las Políticas Contables de la entidad, derogando las Decisiones Empresariales Nos. 037 de 2018 y 056 de 2023, con el fin de tener una fácil consulta de esta información.



METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	Se ejecutó el desarrollo de la consultoría que realizó el estudio estratégico y jurídico para el desarrollo de nuevos negocios, diagnóstico y propuesta de rediseño organizacional integral de Empresas Públicas de Cundinamarca, proyectado en fases de diagnóstico y diseño institucional integral de Empresas Públicas de Cundinamarca, y sus entregables son: -Diagnóstico del esquema de buen gobierno de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. fase II - Fase de diagnóstico institucional Entregable 1A – Benchmarking. -Documento Fases II (Diagnóstico institucional) y III (Reestructuración y diseño institucional) -Documento Fase III (Reestructuración y diseño institucional)	30%
Disminuir en 7 días el tiempo de pago con las cuentas FIA	Se ha cumplido con la reducción de 5 días en el trámite de las cuentas FIA. Para el logro de la meta se realizan mensualmente las actividades programadas y la evaluación promedio de los días de trámite de autorización de pago de cuentas FIA con recursos PDA para validar el cumplimiento del proceso de pagos establecido.	71%
Disminuir al 40% los requerimientos realizados en auditorías externas e internas	Se cumple con la meta de acuerdo a su programación. Se ha logrado cero hallazgos en las auditorías efectuadas al proceso. 2025	49%
Acogerse al 100% anual de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales	La empresa a través de la gestión del proceso financiero se viene acogiendo a los descuentos por pronto pago aplicables a la entidad, actuando con la debida diligencia y generando ahorros significativos en materia financiera.	96%
Aumentar los excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio	Meta rendimientos financieros cuatrienio \$2.882.823.781 Valor rendimientos financieros a diciembre 31/2024 \$1.208.327.792 Valor rendimientos financieros enero a septiembre/ 2025 \$ 677.008.099 Valor acumulado rendimientos financieros 2024/septiembre 2025 \$1.885.335.891	65%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Llegar a 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano	Meta rendimientos financieros vigencia 2025 \$521.366.477 Porcentaje cumplimiento vigencia 2025 130%. Porcentaje cumplimiento cuatrienio 65% Durante 2024 se ejecutó el 100 % del Plan Institucional de Capacitación con 17 jornadas sobre contratación, SIGEP, proyectos y MIPG, y se cumplió el Plan de Bienestar e Incentivos con 20 actividades orientadas a reconocimientos, integración y fortalecimiento del clima laboral. En 2025, la ejecución ha continuado de manera normal, desarrollando actividades deportivas, jornadas de convivencia institucional y celebraciones conmemorativas, así como acciones de reconocimiento y promoción de hábitos saludables. Paralelamente, el Plan de Capacitación ha incluido temáticas estratégicas en normativa laboral, gestión pública, inclusión, liderazgo y Seguridad y Salud en el Trabajo. En conjunto, estas acciones han contribuido al fortalecimiento de competencias, bienestar emocional y sentido de pertenencia institucional. Entre 2024 y 2025, el proceso de Gestión Documental ha fortalecido su administración mediante la actualización de instrumentos archivísticos como el DIA, la PIGD y el PINAR, en cumplimiento de la normativa vigente. Se avanzó en la digitalización y descripción documental de expedientes de contratación, optimizando la trazabilidad y disponibilidad de la información. Asimismo, se ejecutaron transferencias documentales primarias y se desarrolló el análisis de riesgos con la herramienta del DAFP, permitiendo definir acciones de mejora continua. Finalmente, se garantizó el cumplimiento de los reportes ante el CDAC y el AGN, consolidando una gestión eficiente y alineada con la preservación de la memoria institucional.	89%
Llegar a 95 puntos en la calificación de la política de gestión documental	Se rediseñó y aprobó la evaluación de desempeño, se diseñaron los instructivos y se aplicó la metodología a los servidores públicos y trabajadores oficiales	25%
Implementar la evaluación de desempeño de los servidores públicos y trabajadores oficiales	El área de Recursos Físicos ha fortalecido la gestión de bienes e inventarios mediante la implementación y actualización del sistema SOLIN, que permite controlar los	47%
Conciliar el 100% del inventario de la empresa		


DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Estructurar e implementar estudios, diseños y construcción de los planes maestros con nuevas tecnologías	elementos de propiedad, planta y equipo, así como los suministros de la empresa. Durante 2024 se realizó el seguimiento de 2.194 bienes y 162 ítems de consumo, optimizando la capacidad operativa del almacén. En 2025 se han continuado las conciliaciones mensuales con Contabilidad, asegurando la trazabilidad, confiabilidad y cumplimiento normativo en la administración de los recursos. El avance acumulado durante la vigencia 2025 y con corte al mes de Septiembre; se alcanzó un 67% de avance del Plan de Acción lo que corresponde al 22% de en la ejecución de la meta, esto en consecuencia del desarrollo de las tres (03) actividades propuestas; basándose en la actualización de pliegos de contratación, así mismo en la inclusión de documentos para los estudios previos garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La ejecución de la meta se cumplirá al 100% una vez se finalicen los contratos de la vigencia y se asegure la actividad por medio del documento final en el cumplimiento de la inclusión de nuevas tecnologías.	22%



PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS


CONCEPTUALIZACIÓN

El PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS se refiere a un conjunto de estrategias de planeación interinstitucional coordinación formuladas ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización asociativos comunitarios." -Decreto 1425 de 2019.



COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA

A partir de lo establecido por la normatividad colombiana y lo dispuesto por el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se establece que los DPA se integran por un plan de inversiones de obras y cuatro planes complementarios que en su conjunto conforman lo que conocemos como el PDA.



Plan estratégico de inversiones:

Documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante toda la ejecución del PDA, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes.

Plan de aseguramiento de la prestación:

Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio.

Plan de gestión social:

Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar, con el fin de fortalecer el trabajo con las comunidades y demás actores involucrados en las zonas de influencia del PDA, propiciando espacios de participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de la infraestructura de acueducto y saneamiento básico, a través de la construcción colectiva de procesos integrales de comunicación, capacitación y organización comunitaria.

Plan ambiental:

Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para garantizar su sostenibilidad.

Plan de gestión del riesgo:

Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres.

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA CUNDINAMARCA

El PDA de Cundinamarca integra 114 municipios, que corresponden Al 98,3% de los entes territoriales del departamento. Esto incluye tanto grandes municipios urbanos como municipios rurales de menor población, asegurando un enfoque departamental integral. Todos los municipios vinculados han suscrito acuerdos para participar en el esquema, aportando recursos y adoptando los proyectos del plan.

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
Agua de Dios	Vinculado al PDA con aporte al FIA	29/12/2016	SUSCRITO	1/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Albán	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Anapoima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Anolaima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Apulo	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Arbeláez	Vinculado al PDA con aporte al FIA	16/06/2009	SUSCRITO	29/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Beltrán	Vinculado al PDA con aporte al FIA	14/08/2015	SUSCRITO	23/07/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Bituima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Bojacá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	11/11/2009	SUSCRITO	13/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo

Cabrera	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Cachipay	Vinculado al PDA con aporte al FIA	23/06/2009	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Cajicá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Caparrapí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Cáqueza	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Carmen de Carupa	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	24/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Chaguaní	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Chía	No Vinculado al PDA	N/A	N/A	N/A	Se han realizado acercamientos con el municipio para su vinculación, pero manifiesta no estar interesado.
Chipaqué	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	24/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Choachí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	11/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Chocontá	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/06/2024	El municipio de Chocontá se encuentra solicitando al Concejo municipal, autorización de vigencias futuras ordinarias hasta 2027 para comprometer recursos al PDA.
Cogua	Vinculado al PDA con aporte al FIA	19/11/2024	NO SUSCRITO		Se está revisando la información para la suscripción del plan de acción municipal y el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Cota	No Vinculado al PDA	N/A	N/A	N/A	Se han realizado acercamientos con el municipio para su vinculación, pero manifiesta no estar interesado.

Cucunubá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	27/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
El Colegio	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	1/11/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
El Peñón	Vinculado al PDA con aporte al FIA	9/07/2009	SUSCRITO	23/07/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
El Rosal	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Facatativá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	20/02/2018	SUSCRITO	26/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Fómeque	Vinculado al PDA con aporte al FIA	14/08/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Fosca	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	13/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Funza	Vinculado al PDA con aporte a otra Fiducia	30/12/2020	SUSCRITO	1/10/2024	Los aportes del municipio son administrados por Fidudavivienda. El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Fúquene	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/06/2015	SUSCRITO	27/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Fusagasugá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	NO SUSCRITO		El municipio cuenta con autorización parcial de giro directo, se están adelantando los trámites para que la autorización de giro directo de la totalidad de los compromisos adquiridos.
Gachalá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/12/2017	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Gachancipá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	15/07/2009	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Gachetá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Gama	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo

Girardot	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	14/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Granada	Vinculado al PDA con aporte al FIA	29/04/2025	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
Guachetá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Guaduas	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Guasca	Vinculado al PDA con aporte al FIA	26/06/2025	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Guataquí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Guatavita	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	4/07/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
Guayabal de Síquima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Guayabetal	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	12/11/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Gutiérrez	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	27/08/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Jerusalén	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	4/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Junín	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
La Calera	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	2/07/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
La Mesa	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	7/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
La Palma	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	6/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.

La Peña	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/06/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
La Vega	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	22/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Lenguazaque	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	6/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Machetá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	11/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Madrid	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/11/2017	SUSCRITO	18/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Manta	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	5/06/2025	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra revisando el modificadorio de nuevo compromiso de aportes al PDA.
Medina	Vinculado al PDA con aporte al FIA	25/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Mosquera	Vinculado al PDA con aporte al FIA	11/08/2009	SUSCRITO	19/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Nariño	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	10/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Nemocón	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	4/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Nilo	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	27/08/2024	El municipio de Nilo, no ha girado recursos en la presente administración. Se están adelantando mesas técnicas para que se haga un nuevo compromiso de aportes.
Nimaima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Nocaima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	6/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Pacho	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Paime	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo

Pandi	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	4/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Paratebueno	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	26/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Pasca	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	12/11/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Puerto Salgar	Vinculado al PDA con aporte al FIA	26/04/2021	SUSCRITO	18/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Pulí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	1/10/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Quebradanegra	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	18/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Quetame	Vinculado al PDA con aporte al FIA	9/07/2009	SUSCRITO	2/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Quipile	Vinculado al PDA con aporte al FIA	29/04/2025	SUSCRITO	23/07/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Ricaurte	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	1/11/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
San Antonio del Tequendama	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	1/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
San Bernardo	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
San Cayetano	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
San Francisco	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	25/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
San Juan de Rioseco	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Sasaima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	13/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Sesquilé	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	1/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo

Sibaté	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Silvania	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	13/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Simijaca	Vinculado al PDA con aporte al FIA	10/09/2009	SUSCRITO	14/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Soacha	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/06/2015	SUSCRITO	14/06/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Sopó	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/12/2024	SUSCRITO	2/10/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Subachoque	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/12/2024	SUSCRITO	27/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Suesca	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Supatá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Susa	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	19/11/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
Sutatausa	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Tabio	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	10/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Tausa	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30-12-20024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Tena	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	12/11/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Tenjo	Vinculado al PDA con aporte a otra Fiducia	22/07/2016	SUSCRITO	27/08/2024	Los aportes del municipio son administrados por Fidudavivienda. El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el

					trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Tibacuy	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/12/2024	SUSCRITO	17/09/2024	El municipio ya radico los documentos para el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT, en espera de respuesta.
Tibirita	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Tocaima	Vinculado al PDA con aporte al FIA	2/11/2009	SUSCRITO	12/06/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Tocancipá	Vinculado al PDA con aporte a otra Fiducia	27/04/2016	SUSCRITO	17/06/2024	Los aportes del municipio son administrados por Fidudavivienda. El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Topaipí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	1/10/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Ubalá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/05/2015	SUSCRITO	15/08/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Ubaque	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	3/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Ubaté	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	9/07/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Une	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Útica	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	20/08/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Venecia	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Vergara	Vinculado al PDA con aporte al FIA	18/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Vianí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	9/06/2009	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Villagómez	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.

Villapinzón	Vinculado al PDA con aporte al FIA	30/12/2024	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Villeta	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	17/09/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Viotá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Yacopí	Vinculado al PDA con aporte al FIA	5/06/2015	SUSCRITO	17/05/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo
Zipacón	Vinculado al PDA con aporte al FIA	22/07/2016	SUSCRITO	17/09/2024	El municipio se encuentra organizando los documentos para hacer el trámite de autorización de giro directo ante el MVCT.
Zipaquirá	Vinculado al PDA con aporte al FIA	16/06/2009	SUSCRITO	19/07/2024	El municipio cuenta con autorización de giro directo

En la práctica, cada municipio vinculado participa ya sea transfiriendo sus recursos al Fondo Común del PDA (Consortio FIA) – que administra centralizadamente los fondos departamentales y municipales destinados a los proyectos – o, en casos especiales, manejando sus fondos en una fiducia individual. Actualmente 111 municipios consignan sus contribuciones en el fideicomiso unificado del PDA (FIA), mientras 3 municipios gestionan sus aportes mediante la fiducia de Fidudavivienda, debido a arreglos preexistentes de administración de recursos. Esta estructura financiera permite manejar de forma transparente y conjunta las inversiones, a la vez que respeta la autonomía municipal en la ejecución de algunos recursos.

Todos los municipios vinculados cuentan con su Plan de Acción Municipal en agua y saneamiento concertado con el Departamento, que identifica las necesidades locales (obras de acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento, etc.) y las prioriza dentro del Plan Departamental. De esta forma se garantiza que las inversiones del PDA atiendan las problemáticas reales de cada municipio y contribuyan al cumplimiento de las metas sectoriales departamentales (p. ej., aumentar coberturas rurales, optimizar sistemas, reducir pérdidas de agua, mejorar la calidad del agua suministrada, etc.). Los municipios participantes se benefician del apoyo técnico y financiero del Departamento y la Nación a través del PDA, accediendo a proyectos de mayor envergadura y sostenibilidad que sería difícil emprender de forma aislada.

PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PEI 2024-2027

El PEI 2024–2027 de Cundinamarca fue aprobado inicialmente por el Comité Directivo del PDA a finales de 2023, entrando en vigencia a partir del 1° de enero de 2024. Como parte de su ciclo de gestión, el Plan general es objeto de seguimiento periódico y puede ser actualizado anualmente. De hecho, el decreto nacional exige que el PEI se revise y ajuste cada año según los avances de su ejecución. En consecuencia, el capítulo 2024 del PEI fue modificado durante su ejecución para incorporar nuevos proyectos y ajustar presupuestos; al cierre de 2024 se contabilizaron 4 aprobaciones del Comité Directivo, evidenciando la flexibilidad del Plan para responder a nuevas necesidades y oportunidades de financiación. Asimismo, el capítulo 2025 del PEI fue formulado y aprobado oportunamente (en febrero de 2025) y para mediados de 2025 ya había cuenta con actualizaciones en función del seguimiento de metas y la asignación de recursos adicionales. Cada ajuste al Plan es sustentado técnicamente y aprobado en sesiones del Comité Directivo con participación de la Gobernación, el Gestor y representantes municipales, garantizando transparencia y alineación con los objetivos estratégicos.

Con la ejecución del PEI 2024–2027 se buscan avances significativos en los indicadores sectoriales de Cundinamarca. Algunas metas globales planteadas incluyen: mantener la cobertura urbana de agua potable en niveles superiores al 99%, elevar la cobertura rural de acueducto (se espera acercarla a los 80–85% hacia 2027), mejorar los índices de calidad del agua suministrada (reduciendo al mínimo la población expuesta a agua con riesgo sanitario), y asegurar la continuidad del servicio (horas de suministro) en todas las cabeceras municipales. En saneamiento, se pretende ampliar el tratamiento de aguas residuales y asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos en todo el departamento. Para lograr estas metas, el PEI prioriza cientos de proyectos de infraestructura como construcción y optimización de acueductos veredales, ampliación de redes de alcantarillado, construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), perforación de pozos profundos, entre otros, además de programas de asistencia técnica y fortalecimiento de prestadores en el componente de aseguramiento. Al finalizar la ejecución del plan (2027), se espera cerrar gran parte de las brechas urbano-rurales en acceso a servicios, mejorar la calidad de vida de la población rural y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (agua potable y saneamiento para todos). Actualmente en el PDA para 2024-2027 contempla un total de 553 inversiones priorizadas, cifra en valor de proyectos que supera los 2 billones de pesos.

PEI 2024-2027

Fuente	Orden	Planeación 2024 (\$)	Planeación 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación TOTAL 2024-2027 (\$)
Recursos Propios	Departamento	62.373.590.947	97.852.250.875	66.926.609.176	69.743.967.202	296.896.418.200
Sistema General de Regalías - asignaciones directas	Departamento	256.180.249	40.024.602.046	13.926.365.942	14.343.126.920	68.550.275.157

Sistema General de Regalías - FCR	Departamento		6.374.587.194			
SGP-APSB Departamento	Departamento	41.878.541.965	42.615.778.842	37.379.686.702	38.874.874.170	160.748.881.678
SGP-APSB Municipios	Municipios	15.373.836.551	225.035.344.028	70.036.172.113	72.822.951.485	383.268.304.177
SGP-APSB Municipios 2026	Municipios		13.449.241.370			13.449.241.370
Otros Recursos Municipios	Municipios	-	890.335.746			890.335.746
PGN (Audiencias Públicas)	Nación	142.482.377	25.196.349			167.678.726
PGN (Otros aportes)	Nación	-	1.155.061.630			1.155.061.630
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	Nación	-				
PGN (Proyectos Estratégicos)	Nación	-				
Recursos autoridad ambiental	Autoridad Ambiental	-	20.455.241.312	28.956.382.476	73.000.000.000	122.411.623.788
Créditos	Otros	-	5.571.778.787	9.156.670.664		14.728.449.451
Empresa de Acueducto de Bogotá	Otros	-				
Obras por Impuestos	Otros	-				
Total		\$ 120.024.632.089	\$ 453.449.418.179	\$ 226.381.887.072	\$ 268.784.919.777	\$ 1.062.266.269.924

Fuentes Capítulo 2025 PEI (Ejecución)

Fuentes Capítulo 2025	Planeación 2025 (\$)	Ejecución 2025 (\$) 31 agosto 2025
Recursos Propios	97.852.250.875	60.269.461.634
Sistema General de Regalías - asignaciones directas	40.024.602.046	18.204.159.633
Sistema General de Regalías - FCR	6.374.587.194	
SGP-APSB Departamento	42.615.778.842	29.902.929.216
SGP-APSB Municipios	225.035.344.028	63.311.347.586
SGP-APSB Municipios 2026	13.449.241.370	
Otros Recursos Municipios	890.335.746	
PGN (Audiencias Públicas)	25.196.349	
PGN (Otros aportes)	1.155.061.630	

PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	-	
PGN (Proyectos Estratégicos)	-	
Recursos autoridad ambiental	20.455.241.312	6.000.000.000
Créditos	5.571.778.787	
Empresa de Acueducto de Bogotá	-	
Obras por Impuestos	-	
Total	\$ 453.449.418.179	\$ 177.687.898.069

VIGENCIA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

Uno de los más importantes hitos del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS del Departamento de Cundinamarca, lo representa la proyección de aportes aprobado por la Asamblea Departamental por el período 2030 – 20250 lo cual se aprobó mediante Ordenanza 043 de 2025.

Con esta aprobación, el Departamento por \$1,95 billones de pesos con recursos departamentales y \$620.000 millones a través de cofinanciación de los municipios.

Este esfuerzo el Departamento asegura el derecho al agua para las próximas generaciones y nos prepara para enfrentar juntos los desafíos del cambio climático y se convierte en referente nacional de planificación hídrica de largo plazo, consolidando un modelo de financiación que combina recursos del departamento, municipios y Nación para enfrentar el cambio climático y asegurar agua potable para las próximas generaciones

Ordenanza No. 043 de 2025

Autorización de Vigencias Futuras Excepcionales – PDA Cundinamarca (2030-50)

Monto total:
\$1,95 billions COP

- Recursos propios: 1,25 billones
- SGP-APSB: 0,70 billones
- Destino exclusivo: PDA Agua y Saneamiento

Ejecución

- Actualización con IPC – DANE
- Administración fiduciaria
- Priorización técnica (CONPES 3463/2007, normas vigentes)

Conclusión Se asegura financiación estable y de largo plazo para proyectos de agua y saneamiento en Cundinamarca.

Base legal:
Constitución (Art. 300), Ley 819/2003, Ley 1483/211, Ley 2200/2022, Ordenanza 103 2023.

Retos
Horizonte 20 años (2030-2050)
Rigidez presupuestal (100% al PDA)
Necesidad de revisión periódica en el MFMP

PLANEACIÓN Y RESULTADOS PDA 2024 – 2025

A partir de los instrumentos empleados por la empresa para la formulación, seguimiento y reporte del PDA a través de los cuatro componentes que lo integra, se reportan los siguientes resultados para las vigencias 2024 y 2025 como se presenta a continuación.

PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Albán	Construcción del plan maestro del sistema de alcantarillado y actualización PTAR del Centro Poblado La María del municipio de Albán, Cundinamarca	\$ 7.625.071.615	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
Albán	Construcción del plan maestro del sistema de alcantarillado de Chimbe, zona rural del municipio de Albán, incluye PTAR, permiso de vertimientos y plan de saneamiento y manejo de vertimientos	\$ 4.897.524.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	50%
Albán	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de Albán	\$ 25.897.412.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
Albán	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del acueducto rural de la Vereda Namay Municipio de Albán - Cundinamarca	\$ 2.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	85%
Albán	Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Chavarro, Municipio de Albán, Departamento Cundinamarca	\$ 654.716.644	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	75%
Albán	Optimización del acueducto veredal del sector Chipagre, municipio de Albán	\$ 8.792.154.800	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	40%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Anapoima	Construcción del acueducto Las Margaritas del municipio de Anapoima	\$ 18.250.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	40%
Anapoima	Optimización de las redes de distribución de los acueductos de los municipios de La Mesa y Anapoima, Cundinamarca	\$ 7.213.468.154	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	40%
Anapoima	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, incluye optimización PTAP - municipio de Anapoima Cundinamarca	\$ 996.360.785	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%
Anapoima	Ampliación del sistema de alcantarillado del centro poblado Patio Bonito, municipio de Anapoima, Cundinamarca"	\$ 2.735.480.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	60%
Anapoima	Construcción de la PTAR casco urbano, municipio de Anapoima	\$ 32.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	30%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	10%
Anapoima	Construcción del interceptor del alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de Anapoima - Cundinamarca fase 1	\$ 67.450.000	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	80%
Anapoima	Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa - Anapoima	\$ 553.082.250	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	90%
Anolaima	Construcción de la PTAR urbana (sector Mata de Guadua)	\$ 7.109.500.582	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		
Anolaima	Construcción del alcantarillado y PTAR del Centro Poblado La Mesita, Municipio de Anolaima	\$ 4.670.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	20%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Anolaima	Optimización del acueducto de las veredas La Esmeralda, Monte Largo, San Jerónimo, Milán y Limonal (incluye PTAP) del municipio de Anolaima	\$ 1.835.051.216	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		0%
Anolaima	Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Anolaima, Cundinamarca	\$ 119.008.999	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Anolaima	Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado, incluye captación sistema de tratamiento de agua potable y sistema de tratamiento de aguas residuales Centros Poblados Reventones y Corralejas - municipio de Anolaima, Cundinamarca	\$ 4.012.782.400	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	80%
Anolaima	Mejoramiento y optimización del alcantarillado pluvial y sanitario y redes de acueducto casco urbano Fase 1. Municipio de Anolaima.	\$ 3.559.951.956	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	80%
Apulo	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Inter veredal Naranjal, Charcolargo y Salcedo Municipio de Apulo - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Apulo	Construcción de obras de los sistemas del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Apulo Fase I	\$ 6.646.508.955	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	75%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Apulo	Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de los municipios de Apulo y Tocaima	\$ 4.760.188.030	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	20%
Arbeláez	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el Acueducto Veredal San Antonio - Santa Barbará Municipio de Arbeláez - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Arbeláez	Construcción de acueducto regional Vereda San Luis y Hato Viejo municipio de Arbeláez y Vereda el Carmen municipio de San Bernardo.	\$ 1.807.293.340	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	22%	22%
Arbeláez	Construcción plan maestro alcantarillado sanitario fase I y pluvial fase II del municipio de Arbeláez, Cundinamarca	\$ 14.434.047.161	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Beltrán	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P. vereda Gramalotal Municipio de Beltrán - Cundinamarca	\$ 84.427.071	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30%
Beltrán	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P. vereda Gramalotal Municipio de Beltrán - Cundinamarca	\$ 700.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Beltrán	Construcción del plan maestro de acueducto los Centros Poblados de Paquiló y La Popa, municipio de Beltrán. Fase I	\$ 6.548.118.662	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Bituima	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano incluye diseños PTAR y optimización PTAP municipio de Bituima, Cundinamarca	\$ 4.796.085.424	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
Bojacá	Optimización de los acueductos rurales sector San Antonio y Santa Bárbara, municipio de Bojacá	\$ 8.306.547.909	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Bojacá	Construcción de los acueductos rurales sector Roblehuco, Cubia y Barro Blanco, municipio de Bojacá	\$ 16.357.976.754	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Bojacá	Construcción del Plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Bojacá, Cundinamarca - FASE I COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO CORTO PLAZO	\$ 6.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental I	100%	100%
Bojacá	Construcción de plan maestro de acueducto de casco urbano Bojacá Fase I	\$ 5.400.641.234	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental I	100%	80%
Bojacá	Construcción plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Bojacá - Fase 1	\$ 7.633.530.531	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%
Cabrera	Construcción del sistema de acueducto interveredal para las veredas Alto Ariari, Quebradanegra, San Isidro y Bajo Ariari del Municipio de Cabrera	\$ 4.300.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental I	100%	22%
Cabrera	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Cabrera (incluye PTAP y PTAR)	\$ 24.431.853.605	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	56%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Cachipay	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial fase 1 del municipio de Cachipay, Cundinamarca	\$ 2.979.587.345	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	30%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	80%
Cachipay	Construcción planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional Zipacón, Cachipay, La Mesa Municipio De Cachipay - Cundinamarca	\$ 1.800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Cajicá	Construcción de tanque de compensación de 10.000 m3, como estructura complementaria al sistema de servicio de acueducto en el municipio de Cajicá	\$ 25.348.800.000	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Cajicá	Construcción de un tanque de compensación de 10.000 M3, como estructuras complementarias al sistema de servicio de acueducto en el municipio de Cajicá - TANQUE 2	\$ 21.138.757.869	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	95%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	95%
Caparrapí	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Junta Administradora del Acueducto de las Veredas de Boca del Monte, Alto de Brisas y Morieles Municipio de Caparrapí - Cundinamarca	\$ 1.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	55%
Caparrapí	Construcción de la Fase I del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Caparrapí - Cundinamarca	\$ 5.642.544.979	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	80%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Cáqueza	Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción de Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Casco Urbano Municipio de Cáqueza, Cundinamarca	\$ 8.808.457.505	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	65%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	76%
Carmen de Carupa	Construcción Plan Maestro de Alcantarillado del Casco Urbano del municipio de Carmen de Carupa, incluye PTAR	\$ 14.385.269.852	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
Chipaque	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de las Veredas Mular, Querente y Llanos Municipio de Chipaque - Cundinamarca	\$ 1.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Chipaque	Obras de protección complementarias a la fase I del acueducto regional Fruticas municipio de Chipaque	\$ 2.502.317.431	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	69%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	82%
Choachí	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto de las Veredas Villa Nueva Bobadillas del Municipio Choachí, Departamento Cundinamarca	\$ 426.097.455	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Choachí	Mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Choachí	\$ 14.007.545.581	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	75%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	98%
Chocontá	Construcción sistema de acueducto vereda La Guanguita del municipio de Chocontá, Cundinamarca	\$ 2.402.249.391	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	80%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Chocontá	Construcción plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Chocontá - Fase 1	\$ 14.679.602.648	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	44%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	20%
Cogua	Construcción del Plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano de Cogua	\$ 20.800.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10%
Cucunubá	Construcción del Acueducto Veredal El Borrachero, municipio de Cucunubá	\$ 18.749.939.431	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	67%	22%
Cucunubá	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Vereda El Borrachero del Municipio Cucunubá, Departamento Cundinamarca	\$ 39.147.934	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	88%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	91%
Departamento	Construcción del acueducto regional La Mesa Quipile Anapoima	\$ 64.128.155.003	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	40%
Departamento	Construcción del Acueducto Regional Rural de los municipios de Tena y La Mesa, Departamento de Cundinamarca	\$ 15.919.139.090	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	40%
Departamento	Estructuración financiera del esquema de financiamiento del PDA	\$ 257.026.560	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		
Departamento	Evaluación integral, formulación de alternativas y fortalecimiento empresarial para el esquema operacional de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de La Mesa y Anapoima, Cundinamarca	\$ 117.056.791	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		
Departamento	Mecanismo Departamental de evaluación de proyectos para viabilización	\$ 1.500.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		
Departamento	Interventoría integral a los ajustes de proyectos	\$ 1.054.605.418	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
	de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Cundinamarca en sus diferentes etapas						
Departamento	Actualización la fase I (prefactibilidad) a la estructuración técnica, jurídica y financiera de los procesos de planificación, viabilización, construcción y operación del acueducto regional de La Sabana	\$ 2.400.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR		
El Colegio	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la zona urbana del municipio de El Colegio, Cundinamarca.	\$ 13.580.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	20%
El Colegio	Optimización de la PTAP (Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento), municipio de El Colegio	\$ 3.500.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10%
El Colegio	Construcción de la bocatoma de la vereda Antioqueña del municipio de El Colegio, Cundinamarca	\$ 2.300.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10%
El Colegio	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda La Colonia del Municipio El Colegio, Departamento Cundinamarca	\$ 730.082.719	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
El Colegio	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Antioquia del Municipio El Colegio, Departamento Cundinamarca	\$ 639.801.375	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
El Peñón	Construcción del Acueducto de Talauta del municipio El Peñón Cundinamarca	\$ 5.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	30%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
El Peñón	Construcción del acueducto vereda Terama y del sistema alterno de abastecimiento del casco urbano del municipio de El Peñón Cundinamarca	\$ 2.723.473.890	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30%
El Peñón	Construcción sistema de acueducto y alcantarillado, incluye captación y aducción alterna y optimización sistema de tratamiento de agua potable, centro poblado Guayabal - municipio de El Peñón Cundinamarca	\$ 1.433.429.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	40%
El Rosal	Construcción de un pozo profundo para abastecimiento del acueducto de las veredas Honduras, Chingafrio y Tibagota del municipio de El Rosal	\$ 6.996.456.492	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	66%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	45%
Facatativá	Construcción acueducto regional de las veredas Sabaneta en el municipio de San Francisco y veredas Tierra Morada y Tierra Grata del municipio de Facatativá, Cundinamarca	\$ 499.686.445	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	18%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	30%
Facatativá	Construcción de la línea de conducción desde el Embalse Mancilla hasta a el embalse Gatillo 0 del municipio de Facatativá Cundinamarca.	\$ 2.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Facatativá	Construcción colectores matrices del sector Cartagenita Manablanca del municipio de Facatativá Fase II	\$ 910.241.636	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Facatativá	Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Tanque de Almacenamiento y Línea de Conducción Sector Cartagenita del Casco Urbano del Municipio de Facatativá, Cundinamarca.	\$ 4.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	19%
Fómeque	Construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Fómeque, Fase I.	\$ 850.195.151	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	0%
Fosca	Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable para el casco urbano y el Centro poblado Sáname del municipio de Fosca, Cundinamarca.	\$ 1.931.586.058	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	80%	15%
Fosca	Construcción del plan maestro del alcantarillado del centro poblado Sáname del municipio de Fosca.	\$ 7.161.008.310	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	15%
Funza	Construcción de la PTAR corredor Funza - Siberia	\$ 30.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	44%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	60%
Funza	Construcción colector sanitario Funza - Siberia en el municipio de Funza Cundinamarca, Fase I	\$ 6.151.969.653	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	0%
Fúquene	Optimización del sistema de alcantarillado del sector Capellanía, Municipio de Fúquene Cundinamarca.	\$ 6.169.868.200	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	11%
Fusagasugá	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Municipio De Fusagasugá - Cundinamarca	\$ 1.200.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Fusagasugá	Construcción y optimización del plan Maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de Fusagasugá.	\$ 48.182.485.370	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	22%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	44%
Fusagasugá	Construcción para el alcantarillado pluvial de la parte baja de la Avenida Las Palmas - Municipio de Fusagasugá	\$ 5.242.371.981	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	0%
Fusagasugá	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Guavio Municipio Fusagasugá, Departamento Cundinamarca	\$ 780.716.578	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	0%
Fusagasugá	Optimización operacional y control de pérdidas en el sistema urbano de agua potable, municipio de Fusagasugá	\$ 5.863.935.324	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%
Gachalá	Optimización del Plan Maestro de acueducto, Inspección Río Negro, municipio de Gachalá	\$ 3.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30%
Gachancipá	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial fase I obras prioritarias del casco urbano del municipio de Gachancipá, Cundinamarca	\$ 16.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	45%
Gachancipá	Construcción plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Gachancipá - Fase 1	\$ 14.834.437.087	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	15%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	50%
Gachetá	Construcción de obras plan maestro de acueducto y alcantarillado en su proyección fase 2, para consolidación de plan maestro incluye PTAR	\$ 600.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Gachetá	Construcción obras plan maestro de acueducto y alcantarillado Gachetá, Cundinamarca	\$ 11.181.387.427	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	84%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	99%
Gachetá	Construcción de obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado Fase II (Incluye PSMV) del Municipio de Gachetá.	\$ 13.201.084.790	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	0%
Girardot	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado, incluye Interceptores y PTAR del casco urbano del municipio de Girardot	\$ 345.050.734.200	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	40%
Girardot	Construcción de las obras de drenaje principales y complementarias que solucionen el problema de inundaciones que se presentan en el barrio Primero de Enero del municipio de Girardot, en especial las manzanas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho barrio - etapa 1	\$ 5.598.708.191	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	93%
Girardot	Construcción de los Interceptores San Jorge y Kennedy, incluye EBAR San Jorge y Línea de Impulsión hasta, del casco urbano del municipio de Girardot (Incluye actualización del PSMV)	\$ 12.268.008.310	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	0%
Girardot	Construcción plan maestro de alcantarillado, incluye interceptores y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del casco urbano de Girardot	\$ 10.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	40%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Granada	Construcción de las obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Granada, Cundinamarca	\$ 3.218.932.239	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	87%
Guachetá	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Regional de las Veredas de Ranchería Peñas, Frontera y Cabrera Municipio de Guachetá - Cundinamarca	\$ 1.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Guachetá	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Guachetá - Fase II	\$ 6.346.864.190	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	11%
Guaduas	Construcción del plan maestro de alcantarillado, incluye PTAR del centro poblado Alto del Trigo del municipio de Guaduas	\$ 6.531.983.990	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	15%
Guaduas	Construcción de las obras para la adecuación hidráulica y obras complementarias de la Quebrada Guabinero del municipio de Guaduas - Cundinamarca	\$ 1.275.132.620	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	20%
Guaduas	Construcción del Alcantarillado de la Paz, incluye PSMV del municipio de Guaduas	\$ 4.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	22%	10%
Guaduas	Optimización y construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del Corregimiento de Puerto Bogotá, municipio de Guaduas	\$ 4.836.536.917	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	11%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	24%
Guaduas	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco	\$ 18.491.315.990	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	60%	Obtención Conceptos Favorables	100%	15%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
	urbano del Municipio de Guaduas.				Mecanismo MVCT		
Guasca	Construcción y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del casco urbano del municipio de Guasca en el Departamento de Cundinamarca	\$ 3.800.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	80%
Guasca	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Guasca	\$ 5.013.924.711	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Guasca	Construcción de tanque de almacenamiento del acueducto San Jois del municipio de Guasca, Cundinamarca.	\$ 1.132.413.363	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	0%
Guataquí	Construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial fase I del casco urbano del municipio de Guataquí, Cundinamarca	\$ 7.918.578.818	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guataquí	Construcción, mejoramiento y adecuación del canal natural de aguas lluvias que atraviesa los barrios Santa Bárbara, Luis Carlos Galán, Las Quintas y Centro del municipio de Guataquí Cundinamarca	\$ 5.236.738.037	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guataquí	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado del casco Urbano del municipio de Guataquí.	\$ 5.989.268.290	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)		0%
Guatavita	Construcción del Plan Maestro de Acueducto, Incluye PTAP municipio de Guatavita	\$ 2.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	44%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	20%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Guatavita	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Rural Vereda Carbonera Alta Municipio de Guatavita - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Guatavita	Construcción de las redes de acueducto de las Veredas de Tominé de Indios y Blancos Fase I Municipio de Guatavita	\$ 4.699.886.942	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	20%
Guayabal de Siquima	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano incluye diseños PTAR municipio de Guayabal de Siquima, Cundinamarca.	\$ 4.304.292.436	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	48%
Guayabal de Siquima	Construcción del sistema de aducción, conducción de la red de apoyo del acueducto urbano y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio Guayabal de Siquima.	\$ 1.654.471.419	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guayabal de Siquima	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano incluye diseños PTAR municipio de Guayabal de Siquima, Cundinamarca	\$ 10.115.964.600	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)		0%
Guayabetal	Construcción del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado incluye PTAP y PTAR de la vereda La Meseta del municipio de Guayabetal - Cundinamarca.	\$ 5.320.517.123	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	38%
Gutiérrez	Construcción del acueducto vereda Cerinza Trapiche - municipio de Gutiérrez	\$ 5.599.654.229	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	50%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Gutiérrez	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Gutiérrez	\$ 3.142.285.361	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Gutiérrez	Optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Gutiérrez, incluye PTAR, Cundinamarca.	\$ 8.174.488.420	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	15%
Jerusalén	Construcción redes de alcantarillado, emisario final y sistema de tratamiento de agua residual del municipio de Jerusalén	\$ 2.535.775.150	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	85%
Junín	Construcción del acueducto de la vereda San Francisco del Municipio de Junín, Cundinamarca	\$ 3.000.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	
La Calera	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado de La Calera Fase II (Optimización PTAR)	\$ 8.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	44%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Calera	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación Agropecuaria de Usuarios del Acueducto El Turín Municipio de La Calera - Cundinamarca	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Calera	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural de Tres Quebradas Municipio de La Calera - Cundinamarca	\$ 3.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Calera	Optimización redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de La Calera	\$ 13.974.479.830	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
La Mesa	Construcción del plan maestro de alcantarillado de las inspecciones san Joaquín, San Javier y La Esperanza del municipio de La Mesa, Cundinamarca	\$ 8.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	
La Mesa	Optimización la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para Asociación de Usuarios Acueducto Urbano y Rural de la Inspección La Esperanza Municipio de La Mesa - Cundinamarca	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Mesa	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios Acueducto de las Veredas Doima, Hospicio y San Javier Municipio de La Mesa - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Mesa	Construcción de planta de tratamiento de agua potable en la Vereda Alto Grande, Inspección de La Esperanza municipio La Mesa, Cundinamarca	\$ 406.428.698	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Mesa	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable en La Vereda Anatolí, del Municipio La Mesa, Departamento Cundinamarca	\$ 516.329.917	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	88%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Mesa	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable en La Vereda Buenavista, del Municipio La Mesa Departamento Cundinamarca	\$ 522.239.250	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Mesa	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Vereda Payacal, Municipio La	\$ 585.783.479	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores	100%	

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
	Mesa, Departamento Cundinamarca				(2023 - Hacia Atrás)		
La Mesa	Construcción de obras de adecuación de la infraestructura de los acueductos de La Mesa y Anapoima con el nuevo esquema de abastecimiento de agua en grandes volúmenes	\$ 2.061.056.890	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Mesa	Construcción y/o optimización de sistema de alcantarillado y emisario final del sector El Hato, municipio de La Mesa	\$ 1.295.792.263	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Palma	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto de la Vereda Minipi de Quijano Municipio de La Palma - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	
La Palma	Optimización operacional y control de pérdidas en el sistema urbano de agua potable, municipio de La Palma	\$ 423.066.877	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
La Palma	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano incluye diseños PTAR municipio de La Palma, Cundinamarca.	\$ 2.139.419.060	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
La Peña	Construcción del acueducto veredal del municipio de La Peña, incluye PTAP.	\$ 41.169.512.567	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	40%
La Vega	Construcción y Optimización del Plan Maestro de Alcantarillado zona urbana El Vino - Incluye PTAR. Fase 1	\$ 10.086.629.823	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	35%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
La Vega	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto de La Vereda San Antonio, Municipio La Vega, Departamento Cundinamarca	\$ 434.155.407	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	75%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	10000%
La Vega	Construcción obras complementarias acueducto casco urbano del municipio de La Vega, Cundinamarca	\$ 5.767.084.621	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	9800%
Lenguazaque	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Lenguazaque, incluye colectores finales	\$ 1.229.002.300	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	60%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	40%
Machetá	Plan maestro de acueducto, incluye PTAP del municipio de Machetá Cundinamarca. - Fase 1	\$ 7.471.123.128	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	22%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	38%
Machetá	Construcción acueducto interveredal Solana, Gazuca Alto, Gazuca Bajo, Mulata Alto, Mulata Bajo, San Luis, San José y sector Lagunitas municipio de Machetá - Cundinamarca fase II	\$ 2.836.417.106	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Machetá	Optimización del plan maestro de acueducto incluye PTAP del municipio de Machetá Cundinamarca	\$ 1.847.812.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	22%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	38%
Madrid	Construcción de estación de bombeo de aguas residuales EBAR y línea de impulsión a la PTAR Madrid 1, municipio de Madrid, Cundinamarca	\$ 9.098.614.476	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	95%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Madrid	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - Etapa 2 ARC - Distrito sanitario sur occidental, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca	\$ 8.512.591.905	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	65%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	90%
Madrid	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos etapa 2ARC distrito sanitario oriental, municipio de Madrid	\$ 3.957.112.193	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	88%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	91%
Madrid	Construcción de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable en la Vereda Puente Piedra en el municipio de Madrid, Cundinamarca.	\$ 3.851.076.953	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	67%
Madrid	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - Etapa 2 ARC - Distrito sanitario sur oriental, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca	\$ 2.041.274.799	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Madrid	Optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - Etapa 2 ARC - Distrito sanitario sur, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca	\$ 2.024.311.399	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	75%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	85%
Manta	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano del municipio de Manta, Cundinamarca	\$ 11.984.576.990	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	22%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	40%
Manta	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable municipio de Manta, Cundinamarca PTAP	\$ 8.997.376.300	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	70%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Manta	Construcción de la infraestructura de abastecimiento para el acueducto del casco urbano del municipio de Manta, Cundinamarca	\$ 1.477.317.800	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	22%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	70%
Medina	Construcción segunda fase del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Medina, Cundinamarca	\$ 8.505.209.770	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	20%
Medina	Optimización Sistema de Acueducto Casco Urbano Fase I del municipio de Medina, Cundinamarca	\$ 3.256.767.063	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	0%
Medina	Construcción del plan maestro de alcantarillado del municipio de medina (incluye PTAR), Cundinamarca	\$ 4.349.875.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	70%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	78%	10%
Medina	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, incluye PTAP centro poblado Gazaduje - municipio de Medina Cundinamarca"	\$ 1.717.959.100	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	70%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	78%	10%
Mosquera	Construcción de la Planta Tratamiento de Agua Potable abastecida por el Pozo Profundo Centro del Casco Urbano del Municipio de Mosquera, Cundinamarca.	\$ 8.198.580.601	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	65%
Mosquera	Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable abastecida por el Pozo Profundo Siete Trojes del Casco Urbano del Municipio de Mosquera, Cundinamarca.	\$ 4.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	65%
Mosquera	Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Porvenir Río y Villa Lady, municipio de Mosquera	\$ 3.850.154.317	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Nariño	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano del municipio de Nariño, Cundinamarca	\$ 4.289.960.233	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	10%
Nariño	Construcción del tanque de almacenamiento denominado "La Pola", municipio de Nariño	\$ 911.970.122	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%
Nemocón	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado zona urbana de Nemocón (FASE 1: ACUEDUCTO)	\$ 6.900.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	95%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	10%
Nemocón	Construcción del Plan maestro de alcantarillado de la vereda Patio Bonito en el municipio de Nemocón y vereda Pajarito del municipio de Tausa	\$ 4.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	10%
Nemocón	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales - PTAR de la Vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón.	\$ 16.678.007.567	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	10%
Nimaima	Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable del casco urbano de Nimaima.	\$ 9.469.159.810	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	45%
Nocaima	Construcción de la PTAR Casco urbano del municipio de Nocaima	\$ 3.589.741.250	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	15%
Nocaima	Construcción de la alternativa de abastecimiento y tratamiento de agua potable en el municipio de Nocaima .	\$ 4.571.421.800	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	15%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Nocaima	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del servicio de Acueducto de las veredas, Las Mercedes, San Agustín, San Pablo, Parte Alta San José y Baquero Municipio de Nocaima - Cundinamarca	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Pacho	Optimización de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda de Pajonales, Llano de la Hacienda y La Ramada Municipio de Pacho - Cundinamarca	\$ 2.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Pacho	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Veredas San Miguel y Guayabal de Patasía, Municipio Pacho, Departamento Cundinamarca	\$ 570.303.142	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Pacho	Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y tanque de almacenamiento del municipio de Pacho	\$ 8.180.858.900	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	67%	25%
Pacho	Construcción del plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Pacho, Cundinamarca. Fase 1.	\$ 4.285.803.224	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	40%
Paime	Construcción del sistema de acueducto para el centro poblado cuatro caminos y acueducto veredal El Plomo - Búcamá - Las Mercedes - San Luis municipio de Paime"	\$ 4.285.803.224	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Pandi	Construcción de la fase II del sistema de alcantarillado, incluye PTAR del municipio de Pandi	\$ 2.450.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	22%
Paratebueno	Construcción del sistema de tratamiento aguas residuales Inspección Santa Cecilia, municipio de Paratebueno	\$ 958.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	90%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	10%
Paratebueno	Construcción plan maestro de alcantarillado (sanitario y pluvial) incluye PTAR, urbano municipio de Paratebueno, Cundinamarca	\$ 6.179.185.781	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	79%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	90%
Pasca	Construcción alcantarillado pluvial (sistema colector de emergencia - Bellavista) en el municipio de Pasca, Cundinamarca	\$ 421.651.298	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	24%
Pasca	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Inter veredal El Retiro y otros de las Veredas La Argentina, Lázaro, Fonte, El Retiro, San Pedro y Los Barrios Simón Bolívar y Bella Vista, Municipio Pasca, Departamento Cundinamarca	\$ 715.520.815	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	48%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	81%
Pasca	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Inter veredal del Bosque, Municipio Pasca, Departamento Cundinamarca	\$ 725.407.507	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	38%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	70%
Pasca	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y sistema de almacenamiento área urbana municipio de Pasca	\$ 1.694.006.623	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Puerto Salgar	Construcción de las obras de optimización del alcantarillado combinado del sector sur occidental del barrio Tres Esquinas del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca	\$ 2.153.114.588	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Puerto Salgar	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del Municipio de Puerto Salgar.	\$ 7.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	67%	20%
Puerto Salgar	Construcción de un pozo profundo para el abastecimiento del acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca	\$ 8.608.433.160	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	80%	15%
Pulí	Construcción del sistema de acueducto, incluye la construcción de un pozo profundo para la captación de aguas subterráneas, de la vereda Pulicito del municipio de Pulí, Cundinamarca - Fase I	\$ 2.665.745.900	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	
Pulí	Optimización del sistema de acueducto, incluye la construcción de un pozo profundo para la captación de aguas subterráneas, de la vereda Pulicito del municipio de Pulí, Cundinamarca - Fase I	\$ 2.498.966.507	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	60%
Pulí	Construcción del acueducto veredal La Hamaca - Samaria incluye PTAP municipio de Pulí Cundinamarca	\$ 5.674.433.700	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Quebradanegra	Mejoramiento Y Optimización Del Alcantarillado Pluvial Y Sanitario En El Centro Poblado La Magdalena - Fase 1	\$ 8.757.967.061	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	89%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	35%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Quebradanegra	Reposición redes de acueducto La Magdalena	\$ 4.589.712.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	2%
Quebradanegra	Construcción de tanque almacenamiento de agua potable en concreto reforzado para el acueducto del centro poblado La Magdalena, del municipio de Quebradanegra	\$ 306.534.175	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Quetame	Optimización del sistema de acueducto incluye PTAP y sistema de alcantarillado incluye optimización de PTAR del casco urbano y sectores La Mesa y El Mirador del municipio de Quetame, Cundinamarca	\$ 2.597.184.800	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Quipile	Construcción de la PTAR Urbana	\$ 3.600.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	10%
Quipile	Optimización del sistema de tratamiento de agua potable del acueducto del casco urbano del municipio de Quipile - Cundinamarca	\$ 2.680.856.369	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	10%
Quipile	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye PTAP Y PTAR), del centro poblado la sierra de los municipios Quipile y Bituima, Cundinamarca"	\$ 4.797.550.808	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	60%
Quipile	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado (incluye PTAP Y PTAR), del centro poblado la botica del municipio de Quipile, Cundinamarca	\$ 3.737.865.713	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	60%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
San Antonio del Tequendama	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca	\$ 7.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
San Antonio del Tequendama	Construcción de la PTAR de Santandercito, municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 3.560.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	40%
San Antonio del Tequendama	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para el Acueducto de la Vereda Caicedo, Municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 800.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
San Antonio del Tequendama	Construcción de Alcantarillado del Centro Poblado Santandercito Bellavista del municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.	\$ 6.725.966.538	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	50%
San Antonio del Tequendama	Construcción del plan maestro de alcantarillado casco urbano municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca	\$ 7.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	60%
San Bernardo	Construcción acueducto Regional El Dorado Fase II Municipio de San Bernardo	\$ 1.383.014.682	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	45%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	50%
San Cayetano	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio San Cayetano Cundinamarca - Fase PTAR	\$ 2.400.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	25%
San Cayetano	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio San Cayetano - Cundinamarca	\$ 4.980.592.624	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	95%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
San Francisco	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco, incluye PTAR.	\$ 49.045.583.255	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	50%
San Francisco	Construcción de la Fase I del plan maestro de alcantarillado del municipio de San Francisco - Cundinamarca	\$ 8.037.120.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	100%
Sasaima	Construcción de sistema de alcantarillado centro poblado Santa Inés - Municipio de Sasaima	\$ 1.587.957.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	40%
Sasaima	Construcción para la optimización del alcantarillado del casco urbano, incluye PTAR, municipio de Sasaima Cundinamarca	\$ 35.582.206.964	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	50%
Sasaima	Construcción de acualimonal, municipio de Sasaima	\$ 5.987.623.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Sasaima	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Vereda Guane - Santa Teresa del Municipio de Sasaima, Departamento Cundinamarca	\$ 681.462.689	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Sasaima	Construcción de 4 tanques del acueducto rural veredas Santa Ana, San Vicente, Loma Larga y Cuatro Esquinas (Acualimonal y Sur Occidente) del municipio de Sasaima	\$ 423.172.951	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	3%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	
Sasaima	Construcción del sistema de alcantarillado centro poblado Santa Inés - Municipio de Sasaima	\$ 12.998.717.500	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	89%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	89%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Sesquilé	Optimización de los sistemas de alcantarillado del casco urbano, incluye la PTAR II del municipio de Sesquilé	\$ 7.519.244.280	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	56%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	100%
Sibaté	Construcción tanque de almacenamiento acueducto de la vereda San Benito del municipio de Sibaté	\$ 480.156.507	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Sibaté	Construcción de la Fase II plan maestro de alcantarillado de los Barrios Neruda, García y Vereda Chacua, Municipio de Sibaté, incluye diseño de colectores e interceptores.	\$ 5.069.889.570	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	44%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	80%
Sibaté	Construcción de la fase I del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios Neruda, García y vereda Chacua, municipio de Sibaté, Cundinamarca	\$ 6.836.733.469	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	78%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	89%
Silvania	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación Acueducto Cafeteros Yayatá Municipio de Silvania - Cundinamarca	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Silvania	Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I para el casco urbano del municipio de Silvania, Cundinamarca	\$ 17.805.307.131	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Silvania	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Alto de Las Pavas de Subia Central Municipio de Silvania, Departamento Cundinamarca	\$ 285.498.685	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Silvania	Construcción de planta de tratamiento de agua potable en la Vereda Azafranal municipio de Silvania, Cundinamarca	\$ 319.233.488	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Silvania	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Santa Rita, Municipio de Silvania, Departamento Cundinamarca	\$ 412.143.530	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	98%
Silvania	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Inspección Departamental de Subía Central, Municipio de Silvania, Departamento Cundinamarca	\$ 503.696.134	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	45%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	90%
Simijaca	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Simijaca y centros poblados Tuya y Los Tanques, incluye PTAP"	\$ 19.255.360.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	40%
Soacha	Construcción redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial del Barrio Cagua I y II de la comuna VI, municipio de Soacha.	\$ 9.615.384.615	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	60%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	44%
Soacha	Construcción redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de Valles de Santa Ana, municipio de Soacha	\$ 4.807.692.308	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	44%
Sopó	Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial Veredas Chuzcal, Centro Alto, San Agustín, Bellavista y parte casco urbano, municipio de Sopó	\$ 11.300.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10%
Sopó	Construcción de PTAR Briceño, municipio de Sopó	\$ 6.000.000.000	Avanzar en la Formulación	100%	Viabilización de Proyectos	100%	30%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
			de Proyectos. (Municipio)		Otros Mecanismos		
Sopó	Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del río Teusacá para beneficio del casco urbano y centros poblados del municipio de Sopó	\$ 7.689.017.968	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Sopó	Construcción redes para la ampliación de la cobertura del acueducto del Río Teusacá para las veredas Violeta, Mercenario, San Gabriel y Aguas Calientes del municipio de Sopó	\$ 7.086.540.847	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Sopó	Construcción de la red de conducción de acueducto Briceño-Sopó	\$ 7.416.028.005	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	48%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	93%
Sopó	Construcción del Plan Maestro de alcantarillado del Centro Poblado Briceño, municipio de Sopó, incluye diseño de colectores e interceptores.	\$ 5.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	10%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	30%
Subachoque	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) para la Corporación para la conservación y aprovechamiento racional del agua de las veredas Yeguera, Las Pilas, Tibagota y El Santuario municipio de Subachoque - Cundinamarca	\$ 2.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Subachoque	Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario municipio de Subachoque, Cundinamarca - FASE I INTERCEPTOR SANITARIO	\$ 2.247.911.545	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	95%
Suesca	Construcción de las obras para la optimización del sistema de alcantarillado del área urbana del municipio de Suesca Cundinamarca Fase I	\$ 12.252.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	60%
Suesca	Construcción de la Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano, municipio de Suesca.	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	0%
Supatá	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de Supatá, incluye Diagnóstico y estudios y diseños de las obras de optimización y ampliación o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Supatá, Cundinamarca	\$ 6.717.223.716	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	50%
Susa	Construcción obras plan maestro de alcantarillado casco urbano del municipio de Susa, Cundinamarca	\$ 1.378.740.821	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	66%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	100%
Tabio	Construcción Plan Maestro de Alcantarillado casco urbano Tabio	\$ 18.346.441.611	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	55%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	55%
Tabio	Construcción de la red de distribución de agua potable en el sector El Bote de la vereda Río Frío Occidental del municipio de Tabio	\$ 2.518.186.833	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Tena	Construcción del acueducto veredal Santa Bárbara - Alto de La Guala, municipio de Tena	\$ 190.201.179	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	40%
Tena	Optimización de la PTAR de la Gran Vía, municipio de Tena	\$ 5.780.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	10%
Tena	Optimización de la PTAR del casco urbano, municipio de Tena	\$ 6.580.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	100%
Tena	Construcción de obras de optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Tena	\$ 3.283.969.359	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	30%
Tena	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Vereda Catalamonte del Municipio Tena, Cundinamarca	\$ 381.950.875	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Tenjo	Ampliación de la PTAR en el sector la punta del municipio de Tenjo	\$ 6.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	40%
Tenjo	Construcción de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase 1 del municipio de Tenjo-Cundinamarca	\$ 8.057.382.426	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	20%
Tibacuy	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de Acueducto de la Vereda Albania, Municipio de Tibacuy, Cundinamarca	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Tibacuy	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto de Las Veredas de San Vicente, Caracolí y Siberia del Municipio de Tibacuy, Cundinamarca	\$ 129.240.475	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Tibirita	Construcción del Plan maestro de acueducto para las cabeceras Laguna, Socuata, Gusbvita.	\$ 898.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	0%
Tibirita	Optimización del PMAA incluye PTAP del municipio de Tibirita Cundinamarca	\$ 4.831.626.635	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	60%
Tocaima	Optimización y construcción de los sistemas de acueducto fase II y alcantarillado fase I, zona urbana del municipio de Tocaima	\$ 11.365.672.702	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Tocaima	Optimización de la línea de aducción del sector La Granja en atención a emergencias del municipio de Tocaima	\$ 2.411.240.970	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	0%
Tocaima	Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de los municipios de Apulo y Tocaima	\$ 4.760.188.030	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	60%
Tocancipá	Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en el barrio Villa Tocarinda, y sector Chicalá en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca	\$ 4.363.823.937	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	28%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	33%
Tocancipá	Construcción alcantarillado sanitario desde la vía férrea hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Tibitoc, sectores Autódromo y zona franca del municipio de Tocancipá Cundinamarca	\$ 7.617.317.076	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	28%
Tocancipá	Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Los Patos, municipio de Tocancipá, Cundinamarca.	\$ 27.781.327.162	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	40%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	72%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Tocancipá	Construcción, mejoramiento y optimización de redes de alcantarillado en las zonas orientales y sector Tolima del municipio de Tocancipá	\$ 1.950.179.993	Iniciar Procesos de Contratación	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	73%
Topaipi	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado, incluye planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Topaipi, Cundinamarca - Fase I Alcantarillado	\$ 10.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	40%
Ubalá	Construcción del plan maestro de acueducto del centro poblado San Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá - Fase 1	\$ 4.821.192.053	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	56%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	70%
Ubalá	Construcción del sistema de acueducto casco urbano del municipio de Ubalá - Cundinamarca	\$ 1.522.761.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	70%
Ubaque	Reubicación de la bocatoma y la línea de aducción del acueducto urbano del municipio de Ubaque.	\$ 1.764.799.238	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Ubaté	Mejoramiento del Canal de Aguas Lluvias La Sicamocha entre la Carrera 4 hasta la Carrera 2da en el municipio de Ubaté	\$ 15.095.114.790	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Ubaté	Construcción y Optimización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Ubaté (incluye PTAP)	\$ 67.685.354.308	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	56%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	75%
Une	Construcción del sistema de acueducto de la veredas Timasita & Hoya de Carrillo del municipio de Une - Cundinamarca	\$ 1.516.248.074	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Une	Construcción de la optimización de los sistemas de acueducto incluye PTAP y de alcantarillado incluye PTAR del municipio de Une, Cundinamarca	\$ 5.877.026.579	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	45%
Une	Optimización de los sistemas de acueducto incluye PTAP y de alcantarillado incluye PTAR del municipio de Une - Cundinamarca	\$ 2.048.173.600	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	
Útica	Construcción del acueducto veredal La Chivasa, La Montaña, El Entable, La Fria y Terama del municipio de Útica, Cundinamarca	\$ 6.258.478.254	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	45%
Útica	Construcción primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado, incluye el sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Útica.	\$ 12.587.941.250	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	45%
Venecia	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del acueducto Veredal Aposentos Municipio de Venecia - Cundinamarca	\$ 500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Venecia	Optimización sistema de captación, aducción y conducción, almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable municipio de Venecia"	\$ 1.055.339.900	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	33%
Venecia	Construcción del plan maestro de alcantarillado centro poblado Aposentos municipio de Venecia incluye PTAR	\$ 1.327.362.800	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	67%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Vergara	Construcción del sistema de acueducto rural vereda El Palmar y construcción del reforzamiento del abastecimiento del sistema de acueducto urbano, municipio de Vergara	\$ 4.782.545.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	25%
Vergara	Atención por emergencia proyecto "Optimización sistema de bombeo nacimiento El Muche municipio de Vergara - Cundinamarca"	\$ 250.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	35%
Vianí	Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Acueducto Veredas Centro de Rosario, Molinos y Parte de Vianicito, Municipio de Vianí, Departamento de Cundinamarca	\$ 443.940.275	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Vianí	Optimización redes de alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de Vianí, Cundinamarca	\$ 195.003.208	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%
Villagómez	Construcción de la primera fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano, municipio de Villagómez Cundinamarca	\$ 5.516.968.843	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	40%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	65%
Villapinzón	Construcción planta de tratamiento de agua potable acueducto Inter veredal Veredas Sonsa, Guanguita Alto y Bajo, Nemoconcito y Tibita municipio de Villapinzón, Cundinamarca	\$ 738.331.462	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	95%
Villapinzón	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Villapinzón	\$ 3.135.629.139	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	70%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Villetea	Construcción y Optimización del sistema de acueducto de la vereda Masata municipio de Villetea, Cundinamarca	\$ 5.725.514.085	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	50%
Villetea	Optimización del Plan Maestro de Acueducto del municipio de Villetea, mediante la construcción de un tanque de almacenamiento de 2900m3, optimización de sistema de bombeo filtros y obras complementarias	\$ 4.589.627.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	50%
Villetea	Ampliación de la red de distribución entre los barrios Puerto Leticia, Topacio, San Juanito, y Alto de Pajas Bajo en el municipio de Villetea Cundinamarca	\$ 603.962.989	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	95%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	
Villetea	Optimización del acueducto, alcantarillado y PTAP del centro poblado Mave Bagazal, municipio de Villetea Cundinamarca	\$ 5.879.421.800	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	11%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	35%
Villetea	Construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de agua residual del Centro Poblado El Puente, municipio de Villetea - Cundinamarca	\$ 9.655.508.488	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	35%
Viotá	Construcción PTAR Casco urbano - FASE II	\$ 9.000.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
Viotá	Construcción Plan maestro de acueducto del casco urbano y del centro poblado San Gabriel Fase 1	\$ 5.000.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	90%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	50%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Viotá	Construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la Asociación de usuarios del Acueducto Regional de las Veredas de Arabia, Carolina, Neptuna, La Ruidosa, Pueblo Piedra, Glasgow, Calandaima y Magdalena Municipio de Viotá - Cundinamarca	\$ 1.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Viotá	Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Vereda Liberia Centro, Municipio de Viotá, Departamento Cundinamarca	\$ 403.591.324	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%
Yacopí	Construcción del Plan Maestro de Acueducto del municipio de Yacopí	\$ 8.021.763.622	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	89%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	60%
Zipacón	Construcción de la Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) Para la Asociación de usuarios del Acueducto rural de las Veredas La Cabaña - La Capilla Municipio de Zipacón - Cundinamarca	\$ 1.500.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	85%
Zipacón	Construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado El Ocaso, incluye PTAP Y PTAR	\$ 8.865.537.346	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	60%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	65%
Zipacón	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro urbano del municipio de Zipacón - FASE I COMPONENTE ACUEDUCTO	\$ 890.747.250	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	33%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	45%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Meta	Meta %	Ejecución 31 agosto
Zipacón	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro urbano del municipio de Zipacón - FASE III COMPONENTE ALCANTARILLADO	\$ 4.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	56%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	67%
Zipacón	Construcción de un pozo profundo para el abastecimiento del acueducto de la vereda El Chuscal en el municipio de Zipacón	\$ 3.000.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	50%
Zipaquirá	Construcción del plan maestro de alcantarillado municipio de Zipaquirá, incluye Corregimiento 2	\$ 2.958.137.006	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	20%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	
Zipaquirá	Construcción de línea de aducción y tanque de almacenamiento de 10.000 m3	\$ 47.000.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR	90%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	30%
Zipaquirá	Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial para el corredor de la Calle 8va Zipaquirá, Cundinamarca, Centro Oriente.	\$ 10.878.649.335	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	0%
Zipaquirá	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para el sector Villas de Granada, municipio de Zipaquirá	\$ 3.945.765.735	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	68%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	79%
Zipaquirá	Construcción de un colector pluvial para el corredor de la calle 4ta - etapa 1 - municipio de Zipaquirá	\$ 10.645.937.391	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	18%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	30%
Zipaquirá	Construcción del alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado Pasoancho, municipio de Zipaquirá	\$ 742.973.581	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	90%

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS TERMINADOS VIGENCIA 2024-2025

PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSIONES

OBRA # 1. El Colegio: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA LA COLONIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



OBRA # 2. El Colegio: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS NEGRAS) ZONA DE EXPANSIÓN 2 DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.




OBRA # 3. El Colegio AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.



OBRA # 4. Sibaté: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA



OBRA # 5. Ubaté: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 6. Silvania: OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."



OBRA # 7. Silvania: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA AZAFRANAL, MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 8. Silvania: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 9. Silvania: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL, MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



OBRA # 10. Silvania: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LAS PAVAS DE SUBIA CENTRAL MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



OBRA # 11. Anolaima: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 12. Guataquí: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR "LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 13. Guataquí: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CANAL NATURAL DE AGUAS LLUVIAS QUE ATRAVIESA LOS BARRIOS SANTA BARBARA, LUIS CARLOS GALÁN, LAS QUINTAS Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUATAQUÍ — CUNDINAMARCA.



OBRA # 14. Gutiérrez: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 15. Mosquera: OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO PORVENIR RÍO Y VILLA LADY, MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 16. El Colegio: AUNAR ESFUERZOS TENICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.



OBRA # 17. Sasaima: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 18. Ubaté: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LA SICAMOCHA ENTRE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 19. Anolaima: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA.



OBRA # 20. Choachí: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS DEL MUNICIPIO CHOACHI, CUNDINAMARCA.



OBRA # 21. La Palma: OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 22. Arbeláez: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I Y PLUVIAL FASE II DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 23. Villapinzón: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDA SONSA GUANGUITA, ALTO Y BAJO NEMONCOCITO Y TIBIRITA EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON.



OBRA # 24. Vianí: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAS CENTRO DE ROSARIO, MOLINOS Y PARTE DE VIANICITO, MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 25. Viani: OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 26. Beltrán: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAQUILÓ LA POPA, MUNICIPIO DE BELTRÁN FASE I.



OBRA # 27. Villeta: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS BARRIOS PUERTO LETICIA, TOPACIO, SAN JUANITO Y ALTO DE PAJAS BAJO, EN EL MUNICIPIO DE VILLETa, CUNDINAMARCA.



OBRA # 28. Nariño: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO LA POLA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, CUNDINAMARCA.



OBRA # 29. Guayabal de Siquima: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN DE LA RED DE APOYO DEL ACUEDUCTO URBANO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 30. Tocaima: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO FASE II, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 31. Quebradanegra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 32. La Mesa: CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 33. La Mesa: CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA PAYACAL DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 34. La Mesa: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ALTO GRANDE, INSPECCION DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



OBRA # 35. La Mesa: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA ANATOLÍ MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



OBRA # 36. Pacho: CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDAS SAN MIGUEL Y GUAYABAL DE PATASIA DEL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA.



OBRA # 37. Tena: CONSTRUCCIÓN PTAP VEREDA CATALAMONTE DEL MUNICIPIO TENA, CUNDINAMARCA.



OBRA # 38. Viotá: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO VEREDA LIBERIA CENTRO, MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



OBRA # 39. Cajicá: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.



OBRA # 40. La Vega: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO LA VEGA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA




OBRA # 41. Gachetá: CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO- DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETÁ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 42. Jerusalén: CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, EMISARIO FINAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA.



OBRA # 43. Madrid: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANAS - ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



OBRA # 44. Fusagasugá: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.



OBRA # 45. Choachí: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ, CUNDINAMARCA.



OBRA # 46. Girardot: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO DE GIRARDOT, EN ESPECIAL EN LAS MANZANAS 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE DICHO BARRIO.



OBRA # 47. La Mesa: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS DE LA MESA Y ANAPOIMA CON EL NUEVO ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRANDES VOLUMENES,



OBRA # 48. La Calera: OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.



UNIDADES SANITARIAS			
1	GUAYABETAL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL - CUNDINAMARCA	
2	GUTIERREZ	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ - CUNDINAMARCA	

			
3	PUERTO SALGAR	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA.	
4	CAPARRAPI	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA.	
5	PAIME	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PAIME- CUNDINAMARCA.	
6	MANTA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANTA - CUNDINAMARCA	

			
7	SIMIJACA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 83 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA.	
8	VILLAGOMEZ	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA.	
9	SUPATA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ - CUNDINAMARCA	
10	LA PEÑA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, CUNDINAMARCA.	

			
1 1	SAN BERNARDO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO – CUNDINAMARCA.	
1 2	CABRERA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA - CUNDINAMARCA	
1 3	GAMA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA.	

1 4	CAQUEZA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA- CUNDINAMARCA	
1 5	CARMEN DE CARUPA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA- CUNDINAMARCA.	
1 6	EL COLEGIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA.	
1 7	QUIPILE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 57 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE - CUNDINAMARCA.	
1 8	TIBIRITA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA - CUNDINAMARCA.	

			
1 9	NIMAIMA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE 85 UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA - CUNDINAMARCA.	
2 0	TOPAIPI	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ - CUNDINAMARCA.	
2 1	YACOPI	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ - CUNDINAMARCA.	

2 2	TAUSA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA	
2 3	LENGUAZAQUE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA	
2 4	QUEBRADANEGRA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA - CUNDINAMARCA.	
2 5	PACHO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA.	

2 6	EL PEÑON	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 70 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON- CUNDINAMARCA.	
2 7	BELTRAN	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BELTRAN – CUNDINAMARCA.	
2 8	PULÍ	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PULI - CUNDINAMARCA.	
2 9	CHIPAQUE	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE- CUNDINAMARCA	

3 0	TIBACUY	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBACUY - CUNDINAMARCA	
3 1	BITUIMA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA.	



SOLUCIONES AGUA POTABLE INSTITUCIONES EDUCATIVAS



METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES EN PROYECTOS DEL PDA

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Disminuir en un 80% los retrasos en la ejecución total del proyecto	Se logra la mejora en los tiempos, reduciendo en un 80% los retrasos de los proyectos relacionados con el componente de inversiones del PDA	100%
Formular 64 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	Para el 2024 se priorizan estructuraciones en los municipios de Apulo, Beltrán, Bituima, Cabrera, Chaguaní, Cucunubá, El Colegio, El Peñón, Gachetá, Granada, Guaduas, La Peña, Lenguaque, Medina, Nilo, Paima, Puerto Salgar, Pulí, San Bernardo, Sasaima, Silvania, Suesca, Tibirita, Villapinzón y Yacopí, en tanto que para el 2025 se estructuran 5 sistemas en los municipios de Pacho y Facatativá	52%
Estructurar 34 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	Durante la vigencia de los años 2024 y 2025, se ha logrado obtener conceptos técnicos favorables de 8 proyectos de acueducto en los municipios de Guatavita, Median, Tabio, Villagómez, Cajicá, Anolaima, Villapinzón y Quipile, garantizando una inversión de aproximadamente \$ 48.309.429.394 y una población beneficiada aproximada de 128956 hab. beneficiados.	126%
Obtener el concepto técnico de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP	Durante el periodo 2024–2025, se ha logrado la viabilidad técnica y financiera de 5 proyectos de acueducto en los municipios de Guatavita, Median, Tabio, Villagómez y Cajicá, garantizando una inversión de aproximadamente \$ 37.672.190.306,00 y una población beneficiada aproximada de 119.257 hab.	6%
Obtener la viabilidad de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP	Durante el periodo 2024–2025, se ha logrado la viabilidad técnica y financiera de 5 proyectos de acueducto en los municipios de Guatavita, Median, Tabio, Villagómez y Cajicá, garantizando una inversión de aproximadamente \$37.672.190.306 y una población beneficiada aproximada de 119.257 hab.	8%
Formular 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural	Se relaciona el reporte de la formulación de 20 proyectos donde se realizaron sus respectivas visitas	91%
Estructurar 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural	Durante el año 2025 se ha radicado un total de 30 proyectos de alcantarillado acueducto y rural, garantizando la gestión de más de \$ 12.096.756.144 y proyectando una población beneficiada aproximada de 190348 hab.	173%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Obtener el concepto técnico de 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural	Durante la vigencia del año 2024 y 2025, se ha logrado la obtención de concepto técnico favorable de 14 proyectos de alcantarillado urbano y rural, garantizado una inversión estimada de \$72.372.417.941 y una población beneficiada de más de 171.645 Hab.	28%
Viabilizar 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural	Durante la vigencia de 2025, se logra la viabilidad técnica y financiera de 6 proyectos de alcantarillado urbano y rural de los municipios de Villagómez, Bojacá, San Francisco, Yacopí, Sibaté y Villeta. Garantizando una inversión de \$40.454.786.132 y una población beneficiada de 110.000 Hab.	11%
Formular 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales	Durante el periodo 2024–2025, se formularon ocho proyectos orientados al tratamiento de aguas residuales, como parte de la estrategia institucional para el fortalecimiento del saneamiento básico y la protección de los recursos hídricos. Estas formulaciones constituyen un avance clave en la estructuración de soluciones sostenibles que permitan reducir el impacto ambiental de los vertimientos y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.	80%
Estructurar 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales	Durante el periodo 2024–2025, se logró la estructuración y radicación ante los mecanismos de viabilidad de 16 proyectos de alcantarillado que incluyen la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Chaguaní, Vianí, Ubaque, Bituima, Funza, La Mesa, San Cayetano. Estas iniciativas están orientadas a mejorar la cobertura y eficiencia del saneamiento básico, así como a reducir la carga contaminante sobre los cuerpos de agua receptores, en cumplimiento de los lineamientos ambientales y de salud pública establecidos por la normativa vigente.	145%
Obtener el concepto técnico de 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Durante la vigencia del año 2024 y 2025 a corte del mes de septiembre, se ha logrado la obtención del concepto técnico favorable de un proyecto de PTAR Urbana, garantizando una inversión de \$ 4.005.049.743, y una población beneficiada aproximada de 1911 Hab	10%
Viabilizar 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Durante la vigencia del año 2024 y 2025 a corte del mes de septiembre, se ha logrado la obtención de la viabilidad de un proyecto de PTAR Urbana, garantizando una inversión de	0%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
	\$ 4.005.049.743, y una población beneficiada aproximada de 1911 Hab	
Viabilizar 570 unidades sanitarias	Durante la vigencia del año 2025 se logra la obtener la viabilidad de un total de 500 unidades sanitarias en los municipios de Caparrapí (200 U. S.), Fosca (200 U.S.) Paima (200 U.S.) y Yacopí (50 U.S.) garantizando la inversión de un total de \$ 12.598.549.392 Y beneficiando un total de 500 viviendas en las áreas rurales de los municipios. En la vigencia 2024, se obtiene la funcionalidad de (13) proyectos, de los cuales, en el ámbito urbano, se destacaron los proyectos de los municipios de Anolaima, La Palma, San Cayetano, Villeta y La Vega, este último aportando al componente PTAP. En el ámbito rural, sobresalieron los proyectos en los municipios de Sibaté, Anolaima, El colegio, Beltrán, los tres últimos incluyeron PTAPs.	88%
Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible".	En el transcurso de la vigencia 2025, se han finalizado (18) proyectos de obra que aportan a 20 componentes del sistema de acueducto + PTAP, que abarcan los sectores rural y urbano de (14) municipios del Departamento, dando alcance a la optimización, construcción, ampliación, almacenamiento y adecuación de redes de acueducto. Cabe resaltar que los proyectos que aportaron doble vez al sistema de acueducto incluyendo el componente PTAP corresponden a los proyectos de los municipios de Guayabal de Siquima, Gacheta. Por otra parte, los proyectos de los municipios de Tocaima, Gachetá y La Calera contribuyeron al cumplimiento de las metas 7 y 9 que corresponden tanto al componente de acueducto como el de alcantarillado.	56%
Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa	En el año 2024 y lo transcurrido del 2025 se han entregado un total de 1343 soluciones individuales de saneamiento básico, impactando a treinta y uno (31) municipios, entre los cuales se encuentra: Gutiérrez, Guayabetal, Puerto Salgar, San Bernardo, Cabrera, Gama, El Peñón, Cáqueza, Carmen de Carupa, El Colegio, Quipile, Beltrán, Caparrapí,	43%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
"Alcantarillado Sostenible".	Topaipí, Yacopí, Villagómez, Paime, Tausa, Lenguaque, Manta, Tibirita, Simijaca, Quebradanegra, Pacho, Nimaima, Supatá, Bituima, Chipaque, Tibacuy, La peña y Pulí; este logró es significativo para las viviendas rurales dispersas del Departamento, en entornos donde el acceso a los servicios básicos es limitado.	
Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico + PTAR a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	Entre el año 2024 y lo transcurrido del año 2025 se han finalizado Diecinueve (19) proyectos que optimizan los sistemas de saneamiento básico en dieciocho (18) municipios entre los cuales se impactan los municipios de : El Colegio, Mosquera, Ubaté, Gutiérrez, Silvania, Guataquí (2), Mosquera, Arbeláez, San Cayetano, Vianí, Facatativá, Tocaima, Gachetá, Madrid, Choachí, Jerusalén, Girardot y La Calera los cuales han logrado avances significativos, estos proyectos, a menudo financiados con recursos públicos, se centran en la construcción y optimización de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, así como en la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residual.	28%
Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber".	En el año 2025, 63 instituciones educativas de los municipios de Albán, Anolaima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cáqueza, Chaguaní, Chocontá, El Colegio, Fomeque, Fosca, Fusagasugá, Gama, Granada, Guachetá, Guayabal De Siquima, La Vega, Madrid, Medina, Paratebuena, Pasca, Pulí, Quebradanegra, San Antonio Del Tequendama, San Bernardo, San Bernardo, San Cayetano, Silvania, Soacha, Tabio, Topaipí, Ubaté, Villapinzón, Villeta Y Yacopí se beneficiaron con soluciones adecuadas de agua potable, en el 2025 se encuentra en proceso convocatoria para beneficiar a 31 instituciones.	42%

PLAN DE ASEGURAMIENTO PDA

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase preliminar Agua Fuerza Empresarial: Selección y diagnóstico de 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales) para identificar sus necesidades y definir estrategias de fortalecimiento institucional y operativo. (2024).	\$ 34.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	
Municipios vinculados al PDA	Fase preliminar Agua Fuerza Empresarial: Selección y diagnóstico de 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales) para identificar sus necesidades y definir estrategias de fortalecimiento institucional y operativo. (2025).	\$ 37.318.069,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	10%
Municipios vinculados al PDA	Fase preliminar Agua a la Vereda: selección y diagnóstico de 220 prestadores rurales para identificar sus necesidades y planificar acciones de fortalecimiento institucional y operativo. (2024)	\$ 220.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	
Municipios vinculados al PDA	Fase preliminar Agua a la Vereda: selección y diagnóstico de 200 prestadores rurales para identificar sus necesidades y planificar acciones de fortalecimiento institucional y operativo. (2025)	\$ 200.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	10%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase preliminar Alcantarillado al Campo: selección y diagnóstico de 27 prestadores rurales para identificar sus necesidades y planificar acciones de fortalecimiento técnico y operativo. (2025)	\$ 54.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	5%
Municipios vinculados al PDA	Fase I Aqua Fuerza Empresarial: diagnóstico integral y sus respectivas actas de concertación para 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), evaluando su viabilidad legal, financiera y operativa. (2024)	\$ 1.913.697.201,13	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	
Municipios vinculados al PDA	Fase I Aqua Fuerza Empresarial: diagnóstico integral y actas de concertación para 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), evaluando su viabilidad legal, financiera y operativa. (2025)	\$ 2.076.031.515,43	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase I Agua a la Vereda: diagnóstico integral y actas de concertación para 220 prestadores rurales, evaluando su viabilidad legal, financiera y operativa. (2024)	\$ 2.063.600.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	100%
Municipios vinculados al PDA	Fase I Agua a la Vereda: diagnóstico integral y actas de concertación para 200 prestadores rurales, evaluando su viabilidad	\$ 1.876.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la	100 %	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
	legal, financiera y operativa. (2025)				Actividad del Plan		
Municipios vinculados al PDA	Fase I Alcantarillado al Campo: diagnóstico integral y actas de concertación para 27 prestadores rurales, evaluando su viabilidad legal, financiera y operativa. (2025)	\$ 2.351.756.004,48	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase II Aqua Fuerza Empresarial: formulación y concertación de planes de acción dirigidos a fortalecer la gobernanza corporativa, la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa de 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales). (2024)	\$ 173.430.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	100%
Municipios vinculados al PDA	Fase II Aqua Fuerza Empresarial: concertación y estructuración de planes de acción para continuar el fortalecimiento de 45 prestadores seleccionados. (2025)	\$ 188.141.648,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase II Agua a la Vereda: definición y concertación de planes de acción para 220 prestadores rurales, dirigidos a mejorar la gestión operativa, técnica y comunitaria en zonas veredales. (2024)	\$ 826.100.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	90%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase II Agua a la Vereda: definición y concertación de planes de acción para 200 prestadores rurales, priorizando la sostenibilidad del servicio y el fortalecimiento organizacional. (2025)	\$ 751.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase II Alcantarillado al Campo: definición y concertación de planes de acción para 27 prestadores rurales, enfocados en mejorar la gestión y operación de sistemas de alcantarillado básico. (2025)	\$ 101.385.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Fuerza Empresarial: implementación y seguimiento de planes de acción para 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), a través de los subprogramas Aqua Control, Aqua Asistente y Aqua Comercial, como estrategia para fortalecer la calidad del agua, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de los prestadores. (2024)	\$ 1.434.663.072,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	17%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Control: implementación de acciones para mejorar la calidad del agua en 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), mediante fortalecimiento de PTAPs, reducción del IRCA, dotación de equipos y mejoramiento de prácticas de monitoreo y control. (2024)	\$ 1.298.264.981,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	10%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Control: implementación de acciones para mejorar la calidad del agua en 45 prestadores, mediante el fortalecimiento de procesos de potabilización, reducción del IRCA, dotación de insumos y mejora del sistema de muestreo y vigilancia. (2025)	\$ 1.408.047.223,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Asistente: ejecución de actividades técnicas en 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), orientadas al mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, optimización operativa y eficiencia energética de los sistemas. (2024)	\$ 1.894.448.431,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	10%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Asistente: ejecución de actividades técnicas en 45 prestadores, enfocadas en la mejora de redes de acueducto y alcantarillado, asistencia operativa continua y optimización energética de los sistemas. (2025)	\$ 2.055.149.919,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Comercial: implementación de medidas para fortalecer la gestión comercial y financiera de 45 prestadores (28 urbanos y 17 rurales), a través de catastro de usuarios, sistemas de medición y estrategias de sostenibilidad tarifaria. (2024)	\$ 1.082.686.199,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	10%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Comercial: implementación de estrategias para mejorar la gestión comercial de 45 prestadores, mediante actualización de catastro, fortalecimiento de sistemas de medición y acompañamiento en sostenibilidad financiera. (2025)	\$ 1.167.178.019,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
Municipios vinculados al PDA	Fase III Aqua Fuerza Empresarial: implementación y seguimiento de planes de acción para 45 prestadores, mediante los subprogramas Aqua Control, Aqua Asistente y Aqua Comercial, con acciones orientadas a mejorar la gestión técnica, operativa y comercial de los sistemas de acueducto y alcantarillado. (2025)	\$ 1.856.362.077,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Agua a la Vereda: implementación y seguimiento de planes de acción para 220 prestadores rurales, con apoyo institucional y comunitario para mejorar la calidad y continuidad del servicio. (2024)	\$ 18.064.200.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100 %	5%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Agua a la Vereda: implementación y seguimiento de planes de acción para 200 prestadores rurales, enfocados en el fortalecimiento de capacidades locales y técnicas. (2025)	\$ 16.422.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Fase III Alcantarillado al Campo: implementación y seguimiento de planes de acción para 27 prestadores rurales, enfocados en mejorar la operación de los	\$ 9.833.073.996,00	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		EJECUCIÓN 2025
Municipio	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución 2024	Logro	%	31 agosto
	sistemas y su sostenibilidad. (2025)						
Municipios vinculados al PDA	Seguimiento Agua Fuerza Empresarial: Seguimiento a las actividades y metas establecidas en las distintas fases del programa en su capítulo 2024.	\$ 402.526.080,00	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Seguimiento Agua Fuerza Empresarial: Seguimiento a las actividades y metas establecidas en las distintas fases del programa en su capítulo 2025.	\$ 436.671.396,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Seguimiento Agua a la Vereda: Seguimiento a las actividades y metas establecidas en las distintas fases del programa en su capítulo 2024.	\$ 826.100.000,00	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Seguimiento Agua a la Vereda: Seguimiento a las actividades y metas establecidas en las distintas fases del programa en su capítulo 2025.	\$ 751.000.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%
Municipios vinculados al PDA	Seguimiento Agua a la Vereda: Seguimiento a las actividades y metas establecidas en las distintas fases del programa en su capítulo 2025.	\$ 101.385.000,00	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100 %	0%

METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE ASEGURAMIENTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Ejecutar al 100% el plan de Aseguramiento	Aprobación del plan de aseguramiento 2024-2027 con concepto favorable del Ministerio de vivienda; inscripción del programa Aqua Fuerza empresarial con el fin de definir los prestadores a partir del 2025. Con la ejecución del Plan de Aseguramiento (PAP) se logra: 1.) En la línea del programa Aqua Fuerza Empresarial se logra aportar en los ingresos EPC SA ESP en más de 2.200 millones de pesos anuales. 2.) En la línea del programa Agua a la Vereda, reducción de costos y gastos administrativos para la operación de la empresa, así como la generación de una reputación y experiencia de la empresa en la ejecución de programas de acueductos rurales. 3.) En la línea del programa Alcantarillado al campo, reducción de costos y gastos administrativos para la operación de la empresa, así como la generación de una reputación y experiencia de la empresa en la ejecución de programas de alcantarillados rurales. Se realiza el fortalecimiento institucional y operaciones de 28 sistemas de alcantarillado urbano bajo el programa "Alcantarillado al campo" Se presenta el análisis de alternativas de los filtros verdes "Eco Filtro Verde" con el MVCT en el marco del plan de aseguramiento, quien solicita evaluar el desarrollo de un modelo tipo fuera del marco del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) y así poder utilizar el mismo como antecedente para generar concepto favorable en el marco del PAP, se avanza con la firma de un acuerdo de voluntades para la implementación de un piloto de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales domésticas en los prestadores rurales en el marco del programa alcantarillado al campo del departamento de Cundinamarca. La implementación del Laboratorio de Políticas Públicas ha permitido visibilizar limitaciones técnicas, operativas y financieras en el territorio y, a su vez, identificar oportunidades concretas de mejora mediante procesos colaborativos e innovadores. Por este medio EPC participa en un espacio de diálogo efectivo entre los actores locales y las entidades nacionales responsables de la formulación de políticas, la regulación y el control. Gracias a esta articulación, se participó en la construcción del Decreto 960 de 2025 que regula la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado	13% 35% 24%
Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".		
Implementar un laboratorio de políticas públicas, regulación y control para prestadores rurales de acueducto y alcantarillado, en asocio con las		

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
entidades responsables del tema a nivel nacional Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energía renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras que permitan su operación de manera eficiente	por parte de gestores comunitarios, con una visión ajustada a la capacidad operativa y organizativa de los prestadores rurales. Empresas Públicas de Cundinamarca como gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento del Departamento de Cundinamarca, ha definido como estrategia de inversión, la priorización de proyectos que correspondan a soluciones técnicas acorde con las necesidades y particularidades de los municipios, de tal manera que se contribuya a garantizar el acceso universal en condiciones de calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. Por tal razón, se plantea la ejecución de un proyecto que identifique, analice y evalúe los distintos esquemas de prestación regional y la unificación de costos de prestación de los mencionados servicios públicos.	23%
Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	En 2024 se adelantó el levantamiento y análisis de información tarifaria y la evaluación de la prestación del servicio en municipios priorizados, con el fin de identificar oportunidades de actualización y garantizar la aplicación equitativa de las tarifas. Así mismo, se gestionó la firma de quince Memorandos de Entendimiento con municipios de seis provincias, como base para la articulación regional, y se realizó la caracterización de las Plantas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos (PARSOs), junto con la evaluación técnica de la flota de vehículos compactadores. Durante 2025 se avanzó en la finalización del prediagnóstico del esquema regional, incluyendo comparativos de operación y transporte, así como la estructuración financiera del modelo. Adicionalmente, se actualizó el diagnóstico regional de las provincias de Ubaté y Tequendama, se evaluó el modelo de costos de la provincia de Ubaté y se entregó el Esquema Regional de Aseo del Sumapaz, en articulación con el POMCA del río Sumapaz. Estas acciones reafirman el compromiso de Empresas Públicas de Cundinamarca con la implementación de modelos regionales de aseo más eficientes, sostenibles y articulados en beneficio de los municipios del departamento.	23%
Estructurar un modelo de negocio para el Alquiler de equipos de Mantenimientos de Redes de Acueducto y	Se realizó un diagnóstico y modelo de negocio que incorpora equipos estratégicos, destacando el de succión-presión, cuyo análisis financiero y de mercado confirmó su viabilidad con una disponibilidad mínima del 90% anual. Además, se está evaluando la incorporación de un aliado estratégico con capacidad operativa suficiente para ampliar la oferta de servicios y consolidar una estructura comercial eficiente y sostenible para los municipios.	5%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
Alcantarillado y Suministros	Se realizaron visitas técnicas a PANDI y JENAGUAS y se avanzó en la socialización y actualización de manuales operativos. Se desarrolla una nueva línea de negocio de alquiler de equipos e insumos, con análisis de mercado, búsqueda de aliados y evaluación de un posible aliado estratégico para su proyección e impulso, lo que abriría oportunidades para EPC en el entorno territorial y sectorial. Además, se formuló una propuesta de asistencia técnica para Cundinamarca y se fortaleció el relacionamiento institucional con participación en espacios como la sesión gerencial de Andesco. Seguimiento integral a propuestas comerciales y nuevos negocios, articulando actores clave, gestionando requerimientos técnicos y consolidando avances e indicadores para garantizar el cumplimiento de metas institucionales.	
Implementar el modelo de negocio para administrar, operar y mantener los sistemas de acueducto y alcantarillado regional	En el marco de la reformulación del proceso de la Dirección Operativa y de Proyectos Especiales para la operación de servicios públicos domiciliarios, se adelantó el levantamiento de información con las áreas involucradas, dejando soporte en actas y diseñando los nuevos flujos institucionales. Como resultado, se lograron estructurar nueve procedimientos del área de acueducto, uno de alcantarillado y uno de aseo, integrados al Manual Operativo de Servicios Públicos Domiciliarios, actualmente en revisión por la Subgerencia Operativa. De manera complementaria, se realizaron diagnósticos a las empresas socias Pandi y Jenaguas, formulando planes de mejora orientados a fortalecer su operación y cumplimiento normativo. Así mismo, se elaboraron y ajustaron manuales e informes técnicos, fortaleciendo la articulación con actores clave y promoviendo la adopción de estándares de eficiencia operativa. Paralelamente, avanzó la estructuración de la nueva línea de negocio de alquiler de equipos e insumos, respaldada por un análisis de mercado y la búsqueda de un aliado estratégico que garantice su sostenibilidad. En este contexto, se fortalecieron las redes de proveedores y se implementaron mecanismos de comunicación y seguimiento digital, promoviendo una gestión más ágil, trazable y orientada a resultados.	5%
Estructurar y operar 3 plantas de producción de energía limpia	Entre 2024 y 2025, Empresas Públicas de Cundinamarca fortaleció la estrategia de sustitución energética en el sector de agua y saneamiento, consolidando avances técnicos, operativos e interinstitucionales. A través del programa Aquafuerza Empresarial, se realizaron diagnósticos energéticos en 45 prestadores de servicios públicos, priorizando soluciones eficientes en coordinación con la CAR. Se identificaron predios estratégicos en Guaduas y Bojacá para	2%

DESCRIPCIÓN	RESULTADO	%
	proyectos de infraestructura energética, con apoyo técnico de USAENE y la CAR. En alianza con la UNAD, se desarrollaron estudios de prefactibilidad para sistemas fotovoltaicos en hospitales y municipios, y se vinculó un aliado estratégico para garantizar la escalabilidad del modelo. Además, se evaluó el portafolio de proyectos junto a la UNAD y la CAR, ajustando convenios y emitiendo recomendaciones técnicas. Como parte de la planificación, se formuló el business plan bajo la metodología CANVAS, socializado con la Secretaría de Bienestar Verde, proyectando impactos regionales en eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad energética.	

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PDA

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Agua de Dios	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del área urbana y sector rural veredas Ibáñez, las lomas y el Hobal del municipio de Agua de Dios	\$ 37.552.878	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	10%
Agua de Dios	Saneamiento básico: Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR casco urbano, municipio de Agua de Dios	\$ 1.485.935.934	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%
Albán	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del	\$ 55.834.953	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	área urbana del municipio de Albán						
Albán	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto urbano, municipio de Albán	\$ 44.033.469	ANULADO / DESCARTADO		NO APLICA / POR DEFINIR		0%
Albán	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Albán	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Anapoima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Centro poblado de Anapoima(casco urbano), Zonas de expansión las Mercedes San Roque, Apicatá, San Judas I, Santa Bárbara, sectores de las veredas La Chica, Apicatá, San Judas y Santa Bárbara ,II. Centro Poblado Patio Bonito, La Paz,	\$ 44.673.900	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	50%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Sectores de las veredas Andalucía, Panamá y la esmeralda III. Centro Poblado San Antonio y Sector de la vereda San Antonio. del municipio de Anapoima						
Anapoima	Saneamiento básico: Estructuración y formulación para la construcción del interceptor alterno King Ranch hasta vereda el Higuerón fase II, municipio de Anapoima	\$ 1.161.412.706	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%
Anapoima	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de Aguas para el acueducto acueducto las margaritas en el municipio de Anapoima	\$ 52.967.547	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Anapoima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro poblado de Anapoima(casco urbano),Zonas de expansión las Mercedes San Roque,Apicatá,San Judas I, Santa Bárbara, sectores de las veredas La Chica, Apicatá, San Judas y Santa Bárbara,II.Centro Poblado Patio Bonito, La Paz,Sectores de las veredas Andalucía,Panamá y la esmeralda III. Centro Poblado San Antonio y Sector de la vereda San Antonio. del municipio de Anapoima	\$ 44.673.900	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	85%	50%
Anapoima	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Anapoima	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%



DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano, Zonas de Expansión Paraíso Ecológico y Montes de Sion, Sectores de las Veredas San Isidro, San Cayetano, Corama, Calandaima, La María, Mesitas del Caballero, La Esmeralda y La Laguna Anolaima del municipio de Anolaima	\$ 52.625.511	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	10%
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano, Zonas de Expansión Paraíso Ecológico y Montes de Sion, Sectores de las Veredas San Isidro, San Cayetano, Corama, Calandaima, La María, Mesitas del Caballero, La Esmeralda y La Laguna Anolaima del municipio de Anolaima	\$ 52.625.511	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	70%	10%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado La Florida y el sector rural Caprea Bajo de la vereda Caprea. del municipio de Anolaima	\$ 47.324.438	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	60%	10%
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centros Poblados Rurales Reventones y sectores de las veredas Santo Domingo y Chiniata y Corraleja. del municipio de Anolaima	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción PTAR de la Mesita, Municipio de Anolaima	\$ 1.082.950.172	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%
Anolaima	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Anolaima						
Apulo	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Apulo	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Bituima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana, parte de la vereda El Centro y algunas fincas en el municipio de Bituima	\$ 55.674.831	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Bituima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el centro poblado Boquerón de Ilo del municipio de Bituima	\$ 47.601.096	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Bituima	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto el Volcán Aposentos, municipio de Bituima	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Bojacá	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización de las actividades asociadas al plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Bojacá	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Cabrera	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana, sector de la vereda San Isidro y sector de la vereda Santa Rita Baja del municipio de Cabrera	\$ 47.601.096	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Cachipay	Saneamiento básico: Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la optimización de la PTAR del Casco Urbano (San	\$ 1.165.718.347	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Mateo), incluye conexión con la zona de expansión Tierra de Ensueños, municipio de Cachipay						
Cachipay	Saneamiento básico: estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR del Centro Poblado Peña Negra, municipio de Cachipay	\$ 1.071.818.640	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%
Caparrapí	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Caparrapí	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Caparrapí	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana del municipio de Caparrapí	\$ 71.855.431	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Caparrapí	Saneamiento básico: Construcción de 200 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Caparrapí - Cundinamarca	\$ 5.039.419.757	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	20%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Chaguani	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana municipio de Chaguani	\$ 51.643.486	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Choachí	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Choachí	\$ 1.176.950.572	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	90%
Departamento	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto regional Guataqui - Nariño y Jerusalén	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Departamento	Saneamiento básico: Análisis de alternativas regionales para la implementación de sistemas de gestión de residuos sólidos ordinarios y especiales en el departamento de Cundinamarca	\$ 1.199.002.573	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Departamento	Saneamiento básico: Actualización del plan de abastecimiento hídrico ecosostenible con enfoque a largo plazo para la prestación del servicio de acueducto en las comunidades urbanas y rurales del departamento de Cundinamarca.	\$ 4.160.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	0%
Departamento	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto regional Sabana de la fuente denominada Río Neusa	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	16%
El Colegio	Saneamiento básico: Diseño de la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de El Colegio, Cundinamarca	\$ 232.284.268	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
El Colegio	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd ³ para el municipio de El Colegio	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
El Peñón	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana del municipio de El Peñón	\$ 49.692.343	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
El Peñón	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado Talauta del municipio de El Peñón	\$ 28.770.680	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	83%	0%
El Peñón	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado Guayabal de Toledo del municipio de El Peñón	\$ 23.469.606	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	95%	0%
El Peñón	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de El Peñón	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Fómeque	Planeación Ambiental Sectorial:	\$ 51.643.486	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado La Unión del municipio de Fúqueme						
Fosca	Saneamiento básico: Construcción de 60 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Fosca	\$ 1.511.825.927	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	20%
Fúquene	Planeación Ambiental Sectorial: Análisis y actualización del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado Capellanía del municipio de Fúquene, incluyendo permisos ambientales	\$ 188.930.282	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	20%
Fusagasugá	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De Fusagasugá	\$ 775.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Fusagasugá	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de Aguas para el	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	2%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	acueducto vereda el Guavio municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca						
Fusagasugá	Planeación Ambiental Sectorial: Recursos adicionales a la realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto vereda el Guavio municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	2%
Gachalá	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Gachalá	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Gacheta	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Gacheta	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Gachetá	Saneamiento básico: construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Gachetá - Cundinamarca	\$ 67.144.116	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%
Gachetá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Zona urbana, Sector Italia 90, ancianato vía la granja del municipio de Gachetá	\$ 39.372.828	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	10%
Gama	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana del municipio de Gama	\$ 26.950.732	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
Girardot	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para las veredas del norte del municipio de Girardot	\$ 66.431.293	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Granada	Saneamiento básico: Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano (incluye PTAR, colectores, interceptores y emisarios finales) del casco urbano del municipio de Granada, Cundinamarca	\$ 1.189.018.193	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%
Guachetá	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De Guachetá	\$ 857.411.776	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guachetá	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto de La Vereda Monroy, municipio de Guachetá	\$ 44.033.469	ANULADO / DESCARTADO		NO APLICA / POR DEFINIR		
Guachetá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del área urbana y un	\$ 31.421.216	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	sector de la vereda frentera del municipio de Guachetá						
Guaduas	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el área suburbana y Centro Poblado Alto del Trigo del municipio de Guaduas	\$ 51.923.695	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guaduas	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Guaduas	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guaduas	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 Para El Municipio De Guaduas	\$ 648.979.548	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guataquí	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Guataquí	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Guatavita	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana y sector de la vereda Montecillo del municipio de Guatavita	\$ 60.008.473	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Guayabal de Siquima	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana y un área nueva de expansión del municipio de Guayabal de Siquima	\$ 28.770.680	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	0%
Guayabetal	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado las mesitas del municipio de Guayabetal.	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%
Jerusalén	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto de Las	\$ 38.003.753	ANULADO / DESCARTADO		NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Veredas Alto del Trigo, Alto del Roble y El Bebedero, municipio de Jerusalén						
Junín	Planeación Ambiental Sectorial: Estudios y análisis del permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce de la planta de tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de Junín	\$ 127.970.305	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Junín	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el Centro Poblado San Roque del municipio de Junín	\$ 45.649.953	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Junín	Saneamiento básico: Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Junín, Cundinamarca	\$ 67.144.116	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%
Junín	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto vereda	\$ 52.967.547	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	San Francisco del Municipio de Junín, Cundinamarca						
La Calera	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de La Calera	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
La Calera	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De La Calera	\$ 857.411.776	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
La Mesa	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de La Mesa	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
La Palma	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de La Palma	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
La Peña	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto veredal del municipio de La Peña, incluye PTAP	\$ 52.967.547	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	
La Vega	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de La Vega	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Lenguazaque	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana, zonas de expansión y sectores conurbados al perímetro urbano del municipio de Lenguazaque	\$ 42.023.364	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	30%
Madrid	Saneamiento básico: Construcción de una estación de bombeo de agua residual y línea de impulsión a la planta de tratamiento de agua residual Madrid 1, municipio	\$ 14.040.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	de Madrid, Cundinamarca						
Madrid	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Madrid	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Manta	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto interveredal Ciralonga Los Potreritos, Manta Cundinamarca	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Manta	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto interveredal Ciralonga Los Potreritos, Manta Cundinamarca	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Mosquera	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Mosquera.	\$ 52.967.547	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Nariño	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana del municipio de Nariño	\$ 47.750.174	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Nemocón	Planeación Ambiental Sectorial: Estudios y diseños para trámite de permiso de ocupación de cauce para el plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Nemocón	\$ 83.449.901	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Nimaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana del municipio de Nimaima	\$ 51.792.564	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Nocaima	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto regional Nocaima, Nimaima, Quebradanegra, Útica y Villeta.	\$ 52.967.547	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	75%	
Nocaima	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Nocaima	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Pacho	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Centro poblado Pasuncha del municipio de Pacho	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%
Pacho	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Pacho	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Paime	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para Centro Poblado El Plomo en el municipio de Paime	\$ 47.601.096	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Paime	Saneamiento básico: Construcción de 200 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Paime	\$ 5.039.419.757	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	20%
Pandi	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto de la zona rural y urbana del municipio de Pandi Cundinamarca	\$ 48.009.642	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Pandi	Planeación Ambiental Sectorial: Recursos adicionales para la realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el	\$ 48.009.642	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	100%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	acueducto de la zona rural y urbana del municipio de Pandi Cundinamarca						
Paratebueno	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De Paratebueno	\$ 857.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Pasca	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Área urbana del municipio de Pasca	\$ 79.130.879	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%
Pasca	Saneamiento básico: Construcción de 25 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Pasca	\$ 629.927.470	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	20%
Puerto Salgar	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el Centro Poblado Puerto Libre del municipio de Puerto Salgar	\$ 51.643.486	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Puerto Salgar	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de	\$ 51.643.486	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Vertimientos (PSMV) para el área urbana del municipio de Puerto Salgar						
Pulí	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Área urbana del municipio de Pulí	\$ 32.304.730	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	95%	60%
Pulí	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado Palestina del municipio de Pulí	\$ 23.469.606	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	70%
Quebradanegra	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos para el área urbana y centro poblados La Magdalena y La Milagrosa del municipio de Quebradanegra.	\$ 59.877.343	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Quebradanegra	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del programa de uso eficiente y ahorro del agua-PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de	\$ 52.967.547	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	aguas para el acueducto centro poblado La Magdalena municipio de Quebradanegra, Fase I						
Quetame	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto interveredal Guamal Alto, Guamal Bajo, Guacapaté, Mesetas, Hoya Vargas, Hoya Baja y Hoya Alta, municipio de Quetame	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Quetame	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Quetame	\$ 37.758.988	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Quetame	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 14 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el	\$ 877.975.691	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	50%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Municipio de Quetame						
Quipile	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro poblado la Virgen y áreas de expansión del municipio de Quipile	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	20%
Quipile	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana del municipio de Quipile	\$ 34.902.343	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	80%
Quipile	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro poblado Santa Martha del municipio de Quipile	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	80%
Ricaurte	Saneamiento básico: Construcción de 72 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Ricaurte, Cundinamarca	\$ 96.687.527	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%
Ricaurte	Saneamiento básico: Estructuración y formulación de los estudios y diseños	\$ 1.054.837.377	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	para la construcción del interceptor de aguas residuales Magdalena - Fase I						
San Antonio del Tequendama	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Zona urbana, un sector de la Vereda, Laguna Grande, Centro poblado Santandercito proyecto urbanístico del oasis y colinas del oasis (Zona de expansión de Santandercito). el centro de servicio de Ruta de Bellavista, parte de las veredas vancouver y Quintas Colombia y centro de servicio de Ruta de Puerto Rico, los Naranjos y Pueblo Nuevo. del municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 53.456.100	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	10%
San Antonio del Tequendama	Planeación Ambiental Sectorial: Estudios y análisis para el permiso de vertimientos y ocupación de cauce para la construcción de la PTAR del área urbana del municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 127.970.305	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
San Antonio del Tequendama	Saneamiento básico: Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR de Santandercito, municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 1.113.787.144	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	0%
San Antonio del Tequendama	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del Zona urbana, un sector de la Vereda, Laguna Grande, Centro poblado Santandercito proyecto urbanístico el oasis y colinas del oasis (Zona de expansión de Santandercito). el centro de servicio de Ruta de Bellavista, parte de las veredas vancouver y Quintas Colombia y centro de servicio de Ruta de Puerto Rico , los Naranjos y Pueblo Nuevo. del municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 53.456.100	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
San Antonio del Tequendama	Saneamiento básico: Construcción de 63 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de San Antonio del	\$ 1.260.000.000	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%



DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Tequendama, Cundinamarca						
San Antonio del Tequendama	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de San Antonio del Tequendama	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
San Bernardo	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para la gestión de la concesión de aguas para el acueducto regional El Dorado del municipio de San Bernardo.	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
San Bernardo	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del centro poblado Portones del municipio de San Bernardo	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	30%
San Bernardo	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana del municipio de San Bernardo	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	95%	30%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
San Cayetano	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en el centro poblado Camancha del municipio de San Cayetano	\$ 51.643.486	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
San Cayetano	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana del municipio de San Cayetano.	\$ 49.692.343	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
San Cayetano	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto urbano, municipio de San Cayetano	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
San Juan de Rioseco	Saneamiento básico: Construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	\$ 500.837.558	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	90%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	2%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Sasaima	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 Para El Municipio De Sasaima	\$ 648.979.548	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Sesquilé	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el Casco Urbano Principal, área de expansión polígono A centro Poblado Boitá (centro urbano periférico Siatoya), centro poblados San Roque y La Playa y el área suburbana Boitá (Sector Las Brisas) del municipio de Sesquilé	\$ 61.959.616	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Sibaté	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto de los Barrios Neruda, García y Vereda Chucua, municipio de Sibaté	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Sibaté	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro poblado San Benito centro, cp San benito sector Jazmín y sector el Hoyito del municipio de Sibaté	\$ 26.120.143	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
Sibaté	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De Sibate	\$ 857.411.776	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Simijaca	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 ara El Municipio De Simijaca	\$ 857.411.776	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Subachoque	Planeación Ambiental Sectorial: Estudios y análisis para el permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce de la planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Galdámez del municipio de Subachoque	\$ 138.192.881	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Subachoque	Planeación Ambiental Sectorial: Estudios y análisis para el permiso de vertimientos y permiso de ocupación de cauce de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Inspección La Pradera del municipio de Subachoque	\$ 127.970.305	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Subachoque	Saneamiento básico: Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario municipio de Subachoque, Cundinamarca (interceptores)	\$ 2.795.520.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	0%
Subachoque	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Subachoque	\$ 1.176.950.572	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	90%
Suesca	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana, vereda Cacicazgo y un sector de la vereda Cuaya del municipio de Suesca	\$ 57.777.122	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Suesca	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Suesca	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Supatá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana del municipio de Supatá	\$ 45.504.489	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
Supatá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del CP La Magola del municipio de Supatá	\$ 23.469.606	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	80%
Sutatausa	Saneamiento básico: Construcción de 28 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sutatausa, Cundinamarca	\$ 37.600.705	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%
Tabio	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana, sectores de las veredas Lourdes, Carrón, Palo Verde	\$ 60.017.447	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Chicú, Salitre Bajo, Juaica (Parcelación Termal) y Centro Poblado Pencil del municipio de Tabio						
Tausa	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto urbano, municipio de Tausa	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Tena	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana e Inspección de la Gran Vía del municipio de Tena	\$ 74.375.967	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Tena	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto La Honda, municipio de Tena	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Tena	Planeación Ambiental Sectorial: Realización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y la autorización sanitaria para La gestión de la concesión de aguas para el acueducto San Isidro, municipio de Tena	\$ 38.003.753	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Tocaima	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el centro poblado El Piñal del municipio de Viotá incluyendo el centro poblado San Carlos del municipio de Tocaima	\$ 24.920.711	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Topaipí	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 12 Yd3 Para El Municipio De Topaipí	\$ 549.580.992	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Ubalá	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 Para El Municipio De Ubalá	\$ 645.598.258	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Ubate	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Ubaté	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Útica	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana compuesta por los polígonos norte (Jorge Eliecer Gaitán, Occidental (El Lago, Porvenir, La Unión), Oriental (Alfonso López) y urbano central, zona de expansión urbana y parte de las veredas las Granjas, se quiere expandir más la vereda del municipio de Útica	\$ 34.071.754	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	0%
Útica	Saneamiento básico: Construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Útica, Cundinamarca	\$ 67.144.116	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	0%
Útica	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana compuesta por los polígonos norte (Jorge Eliecer Gaitán, Occidental	\$ 34.071.754	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	(El Lago, Porvenir, La Unión), Oriental (Alfonso López) y urbano central, zona de expansión urbana y parte de las veredas las Granjas, se quiere expandir más le vereda del municipio de Útica						
Útica	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 17 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Útica	\$ 895.822.091	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	90%
Vergara	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana y un área nueva de expansión del municipio de Vergara	\$ 31.421.216	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	80%	10%
Vergara	Saneamiento básico: Construcción de 122 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Vergara	\$ 3.074.046.051	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	20%
Viani	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y	\$ 67.813.042	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
	Manejo de Vertimientos para el área urbana del municipio de Viani						
Viani	Saneamiento básico: Optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Viani Cundinamarca.	\$ 4.005.049.743	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	
Villagómez	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del área urbana del municipio de Villagómez	\$ 47.601.096	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Villapinzón	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Villapinzón	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Villeta	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Villeta	\$ 619.000.000	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Viota	Saneamiento básico: Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd3 Para El Municipio De Viotá	\$ 857.399.760	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Viotá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el centro poblado El Piñal del municipio de Viotá incluyendo el centro poblado San Carlos del municipio de Tocaima	\$ 24.920.711	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Viotá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Área urbana del municipio de Viotá	\$ 73.829.806	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%
Viotá	Planeación Ambiental Sectorial: Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro poblado San Gabriel del municipio de Viotá	\$ 28.770.680	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	85%	10%
Viotá	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Centro Poblado Liberia del municipio de Viotá	\$ 23.469.606	Asignación recursos Proyectos Pre Inversión	100%	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	10%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución (%)	Logro	Meta %	31 agosto
Viotá	Planeación Ambiental Sectorial: Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Viotá	\$ 42.071.612	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	100%
Yacopí	Planeación Ambiental Sectorial: Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana municipio de Yacopí	\$ 71.855.431	Terminación de la Actividad del Plan	100%	NO APLICA / POR DEFINIR		
Yacopí	Saneamiento básico: Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Yacopí	\$ 1.259.854.939	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	5%
Departamento	Implementación del programa aprovecha tu desecho	\$ 2.140.287.311	Iniciar Procesos de Contratación	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	

METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	Se han entregado veintiséis (26) vehículos compactadores por un valor de \$17.189 millones y beneficiando a 462.331 habitantes del Departamento a los municipios de Sasaima, Gama, Paratebuena, El Colegio, Ubalá, Gachalá, Villapinzón, Villeta, Nocaima, San Antonio del Tequendama, Simijaca, Topaipí, Viotá, Caparrapí, Suesca, Gachetá, Fusagasugá, Anolaima, La Vega, Guaduas, Tibirita, Supatá, La Palma, Ubaté, La Calera y Guaduas	52%

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Poner en marcha 2 parques tecnológicos ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	En la vigencia 2025 se formularon los proyectos de vehículos compactadores para los municipios de Choachí, Subachoque, Útica y Quetame, los cuales se encuentran en proceso de evaluación con una inversión por ejecutar de \$4.830.308.669. Se evalúan cinco áreas potenciales para el desarrollo de dichos parques en los municipios de Bojacá, La Mesa, Ubaté, San Juan de Río Seco y El Colegio. En este contexto, la CAR entregó a título de comodato o préstamo de uso a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. cuatro polígonos con un área total de 20 hectáreas del predio Cruz Verde, los cuales se proyectan como espacios estratégicos para la implementación de estas soluciones ambientales innovadoras a nivel regional. Los Parques Tecnológicos Ambientales constituyen una estrategia ambiental clave, al permitir la valorización de residuos, la reducción de la disposición final, y la generación de productos aprovechables y energía limpia, contribuyendo así al cumplimiento de la Política de Basura Cero y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el año 2024, se formuló el Plan Ambiental del PDA, por un valor de \$51.000 millones. Al 31 de diciembre de 2024, se comprometieron \$6.752 millones.	27%
Ejecutar el 100% del plan ambiental	Durante el año 2025, se incrementa el Plan Ambiental a \$81.692 millones, ampliando cobertura y alcance. A la fecha, se reporta una ejecución financiera de \$13.168 millones. Los proyectos financiados en el marco del Plan Ambiental comprenden proyectos de planificación ambiental sectorial y territorial, y saneamiento básico, los cuales buscan consolidar una gestión ambiental sostenible y eficiente que contribuya a mejorar las condiciones de calidad del agua, manejo integral de residuos sólidos, promover entornos más limpios y saludables, reducir los impactos ambientales en las fuentes hídricas, optimizar los servicios públicos esenciales y fortalecer la capacidad institucional de los municipios para avanzar hacia un desarrollo territorial sostenible.	29%

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Gestionar la aprobación del 100% de permisos ambientales de los proyectos (PV - POC - Concesiones)	En el año 2025 se han aprobado en este sentido 8 autorizaciones sanitarias, 1 concesión de agua subterránea y 1 permiso de aprovechamiento forestal. La gestión oportuna de los permisos ambientales garantiza el cumplimiento normativo, previene impactos sobre el agua, el suelo y los ecosistemas, y asegura que los proyectos se ejecuten bajo criterios de sostenibilidad. Además, agiliza los procesos de inversión, evitando sanciones o retrasos, y fortalece la gobernanza ambiental entre los municipios, EPC y las autoridades competentes, consolidando una gestión responsable y transparente del territorio. Se celebró el Convenio Interadministrativo No. SA-CDCVI-277-2024, entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. (EPC) y la Secretaría de Bienestar Verde y Desarrollo Sostenible. El cual tiene como objetivo realizar un diagnóstico técnico del estado actual del recurso hídrico subterráneo del departamento, a partir de información secundaria existente.	67%
Plan de abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo elaborado	Posteriormente, se suscribió el Contrato No. EPC-PDA-C-430-2025, con acta de inicio el 19 de agosto de 2025, mediante el cual se avanza en la formulación del plan. A la fecha, se encuentra en ejecución el Producto 1, correspondiente a la recopilación, compilación y actualización de información primaria y secundaria disponible, etapa que permitirá establecer la línea base del recurso hídrico y orientar las fases posteriores del diagnóstico y planificación eco-sostenible a largo plazo.	42%

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PDA

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Reducción del Riesgo: Reducción de riesgos por desabastecimiento de agua potable y/o colmatación en las redes de alcantarillado, con equipos propios. 2024.	\$ 2.047.013.918	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	90%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	100%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2024.	\$ 2.916.404.598	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	90%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Utilización de equipos de succión presión, carro tanques, y en general maquinaria y equipos especializados para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2024.	\$ 1.006.088.508	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	90%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Atención de emergencias por desabastecimiento de agua potable y/o colmatación en las redes de alcantarillado, con equipos propios. 2024.	\$ 2.047.013.918	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	90%	Terminación de la Actividad del Plan	100%	100%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Suministros y apoyo técnico, aunando esfuerzos con municipios y prestadores para rehabilitar la infraestructura afectada con el fin de atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado en los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2024.	\$ 1.647.000.000	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	90%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	55%
Municipios vinculados al PDA	Conocimiento: Generación de bases con toda la información actualizada de acueducto, alcantarillado y aseo, incluyendo permisos e infraestructura para la categorización de VULNERABILIDAD por municipios. 2025	\$ 528.384.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	40%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Conocimiento: Identificación de zonas con mayor afectación por las amenazas de remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios, sequía y sismos; para priorización de proyectos, a través de georreferenciación de puntos críticos y datos históricos, fortaleciendo la información existente de categorización de riesgos en el sector. 2025	\$ 206.192.469	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	35%
Municipios vinculados al PDA	Reducción del Riesgo: Reducción de riesgos por desabastecimiento de agua potable y/o colmatación en las redes de alcantarillado, con equipos propios. 2025.	\$ 2.247.621.282	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	40%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios	\$ 3.202.212.248	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	20%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2025.						
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Utilización de equipos de succión presión, carro tanques, y en general maquinaria y equipos especializados para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2025.	\$ 1.104.685.182	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	20%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Atención de emergencias por desabastecimiento de agua potable y/o colmatación en las redes de alcantarillado, con equipos propios. 2025.	\$ 2.247.621.282	NO APLICA / POR DEFINIR		Terminación de la Actividad del Plan	100%	35%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Suministros y apoyo técnico, aunando esfuerzos con municipios y prestadores para rehabilitar la infraestructura afectada con el fin de atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado en	\$ 1.808.406.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca. 2025.						
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de un (1) equipo de succión presión con capacidad mínima de carga de 6 yd3", para la atención de emergencias en el departamento de Cundinamarca. 2025.	\$ 2.500.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	0%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de un (1) equipo compactador de residuos sólidos con capacidad mínima de carga de 6 yd3", para la atención de emergencias en aseo en el Departamento de Cundinamarca. 2025.	\$ 900.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de un (01) equipo combinado de succión presión – hidrojet para la atención de emergencias en los sistemas de alcantarillado en el municipio de El Colegio. 2025.	\$ 294.686.122	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de un (01) carrotanque de mínimo 10 m3 de capacidad para la atención de emergencias por desabastecimiento en el municipio de Chipaque. 2025.	\$ 576.605.360	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de un (01) carrotanque de mínimo 10 m3 de capacidad para la atención de emergencias por desabastecimiento en el municipio de Caparrapí. 2025.	\$ 576.605.360	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de tres (03) equipos combinados de succión presión – hidrojet para la atención de emergencias en los sistemas de alcantarillado en el Departamento de Cundinamarca. 2025.	\$ 900.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%
Municipios vinculados al PDA	Manejo del Desastre: Adquisición de una cámara de inspección de alcantarillado (CCTV). 2025.	\$ 200.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	0%

METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Ejecutar al 100% el plan de gestión del riesgo	El 7 de octubre de 2024 se obtuvo el concepto de aprobación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). En 2025, se solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) la modificación del PGR, incorporando nuevos equipos al inventario de emergencias —entre ellos, carrotanques, hidrojet, un succión-presión institucional y un robot con cámara CCTV—. El 15 de julio de 2025, el MVCT emitió el concepto de aprobación, autorizando una adición presupuestal de \$2.678 millones. En el componente operativo, el contrato EPC-PDA-O-446-2025, por \$3.623 millones, inició su ejecución con obras priorizadas, mientras que el contrato de suministros, tras declararse desierta su primera convocatoria, se encuentra actualmente en etapa de adjudicación. Finalmente, se aprobaron adquisiciones estratégicas que fortalecen la capacidad de respuesta del departamento: dos carrotanques (Caparrapí y Chipaque), cuatro equipos hidrojet y un robot de inspección CCTV, consolidando el compromiso institucional con la gestión integral del riesgo y la atención oportuna de emergencias en Cundinamarca.	34%
Reducir en el 50% el tiempo de la atención a las solicitudes de emergencias	En 2024 se logró una reducción significativa en el tiempo de atención con equipo succión presión, pasando de un promedio de 55 días en 2023 a 43 días lo que equivale al 27% de reducción del tiempo. Por otra parte, se mantuvo la estabilidad en la atención con vehículos carrotanques, asegurando un tiempo promedio de 7 días, lo que garantiza continuidad y eficiencia en la distribución. En el ámbito de la rehabilitación de redes, en 2024 se llegó a un tiempo promedio de atención de 90 días para la gestión de emergencias. Se realizó un diagnóstico que sirvió como línea base para mejorar la atención de emergencias en acueducto y alcantarillado, basado en el análisis histórico de intervenciones con vehículos (carrotanque y succión-presión) y obras de rehabilitación de infraestructura. Los tiempos promedio de atención identificados inicialmente fueron: - 7 días con carrotanque. - 55 días con equipo de succión-presión. - 90 días en casos que requieren rehabilitación de infraestructura. Durante el 2025 se logra una nueva reducción significativa en los tiempos de atención: - 3 días con carrotanque (Reducción del 57 %). - 32 días con equipo de succión-presión (Reducción del 42%). Se redujeron en más del 50% los tiempos de atención de emergencias con vehículos y se fortaleció el nuevo contrato operativo, mejorando la eficiencia y preparación ante emergencias.	41%

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".	Durante 2025, Empresas Públicas de Cundinamarca consolidó avances técnicos, operativos e institucionales en la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua, Saneamiento y Aseo – SAEASA, herramienta estratégica para fortalecer la gestión del riesgo y optimizar la respuesta ante emergencias en el departamento lo cual incluye la estructuración de bases de datos, integrar el módulo de información geográfica, establecer la interoperabilidad con el sistema de Transformación Digital de la Gobernación y avanzar en el diseño del chatbot institucional, actualmente en proceso de firma para dar inicio a la implementación del sistema. De forma complementaria, se ejecutaron actividades clave como la consolidación de bases de datos operativas, la verificación de recursos logísticos y la remisión de información técnica a la UAEGRD sobre carrotanques, motobombas, equipos de succión-presión y rotoondas, fortaleciendo la planeación y articulación interinstitucional. En el componente operativo, durante el año se han realizado 205 atenciones con carrotanques para mitigar el desabastecimiento de agua potable y 139 intervenciones con equipo de succión-presión para atender colmataciones de redes de alcantarillado, con una inversión total de \$3.371.431.923.	26%

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Atención ciudadana: 100% de las obras en ejecución con espacios de atención al ciudadano. (2024)	\$ 20.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	100%
Municipios vinculados al PDA	Atención ciudadana: 100% de las obras en ejecución con espacios de atención al ciudadano. (2025)	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	89%
Municipios vinculados al PDA	Recepción y atención de las	\$ 20.000.000	Avanzar en la Contratación	100%	Avanzar en la Ejecución de	60%	70%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	PQR: Seguimiento del impacto por la no respuesta efectiva de las PQRS en las obras en ejecución. (2024)		de la Actividad del Plan		la Actividad del Plan		
Municipios vinculados al PDA	Recepción y atención de las PQR: Seguimiento del impacto por la no respuesta efectiva de las PQRS en las obras en ejecución. (2025)	\$ 132.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	70%
Municipios vinculados al PDA	Transparencia en la gestión: 100% de las obras en ejecución con espacios retroalimentación. (2024).	\$ 20.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	60%	30%
Municipios vinculados al PDA	Transparencia en la gestión: 100% de las obras en ejecución con espacios retroalimentación. (2025).	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	30%	30%
Municipios vinculados al PDA	Recorridos de obra: 100% de las obras en ejecución con acompañamientos a recorridos de obras. (2024).	\$ 20.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	75%
Municipios vinculados al PDA	Recorridos de obra: 100% de las obras en ejecución con acompañamientos a recorridos de obras. (2025).	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	30%	75%
Municipios vinculados al PDA	Promoción del control social: 100% de los Comités de control social de las obras	\$ 15.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	30%	45%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	capacitados y fortalecidos. (2025).						
Municipios vinculados al PDA	Acompañamiento social en obras: 100% de las obras en ejecución con la PASO implementada. (2024).	\$ 28.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	75%
Municipios vinculados al PDA	Acompañamiento social en obras: 100% de las obras en ejecución con la PASO implementada. (2025).	\$ 75.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	75%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria: Dar a conocer estrategias de participación ciudadana exitosas a nivel nacional (2025).	\$ 130.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	70%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria: Democratizar el conocimiento realizando 3 espacios de participación ciudadana y de instituciones en los cuales puedan conocer de primera mano los temas del sector. (2025).	\$ 250.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	70%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria: Realizar 3 espacios de sensibilización e incentivo a las estrategias ambientales más sostenibles e innovadoras. (2025).	\$ 25.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	75%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Promoción de derechos étnicos: Vincular las comunidades étnicas identificadas en la ejecución de las obras de agua potable y saneamiento básico. (2025).	\$ -	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	75%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria: Realizar 3 concursos dirigido a niños y niñas del departamento. (2024).	\$ 25.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	55%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria: Realizar 3 concursos dirigido a niños y niñas del departamento (2025).	\$ 35.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	55%
Municipios vinculados al PDA	Socialización dirigida a la comunidad: Participación y vinculación activa de ciudadana del 100% en las obras en ejecución (2024).	\$ 15.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	35%
Municipios vinculados al PDA	Socialización dirigida a la comunidad: Participación y vinculación activa de ciudadana del 100% en las obras en ejecución (2025).	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	40%
Municipios vinculados al PDA	Visibilización de la gestión institucional: Aumentar la credibilidad de la comunidad mediante la	\$ 120.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	40%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	entrega de información oportuna (2025)						
Municipios vinculados al PDA	Visibilización de la gestión institucional: Aumentar la credibilidad de la comunidad mediante la entrega de información oportuna (2025).	\$ 120.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	35%
Municipios vinculados al PDA	Visibilización de la gestión institucional: Aumentar el Reconocimiento del gestor a nivel nacional. (2024).	\$ 15.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	40%
Municipios vinculados al PDA	Visibilización de la gestión institucional: Aumentar el Reconocimiento del gestor a nivel nacional. (2025).	\$ 30.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	35%
Municipios vinculados al PDA	Diseño de piezas y espacios de comunicación: Aumentar la efectividad en los canales de comunicación del gestor- grupo de interés-comunidad. (2024).	\$ 20.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	35%
Municipios vinculados al PDA	Diseño de piezas y espacios de comunicación: Aumentar la efectividad en los canales de comunicación del gestor- grupo de interés-comunidad. (2024).	\$ 460.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Registro documental: Mantener información actualizada y banco de imágenes y productos audiovisuales disponibles. (2025).	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	55%
Municipios vinculados al PDA	Visibilización de ejecución de obras: Aumentar la efectividad de canales de comunicación en obra (2025).	\$ 60.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	50%
Municipios vinculados al PDA	Acompañamiento de la gestión social en el proceso de aseguramiento: Articulación con el plan de aseguramiento en programas y estrategias dirigidas a prestadores del departamento. (2025).	\$ 30.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria Conexión EPC: Conformar y/o vincular a 15 clubes defensores del agua con los prestadores del departamento. (2025).	\$ 50.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	60%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria Conexión EPC: Implementar Conexión EPC en 65 prestadores del departamento. (2025).	\$ 65.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	60%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
Municipios vinculados al PDA	Clubes defensores del agua: Conformar y fortalecer 200 clubes defensores del agua (2024).	\$ 15.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	40%
Municipios vinculados al PDA	Clubes defensores del agua: Conformar y fortalecer 200 clubes defensores del agua (2025).	\$ 170.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	40%
Municipios vinculados al PDA	Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales: Instalar y poner en marcha 85 alternativas de potabilización para escuelas rurales (2025).	\$ 2.610.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%
Municipios vinculados al PDA	Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales: Instalar y poner en marcha 85 alternativas de potabilización para escuelas rurales (2025).	\$ 31.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%
Municipios vinculados al PDA	Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales: Impacta 85 sedes rurales educativas con jornadas de sensibilización del cuidado y la sostenibilidad hídrica (2025).	\$ 31.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%
Municipios vinculados al PDA	Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para	\$ 70.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	30%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	Escuelas Rurales: Instalar y poner en marcha 85 sistemas de potabilización para escuelas rurales (2025).						
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria capacitación: Ejecutar la estrategia en 40 municipios del departamento (2024).	\$ 15.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	45%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria capacitación: Ejecutar la estrategia en 40 municipios del departamento (2025).	\$ 35.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	35%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia complementaria capacitación: Diagnóstico y seguimiento de 100 sistemas de tratamiento instalados en las fases anteriores (2024).	\$ 30.000.000	Avanzar en la Contratación de la Actividad del Plan	100%	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	70%	40%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria capacitación: Diagnóstico y seguimiento de 100 sistemas de tratamiento instalados en las fases anteriores (2025).	\$ 36.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	50%
Municipios vinculados al PDA	Estrategia Complementaria capacitación: Poner en marcha 100 sistemas de agua potable instaladas en las	\$ 1.500.000.000	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	46%

DESCRIPCIÓN			EJECUCIÓN 2024		META 2025		Ejecución 2025
Municipio(s)	Inversión	Valor total	Meta Lograda 2024	Ejecución	Logro	Meta	31-ago
	escuelas rurales del departamento (2025).						

METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO ASOCIADAS AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN	AVANCE FÍSICO	%
Implementar al 100% el plan de gestión social	Para el año 2024 se adelantaron acciones con recursos en ejecución correspondientes a vigencias anteriores, logrando una inversión \$ 1.576 millones con recursos del 2022 y 2023. Posteriormente se aprueba un plan para la vigencia 2024-2027 por valor de \$10.846 millones y después de aprobación por parte del ministerio, ejecutando \$ 243 millones correspondientes al 100% de la implementación para esa vigencia y en el año 2025, se han afectado \$ 2.294 millones para un total de inversión de \$2.537 millones, correspondientes al 24% de inversión con respecto al total de los 4 años y un 36% con respecto al 100% para el año 2025.	38%
Cubrir el 100% de los municipios del PDA con al menos 2 programas y/o actividades del plan de gestión social	Para el año 2024, se lograron impactar por medio de los programas de capacitación como Expedición Navegantes y Agua Vida y Saber a 66 municipio vinculados al PDA. Para este año, después de aprobadas las diferentes estrategias por parte del ministerio se han logrado impactar 54 municipios con al menos de estrategias del plan, así como la generación de la estrategia de Conexión EPC con el que se han impactado a 2 prestadores de servicios entorno a posicionamiento de marca, control social y participación ciudadana.	96%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la empresa es importante la participación ciudadana y la retroalimentación que merezca el informe de rendición de cuentas, por eso hemos presentado en detalle lo relacionado con la gestión del Plan Departamental de Aguas, indicando el municipio, proyecto, valor y estado de avance, así como el detalle de logro en las metas del plan estratégico.

La información relacionada con las noticias, resultados, planes, programas y proyectos se encuentran publicados en la página web www.epc.com.co, les invitamos a conectarse y mantenerse actualizados acerca de la labor que realiza la empresa e igualmente a emplear el correo electrónico contactenos@epc.com.co para obtener información oficial de la entidad.

El presente informe estará publicado en la página institucional de la empresa, será enviado a los distintos grupos de interés y se promoverá la participación ciudadana a través de diversos medios con el objeto de conocer las inquietudes y priorizar los temas de interés para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.

Con el mismo propósito, hemos habilitado el correo rendiciondecuentas@epc.com.co el cual se encuentra disponible para que nos hagan llegar sus preguntas, sugerencias y temas de interés en relación con la rendición de cuentas, el compromiso es que todas las inquietudes allegadas por este medio tengan una debida respuesta.

DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO
Director Planeación
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA