

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP

GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2026

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General



Corte 30 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	8
1.1.	MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	8
1.2	GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	10
1.2.1	Estado, actualización y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos	10
1.1.2	Implementación de la norma ISO 14001:2015	13
1.1.3.	Certificaciones ICONTEC y reconocimientos de calidad	14
1.3.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	14
2.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG	28
2.1.	ESTADO Y AVANCES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	28
2.2.	BALANCE DE GESTIÓN FRENTE A LA LÍNEA BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.....	35
3.	CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA.....	37
3.1.	MEDICIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL MIPG Y MECI	37
3.2	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CIC)	39
3.3	PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEE)	39
3.4	SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS	39
3.5	SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)	39
3.6	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN.....	40
3.7	SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO	40
3.8	SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA	40
3.9	PLANES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	40
3.10	ACTAS DE COMITÉS INSTITUCIONALES	42
3.11.	PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS.....	42
3.12.	FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN.....	42
3.13.	ALERTAS TEMPRANAS.....	43
4.	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.....	44
4.1.	Seguridad digital	44
	Hitos alcanzados	44

4.2.	Gobierno digital	45
	Hitos alcanzados	45
5.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL RECURSO HUMANO.....	46
5.1.	GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO.....	46
5.1.1.	Estructura Organizacional.....	46
5.1.2.	Plan Estratégico De Talento Humano	50
5.1.3.	Plan Institucional De Capacitación (Pic).....	53
5.1.4.	Plan De Bienestar E Incentivos.....	54
5.1.5.	Evaluación Clima Organizacional	57
5.2.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL.....	60
5.2.1.	Propiedad, Planta Y Equipo.....	60
5.2.2.	Gestión Documental	63
6.	COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO.....	65
6.1.	SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN AL USUARIO	65
6.1.1.	Nivel De Satisfacción Del Cliente	65
6.1.2.	Gestión De Las PQRS.....	66
6.2.	LÍNEA DE COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	68
6.3.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	69
6.4.	CAPACITACIÓN	70
6.5.	PROGRAMA EXPEDICIÓN NAVEGANTES	71
7.	GESTIÓN CONTRACTUAL.....	71
7.1.	INFORME DE CONTRATACIÓN	71
7.2.	LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES.....	75
8.	GESTIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS.....	76
8.1.	BUSINESS PLAN	76
8.1.1.	Alquiler de equipos	76
8.1.2.	Operación de PTARs.....	77
8.1.3.	Administración, operación y mantenimiento de sistemas regionales de acueducto y alcantarillado	77
8.1.4.	Estructuración y operación de Telecomunicaciones	77

8.1.5.	Red de recolección regional de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo	78
8.1.6.	Estructuración y operación de planta de producción de energía limpia	78
8.1.7.	Parques tecnológicos	80
8.2.	GESTIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIAS	82
9.	GESTIÓN JURÍDICA	96
9.1.	DEFENSA JUDICIAL	96
9.2.	SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO – EKOGUI 97	
9.3.	PROVISIÓN CONTABLE	98
9.4.	PASIVO CONTINGENTE.....	100
9.5.	TUTELAS	101
10.	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	101
10.1.	GESTIÓN PRESUPUESTAL	102
10.2.	INDICADORES	103
10.3.	GESTIÓN CONTABLE.....	103
10.4.	RECURSOS PDA	112
10.5.	Proceso Tesorería	122
11.	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	131
11.1.	Conceptualización y Agregados Generales.....	131
11.1.1.	Componentes Del Plan Departamental De Aguas PDA.....	131
11.1.2.	Municipios Vinculados al PDA Cundinamarca	133
11.1.3.	Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027	134
11.1.4.	Vigencia del Plan Departamental De Aguas.....	135
11.2.	RESULTADOS PDA 2024 – 2026 - INFRAESTRUCTURA	137
11.2.1.	Proyectos en Formulación	137
11.2.2.	Proyectos de Estudios y Diseños	138
11.2.3.	Proyectos En Alistamiento	138
11.2.4.	Proyectos en Proceso de Viabilidad	139
11.2.5.	Proyectos Reformulados.....	140
11.2.6.	Proyectos con Procesos de Posible Incumplimiento	140
11.2.7.	Proyectos Proceso de Liquidación.....	141

11.2.8.	Proyectos De Obra.....	141
11.2.9.	Proyectos en ejecución	142
11.2.10.	Proyectos Terminados	146
11.2.11.	Proyectos Suspendidos	152
11.2.12.	Proyectos en proceso de liquidación y liquidados.....	153
11.2.13.	Proyectos Reformulados.....	157
11.2.14.	Proyectos en Proceso de Incumplimiento.....	160
12.	PLANES DEPARTAMENTALES	160
12.1.	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	160
12.1.1.	Ejecución Presupuestal y resultados Plan de Aseguramiento	161
12.1.2.	Programa Agua a la vereda	162
12.1.3.	Programa Alcantarillado al Campo	180
12.1.4.	Programa Aqua Fuerza Empresarial.....	185
12.2.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	198
12.2.1.	Ejecución Presupuestal Plan de Gestión Social.....	199
12.2.2.	Comunicaciones	199
12.2.3.	Participación Ciudadana	201
12.2.4.	Capacitación.....	201
12.2.4.1.	Agua Vida y Saber.....	202
12.3.	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	203
12.3.1.	Ejecución Presupuestal Plan Ambiental.....	204
12.3.2.	Línea Estratégica Planeación Ambiental Territorial.....	205
12.3.2.1.	Plan de Abastecimiento Hídrico Ecosostenible	205
12.3.2.1.1.	Programa aguas lluvias y aguas niebla.....	206
12.3.2.	Línea Estratégica Planeación Ambiental Sectorial.....	208
12.3.2.1.	Planes de saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV	208
12.3.2.2.	Permisos de vertimientos (PV) y permisos de ocupación de cauce (POC)	211
12.3.2.3.	Concesiones de agua.....	214
12.3.2.4.	Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	217
12.3.3.	Línea Estratégica Saneamiento básico.....	219
12.3.3.1.	Parques Tecnológicos Ambientales (PTA)	219

12.3.3.2. Vehículos compactadores.....	221
12.3.3.3. Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos (PARSO)	223
12.3.3.4. Unidades Sanitarias.....	224
12.3.3.5. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).....	225
12.3.3.6. Acueducto Regional de la sabana	226
12.4. PLAN GESTIÓN DEL RIESGO	228
12.4.1. Ejecución Presupuestal Plan de Gestión del Riesgo	228
12.4.2. Conocimiento Del Riesgo	229
12.4.2.1. Congreso de Prestadores Públicos de Departamento	229
12.4.2.2. Implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA"	229
12.4.3. Reducción Del Riesgo Sectorial	230
12.4.3.1. Atención de Emergencias con Equipos	230
12.4.3.1.1. Manejo Del Desastre	230
12.4.3.1.2. Atención de Emergencias con Equipos contratista	231
12.4.3.1.3. Rehabilitación de Infraestructura Afectada	232
12.4.3.1.4. Apoyo con Suministros para la Rehabilitación.....	233
12.4.3.2. Viabilización de Proyectos.....	238



PRESENTACIÓN

En cumplimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana que orientan la gestión pública, me complace presentar el **Informe de Gestión del primer semestre de 2026 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.**, documento que recoge los principales avances, logros y resultados alcanzados por nuestra entidad durante este período, así como los retos que continúan orientando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del departamento.

Durante estos primeros seis meses del año consolidamos importantes avances en el fortalecimiento institucional, la modernización de nuestros procesos, la implementación del Plan Estratégico Institucional 2024–2028 y el desarrollo del Plan Departamental de Aguas, ejecutando proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades cundinamarquesas mediante el acceso a servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y gestión ambiental con mayores estándares de calidad, eficiencia e innovación.

Nos proyectamos al término de la vigencia dar cumplimiento a la proyección de metas para la vigencia, culminando los proyectos y fortaleciendo a los prestadores como se puede observar en la información que se detalla en el cuerpo del informe, y de igual forma, consolidar la agenda de desarrollo organizacional que hemos EPC 360 para la modernización de la gestión, el incremento de las capacidades institucionales y el fortalecimiento de su recurso humano.

En el mismo propósito, continuaremos con la agenda de largo plazo, sostenibilidad y sustentabilidad con la proyección del PDA al 2050 y una estructura técnica, financiera, jurídica y operativa que responda a los retos del medio ambiente, la garantía del recurso hídrico y el saneamiento en el departamento.

En este sentido, los invitamos a conocer en detalle el presente informe de gestión y a participar activamente en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2026. Sus aportes, preguntas y observaciones constituyen un valioso insumo para continuar fortaleciendo nuestra gestión institucional y avanzar, de manera conjunta, hacia un departamento con mejores servicios públicos, mayor sostenibilidad y más oportunidades para todos los cundinamarqueses.

Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte activa de este ejercicio de transparencia, diálogo y construcción de valor público.

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General EPC S.A. ESP

7
Página

1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Este componente del informe de gestión institucional, presenta los resultados relacionados con el gobierno corporativo, la formulación, seguimiento y evaluación de políticas institucionales, el sistema integrado de la calidad y la planeación estratégica.

Los resultados permiten consolidar una organización moderna, integrada y orientada al logro de los objetivos institucionales de la Empresa.

Dentro de las acciones desarrolladas para el fortalecimiento del direccionamiento estratégico de la empresa, se destaca la generación de la Cadena de Valor en la cual se articulan las metas misionales, se integran los procesos misionales y se destaca la innovación y sostenibilidad como valor agregado.

Gráfica 1. Cadena de valor



Esta dinámica de incorporar la cadena de valor a la cultura organizacional, se viene fortaleciendo con un encuentro en el cual participaron cerca de 200 colaboradores de la empresa y posteriormente se han venido generando estrategias de comunicación interna, inducción y reinducción con el propósito de afianzar esta cultura organizacional.

El direccionamiento estratégico cuenta con una mejora integral en una dinámica denominada “EPC 360”, la cual es una estrategia de desarrollo organizacional integrada y de alto valor que proyecta la generación de un hito en la historia de la empresa para proyectarla al 2050.

Esta apuesta integra el desarrollo del talento humano, la transformación digital, la revisión y actualización de procesos y procedimientos y la sustentabilidad, fortaleciendo la cultura del logro, el mejoramiento continuo y el autocontrol.

Con esta cultura de la mejora permanente se proyecta la empresa a ocupar destacados lugares en el ámbito de los planes departamentales de agua en Colombia, promover la calidad de vida de los cundinamarqueses y aportar a la sustentabilidad, garantía y calidad de los servicios públicos de su competencia.

Más que un conjunto de proyectos aislados, EPC 360 constituye un modelo de integración institucional, que alinea:

- Talento humano
- Transformación digital
- Planeación estratégica
- Gestión por procesos
- Calidad y autocontrol
- Sostenibilidad y relacionamiento ciudadano

Su propósito es consolidar una cultura organizacional basada en:

- Orientación a resultados
- Mejoramiento continuo
- Transparencia y autocontrol
- Innovación y servicio al ciudadano



Grafica 2. Componentes estrategia EPC 360




1.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.2.1 Estado, actualización y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos

Durante el primer semestre de 2026 se aprobó el nuevo mapa de procesos institucional por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, alineándolo con la nueva estructura organizacional de la entidad. Como resultado, se inició la actualización integral de las caracterizaciones de los procesos y de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión, con el propósito de asegurar su coherencia con la nueva arquitectura institucional y fortalecer la gestión por procesos.

Gráfica 2. Mapa de procesos



En materia de direccionamiento estratégico del sistema, se actualizó la Política Integrada del Sistema de Gestión, incorporando los lineamientos institucionales y los compromisos relacionados con la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión del riesgo y la mejora continua. De igual forma, se revisó y actualizó la Política de Administración del Riesgo, armonizándola con el marco normativo vigente y fortaleciendo el modelo institucional para la identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y demás riesgos aplicables.

Como parte del fortalecimiento de la segunda línea de defensa, se consolidó el seguimiento periódico a los controles y a las acciones de tratamiento definidas para los riesgos institucionales, verificando su implementación, efectividad y contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como generando

alertas y recomendaciones para la toma oportuna de decisiones y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Adicionalmente, se adquirió un software especializado para la administración del Sistema Integrado de Gestión, herramienta que permitirá automatizar el control de la información documentada, la gestión de riesgos, el seguimiento a indicadores, la administración de acciones de mejora y la programación y ejecución de auditorías internas. Esta implementación constituye un avance significativo en la transformación digital de la entidad, al fortalecer la trazabilidad, la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en información y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

Avance consolidado 2024 – 30 de junio de 2026

Durante el periodo de gobierno se consolidó el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión como un eje estratégico para la modernización institucional. Se actualizó el Mapa de Procesos el contexto estratégico, el normograma, la matriz de riesgos y la información documentada, alineando la gestión institucional con la nueva estructura organizacional y los objetivos estratégicos de la entidad.

Asimismo, se garantizó la continuidad y el fortalecimiento de las certificaciones mediante la ejecución de auditorías internas y externas, y se inició la implementación de un software especializado para la administración del Sistema Integrado de Gestión, el cual permitirá fortalecer la gestión documental, la administración de riesgos, el seguimiento a indicadores, las acciones de mejora y la programación de auditorías, contribuyendo a la transformación digital de la entidad.

Estas acciones fortalecieron la capacidad institucional para gestionar los riesgos, mejorar el desempeño de los procesos, soportar la toma de decisiones con información confiable y consolidar una cultura de mejora continua. Como resultado, la entidad incrementó su eficiencia operativa, fortaleció el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO y consolidó una gestión orientada a la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas, mediante la prestación de servicios con mayores estándares de calidad, oportunidad y confiabilidad.

1.1.2 Implementación de la norma ISO 14001:2015

Durante el primer semestre de 2026 se fortaleció la implementación del Sistema de Gestión Ambiental mediante la incorporación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 al Sistema Integrado de Gestión, la actualización de la información documentada asociada al componente ambiental y su articulación con el nuevo mapa de procesos institucional. Como parte de este proceso, se elaboró diagnóstico inicial al Sistema de Gestión Ambiental, se realizó el cambio de los puntos ecológicos para promover la adecuada separación en la fuente de los residuos generados en la entidad cumpliendo con la normatividad ambiental vigente (resolución 2184 de 2019), se establecieron mecanismos de seguimiento y registro al consumo de agua y energía como insumo para la evaluación del desempeño ambiental, y se inició el pesaje periódico de los residuos generados, permitiendo contar con información objetiva para la definición de indicadores, la formulación de acciones de mejora y el cumplimiento de los requisitos de seguimiento establecidos por la norma ISO 14001:2015. Adicionalmente, se desarrollaron jornadas de capacitación en los fundamentos de la norma con el propósito de fortalecer las competencias del personal, promover la cultura ambiental institucional y avanzar en la preparación del proceso de certificación del Sistema de Gestión Ambiental.

Avance consolidado 2024 – 30 de junio de 2026

Como resultado del proceso adelantado durante el actual periodo de gobierno, Empresas Públicas de Cundinamarca inició la estructuración formal de su Sistema de Gestión Ambiental, superando las brechas identificadas en la línea base de 2023 y sentando las bases para avanzar hacia la futura certificación bajo la norma ISO 14001:2015. En este marco, se fortaleció la gestión documental mediante la elaboración, actualización y control de procedimientos, formatos, matrices y demás información documentada requerida por el sistema, al tiempo que se integraron los requisitos ambientales al Sistema Integrado de Gestión y al nuevo mapa de procesos institucional, favoreciendo su incorporación en la gestión y operación de la entidad. Paralelamente, se impulsó la apropiación de la gestión ambiental a través de actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos. Como parte de esta estrategia, en 2025, en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se desarrolló el curso Fundamentos de la Norma ISO 14001:2015, fortaleciendo las competencias del personal y promoviendo el conocimiento de los principios y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, como un paso fundamental para su implementación, consolidación y sostenibilidad institucional.

1.1.3. Certificaciones ICONTEC y reconocimientos de calidad

Logro detallado de la vigencia 2026 (corte a 30 de junio)

Durante el primer semestre de 2026 la entidad avanzó en la consolidación de su estrategia de reconocimiento institucional mediante la postulación a los Premios de Alta Gerencia del DAFP, Global Water Awards, Premio Guangzhou, NOVAGOB y reconocimientos de ANDESCO, fortaleciendo el posicionamiento institucional basado en la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua. De igual manera, se inició la estrategia para certificar a los auditores internos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, buscando la obtención de la recertificación en la norma ISO 45001: 2018 y el seguimiento a la certificación de la norma ISO 9001:2015.

Durante el actual periodo de gobierno Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. fortaleció significativamente su posicionamiento institucional mediante el cambio del ente certificador Bureau veritas a ICONTEC.

De forma paralela se realizó el mantenimiento de las certificaciones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 y la obtención del Sello de Sostenibilidad ICONTEC categoría Plata que permite que EPC se posicione en la implementación de prácticas sostenibles en su gestión. Adicionalmente, el programa Agua a la Vereda fue reconocido internacionalmente con el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP) 2025 de la OEA, consolidando a la entidad como referente nacional e internacional en gestión pública, sostenibilidad e innovación. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la cultura de calidad, la mejora continua y el reconocimiento de las buenas prácticas institucionales desarrolladas durante el periodo 2024–2026.

1.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.3.1. Aprobación y actualización Plan Estratégico Institucional

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP a través de la decisión empresarial 005 de 2025 formaliza el plan estratégico para el periodo 2024-2027, las dinámicas de reporte, seguimiento y evaluación periódico, labor que se encuentra bajo liderazgo de la dirección de Planeación.

El plan inicialmente aprobado se visualiza en el campo de “Transparencia” de la página web en la url:

<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://epc.com.co/wp-content/uploads/2025/01/Plan-Estrategico-EPC-2024-2028.pdf>

Al cierre del año 2025, se actualiza el plan incorporando metas de alto aporte para los objetivos institucionales y la interacción de las distintas áreas de gestión para articular esfuerzos en pro del logro de las metas propias y las correspondientes al Plan Departamental de Desarrollo. Este documento puede conocerse en la url:


<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://epc.com.co/wp/wp-content/uploads/2026/07/Actualizacion-001-Plan-Estrategico-EPC-2024-2028.pdf>

Al cierre de junio 30 se tiene un avance de metas para el cuatrienio del 40,34% y de la vigencia 2026 un 38,63%

1.3.2. Resultado acumulado del avance en el Plan Estratégico 2024-2028

Gráfica 3. Resultados Plan Estratégico

 **META CUATRIENIO**



 META VIGENCIA



Avance total de la meta vigencia

Avance Plan estratégico cuatrienio y vigencia 2026. Fuente: Propia

Los resultados se desglosan por cada una de las áreas de gestión, en el cual se presenta el resultado del avance del plan de acción de la vigencia, del resultado en las metas para la vigencia 2026 y de forma acumulada, el resultado de avance en el Plan Estratégico 2024-2028.

Tabla 1. Resultados Plan Estratégico

Área	% Plan de acción	% Vigencia 2026	% Cuatrienio 2024-2028
Dirección de Planeación	61,53%	84,50%	79,14%
Gerencia General	5,69%	0,00%	62,50%
Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente	49,48%	31,34%	56,02%
Dirección de Control Interno	55,83%	67,68%	47,83%
Dirección de Estructuración de Proyectos	63,34%	39,83%	46,38%
Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	50,79%	49,38%	38,79%
Dirección Jurídica	43,52%	47,79%	37,39%
Dirección de Obras	49,23%	13,80%	32,93%
Dirección Operativa, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales	42,82%	32,63%	30,32%

Subgerencia Técnica y Operativa	29,28%	32,56%	32,60%
Subgerencia General	38,90%	5,22%	30,11%
Dirección Gestión Contractual	70,89%	46,02%	13,45%

Detalle avance metas Plan estratégico junio 30/2026. Cálculos propios

Este resultado que se considera positivo, se genera gracias a la implementación de un proceso de planeación estratégica liderado por la Gerencia y diseñado por la Dirección de Planeación en la cual se implementan instrumentos, se generan directrices y se realiza acompañamiento periódico para garantizar el logro de los compromisos institucionales.

1.3.3. Detalle de avance por cada meta del Plan Estratégico

Tabla 2. Dirección de Control Interno

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
089	Llegar a 94 puntos en la calificación de la dimensión de control interno	91,00	96,80	106,37%	70,00%	102,98%
090	Implementar el Plan de evaluación y seguimiento de control interno teniendo en cuenta la metodología basada en riesgos.	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	12,50%
093	Implementar 5 acciones de Innovación y mejora del proceso de Seguimiento y Control	3,00	1,40	46,67%	47,50%	28,00%

Tabla 3. Dirección de Estructuración de Proyectos

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
024	Obtener 185 conceptos técnicos favorables de agua potable y saneamiento básico	79,00	15,00	18,99%	81,81%	35,14%
025	Formular 73 estudios y diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico y radicarlos ante la Subgerencia Técnica y Operativa	20,00	4,00	20,00%	99,00%	64,38%
026	Obtener conceptos favorables de 1500 unidades sanitarias	619,00	0,00	0,00%	14,20%	58,73%
027	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	3,00	100,00%	60,00%	60,00%

028	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	3,00	3,00	100,00%	55,00%	60,00%
029	Diseñar 3 proyectos prototipo	3,00	0,00	0,00%	70,00%	0,00%

Tabla 4. Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
053	Coordinar las actividades para la generación de los ingresos anuales de los recursos provenientes de las remuneraciones de Aseguramiento, Emergencias, Interventoría, fija y variable	37.960,00	7.666,00	20,19%	43,25%	9,68%
054	Coordinar las actividades para la generación anual de los ingresos que alimentan el PDA	206.687,00	8.825,31	4,27%	51,75%	2,07%
055	Aumentar los ingresos por excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio	577,00	499,85	86,63%	55,00%	93,82%
056	Armonizar el 60% del saldo de la cuenta de recaudo a favor de terceros (Cta. 240790)	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
057	Acogerse al 100% anual de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales	100,00%	60,00%	60,00%	59,99%	63,00%
058	Disminuir en 7 días el tiempo de pago con las cuentas FIA	1,00	1,20	120,00%	48,33%	88,57%
059	Implementar un sistema financiero integral entre PDA y Propios	60,00%	0,00%	0,00%	82,40%	0,00%
060	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	2,90	96,67%	52,60%	58,00%
061	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	3,00	1,70	56,67%	53,80%	34,00%

Tabla 5. Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
062	Lograr un 80% del nivel de satisfacción de los usuarios de empresa	75,00%	0,00%	0,00%	43,57%	111,25%
063	Ejecutar al 100% el plan financiero del Plan de Gestión social aprobado	40,00%	0,00%	0,00%	50,00%	41,00%
064	Implementar y mantener un mecanismo de monitoreo del grado	60,00%	50,00%	83,33%	83,33%	50,00%

	reputacional de la Empresa en sus grupos de valor					
065	Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Social aprobado	30,00%	13,11%	43,70%	43,71%	73,11%
068	Digitalizar el acervo documental producido en las vigencias 2020 - 2027	2.500,00	2.373,00	94,92%	87,92%	52,24%
069	Alcanzar 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano	96,00	0,00	0,00%	44,85%	88,66%
070	Alcanzar 95 puntos en la calificación de la política de gestión documental	92,00	0,00	0,00%	31,46%	71,05%
071	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	0,00	0,00%	15,00%	0,00%
077	Mantener anualmente actualizado, digitalizado y conciliado al 100% el inventario físico de la empresa	100,00%	91,41%	91,41%	75,00%	72,85%
079	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	0,00	0,00%	20,00%	0,00%

Tabla 6. Dirección de Obras

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
030	Beneficiar a 100 instituciones educativas rurales con el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable	60,00	0,01	0,02%	69,60%	0,01%
031	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	1,01	33,67%	33,33%	20,20%
032	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	1,01	33,67%	33,33%	20,20%
10	Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	645,00	0,00	0,00%	43,90%	74,20%
29	Construir 1419 soluciones individuales de saneamiento en zona rurales del departamento	439,00	0,05	0,01%	50,50%	0,00%
7.1	Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible".	26,00	5,00	19,23%	63,81%	66,20%
8	Beneficiar a 150 instituciones educativas en la zona rural del departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa Agua, vida y saber.	60,00	0,00	0,00%	39,83%	42,00%

9.1	Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico más PTAR a través del programa Alcantarillado sostenible.	21,00	5,00	23,81%	59,54%	40,62%
-----	---	-------	------	--------	--------	--------

Tabla 7. Dirección de Planeación

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
033	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	2,70	90,00%	90,00%	54,00%
034	Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	100,00%	118,00%	118,00%	45,60%	78,75%
035	Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación	80,00	93,00	116,25%	85,60%	103,33%
036	Obtener 3 nuevos reconocimientos relacionados con el sistema de calidad y el desempeño institucional	1,00	0,00	0,00%	60,00%	66,67%
037	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de gobierno digital	70,00	73,70	105,29%	36,75%	92,12%
038	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de seguridad digital	80,00	89,30	111,62%	42,15%	111,62%
039	Implementar un sistema de información que permita la interacción, control y seguimiento de los datos de las diferentes áreas de la empresa para la toma oportuna de decisiones	40,00%	23,20%	58,00%	40,50%	73,20%
040	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	2,66	88,67%	89,00%	53,20%
041	Implementar al 100% la programación anual del plan estratégico institucional	100,00%	51,00%	51,00%	50,67%	58,25%
042	Llegar a 90 puntos en la calificación de índice de desempeño institucional - IDI	85,00	90,20	106,12%	75,00%	100,22%

Tabla 8. Dirección de Gestión Contractual

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
---------	-------------	-----------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

083	Garantizar la contratación del 100% de los CDR de los programas y proyectos del PDA	100,00%	20,30%	20,30%	13,64%	5,08%
084	Diseñar y mantener una herramienta para el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan anual de contrataciones, actualizado mensualmente	1,00	0,82	82,00%	74,70%	20,50%
085	Diseñar y mantener una herramienta para el aseguramiento de la eficiencia y reducción de tiempos en los procesos contractuales	1,00	0,90	90,00%	52,00%	22,50%
086	Garantizar el 100% de liquidaciones de los contratos terminados y remitidos a la Dirección Contractual	100,00%	50,50%	50,50%	85,00%	12,62%
087	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	0,10	3,33%	100,01%	2,00%
088	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	0,90	30,00%	100,01%	18,00%

Tabla 9. Dirección Jurídica

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
080	Implementar el Plan de Acción de la Política para la Prevención del Daño Antijurídico.	100,00%	65,37%	65,37%	47,06%	65,37%
081	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	1,00	33,33%	38,40%	20,00%
082	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	1,34	44,67%	45,10%	26,80%

Tabla 10. Dirección Operativa, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
010	Ejecutar al 100% las actividades del plan de aseguramiento	100,00%	20,00%	20,00%	35,06%	5,00%
011	Ejecutar financieramente el 100% del plan de aseguramiento	40,00	15,00	37,50%	18,80%	22,00%
012	Reducir el nivel de riesgo reportado en el indicador del IUS en los municipios vinculados al PDA	0,00	0,00	0,00%	15,25%	0,00%
013	Ejecutar al 100% las actividades del plan de gestión del riesgo	100,00	35,00	35,00%	35,04%	8,75%

014	Ejecutar financieramente el 100% del plan de gestión del riesgo	40,00%	0,00%	0,00%	35,05%	46,00%
015	Estructurar 7 modelos de negocios sostenibles. Agua, aseo, parques tecnológicos, energía, telecomunicaciones, alquiler de equipo, administración y operación acueductos y alcantarillados	4,00	1,65	41,25%	42,86%	23,57%
018	Implementar una herramienta de atención de emergencias: 1. Protocolo de recepción de la emergencia y activación de la atención– 2. Número de solicitudes recibidas – 3. Categorización – 4. Atención con capacidades internas y/o externas – 5. Solicitudes no atendidas – 6. Tiempo de atención de la emergencia – 7. Inversión ejecutada por emergencia – 8. Datos demográficos y ubicación espacial.	100,00%	79,00%	79,00%	77,14%	19,75%
019	Implementar un plan de fortalecimiento operativo, comercial y administrativo para las empresas socias	50,00%	8,00%	16,00%	27,02%	8,00%
020	Implementar Programa de reposición de redes	50,00%	19,75%	39,50%	48,25%	19,75%
021	Estructurar un sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios	1,00	0,55	55,00%	55,00%	55,00%
022	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	0,75	25,00%	71,60%	15,00%
023	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	3,00	0,96	31,90%	35,20%	19,14%
11	Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	29,00	0,00	0,00%	35,46%	48,85%
11.1	Ejecutar al 100% el plan de acción para el fortalecimiento de 131 prestadores urbanos	65,00	44,00	67,69%	38,92%	33,59%
12	Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales	25,00	0,00	0,00%	55,53%	34,00%
13	Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	0,30	0,02	5,00%	11,00%	51,50%
15	Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua	100,00%	49,98%	49,98%	43,18%	62,50%

	Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".					
15.1	Implementar al 100% el Sistema de Atención de Emergencias en Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".	70,00%	59,90%	85,56%	90,20%	89,90%
284	Implementar 4 programas para la generación de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables FNCER con un enfoque de sostenibilidad ambiental para beneficiar viviendas, actividades sociales, productivas y/o a través de la puesta en marcha de parques solares	2,00	0,94	47,00%	53,80%	23,50%
7	Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".	182,00	0,00	0,00%	20,12%	27,43%
7.2	Ejecutar al 100% los 802 planes de acción del programa agua a la vereda	182,00	150,00	82,42%	56,18%	18,70%
9	Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	32,00	0,00	0,00%	41,33%	35,00%

Tabla 11. Gerencia General

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
072	Generar un margen de utilidad del 8% en las 3 empresas socias	4,00%	0,00%	0,00%	5,69%	62,50%

Tabla 12. Subgerencia General

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
046	Implementar un protocolo documentado para la planeación, ejecución, seguimiento y reporte del Plan Departamental de aguas	100,00%	0,00%	0,00%	35,00%	0,00%
047	Aprobar e implementar la nueva estructura financiera del Plan Departamental de Aguas 2030 – 2050	26,00%	1,00%	3,85%	65,60%	75,00%
048	Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	50,00%	0,15%	0,30%	25,08%	45,15%
050	Viabilizar 114 proyectos de agua potable y saneamiento básico	70,00	19,00	27,14%	35,11%	60,53%
051	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	0,00	0,00%	31,25%	0,00%

052	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	0,00	0,00%	41,34%	0,00%
-----	--	------	------	-------	--------	-------

Tabla 13. Subgerencia Técnica y Operativa

N° Meta	Descripción	Meta 2026	Avance físico 2026	% Meta 2026	% Plan de acción 2026	% Avance cuatrienio 2026
001	001 - Diseñar e implementar un procedimiento documentado para la óptima gestión de los proyectos del PDA	1,00	0,50	50,00%	70,00%	50,00%
002	Ejecutar al 100% el plan financiero del Plan de Gestión Ambiental aprobado	34,00%	13,18%	38,76%	39,35%	13,18%
003	Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Ambiental aprobado	50,25%	9,37%	18,65%	18,46%	9,37%
004	Generar concepto técnico y/o entrega al municipio de los mínimos ambientales de los proyectos priorizados y los asociados al plan ambiental	79,00	29,76	37,67%	35,61%	16,09%
005	Realizar la prefactibilidad de un proyecto para la construcción de un embalse para el abastecimiento del recurso hídrico	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
006	Realizar un diagnóstico del estado de los planes de saneamiento básico de los municipios del departamento	1,00	0,22	22,20%	22,08%	22,20%
007	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	3,00	0,00	0,00%	20,00%	0,00%
008	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	3,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14	Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	10,00	8,00	80,00%	44,90%	68,00%
20	Poner en marcha 1 parque tecnológico ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	0,30	0,09	30,00%	30,00%	49,00%
342	Meta 342 – PDD. Realizar una investigación orientada al sector económico, social o ambiental como insumo para la toma de decisiones en el Departamento.	0,75	0,46	60,89%	38,86%	55,67%
47	Meta 47 – PDD. Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo. (Ordenanza)	0,38	0,18	46,42%	22,57%	69,64%


6	Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energías renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras, que permitan su operación de manera eficiente.	0,48	0,19	38,75%	38,86%	70,60%
---	---	------	------	--------	--------	--------

1.3.4. Sistema de información EPC 360

Con el propósito de incrementar los resultados en la agenda estratégica y fortalecer la cultura de la planeación, la empresa viene desarrollando la herramienta digital Sistema de Información EPC 360.

Mediante este desarrollo digital diseñado y apropiado para las necesidades y características particulares de la empresa, se cuenta con un módulo para el cargue del plan estratégico y consecuentemente, las prestancias para la formulación de los planes de acción para cada una de las metas, la generación de alertas y reportes, la asignación de responsabilidades y la integración con datos de población beneficiada, territorio, inversión y detalle de logro.


Gráfica 4. Sistema EPC 360



Gracias a esta mediación tecnológica, la empresa cuenta con información en tiempo real del avance de las metas, de territorialización de los logros, de alertas para la toma de decisiones y de elementos pertinentes para el análisis y la mejora continua.

La herramienta presenta diferentes niveles de información de tal forma que se constituye en la herramienta de trabajo para el equipo operativo la cual aporta a la organización, planeación y control de las actividades; el análisis de avance de cada una de las áreas y las alertas pertinentes para los directivos de cada área, responsables de un grupo de metas e igualmente, aporta datos consolidados para la alta dirección en los cuales se pueden realizar y analizar los balances por tipos de meta, áreas, nivel de cumplimiento, cumplimiento de objetivos estratégicos, etc.


Grafica 6. Módulo resultados Plan Estratégico



La herramienta se presenta mediante recursos intuitivos que facilitan la experiencia del usuario y la generación de gráficas y tablas exportables que permiten la presentación de los resultados que sean requeridos.

La herramienta digital se integra igualmente con los módulos de proyectos del Plan Departamental de Aguas PDA permitiendo la gestión de los componentes de estructuración, financiación y ejecución, con lo cual se dispone de un medio para el control, seguimiento y reporte del estado de cada uno de los proyectos que gestiona la empresa.

Gráfica 5. Módulo caracterización municipios



La herramienta incluye un módulo para la generación de la información básica de caracterización municipal y los proyectos y programas en desarrollo para cada ente territorial, integrándose al módulo de plan estratégico para presentar en detalle las características, fases, valores y demás datos de cada acción que la empresa ejecuta en territorio.

Con este desarrollo se fortalece el direccionamiento estratégico de la compañía y se fortalece la cultura organizacional de la planeación y el logro de resultados.

2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

2.1. ESTADO Y AVANCES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

Durante la vigencia 2026, la Dirección de Planeación continuó liderando la implementación y el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), orientando sus esfuerzos hacia la consolidación de las acciones de mejoramiento implementadas en las vigencias anteriores, el acompañamiento permanente a los líderes de política y el seguimiento sistemático al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Como resultado de las estrategias implementadas, la entidad consolidó un alto nivel de madurez en la implementación del MIPG, fortaleciendo la articulación institucional, la gestión por resultados y la apropiación de las políticas de gestión y desempeño. Lo anterior se reflejó en la medición FURAG 2026, correspondiente a la evaluación de la gestión desarrollada durante la vigencia 2025, en la cual Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. obtuvo un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 90,2. Este resultado representa un incremento neto de **+12,8 puntos** frente a la vigencia anterior y posiciona a Empresas Públicas de Cundinamarca en el **segundo lugar (2°) a nivel nacional** dentro de su grupo par competitivo.

Gráfica 6. Resultados FURAG




Resultado IDI, Año 2026, Vigencia 2025

El resultado alcanzado en el Índice de Desempeño Institucional estuvo respaldado por el fortalecimiento de las siete dimensiones del MIPG, todas con puntajes superiores a 83 puntos. Se destacaron especialmente las dimensiones de **Control Interno (96,8)**, **Direccionamiento y Planeación (95,8)** y **Gestión del Conocimiento (93,0)**, evidenciando la consolidación de los procesos estratégicos, el fortalecimiento del sistema de control interno y la institucionalización de mecanismos para la gestión y transferencia del conocimiento.

De igual manera, las dimensiones de **Información y Comunicación (89,8)**, **Talento Humano (89,6)** y **Evaluación de Resultados (88,7)** obtuvieron resultados sobresalientes, reflejando una gestión institucional fortalecida y orientada al mejoramiento continuo. Por su parte, **Gestión para Resultados (83,8)**, aunque presentó el menor puntaje entre las dimensiones, evidenció un desempeño alto y superior al registrado en las vigencias anteriores.

Gráfica 7. Calificación dimensiones



Resultado por Dimensión, Año 2026, Vigencia 2025


En cuanto a las políticas de gestión y desempeño institucional, la medición evidenció un fortalecimiento generalizado de la implementación del MIPG, alcanzando resultados sobresalientes en la mayoría de las políticas evaluadas. Se destacaron **Compras y Contratación Pública (100,0)**, **Gestión del Conocimiento (97,1)**, **Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (96,5)**, **Planeación Institucional**

(95,0), **Control Interno (96,8)** y **Gestión Documental (93,0)**, reflejando un alto grado de madurez institucional.

Asimismo, políticas como **Defensa Jurídica (89,3)**, **Servicio al Ciudadano (89,5)**, **Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (88,2)**, **Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción (88,7)**, **Integridad (86,5)** y **Participación Ciudadana en la Gestión Pública (85,1)** obtuvieron resultados que evidencian la consolidación de la gestión institucional y el fortalecimiento de los procesos de apoyo y estratégicos.

Aunque la política de **Gobierno Digital (73,7)** presentó el menor puntaje dentro de la medición, registró un desempeño superior al promedio del grupo par, constituyéndose en un aspecto susceptible de continuar fortaleciendo para alcanzar mayores niveles de madurez institucional.

Gráfica 8. Índice políticas de gestión EPC



Este resultado permitió a la entidad ubicarse en el **segundo lugar dentro del Grupo Par 1 de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales**, conformado por doce entidades de características similares a nivel nacional.

La entidad fue superada únicamente por Empresas Públicas de Medellín (93,6 puntos), situándose por encima de empresas como Empresas Públicas de Santander (87,0), Empresas Públicas del Quindío (81,1), Empresa de Servicios Públicos de Duitama (77,1) y las demás entidades que integran el grupo de referencia.

Este posicionamiento evidencia la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad y refleja el impacto de las estrategias lideradas por la Dirección de Planeación para fortalecer el direccionamiento estratégico, la gestión por

resultados, el seguimiento institucional y la implementación de las políticas de gestión y desempeño, permitiendo que Empresas Públicas de Cundinamarca se consolide como una de las entidades con mejor desempeño institucional dentro de su grupo de comparación

En términos generales, la medición FURAG 2026 evidenció la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., alcanzando un Índice de Desempeño Institucional de 90,2 puntos, el más alto obtenido por la entidad durante el período objeto del presente informe. Este resultado no solo refleja la madurez alcanzada en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, sino que permitió a la entidad ocupar el segundo lugar entre las doce empresas que conforman su grupo par a nivel nacional, consolidándose como un referente en materia de gestión pública y mejoramiento continuo. Los resultados obtenidos evidencian el compromiso institucional con la excelencia, la eficiencia administrativa y la generación de valor público, así como el liderazgo de la Dirección de Planeación en la coordinación, seguimiento y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)

Es importante resaltar que, durante el período de gestión, la Dirección de Planeación ejerció la **Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)**, desempeñando un papel estratégico en la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

En cumplimiento de las funciones asignadas, la Dirección de Planeación lideró la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, elaboró las actas correspondientes, realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos y consolidó la información necesaria para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

Asimismo, coordinó la articulación entre los líderes responsables de las quince (15) políticas de gestión y desempeño institucional, promoviendo el seguimiento permanente a su implementación, la consolidación de los avances institucionales y la formulación de acciones de mejoramiento derivadas de las mediciones del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG). Esta labor permitió fortalecer la coordinación institucional, garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y consolidar una gestión orientada al mejoramiento continuo.

Como parte de este proceso de articulación, las políticas del MIPG fueron integradas con los **planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018**, garantizando su formulación, actualización y publicación en el portal de transparencia de la entidad,

en cumplimiento de las disposiciones legales y fortaleciendo la planeación institucional como herramienta para la gestión y el seguimiento.

Los planes articulados fueron los siguientes:

1. Plan Estratégico de Talento Humano
2. Plan Vacantes
3. Plan de Previsión de Recursos Humanos
4. Plan Institucional de Capacitación (PIC)
5. Plan de Incentivos Institucionales
6. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
8. Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI)
9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad
10. Plan de Racionalización de Trámites
11. Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
12. Plan Institucional de Archivos (PINAR)

Estos instrumentos fueron publicados oportunamente en el portal institucional de transparencia, garantizando el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco normativo vigente.

Consulta: <https://epc.com.co/transparencia/gestion-empresarial/>

Finalmente, la implementación del MIPG se desarrolló mediante un trabajo articulado con las direcciones responsables de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, conforme a la siguiente distribución de responsabilidades:

Tabla 14. Asignaciones políticas EPC

Dimensión	Políticas	Responsable
1. Talento Humano	1. Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH)	Dir. Gestión humana y Administrativa y Servicio al Cliente.
	2. Integridad	Dir. Gestión humana y Administrativa y Servicio al Cliente.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Planeación Institucional	Dir. Planeación
	4. Compras y Contratación Pública	Dir. Planeación
3. Gestión con Valores para Resultados	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Dir. Planeación

Dimensión	Políticas	Responsable
	6. Gobierno digital	Dir. Planeación
	7. Seguridad digital	Dir. Planeación
	8. Defensa jurídica	Dir. Jurídica
	9. Servicio al ciudadano	Dir. Gestión humana y Administrativa y Servicio al Cliente.
	10. Participación ciudadana en la gestión pública	Dir. Gestión humana y Administrativa y Servicio al Cliente.
4. Evaluación de Resultados	11. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Dir. Planeación
5. Información y Comunicación	12. Gestión documental	Dir. Gestión humana y Administrativa y Servicio al Cliente.
	13. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Dir. Planeación
6. Gestión del Conocimiento	14. Gestión del conocimiento y la innovación	Dir. Planeación
7. Control Interno	15. Control interno	Dir. Control interno

Análisis general de la gestión desarrollada durante el Cuatrienio

El análisis de la gestión desarrollada durante el período evaluado evidencia un proceso continuo de fortalecimiento institucional en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), liderado por la Dirección de Planeación mediante la articulación de las políticas de gestión y desempeño institucional, el seguimiento permanente a los planes de mejoramiento y el acompañamiento técnico a las dependencias responsables de su implementación.

Como punto de partida, la entidad contaba con un **Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 77,5 puntos**, resultado que permitió identificar fortalezas importantes en dimensiones como Direccionamiento Estratégico y Planeación, Evaluación de Resultados y Control Interno, así como oportunidades de mejora en Gestión del Conocimiento, Gobierno Digital y Seguridad Digital. Este diagnóstico constituyó la base para la definición de estrategias orientadas al fortalecimiento del MIPG.

Durante la vigencia evaluada en FURAG 2024, la entidad alcanzó un **IDI de 83,4 puntos**, reflejando el impacto positivo de las acciones implementadas para fortalecer la planeación institucional, el seguimiento a las políticas del MIPG y la apropiación de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Este resultado evidenció un avance significativo respecto a la línea base y confirmó la

efectividad de las estrategias adoptadas en la etapa inicial del proceso de fortalecimiento institucional.

Posteriormente, la medición FURAG 2025 registró un **IDI de 77,4 puntos**. Si bien este resultado representó una disminución frente a la medición anterior, permitió identificar nuevas oportunidades de mejora y reorientar las acciones institucionales hacia el fortalecimiento de las dimensiones y políticas que presentaban mayores brechas, particularmente en Gestión con Valores para Resultados, Gobierno Digital y Participación Ciudadana. Este ejercicio de autoevaluación y mejora continua permitió ajustar las estrategias institucionales para incrementar la efectividad de la implementación del modelo.

Las acciones desarrolladas durante la vigencia siguiente permitieron consolidar los procesos de seguimiento, fortalecer la articulación entre las dependencias responsables de las políticas del MIPG y mejorar la apropiación institucional de los instrumentos de planeación y gestión. En este proceso fue fundamental el ejercicio de la **Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)**, desde donde la Dirección de Planeación coordinó el seguimiento a las quince políticas de gestión y desempeño, promovió la ejecución de acciones de mejora, articuló los planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018 y consolidó la información requerida para la toma de decisiones y el reporte de la medición FURAG.

Como resultado de este proceso de fortalecimiento, la entidad alcanzó en la medición **FURAG 2026 un Índice de Desempeño Institucional de 90,2 puntos**, correspondiente a la evaluación de la vigencia 2025, obteniendo el mejor resultado institucional del período. Este desempeño estuvo acompañado por mejoras en la totalidad de las dimensiones del MIPG, destacándose especialmente **Direccionamiento Estratégico y Planeación (95,8)**, **Control Interno (96,8)**, **Gestión del Conocimiento (93,0)**, **Información y Comunicación (89,8)** y **Talento Humano (89,6)**. Asimismo, se evidenció un fortalecimiento significativo de las políticas de gestión y desempeño, alcanzando niveles de madurez superiores a los registrados al inicio del período de gestión.

Un aspecto especialmente relevante fue la evolución de la **Gestión del Conocimiento**, que pasó de ser una de las dimensiones con menor desempeño en la línea base (**57,7 puntos**) a alcanzar **93,0 puntos** en la medición FURAG 2026. Este resultado refleja el impacto de las estrategias implementadas para fortalecer la gestión del conocimiento, la documentación de buenas prácticas, el intercambio de experiencias y la apropiación del conocimiento institucional.

Finalmente, el resultado alcanzado permitió que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se ubicara en el **segundo lugar del Grupo Par 1 de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales**, conformado por doce entidades a nivel

nacional. Este posicionamiento constituye un reconocimiento al compromiso institucional con el mejoramiento continuo y evidencia la consolidación de un modelo de gestión orientado a resultados, soportado en una adecuada planeación, seguimiento y articulación interinstitucional.

En conclusión, la gestión desarrollada durante el período evaluado permitió fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, consolidar la cultura de planeación y seguimiento, mejorar la coordinación entre las dependencias responsables de las políticas institucionales y generar capacidades que fortalecen la sostenibilidad del desempeño institucional. Los resultados alcanzados dejan una base sólida para la continuidad de los procesos de mejora, la implementación de nuevas estrategias de innovación pública y el mantenimiento de los altos estándares de gestión alcanzados por la entidad.

Tabla 15. Evolución resultados FURAG 2023-2026

Medición FURAG	Vigencia Evaluada	IDI	Enlace
FURAG 2023	2022	77,5	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiZmE5Mjg3ZTktNzVkMy00OWQ0LTk2MDctNDM2YmU0YzdlYmU3IlwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNlIiImlmMiOjR9
FURAG 2024	2023	83,4	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMzA3NjVjNDctNDVhZC00MWI0LWI0ZTQtZjhhZmY5NTg1Y2NmIlwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTIm2VIMGYyZjZjZlIiImlmMiOjR9
FURAG 2025	2024	77,4	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiOWYwM2U3N2MtMDY2MC00YTVjLWE1OGUtNjQ4ZjYyNDIxYTllwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNlIiImlmMiOjR9
FURAG 2026	2025	90,2	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiYzU4MzFhZWYtZmVkMS00YmRILWFINGMtMjVhYjhhZjNjYjEwIlwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNlIiImlmMiOjR9

2.2. BALANCE DE GESTIÓN FRENTE A LA LÍNEA BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

La presente administración recibió un Índice de Desempeño Institucional (IDI) general de 83,40 puntos, el cual sufrió un fuerte impacto a la baja en el año de transición,

llegando a 77,40 puntos. No obstante, gracias a los planes de mejoramiento implementados, la entidad no solo superó el rezago, sino que escaló hasta una calificación histórica de 90,20 puntos, logrando un incremento neto de +6,80 puntos respecto al hito de salida de la administración pasada.

A nivel de políticas específicas, el balance de transformación frente a la línea base destaca tres grandes hitos de gestión:

a. Recuperación y Transformación Digital

El avance más disruptivo se concentró en la modernización tecnológica y de saberes, áreas rezagadas en el periodo anterior:

- **Gestión del Conocimiento y la Innovación:** Esta política registraba un rezago crítico al inicio de la administración con 54,8 puntos. Actualmente, tras un esfuerzo continuo, se consolidó en 93 puntos, lo que representa un crecimiento excepcional de +38,2 puntos.
- **Gobierno Digital:** Se logró un incremento de +12,6 puntos, ascendiendo de la línea base de 61,1 a un resultado actual de 73,7 puntos.
- **Seguridad Digital:** La protección de activos de información creció en +18,5 puntos, pasando de 70,8 a un sólido 89,3

b. Transparencia, Control y Eficiencia Operativa

Las políticas orientadas a blindar la gestión pública y optimizar los recursos alcanzaron niveles de excelencia absoluta frente a lo recibido en 2023:

- **Compras y Contratación Pública:** Tras no haber sido calificada en la línea base de la vigencia 2023, la presente gestión estructuró el proceso hasta alcanzar la excelencia máxima con un puntaje perfecto de 100 puntos.
- **Transparencia y Acceso a la Información:** Escaló +11,9 puntos, superando el histórico de 85,2 para situarse en un sobresaliente 97,1.
- **Control Interno:** Se fortaleció la cultura del autocontrol institucional, elevando la calificación de 90,2 a 96,8 puntos (+6,6 puntos).


c. Consolidación del Talento Humano y Servicio

- **Talento Humano:** El motor de la entidad registró un incremento sustancial al pasar de 87,9 a 93,1 puntos.

- **Sostenibilidad Ciudadana:** Políticas de alto impacto social como *Servicio a la Ciudadanía* (85,1 frente a 85,7 de línea base) y *Participación Ciudadana* (88,2 frente a 87,9 de línea base) lograron plena estabilidad y recuperación institucional tras las fuertes caídas sufridas en el año de transición (2024).

El balance comparativo demuestra que las decisiones estratégicas adoptadas por la actual administración cumplieron el doble propósito de estabilizar la organización ante pérdidas de indicadores previas y catapultar a Empresas Públicas de Cundinamarca hacia estándares de excelencia, posicionándola como un referente de eficiencia pública y alta gerencia en el sector de los servicios público

Gráfica 9. Comparativo 2023 2025 FURAG



3. CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA

3.1. MEDICIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL MIPG Y MECI

Durante la vigencia 2026, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) publicó los resultados de la medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) correspondientes a la vigencia 2025. Empresas Públicas de Cundinamarca –

EPC S.A. ESP obtuvo un Índice de Desempeño Institucional de 90,2 puntos, lo que representa un incremento de 12,8 puntos frente al resultado de la vigencia 2024 (77,4 puntos).

RESULTADOS FURAG MECI 2025: mediante la realización del reporte del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y de los aspectos relacionados con la Política de Control Interno a través de la plataforma FURAG el 13 de abril de 2026. Con base en la información reportada, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) efectuó la evaluación correspondiente, en la cual la Entidad obtuvo una calificación de 96,6 puntos para la vigencia 2025. A continuación, se presentan los resultados alcanzados en cada uno de los componentes evaluados, así como el análisis comparativo frente a la vigencia 2024.

Gráfica 10. Resultados Control Interno




Tabla 16. Resultados control interno 2024-2025

Componentes	2024	2025	Variación
Ambiente de Control	86,8	94,8	8
Evaluación de riesgos	87,3	100	12,7
Actividades de Control	92,1	100	7,9
Actividades de Monitoreo	93,3	95,5	2,2
Información y comunicación	76,7	92,5	15,8

Fuente: Resultados oficiales de medición FURAG - Línea de Defensa MECI Vigencia 2024 vs. 2025.

La evaluación del Sistema de Control Interno evidencia un fortalecimiento significativo de sus componentes durante la vigencia evaluada (2025). Se destaca que Evaluación de Riesgos y Actividades de Control alcanzaron el puntaje máximo (100 puntos), lo que refleja la adecuada implementación de metodologías de gestión del riesgo, la

efectividad de los controles institucionales y la mitigación de riesgos asociados a la gestión.

Por su parte, el componente de Información y Comunicación presentó el mayor avance, al pasar de 76,7 a 92,5 puntos, evidenciando mejoras en la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión documental y los canales de comunicación internos.

Finalmente, los componentes de Ambiente de Control y Actividades de Monitoreo consolidaron su nivel de madurez, alcanzando 94,8 y 95,5 puntos, respectivamente, lo que demuestra el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, el compromiso de la Alta Dirección y la efectividad del seguimiento, las auditorías internas y los planes de mejoramiento.

3.2 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CIC)

Se elaboró y reportó anualmente a la Contaduría General de la Nación el Informe de Control Interno Contable para las vigencias 2024, 2025 y 2026. Estos informes se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información.

3.3 PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEE)

Conforme a la Ley 87 de 1993, los Decretos 1081 de 2015, 648 y 1499 de 2017, la Dirección de Control Interno presentó tres (3) informes de seguimiento al PTEE de las vigencias 2024 y 2025. Asimismo, se emitió el primer informe de la vigencia 2026 con corte a abril. Todos estos informes se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información.

3.4 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En línea con la Ley 87 de 1993, el MECI y los Decretos 1081 de 2015 y 1499 de 2017, se realizó el seguimiento continuo a los riesgos institucionales, consolidando los cortes formales de abril, agosto y diciembre de las vigencias 2024 y 2025, así como el primer informe de 2026 (corte a abril). Todos estos informes se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información.

3.5 SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se llevó a cabo el seguimiento semestral al trámite de PQRSD para salvaguardar la oportunidad en la gestión institucional. Los respectivos informes de las vigencias 2024 y 2025 (dos por anualidad) se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de

Transparencia y Acceso a la Información. Asimismo, en lo corrido del primer semestre de esta vigencia, se estableció un control semanal para validar la atención a la ciudadanía, alertando a través de correo electrónico institucional sobre los casos pendientes para evitar el vencimiento de términos y asegurar la observancia de los plazos legales establecidos

3.6 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

En atención a la Ley 909 de 2004 y la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, se elaboraron y entregaron dos (2) informes semestrales por año para las vigencias 2024 y 2025, orientados a la evaluación integral de la gestión institucional, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información. Asimismo, se informa que durante el mes de julio de 2026 se está realizando el seguimiento correspondiente al primer semestre de la presente anualidad, cuyo informe será publicado en la página web una vez sea finalizado.

3.7 SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD EN EL GASTO

En concordancia con los Decretos Nacionales 1737 de 1998, 984 de 2012 y 238 de 2021, y los Decretos Departamentales 130 y 294 de 2016, se elaboraron análisis comparativos trimestrales de los gastos sujetos a la política de austeridad. Se presentaron cuatro (4) informes por cada anualidad en 2024 y 2025, y el correspondiente al primer trimestre de 2026. Todos estos informes se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información.

3.8 SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA

Bajo el marco de las Leyes 87 de 1993, 1474 de 2011 y 1712 de 2014, la Dirección de Control Interno evaluó el proceso de rendición de cuentas emitiendo cuatro (4) informes para las vigencias 2024 y 2025, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información. El informe respectivo a la vigencia 2026 se proyectará una vez concluya el ciclo del proceso correspondiente.

3.9 PLANES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías y en ejercicio de las funciones de evaluación y control, se generaron los informes técnicos de auditoría para las vigencias 2024, 2025 y 2026, documentando las recomendaciones y el estado de las acciones de mejora.

Los planes de mejoramiento suscritos se encuentran publicados en la página web de la Empresa, en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información.

Vigencia 2024

- Auditoría Caja Menor
- Auditoría Contratos Legalizados
- Auditoría Contratos Liquidados
- Auditoría Contratos SECOP
- Auditoría Contratos Suspendidos
- Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Auditoría de Ejecuciones Presupuestales
- Auditoría a Estados Contables
- Auditoría de Gestión Documental
- Auditoría de Gestión Humana
- Auditoría de Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV
- Auditoría SIGEP

Vigencia 2025

- Auditoría Caja Menor
- Auditoría Contratos Legalizados
- Auditoría Recursos Físicos
- Auditoría a Estados Contables
- Auditoría Contratos Liquidados
- Auditoría de Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV
- Auditoría Contratos SECOP
- Auditoría Contratos Suspendidos
- Auditoría Ejecución Financiera PDA

Vigencia 2026 (primer semestre)

- Auditoría de seguimiento a MIPG
- Auditoría de seguimiento al reporte CUIPO
- Auditoría a la Gestión Contractual
- Seguimiento mensual Caja Menor
- Auditoría a la Dirección de Estructuración y Proyectos
- Dos informes de seguimiento a la Dirección de Obras
- En proceso la Auditoría a la Dirección de Obras

Todos estos informes se encuentran en la Dirección de Control Interno.



3.10 ACTAS DE COMITÉS INSTITUCIONALES

Se entregan las actas de auditorías correspondientes a las vigencias 2024 a 2026, emitidas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y, cuando aplica, por los comités territoriales.

Tabla 17. Sesiones control interno 2024-2026

SESIONES COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 2024-2026		
Vigencia	No. sesiones	Evidencias a entregar
2024	4	4 actas de comité (30 de enero, 28 de agosto, 6 de noviembre de 2024 y 30 de diciembre de 2024)
2025	2	2 actas de comité (febrero 10 y 22 de diciembre de 2025)
2026	2	2 actas de comité (30 de enero y 30 de abril de 2026)

3.11. PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

A la fecha, la Empresa mantiene vigentes dos (2) planes de mejoramiento derivados de auditorías realizadas por organismos de control externo, así:

- **Contraloría General de la República:** plan de mejoramiento reportado a través de la plataforma SIRECI el 27 de enero de 2026.
- **Contraloría de Cundinamarca:** plan de mejoramiento reportado en la plataforma SIA Contralorías el 29 de diciembre de 2025. El seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones fue actualizado en dicho aplicativo el 3 de julio de 2026.

3.12. FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN.

En el marco del fortalecimiento del Ambiente de Control, durante el primer semestre del año (abril, mayo y junio) se diseñaron y difundieron piezas gráficas institucionales para promover la fórmula 'Triple A' (Autocontrol, Autorregulación y Autogestión). Esta iniciativa se implementó como un mecanismo estratégico para sensibilizar a los servidores públicos sobre su rol en la mitigación de riesgos y la eficiencia operativa.

Gráfica 11. Modelo autocontrol



3.13. ALERTAS TEMPRANAS

Como estrategia para optimizar la cultura del autocontrol y la oportunidad normativa, la Dirección de Control Interno estructuró una matriz de 'Alertas Tempranas' orientada al monitoreo integral de los reportes exigidos por organismos de control externo. Dicha herramienta facilita la identificación en tiempo real de la dirección responsable, entidad receptora, frecuencia y plazos de entrega, asegurando una trazabilidad rigurosa sobre el cumplimiento. Las evidencias que respaldan estas gestiones reposan de forma organizada en el repositorio digital compartido de la Dirección de Control Interno. A continuación, se deja la evidencia:

Gráfica 12. Alertas tempranas

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A INFORMES EXTERNOS PARA ENTES DE CONTROL 2025									
RESPONSABLES	RESPONSABLES	ENTIDAD DESTINATARIA	NOMBRE DEL INFORME	PERIODICIDAD	FECHA SOLICITUD	PLAZO MÁXIMO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	N. RADICADO	ESTADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	PRESUPUESTO	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SEMANAL	De acuerdo con la información soporte	Se debe realizar en los 3 primeros días hábiles del mes	30-abr-2025	Soporte de Presentación	Terminado
	PRESUPUESTO	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	INFORME DEUDA PÚBLICA	SEMANAL	De acuerdo con la información soporte	Último día hábil del mes	Pendiente	Pendiente	Terminado
	PRESUPUESTO	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	TRIMESTRAL	De acuerdo con la información soporte	29/03/2025 30-04-2025 31-07-2025 30-09-2025	30-abr-2025	Soporte Presentación Plataforma	Terminado
	PRESUPUESTO	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CIPO- CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	TRIMESTRAL	De acuerdo con la información soporte	29/03/2025 30-04-2025 31-07-2025 30-09-2025	30-abr-2025	Soporte Presentación Plataforma	Terminado
	PRESUPUESTO	AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REPORTES CONTACTUAL DE LA CUENTA APLICATIVO SA OBSERVA	SEMANAL	De acuerdo con Circular de la vigencia	Se debe la contratación mensual teniendo en cuenta la fecha de corte de inicio a más tardar el tercer (3) día hábil de cada mes*	5-abr-2025	Soporte de Presentación	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	SECRETARÍA DE HACIENDA DE CUNDINAMARCA	INFORME CONTABLE Y FINANCIERO VIGENCIA 2025	ANUAL	De acuerdo con la circular externa 005 de 27 de febrero de 2025	30/03/2025	30/03/2025	Correo oficio de Entrega	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	COMISIÓN GOBERNANCIA DE CUNDINAMARCA	BALANCE GENERAL CONSOLIDADO VIGENCIA 2025	ANUAL	De acuerdo con la resolución 074 de 2025 COMISIÓN	05/04/2025	05-abr-2025	Soporte de Presentación	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CHIP CONTABLE	TRIMESTRAL	De acuerdo con Circular de la vigencia	30/04/2025 30/07/2025 30/10/2025 30/01/2026	29-abr-2025	Soporte de Presentación	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	BOLETÍN DE DEUDAS MOROSAS DEL ESTADO (BODE)	SEMESTRAL	De acuerdo con la información soporte	Corte al 30 de septiembre Corte al 31 de octubre Corte al 30 de noviembre Corte al 31 de diciembre	Pendiente	No aplica	En curso
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	CAMARA DE COMERCIO	RENOVACIÓN CAMARA DE COMERCIO (Actualización EFF vigencia)	ANUAL	De acuerdo con la información soporte	30/03/2025	28-mar-2025	Recibo de Pago #AA2502052	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	CAMARA DE COMERCIO	REGISTRO ÚNICO DE PROPIETARIOS (RUP)	ANUAL	De acuerdo con la información soporte	05/04/2025	04-abr-2025	Soporte de Renovación Carpeta	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS	EXIGENCIA NACIONAL	ANUAL	De acuerdo con la resolución gto formativos aplicables	28/03/2025	Vigente para presentar	Vigente para presentar	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	EXIGENCIA DISTRITAL	ANUAL	De acuerdo con la resolución gto formativos aplicables	De acuerdo a la Resolución	Vigente para presentar	Vigente para presentar	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL	EXIGENCIA MUNICIPAL	ANUAL	De acuerdo con la resolución gto formativos aplicables	Conforme al Acuerdo Municipal (07 municipios)	30-jun-2025	Presentados 50 Municipios	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTALES	SEMANAL	De acuerdo con la información soporte	Diez primeros días del mes siguiente	05-may-2025	Soporte de Presentación	Terminado
	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	SEMANAL	De acuerdo al Plan de Mejoramiento de la Calidad	05/03/2025	04-abr-2025	Mesa de Trabajo Planes de Mejoramiento	Terminado

4. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

4.1. Seguridad digital

Durante la **vigencia 2026**, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. avanzó en la implementación y fortalecimiento de las iniciativas contempladas en el Plan de Seguridad Digital, consolidando mecanismos para la protección de la información, la continuidad operativa de los servicios tecnológicos y la adecuada gestión de los riesgos de seguridad asociados al entorno digital institucional.

Hitos alcanzados

- Se mantuvo la capacidad del servicio de conectividad institucional con un canal principal de Internet dedicado de 150 Mbps, optimizando costos mediante la eliminación del canal de respaldo, el cual disponía de la misma capacidad (150 Mbps) y registró una baja utilización operativa, sin impactar la continuidad ni la disponibilidad de los servicios tecnológicos.
- Fortalecimiento de la gestión de activos de información mediante la identificación, clasificación, control y seguimiento de los recursos de información institucional.
- Fortalecimiento del respaldo y la continuidad de la información institucional, incrementando la capacidad de almacenamiento en la nube de 40 TB a 50 TB.
- Fortalecimiento de la gestión de incidentes de TI, incorporando mecanismos de registro, clasificación, seguimiento, trazabilidad y control de los requerimientos tecnológicos.
- Ejecución de actividades de sensibilización y capacitación en seguridad digital para el fortalecimiento de la cultura de seguridad de la información en el talento humano.
- Actualización y renovación de la vigencia de los controles de seguridad tecnológica, incluyendo las plataformas de firewall y antivirus corporativo.
- Implementación de una solución de almacenamiento local tipo Servidor NAS/iSCSI de 12 bahías en formato 2U Rack, con capacidad de escalabilidad hasta 144 TB, fortaleciendo la seguridad, disponibilidad y continuidad de la información institucional, así como las capacidades de respaldo y recuperación ante incidentes tecnológicos.
- Se fortaleció igualmente, el desempeño de 41 equipos de cómputo institucionales mediante la modernización de sus componentes y la realización de mantenimiento correctivo, logrando equipos más rápidos, estables y eficientes para apoyar las actividades diarias y mejorar la prestación de los servicios de la entidad.

4.2. Gobierno digital

Durante la vigencia 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. continuó fortaleciendo la implementación de la Política de Gobierno Digital mediante la modernización de la infraestructura tecnológica, la incorporación de herramientas de colaboración y analítica de datos, y el mejoramiento de los servicios tecnológicos institucionales, promoviendo la transformación digital, la eficiencia operativa y el acceso oportuno a la información.

Hitos alcanzados

- Monitoreo continuo del sitio web institucional e Intranet y modernización de su interfaz, fortaleciendo la visibilidad, usabilidad y entendimiento del contenido por parte de los usuarios.
- Implementación de licenciamiento de Power BI para fortalecer las capacidades institucionales de analítica y visualización de datos, facilitando la consolidación, seguimiento y toma de decisiones basada en información en tiempo real mediante tableros e indicadores estratégicos.
- Implementación de licencias de OneDrive para fortalecer el almacenamiento, intercambio y acceso seguro a la información institucional, facilitando la colaboración y disponibilidad de archivos tanto para usuarios internos como externos.
- Se fortaleció la infraestructura tecnológica institucional con la adquisición de 33 nuevos equipos de cómputo para las diferentes dependencias de la entidad, mejorando el desempeño de las actividades diarias, los tiempos de respuesta y la capacidad operativa, contribuyendo a la modernización y continuidad de los servicios institucionales.
- Se fortalecieron los canales de comunicación institucional mediante la incorporación de 10 dispositivos móviles corporativos, destinados a optimizar la comunicación interna entre las diferentes dependencias de la entidad. Esta renovación permitió reemplazar equipos que presentaban fallas críticas, mejorando la disponibilidad de las comunicaciones, agilizando la atención de requerimientos y fortaleciendo la coordinación oportuna entre las áreas para una gestión más eficiente.
- Se incorporaron 8 discos duros externos de 2 TB, destinados a fortalecer la gestión y movilidad segura de la información institucional. Estos dispositivos facilitan el traslado controlado de archivos entre dependencias y respaldan las actividades de copia de seguridad de la información administrada por los

contratistas y las diferentes áreas de la entidad, contribuyendo a la disponibilidad, integridad y continuidad de la información.

- Se incorporaron 6 escáneres HP, fortaleciendo las capacidades de digitalización documental de la entidad. Estos equipos optimizaron los procesos internos de Gestión Documental, Contractual, Tesorería y Gestión Humana, permitiendo una captura de documentos más ágil, con mayor calidad y eficiencia, reduciendo los tiempos de procesamiento y facilitando la gestión, consulta y conservación de la información institucional.
- Se incorporaron 3 impresoras multifuncionales, destinadas a fortalecer los servicios de impresión institucional. Su implementación permitió optimizar los procesos de impresión, copiado y digitalización mediante una distribución estratégica en las diferentes dependencias de la entidad, mejorando la disponibilidad del servicio, reduciendo tiempos de atención y garantizando una respuesta más eficiente a las necesidades operativas de los usuarios.
- Se incorporó 1 proyector portátil, destinado a fortalecer los espacios de capacitación, reuniones y socialización institucional. Su implementación mejoró la calidad de las presentaciones y la visualización de la información, facilitando el desarrollo de jornadas de formación, mesas de trabajo y actividades colaborativas, contribuyendo a una comunicación más efectiva y al fortalecimiento de los procesos institucionales.


5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL RECURSO HUMANO

5.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

5.1.1. Estructura Organizacional

Con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del objeto social y el cumplimiento eficiente de las funciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se sometió a consideración de la Junta Directiva el proyecto de modificación de la estructura organizacional de la entidad. Dicho proyecto fue aprobado por este órgano colegiado en sesión realizada los días 6 y 7 de noviembre de 2025, conforme a lo consignado en el Acta No. 168 de 2025, mediante la cual se adoptó la nueva estructura organizacional.

Gráfica 13. Organigrama 2025-2026.



Manuales de Funciones:

En la actualidad se ha realizado un proceso de reorganización lo que ha conllevado a la adopción de un nuevo Manual de funciones:

Acuerdo de junta directiva No.115 de 2025 “Por el cual se adopta el Manual de Funciones y Competencias Laborales de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.”

Decisión Empresarial No.082 de 2025 “Por la cual se establece el Marco de Referencia y se distribuyen los cargos autorizados para los trabajadores oficiales de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y se dictan otras disposiciones”.

Desde el inicio de la vigencia 2024 y hasta el 30 de junio de 2026, se han fortalecido los procesos de nómina, prestaciones sociales, seguridad social, situaciones administrativas y administración del talento humano, garantizando el cumplimiento de la normatividad y de los tiempos establecidos. Se optimizó el módulo de nómina del sistema SOLIN mediante parametrizaciones, automatización de procesos y la implementación de firma electrónica para la nómina electrónica, reduciendo significativamente los errores.

Se cumple oportunamente con la radicación de novedades, afiliaciones, incapacidades, licencias y liquidaciones, así como la expedición de actos administrativos y certificaciones laborales. Se encuentran actualizados los procedimientos institucionales, las historias laborales y la información en SIGEP II, logrando la migración de la plataforma, la validación del 100% de las hojas de vida y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con PEP, conflictos de interés y declaración de bienes y rentas.

Adicionalmente, se fortaleció la gestión de incapacidades y recobros, alcanzando un avance cercano al 99 % en la recuperación de cartera histórica, se han mantenido al día los reportes de SIGA y se definió la no obligatoriedad del uso de CETIL para la entidad, consolidando una gestión eficiente, transparente y orientada al mejoramiento continuo.

Tabla 18. Relación general Recurso Humano por tipo de contratación

Dependencia /Oficina	Gerente y/o Directivo	No. Funcionarios por Cargo				
		Asesor	Profesional	Técnico	Asistente	Total
Dirección De Control Interno	1	0	0	0	0	1
Dirección De Estructuración De Proyectos	1	0	3	0	0	4
Dirección De Finanzas, Presupuesto, Contabilidad Y Tesorería- Finanzas Y Presupuesto	1	0	3	0	0	4
Dirección De Finanzas, Presupuesto, Contabilidad Y Tesorería-Contabilidad	1	0	0	0	0	1
Dirección De Finanzas, Presupuesto, Contabilidad Y Tesorería- Finanzas Y Presupuesto- Tesorería	0	1	1	0	0	2
Dirección De Gestión Contractual	1	0	4	0	0	5

Dependencia /Oficina	Gerente y/o Directivo	No. Funcionarios por Cargo				
		Asesor	Profesional	Técnico	Asistente	Total
Dirección De Gestión Humana, Administrativa Y De Servicio Al Cliente	1	0	4	2	0	7
Dirección De Obras	1	0	4	0	0	5
Dirección De Planeación	1	0	2	0	0	3
Dirección Jurídica	1	0	3	0	0	4
Dirección Operativa, Aseguramiento De La Prestación Y Proyectos Especiales	1	0	3	1	0	5
Gerencia General	1	2	1	1	0	5
Subgerencia General	1	0	2	0	0	3
Subgerencia Técnica Y Operativa	1	1	1	0	0	3
Total	13	4	31	4	0	52

De este total de 52 funcionarios, se registran 06 que se encuentran en proceso de pre pensión y 07 vinculados a organizaciones sindicales.

Viáticos – Vigencia 2026

En cumplimiento de lo establecido en la Decisión Empresarial No. 010 del 10 de febrero de 2020, "Por la cual se establece el procedimiento para conferir comisiones de servicio y efectuar el reconocimiento de viáticos y gastos de transporte a los servidores públicos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.", durante la vigencia 2026, con corte a junio, se han expedido 83 resoluciones mediante las cuales se confieren comisiones de servicio dentro del departamento, se liquidan los viáticos y gastos de viaje, y se ordena su pago.

Estas comisiones se encuentran respaldadas con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260010, destinado a viáticos de los funcionarios de planta en comisión, por un valor total de \$94.320.000. A corte de junio de 2026, la ejecución presupuestal asciende a \$19.755.373,00, equivalente al 20,95 % del presupuesto disponible, quedando un saldo por ejecutar de \$74.564.627,00, correspondiente al 79,05 % de los recursos apropiados.

5.1.2. Plan Estratégico De Talento Humano

El Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra alineado con la primera dimensión y corazón del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El principal indicador estratégico monitoreado corresponde a la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano (GETH), para la presente vigencia ha estado alineado a las estrategias de función pública, conocimiento sociodemográfico de la planta de personal y el direccionamiento estratégico de EPC.


Para la identificación del autodiagnóstico y de la Línea Base de MIPG, así como para la evaluación de la gestión, se desarrolla la medición del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, bajo los lineamientos e instrumentos establecidos para ello. El FURAG II consolidó en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente a la Gestión Estratégica de Talento Humano.

A continuación, se presentan los resultados de la dimensión de Talento Humano a través del FURAG II, así como las acciones planificadas para fortalecer y evaluar la gestión.

Tabla 19. Comparación resultado Política de Gestión del Talento Humano - FURAG

Política	2022	2023	2024	2025
Gestión Estratégica Talento Humano	91,0	87,9	86,3	93,1

Gráfica 14. Evolución política talento humano



Teniendo en cuenta los resultados dado por cambio Gerencial y acomodación en los procesos existentes, se reflejó que en 2024 los esfuerzos aislados no


estaban siendo suficientes para mantener los estándares de calidad del empleo público, toda vez que no se contemplaba de manera organizada un ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) y debilidades en el clima organizacional.

La variación positiva de 6,8 de 2024 a 2025, refleja que, en la Política de Talento Humano, se ejecutaron acciones estratégicas de alto impacto como: Liderazgo de la Alta Dirección, con el compromiso del nivel directivo para entender que el talento humano es el activo más importante de la gestión pública. Rediseño de Estructura, reducción de cargos gerenciales para optimización en dos Subgerencias y creación de empleos profesionales. Digitalización y Automatización de información de la planta con la mejora de datos de información de talento humano como el SIGEP y perfil sociodemográfico que optimizaron la planeación de las vacantes y los perfiles. Además, un fortalecimiento en la planeación y ejecución n Bienestar y Clima Laboral, actividades enfocadas en la salud mental y el salario emocional, lo cual impacta positivamente en las encuestas de percepción que alimentan estos índices.

Tabla 20. Comparación resultados Índice GETH FURAG

Índice	2022	2023	2024	2025
Calidad de la planeación estratégica del talento humano	91,3	92,6	93,9	96,7
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	66,7	66,7	58,3	66,7
Desarrollo del talento humano en la entidad	98,7	88,7	89,3	93,8
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	85,7	87,5	50,0	100

Gráfica 15. Comparación resultados índice GETH



Se resalta que el proceso de planeación, se fortaleció con la alineación de integración efectiva al direccionamiento estratégico institucional, el uso de herramientas como plan estratégico de talento humano, PIC, bienestar e incentivos y la articulación con MIPG en la generación de los planes, procedimientos y programas.

Respecto al desarrollo de talento humano, se fortaleció el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta las necesidades reportadas por las áreas, las áreas de mejoramiento de evaluaciones de competencias y participación en encuentros académicos del sector servicios, alcantarillado y acueductos.

Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano Intervención directa y priorización del tema, este ítem permitió implementar procedimientos formales de desvinculación asistida, actualización del programa y definición de estrategias de gestión del conocimiento (actas de entrega, informes de gestión).

Tabla 21. Comparación resultado Política Integridad FURAG

Política	2022	2023	2024	2025
Integridad	72,0	87,0	86,8	86,5

Este índice ha mantenido una estabilidad ya que hay existencia de lineamientos claros, actualización de código de integridad, registro de evidencias documentales sólidas y cumplimiento de requerimientos FURAG. Es importante destacar que las actuaciones han generado confianza en la gestión estratégica, misional y de apoyo.

Tabla 22. Comparación resultados Índice Integridad FURAG

Índice	2022	2023	2024	2025
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	87,0	90,9	93,3	86,2
Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	62,1	83,3	81,8	86,2
Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control	-	86,2	87,2	84,8

5.1.3. Plan Institucional De Capacitación (Pic)

El PIC contempla la ejecución de 60 eventos con los siguientes ejes: Eje 2: Territorio, Vida y Ambiente, Eje 3: Mujeres, Inclusión y Diversidad, Eje 4: Transformación digital y Cibercultura, Eje 5: Probidad, Ética e Identidad de lo Público y Eje 6: Habilidades y Competencias.

Se resalta el fortalecimiento del proceso de ingreso de cada servidor público, contratista y pasante universitario, con una comunicación de bienvenida donde se explica los componentes de cumplimiento de inducción institucional, SG SST, cursos DAFP Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, Discapacidad e Inclusión Laboral – Pacto productividad. Min Tic Seguridad y Privacidad de la Información y Defensoría del Pueblo Derechos Humanos, y sus correspondientes evaluaciones.

Grafica 18. Plan Institucional de capacitación 2026





Tabla 23. Temas de capacitación ejecutados

EJE	No.	TEMA CAPACITACIÓN
Eje 2: Territorio, Vida y Ambiente	1	Objetivos y metas del plan estratégico
	2	RADICACION -Procesos productivos y administrativos claves que se llevan a cabo en la dependencia
Eje 3: Mujeres, Inclusión y Diversidad	3	Reforma pensional Ley 2381 de 2024
	4	Discapacidad e inclusión DAFP
Eje 4: Transformación digital y Cibercultura	5	Manejo y funcionamiento de SOLIN - Módulo Tesorería
	6	Manejo y funcionamiento del PAC - SOLIN
Eje 5: Probidad, Ética e Identidad de lo Público	7	Observaciones de las auditorías realizadas
	8	Servicio al cliente y /o atención al ciudadano Lenguaje claro
	9	Política de Integridad DAFP
Eje 6: Habilidades y Competencias	10	Habilidades blandas: Hacia una cultura de la escucha
	11	Modelo Integrado de Planeación y Gestión DAFP
	12	Capacitación Manejo de sustancias químicas
	13	Capacitación Funciones y Responsabilidades COPASST
	14	Capacitación Funciones y Responsabilidades COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL
	15	Capacitación Gestión de la seguridad vial integral (pesv -normatividad)
	16	Capacitación Trabajo en equipo y comunicación asertiva
	17	Capacitación ley 1010 acoso laboral y sexual
	18	Capacitación Inspecciones Planeadas COPASST
	19	Capacitación Integral conductores (PESV)
	20	Capacitación manejo de quejas - resolucion de conflictos
	21	Capacitación curso de 50 horas en SST.
	22	Capacitación Higiene Postural
	23	Capacitación de Procedimientos operativos normalizados definidos en el Plan de emergencias
	24	Capacitación primeros auxilios psicológicos
	25	Capacitación Identificación de peligros y riesgos
	26	Código Nacional de Tránsito ley 769 de 2002 actualizado
	27	Gestión de la Seguridad Vial en la Empresa///Modulo de seguridad vial general

5.1.4. Plan De Bienestar E Incentivos

El Plan Anual de Bienestar e Incentivos 2026 evidencia un importante nivel de madurez institucional. Destaca por su enfoque preventivo, estratégico e innovador, alineado con los lineamientos del MIPG y las tendencias contemporáneas en gestión del talento humano. La incorporación de herramientas digitales, estrategias de salud mental, analítica organizacional, diversidad e inclusión, junto con un sólido diagnóstico y los resultados positivos obtenidos en la vigencia anterior, convierten este documento en un instrumento integral para fortalecer el bienestar, el compromiso y la productividad de los servidores públicos, favoreciendo una cultura organizacional orientada a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Gráfica 16. Acciones plan de bienestar






Tabla 24. Actividades de Bienestar y estímulos ejecutados

EJE TEMÁTICO	OBJETIVO	ACTIVIDAD
Equilibrio Psicosocial	Fortalecer el equilibrio psicosocial de los servidores públicos, mediante la implementación de acciones institucionales que favorezcan la adaptación a las nuevas dinámicas laborales, la gestión de los factores de riesgo psicosocial, el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, y la mejora de la calidad de vida laboral, contribuyendo al bienestar integral, la estabilidad emocional y al cumplimiento de los objetivos misionales de EPC.	· Día de la Felicidad
		· Vacaciones recreativas
		· Cumpleaños
		· Uso de bicicleta
		9 febrero Día del Periodista
		13 febrero Día de la radio
		20 febrero Día del Camarógrafo y Fotógrafo
		1 marzo Día del Contador
		8 marzo Día Internacional de la Mujer
		19 marzo Día del Hombre
		7 abril Día Mundial de la Salud
		22 abril Día de la Tierra
		25 abril Día del Niño
		26 abril Día de la Secretaría
		27 abril Día del Diseñador Gráfico
		28 abril Día de la salud en el mundo del Trabajo
		29 abril Día del Arbol
		1 mayo Día del Trabajo
		10 mayo Día de la Madre
		21 mayo Día de la Afrocolombianidad
		· Medición clima laboral
		· Semana del Bienestar & Salud
		· Presentación actividades realizadas CCL
Diversidad e inclusión	Promover una cultura institucional basada en la diversidad, la inclusión y la equidad, mediante la implementación de acciones orientadas a la prevención, atención y protección frente a todas las formas de violencia y discriminación, garantizando entornos laborales seguros, respetuosos e incluyentes que fortalezcan el bienestar, la dignidad humanas.	· Bienestar al Click
		· Día género, mujer y hombre
		· Día de la madre, Día del Padre
		· Canales de atención de emergencias psicológicas
Identidad y Vocación por el Servicio Público	Fortalecer en los servidores públicos el sentido de pertenencia, la vocación de servicio y la apropiación de los valores establecidos en el Código de Integridad y en los principios de la función pública, promoviendo la comprensión del significado y trascendencia de su labor para mejorar la confianza y satisfacción de los grupos de interés frente a los servicios ofrecidos, mediante el fomento de una cultura organizacional orientada al servicio, la integridad y el compromiso institucional.	· Buen trato e Inteligencia emocional
		· Taller liderazgo, comunicación asertiva (líderes)
		· Reconocimiento bienvenida (ingreso) y agradecimiento (retiro)
		· Taller prepensionados
		· Programa Servimos
		· Código de Integridad

5.1.5. Evaluación Clima Organizacional


En diciembre de 2025, se realizó la caracterización de la percepción que tienen los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la entidad, en relación al clima organizacional, con el fin de identificar el sentir de los trabajadores y con este resultado trabajar en la mejora continua del bienestar laboral y la satisfacción personal y profesional de los trabajadores en el 2026.

Encuesta de Percepción del Clima Organizacional y Adaptación al cambio para Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales.

Categorías evaluadas:

- Orientación Organizacional
- Gestión Estratégica del Talento Humano
- Estilo de Dirección
- Comunicación e Integración
- Trabajo en Equipo
- Capacidad Profesional
- Medio Ambiente Físico

Gráfica 17. consolidado resultado total categorías




El resultado de la encuesta evidenció que los porcentajes para las opciones (De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo) superaron el 50%, lo cual reflejó que en términos generales hay una percepción mayoritariamente favorable del 89.28%, lo que indicó que el clima organizacional es globalmente positivo.

Encuesta de Percepción del Clima Organizacional para Contratistas.

Categorías evaluadas:

- Pertenencia y cultura organizacional
- Comunicación
- Liderazgo
- Gestión del conocimiento

Gráfica 18. Consolidado resultado total categorías
Consolidado Resultado Total Categorías



El resultado de la encuesta evidenció que los porcentajes para las opciones (De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo) superaron el 50%, lo cual reflejó que en términos generales hay una percepción mayoritariamente favorable del 92,64%, lo que indicó que el clima organizacional es globalmente positivo.

Aunque no se identificaron factores críticos y con el fin de evitar impactos negativos futuros en el clima organizacional, con este resultado se realizó un plan de mejoramiento para ejecutar en la vigencia 2026.

Con este insumo se fortaleció la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante el diseño y desarrollo de estrategias orientadas a promover el bienestar integral, fortalecer el clima y la cultura organizacional, y favorecer la participación de los colaboradores.

Entre las principales iniciativas implementadas se destacan:


- Cápsulas de la Felicidad, estrategia de sensibilización que promueve el bienestar, la salud mental, el sentido de pertenencia y la participación mediante mensajes y actividades dinámicas.
- Orientación psicosocial, dirigida al acompañamiento individual o grupal de los colaboradores, favoreciendo su bienestar emocional y laboral.

- Estrategias de reconocimiento, orientadas a resaltar el desempeño, el compromiso y los aportes de los colaboradores, fortaleciendo la motivación y el sentido de pertenencia.
- Pulso de seguimiento al clima y cultura organizacional, Aplicación de una encuesta de seguimiento a mitad de la vigencia para conocer la percepción de los colaboradores sobre el ambiente laboral. Los resultados permiten realizar seguimiento al clima y la cultura organizacional, identificar oportunidades de mejora y orientar la implementación de acciones de fortalecimiento.
- Planeación, coordinación y ejecución de actividades de bienestar e integración institucional, Desarrollo de actividades de bienestar y conmemoración de fechas especiales, orientadas a promover espacios de integración, autocuidado y equilibrio entre la vida laboral y personal.

5.1.6. Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Para el año 2026, el Plan de Trabajo del SG-SST contempla 132 actividades normativas y 252 actividades programadas entre enero y diciembre, con una meta de cumplimiento del 90%, aprobadas por la Gerencia General, alcanzando una ejecución del 47% a junio de 2026.

Gráfica 19. Porcentaje de cumplimiento PDT SG SST




La entidad cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con vigencia 2024–2026 según decisión empresarial 112 de 2025 y un Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2025–2027 según decisión empresarial 113 de 2025; para el año de 2026 el comité recibió una presunta queja de Acoso Laboral, la cual se le ha dado atención, gestión y seguimiento; determinándose como un tema de convivencia labora, actualmente se realizan seguimientos en pro de la mejora continua.

En el cronograma de capacitación se programaron 28 capacitaciones orientadas a la prevención de riesgos, con un cumplimiento actual del 78%, además de inspecciones de seguridad, ergonomía, condiciones locativas, emergencias y elementos de protección personal.

En medicina preventiva, se realizaron exámenes médicos ocupacionales periódicos al 99% de los servidores públicos de planta.

Gráfica 20. cumplimiento plan capacitación anual



El ausentismo por enfermedad común a junio de 2026 con un porcentaje del 11% comparado con el mismo periodo el año anterior se registra un aumento del 8%; esto se debe al aumento de la planta; frente a este resultado, se realizó seguimiento a los casos identificados a través de la encuesta de morbilidad sentida, con el fin de definir e implementar medidas de control y se realizan campañas de promoción y prevención en el autocuidado.

5.2. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SOPORTE DOCUMENTAL

5.2.1. Propiedad, Planta Y Equipo

Los activos fijos de la entidad comprenden los bienes de Propiedad, Planta y Equipo, abarcando mobiliario, maquinaria y equipo, infraestructura tecnológica, parque automotor e intangibles, los cuales suman 2.280 unidades bajo el sistema contable SOLIN. Durante el periodo fiscal, se ejecutó una fase de depuración y conciliación de inventarios, optimizando la trazabilidad mediante la asignación de responsables por dependencia. Esta intervención permitió la integración de datos en tiempo real, fortaleciendo el control interno y la integridad del registro patrimonial.

Tabla 25. Resumen inventario de la empresa

Código	Categoría	Cantidad
1640280100	Edificación de Propiedad de Terceros	1
1645020100	Planta de Tratamiento	19
1650120100	Redes, Líneas y Cables de Propiedad de terceros	1
1655030100	Equipo de Perforación	10
1655220100	Equipo de Ayuda Audiovisual	35
1655900100	Otra maquinaria y equipo	48
1665010100	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.874
1670010100	Equipo de Comunicación	125
1670020100	Equipo de Computación	129
1675020100	Terrestres	17
1970070001	Licencias	20
1970900001	Hosting Para Pagina Web	1
TOTAL		2.280

Pólizas

La entidad cuenta con diferentes pólizas las cuales salvaguarda los bienes de la entidad, las cuales detallo a continuación:

Tabla 26. Relación pólizas vigentes

No. Póliza	Descripción
930-87-994000000272	Responsabilidad civil servidores públicos
930-85-994000000054	Todo riesgo maquinaria y equipo
930-83-994000000166	Todo riesgo daños materiales
930-80-994000000229	Responsabilidad civil extracontractual
930-64-994000000204	Manejo sector oficial
930-63-994000000161	Infidelidad y riesgos financieros
930-40-994000000352	Automóviles

Bajas de inventario

En el marco del cumplimiento normativo, se llevó a cabo la sesión del Comité de Evaluación de Bajas el 06 de febrero de 2026, formalizada mediante el Acta No. 001. Durante la sesión, se efectuó el seguimiento de compromisos previos y la validación de informes técnicos de los activos ubicados en la antigua Fábrica de Licores de Cundinamarca y el municipio de La Mesa. Como determinación estratégica, se autorizó la disposición final de activos mediante el mecanismo de subasta, la ejecución de


avalúos periciales y la desincorporación de activos fijos deteriorados e intangibles amortizados sin potencial de reaprovechamiento.

Como consecuencia de este comité se dejaron los siguientes compromisos a cumplir durante el mes de febrero: se dieron de baja 35 elementos de propiedad planta y equipo de la empresa, junto con 30 licencias y hosting mediante la decisión empresarial 015 del 19 de marzo de 2026 "por la cual se ordena la baja de unos bienes muebles de propiedad de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P."

Almacén

Se informa que la gestión del almacén se ha desarrollado de manera satisfactoria, logrando el control exhaustivo de un portafolio de 203 referencias de consumo. A través del sistema SOLIN, se ha mantenido la supervisión de los inventarios de papelería, aseo y cafetería, con especial énfasis en el monitoreo de elementos de consumo controlado. Esta operatividad ha facilitado la generación de reportes precisos sobre el flujo de entradas y salidas, optimizando el ciclo de vida de los consumibles y atendiendo de manera proactiva los requerimientos de los entes de control y auditorías institucionales, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos.

Gráfica 21. Ausentismo por incapacidad



En relación con la accidentalidad laboral, se evidenció una disminución en la frecuencia de accidentalidad comparada con el año anterior, al pasar de 0,02% en 2025 a 0,0% en 2026. En cuanto a la severidad por accidente de trabajo se redujo al 0% con respecto al año anterior.

5.2.2. Gestión Documental

La Política Institucional de Gestión Documental de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. (EPC) consolidó su modernización bajo las directrices de su actualización estratégica, alineándose rigurosamente con la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y las nuevas normativas como el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación (AGN).

Esta política funciona de forma articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), transformando los archivos físicos y electrónicos en un activo estratégico para la transparencia y la toma de decisiones.

Mejoras Implementadas

La gestión documental de EPC pasó de ser un proceso operativo a un pilar de eficiencia administrativa a través de varios frentes de optimización:

- Evolución Hacia el SGDEA: Se fortaleció el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivos para mitigar la dependencia del papel, estandarizando la trazabilidad digital de las consultas.
- Actualización de Instrumentos Archivísticos: Reestructuración e implementación clave de herramientas como el Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan Institucional de Archivos (PINAR), el Sistema Integrado de Conservación – SIC, entre otros.
- Políticas de Preservación Digital a Largo Plazo: Adopción de lineamientos técnicos robustos de seguridad de la información para blindar los expedientes electrónicos contra la obsolescencia tecnológica o pérdida de integridad.
- Conservación Preventiva Activa: Ejecución de programas estrictos de monitoreo ambiental y limpieza de unidades de almacenamiento para evitar el deterioro físico en los depósitos centralizados.


Resultados Destacados

El impacto de estas mejoras se refleja directamente en la gestión institucional y reputacional de la entidad:

- Disponibilidad y Oportunidad: Reducción sustancial en los tiempos de respuesta a solicitudes, entes de control y auditorías internas gracias a la organización del Archivo de Gestión y el Archivo Central.

- Cultura Archivística: Capacitación transversal al 100% de los funcionarios y contratistas de las distintas direcciones productoras de documentos, disminuyendo los errores de archivo desde la fase de creación.
- Fortalecimiento de la política de gestión documental. Información tomada del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG como a continuación se evidencia.

Gráfica 22. Índice de las políticas de gestión y desempeño



Plan institucional de archivos PINAR

El presente informe ejecutivo consolida los resultados y el estado de avance en la ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR) para la vigencia 2026 en EPC. Formulado a partir del Diagnóstico Integral de Archivos (DIA), este plan se constituye como el instrumento eje para guiar, evaluar y articular la función archivística con la planeación de la entidad.

Su diseño e implementación responden de manera estricta a las directrices de modernización, eficiencia y transparencia del Estado, alineándose de forma transversal con la misión de EPC como gestora integral de proyectos de servicios públicos en el departamento.

Cumplimiento Normativo (Decreto 612 de 2018 y otros)

La estructuración del PINAR 2026 asegura el cumplimiento del marco legal vigente en Colombia, destacando:

- Decreto 612 de 2018: Permite la integración armónica de la planeación archivística dentro de los planes institucionales de la entidad.
- Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos): Eje fundamental que rige los procesos de conservación y la administración total del ciclo vital de los documentos.
- Ley 1712 de 2014: Garantiza los principios de transparencia y el libre acceso a la información pública.

Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo Único de la Función Archivística (Acuerdo 001 de 2024): Parámetros técnicos que guían la actualización y validación de los instrumentos archivísticos específicos de la empresa.

6. COMUNICACIÓN INTERNA Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

6.1. SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN AL USUARIO

6.1.1. Nivel De Satisfacción Del Cliente

Se evalúa el indicador de satisfacción al cliente, a corte de 30 de junio de 2026 para lo cual se generaron 287 encuestas, las cuales generaron el resultado de un porcentaje de satisfacción de los clientes en el 89.3%, 1.4% superior al obtenido a corte de diciembre de 2025.

En el mismo propósito, en relación con la ejecución de la política, para el periodo a reportar, se formularon y ejecutaron 05 estrategias comunicacionales enfocadas en:

4. Habeas Data
5. Carta del trato digno
6. EPC en tú territorio (Fortalecimiento institucional)
7. Contacto a un clic (Canales de comunicación)
8. Tu eres la cara de EPC (Fortalecimiento institucional con prendas e instintivos institucional)

Adicionalmente, se ejecutó una capacitación de lenguaje claro contando con la participación de los colaboradores de las diferentes direcciones de la empresa.

6.1.2. Gestión De Las PQRS

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, se radicaron en la entidad un total de quinientas doce (512) PQRS, distribuidas de la siguiente manera: enero 83, febrero 93, marzo 91, abril 91, mayo 90 y junio 64. Asimismo, durante el mismo período se atendieron un total de doscientas veinticinco (225) emergencias.


Lo anterior evidencia un comportamiento constante en la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias durante el primer semestre del año, registrándose un mayor número de radicaciones en los meses de febrero y abril. De igual manera, la atención de las emergencias refleja el compromiso de la entidad con la prestación oportuna del servicio y la respuesta eficiente a las situaciones que requirieron intervención, garantizando una gestión orientada a la atención de las necesidades de la ciudadanía y de los municipios.

Tabla 27. Detalle PQRS

Detalle PQRS por mes 2026	
Enero	83
Febrero	93
Marzo	91
Abril	91
Mayo	90
Junio	64
Total	512

Tabla 28. Detalle emergencias 2026

Detalle Emergencias Por Mes 2026	
Enero	21
Febrero	41
Marzo	48
Abril	36
Mayo	42
Junio	37
Total	225



La distribución de las PQRSD por dependencia evidencia que la Dirección de Obras registró el mayor número de solicitudes con 105, seguida de la Dirección Operativa, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales con 98 y la Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería con 90. En contraste, la Dirección de Planeación y la Gerencia General presentaron el menor número de requerimientos, con 2 y 4 PQRSD, respectivamente. Lo anterior refleja que la mayor demanda de atención se concentra en las áreas misionales de la entidad.

En términos generales, la distribución de las PQRSD refleja que los requerimientos de los ciudadanos están orientados principalmente a temas relacionados con la ejecución de obras, la prestación de los servicios públicos, la gestión de proyectos y los asuntos financieros, lo que permite identificar las dependencias con mayor demanda de atención y fortalecer las estrategias para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio.

Tabla 29. Distribución de las PQRSD por Dirección

Distribución De Las PQRSD Por Dirección	
Dirección De Operativa, Aseguramiento De La Prestación Y Proyectos Especiales	98
Dirección De Estructuración De Proyectos	81
Dirección De Finanzas, Presupuesto, Contabilidad Y Tesorería	90
Dirección De Gestión Contractual	34
Dirección De Gestión Humana, Administrativa Y Servicio Al Cliente	10
Dirección De Obras	105
Dirección De Planeación	2
Gerencia General	4
Subgerencia General	23
Subgerencia Técnica Y Operativa	65
Total	512

Tabla 30. Oportunidad de respuesta primer semestre 2026

Oportunidad de respuesta primer semestre 2026		
En términos < 15 días hábiles	279	54%

extemporáneos > 15 días hábiles	233	46%
Total	512	100%

De acuerdo con los resultados obtenidos, el porcentaje de cumplimiento en las respuestas se ubica en el cincuenta y cuatro por ciento (54%), mientras que el cuarenta y seis por ciento (46%) de los casos fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos. Lo anterior evidencia oportunidades de mejora en la gestión y seguimiento de las PQRSD, orientadas a optimizar los tiempos de respuesta y garantizar una atención más oportuna y eficiente a los ciudadanos.

6.2. LÍNEA DE COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Por medio de la línea de comunicaciones del Plan de Gestión Social, Empresas Públicas de Cundinamarca ha generado durante el período, 441 interacciones en las redes sociales (Instagram, Facebook y X) en temas relacionados con los proyectos de agua y saneamiento básico, gestión administrativa e impacto de los programas de gestión social con los que cuenta el PDA, alcanzando un total de 18.929 interacciones con nuestros diferentes grupos de interés.

En el mismo sentido, y frente a la gestión de las obras y la interacción con nuestros grupos de interés, se generó una estrategia comunicacional con la finalidad de compartir en las diferentes socializaciones que se generan en el marco de las obras, las acciones que se han generado por medio del PDA en cada uno de los municipios. En total, se ha visitado 16 municipios durante el periodo de enero a junio en los municipios de Bituima, Cajicá, Cogua, Facatativá, Fúquene, Gachancipá, Guataquí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Machetá, Medina, Paratebueno, Simijaca, Tabio, Topaipí y Yacopí.

Producto de las interacciones con la ciudadanía, durante el período evaluado se evidencia un incremento de la presencia de la Empresa en las redes sociales, seguidores, interacciones y publicaciones

Tabla 31. Relación de seguidores redes sociales

Seguidores			
Red social	Seguidores en el mes de enero	Seguidores en el mes de Junio	Crecimiento neto
INSTAGRAM	6.717	6.947	230
FACEBOOK	11.838	12.070	232

Seguidores			
Red social	Seguidores en el mes de enero	Seguidores en el mes de Junio	Crecimiento neto
X	4.906	4.945	39

Tabla 32. Relación de publicaciones 2026

Publicaciones							
Red social	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales a corte de junio
INSTAGRAM	9	37	39	43	39	39	206
FACEBOOK	8	14	15	16	4	22	79
X	0	61	0	0	0	95	153

Tabla 33. Relación de interacciones en redes sociales

Interacciones							
Red social	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales a corte de junio
INSTAGRAM	1078	4192	4192	3669	2750	1078	4192
FACEBOOK	417	524	524	405	1178	417	524

6.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con respecto a la gestión social en las fases de los proyectos que adelanta la empresa en los 114 municipios del Departamento, a corte de 30 de junio de 2026 se reporta la siguiente información:

Estructuración de proyectos:

Se encuentran 18 proyectos con Plan de Acompañamiento Social en la fase de pre inversión en donde se ha generado:

- 17 socializaciones iniciales del proyecto
- 3 socializaciones de alternativas internas
- 1 socialización de alternativas externas
- 10 conformaciones de veedurías ciudadanas

Obras:

Se encuentran 68 proyectos con Plan de Acompañamiento Social en Obras en los que se han generado

- 31 informes sociales
- 13 socializaciones iniciales
- 3 conformaciones de veedurías ciudadanas
- 1 socialización de avance
- 3 socializaciones del cierre del proyecto
- 6 recorrido de obra en acompañamiento de la veeduría

Igualmente, a corte de junio de 2026 se conformaron 122 clubes defensores del agua en 48 municipios que hacen parte del PDA, ejecutando jornadas de formación a 73 sedes educativas rurales del departamento en beneficio de 2.373 estudiantes.

Dicha estrategia ha generado un impacto multiplicador dentro de las comunidades permitiendo que los estudiantes se conviertan en "Líderes protectores del agua", transmitiendo lo que aprenden en las aulas directamente a sus hogares y veredas, logrando un cambio cultural intergeneracional, Además de garantizar la articulación con el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) permitiendo la transformación de personas conscientes, unidas y capaces de autogestionar el bienestar de su propio entorno

6.4. CAPACITACIÓN

Con el propósito de potenciar el desarrollo de los programas sociales en territorio, se implementó un plan de capacitación por medio del Plan de Gestión Social apoyado por el equipo social, el cual busca sensibilizar a las comunidades educativas y actores importantes lo respectivo a la cultura, cuidado del agua, preservación de los recursos hídricos y sostenibilidad ambiental.

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 895 de 2021, y en el periodo entendido entre enero y junio, por medio del impacto de los programas sociales como Agua Vida y Saber, Expedición Navegantes y Clubes Defensores Del Agua se han logrado impactar a 102 municipios de los 114 que integran el PDA, con al menos 1 acción del Plan, logrando una cobertura integral en el territorio.

6.5. PROGRAMA EXPEDICIÓN NAVEGANTES

Para el 2026 se realizó la elaboración del documento técnico con la formulación del programa de educación ambiental Expedición Navegantes para la implementación de la segunda fase el cual establece los lineamientos generales, objetivos, componentes estratégicos, metodología de intervención, población beneficiada, alcance y resultados esperados, este documento se constituye como el instrumento orientador para la implementación integral del programa y para la articulación de las acciones contempladas en las 40 instituciones educativas que se beneficiaran.

Se realizó un diagnóstico de seguimiento a las 30 instituciones educativas beneficiarias de la primera fase del Programa Expedición Navegantes, con el propósito de verificar la continuidad de las acciones ambientales implementadas, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y el nivel de apropiación de las estrategias desarrolladas por la comunidad educativa. Los resultados del diagnóstico servirán como insumo para fortalecer las acciones de acompañamiento técnico y orientar las estrategias de sostenibilidad del programa.

7. GESTIÓN CONTRACTUAL

La compañía a través de los procesos pertinentes, se ocupa de coordinar y supervisar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, garantizando que se realicen bajo principios de transparencia, eficiencia y legalidad. El objetivo principal es asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos en las contrataciones y ejecutar los procesos con eficacia y eficiencia.

7.1. INFORME DE CONTRATACIÓN

Relación de la contratación:

Tabla 34. Total contratación 2026

Estado	Número
Contratado	365
En Proceso De Contratación	13
Total general	378

El análisis de la gestión contractual revela que, de un total de 378 procesos, 365 están formalmente contratados, representando el 97% de avance en la ejecución de contratos. Solo 13 procesos (3%) se encuentran en etapa de contratación, evidenciando

un control efectivo y una alta eficiencia en la formalización contractual, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Modalidad de Contratación

Tabla 35. Contratación por modalidad

Tipo de contrato	Número	Valor
Concurso De Méritos	30	\$ 19.010.295.670,69
Contratación Directa	301	\$ 19.234.169.086,32
Contratación Directa Asociación	22	\$ 2.324.770.800,00
Decreto 092 De 2017 Régimen Especial Con Ofertas	1	\$ -
Empréstito	1	\$ 100.000.000,00
Encargo Fiduciario	1	\$ -
Invitación Publica	1	\$ 1,00
Licitación Publica	5	\$ 10.645.450.493,00
Lista Corta	2	\$ 1.288.737.565,75
Selección Abreviada	1	\$ 170.000.000,00
Total general	365	\$ 52.773.423.616,76

Durante el periodo analizado, se gestionaron un total de 365 procesos contractuales, con un valor inicial acumulado de \$52,773,423,616.76. La modalidad predominante fue la Contratación Directa, con 301 procesos representando \$19,234,169,086.32, seguida por el Concurso de Méritos con 30 procesos y un valor de \$19,010,295,670.69. Otras modalidades significativas incluyen la Licitación Pública (5 procesos por \$10,645,450,493.00) y la Contratación Directa por Asociación con 22 procesos y \$2,324,770,800.00. Las restantes modalidades, como Lista Corta, Empréstitos, Regímenes Especiales y Selección Abreviada, aportan menores volúmenes, pero diversifican la estrategia contractual. Este balance refleja una gestión diversificada y robusta, priorizando la agilidad y eficiencia en la adquisición de bienes y servicios para la entidad.

Número de Procesos de Contratación

Tabla 36. Número de procesos por tipo

Tipo	Ejecución	Cesión	Adición	Por iniciar	Suspendido	Total general
Concurso De Méritos	29			11		40
Contratación Directa	279	9	12	1	1	302
Contratación Directa Asociación	22					22
Decreto 092 De 2017 Régimen Especial Con Ofertas	1					1

Tipo	Ejecución	Cesión	Adición	Por iniciar	Suspendido	Total general
Empréstito	1					1
Encargo Fiduciario	1					1
Invitación Pública	1					1
Licitación Pública	5			1		6
Lista Corta	1		1	1		3
Selección Abreviada	1					1
Total general	341	9	13	14	1	378

Contratación Directa concentra la mayor cantidad de procesos con 302 en total, de los cuales 279 están en ejecución, 9 en ejecución con cesión y 12 en ejecución con adición. Además, se registra 1 proceso por iniciar y 1 suspendido, mostrando actividad constante y diversificación operativa en esta modalidad.

Concurso de Méritos presenta 40 procesos, incluyendo 29 en ejecución y 11 por iniciar, sin registros de suspensión o modificaciones adicionales.

Modalidades especiales como Contratación Directa Asociación cuentan con 22 procesos activos, mientras que modalidades como Decreto 092 de 2017 Régimen Especial, Empréstitos, Encargo Fiduciario, Invitación Pública y Selección Abreviada mantienen un bajo volumen con uno (1) proceso cada una, indicativo de su aplicación puntual o específica.

Licitación Pública y Lista Corta registran 6 y 3 procesos respectivamente, con algunos procesos en ejecución y otros en distintos estados como adiciones o por iniciar, denotando trabajos específicos dentro de estas modalidades.

En cuanto al estado general de los procesos:

341 procesos se encuentran en ejecución, representando una alta tasa de cumplimiento y actividad efectiva. 9 procesos están en ejecución con cesión, indicando adaptaciones contractuales internas. 13 presentan ejecución con adición, manifestando ajustes presupuestales o contractuales durante su desarrollo. 14 procesos aún están por iniciar, lo que proyecta continuidad y planificación futura y solo 1 proceso permanece suspendido, mostrando un control efectivo en la gestión y escasa incidencia de interrupciones.

Estado de la Contratación

Tabla 37. Estado de la contratación 2026

Estado	Número
En Ejecución	341
En Ejecución Cesión	9
En Ejecución y Adición	13
Por Iniciar	14
Suspendido	1
Total general	378

La empresa generó un total de 378 procesos contractuales. De estos, 341 se encuentran en ejecución activa, 9 en ejecución con cesión, 13 en ejecución con adición, 14 están por iniciar y 1 se encuentra suspendido. Este reporte evidencia un sólido control y seguimiento de los contratos, asegurando la eficiencia en la administración contractual y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Valor de la Contratación por fuente de recursos

Tabla 38. Valor contratación 2026 por fuente

Fuente	Número	Valor
FIA	189	\$ 39.388.277.130,69
PROPIOS	176	\$ 13.385.146.486,07
Total	365	\$ 52.773.423.616,76

Durante el primer semestre de 2026, la financiación de los 365 procesos contractuales totalizó \$52,773,423,616.76. De este monto, \$39,388,277,130.69 corresponden a recursos del Fondo de Inversión Asignado (FIA), distribuidos en 189 procesos, mientras que los recursos propios aportaron \$13,385,146,486.07 en 176 procesos. Esta distribución evidencia una gestión equilibrada entre fuentes externas y recursos propios, garantizando la solidez financiera y la eficiencia en la ejecución contractual de la entidad.

Convenios

Tabla 39. Valor convenios suscritos 2026

Tipo	Número	Valor
Contratación Directa Asociación	22	\$ 2.324.770.800,00
Total	22	\$ 2.324.770.800,00

La contratación directa mediante asociación comprendió 22 procesos contractuales, con una inversión total de \$2,324,770,800.00. Este enfoque estratégico permitió una gestión ágil y eficiente, alineada con los objetivos institucionales y los lineamientos de austeridad establecidos.

7.2. LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES

Tabla 40. Liquidación procesos contractuales

Área	Número
Asuntos Ambientales	31
En proceso de Liquidación	1
Liquidado	6
Por liquidar	24
Estructuración de Proyectos	25
Liquidado	13
Por liquidar	11
Suspendido	1
Obras	75
En Ejecución	2
En proceso de Liquidación	34
Liquidado	38
Terminado	1
Total	131

Asuntos Ambientales (31 casos) Aunque la mayoría de los casos (24) aún están por liquidar, ya existen 6 casos liquidados y 1 en proceso de liquidación, lo que indica que se ha avanzado en la gestión y cierre de estos asuntos, lo cual se han realizado de los comités necesarios para la aprobación y cierre de cada caso.

Estructuración de Proyectos (25 casos), se observa un número significativo de casos liquidados (13) y un número importante por liquidar (11). La existencia de un caso suspendido también sugiere que se están identificando y gestionando situaciones que requieren atención especial en los comités. El avance en la liquidación de más de la mitad de los casos confirma que los procedimientos y comités para su liquidación están siendo asumidos adecuadamente.

Obras (75 casos) Esta área muestra un proceso dinámico: 2 casos en ejecución, 34 en proceso de liquidación, 38 liquidados y 1 terminado. Es relevante que más de la mitad de los casos están en etapa de liquidación o ya liquidados, acompañado por un número

alto que avanza progresivamente hacia la liquidación. Este comportamiento refleja que se están realizando los comités y procesos necesarios para cerrar estos casos de manera formal y ordenada.

Total (131 casos) De los 131 casos totales, hay un avance significativo tanto en la ejecución como en la liquidación, indicativo de un trabajo organizado. La presencia equilibrada de casos en proceso y liquidados en las diferentes categorías demuestra que los comités para liquidación están funcionando como parte integral del control y cierre de los asuntos.

8. GESTIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS

8.1. BUSINESS PLAN

El Business Plan constituye una herramienta estratégica mediante la cual se evalúa la viabilidad técnica, comercial, jurídica y financiera de una línea de negocio o de un proyecto, con el propósito de determinar la conveniencia de establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar el portafolio de servicios de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. (EPC).

Para la estructuración de cada iniciativa se definió un procedimiento conformado por cinco (5) etapas principales:

1. Presentación de la propuesta por parte del proponente.
2. Aprobación por parte del Comité Comercial para la continuidad del proceso.
3. Suscripción del Acuerdo de Confidencialidad.
4. Suscripción del Memorando de Entendimiento.
5. Formalización de la Alianza Estratégica.

A continuación, se presenta el estado de avance de cada una de las líneas de negocio actualmente gestionadas.

8.1.1. Alquiler de equipos

Se inició el proceso con **KYPROS S.A.S.**, con quien actualmente se ha avanzado hasta la etapa de aprobación por parte del Comité Comercial. En esta fase se adelanta la evaluación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, como paso previo a la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad y la continuidad del proceso de estructuración de la alianza estratégica.

8.1.2. Operación de PTARs

Esta línea de negocio se desarrolla con la empresa **Miranda, Arana, Velasco S.C. – Sucursal Colombia**, con la cual ya se suscribió el Acuerdo de Confidencialidad. Como parte del proceso de estructuración del modelo de negocio se han realizado cinco (5) mesas técnicas y diez (10) visitas de campo a diferentes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Como resultado de este trabajo se priorizaron las plantas de **Madrid, Mosquera y Funza**, las cuales servirán como piloto para la implementación del modelo de negocio propuesto.

Actualmente, se continúa consolidando la información técnica obtenida durante las visitas de campo, con el propósito de culminar la estructuración del modelo de negocio y avanzar hacia la suscripción del Memorando de Entendimiento.

Adicionalmente, en el marco de la estrategia de fortalecimiento del portafolio institucional, se inició un **nuevo negocio** con la empresa **OPTIMAL WATER MANAGEMENT S.A.S. (OWM S.A.S.)**. Este proceso avanza conforme a la metodología establecida para la estructuración de las líneas de negocios de EPC y actualmente se encuentra en la etapa de formulación del modelo de negocio, como requisito previo para la suscripción del Memorando de Entendimiento. A la fecha se han realizado tres (3) mesas técnicas de trabajo y se tiene programada una nueva reunión para el día **2 de julio**, en la cual se espera continuar con la definición de los aspectos técnicos y comerciales que permitan avanzar en la consolidación de la alianza estratégica.

8.1.3. Administración, operación y mantenimiento de sistemas regionales de acueducto y alcantarillado

Esta línea de negocio también se desarrolla con Miranda, Arana, Velasco S.C. – Sucursal Colombia.

El proceso se encuentra en la etapa de Acuerdo de Confidencialidad; sin embargo, no ha sido posible avanzar hacia la siguiente fase debido a que se está a la espera de la culminación del Plan Regional de Abastecimiento y de los estudios asociados, los cuales constituyen un insumo fundamental para continuar con la evaluación técnica, jurídica y financiera de la propuesta y definir la viabilidad del modelo de negocio.

8.1.4. Estructuración y operación de Telecomunicaciones

Esta línea de negocio se adelanta con la empresa **Blue One Solutions S.A.S.**, con la cual ya se suscribió el Acuerdo de Confidencialidad.

Durante el proceso se han realizado dos (2) mesas técnicas de trabajo y actualmente se encuentra en construcción el modelo de negocio. Para tal fin, EPC solicitó información a la Secretaría de Transformación Digital de la Gobernación de Cundinamarca, insumo requerido por el proponente para culminar la estructuración de la propuesta y avanzar hacia la suscripción del Memorando de Entendimiento.

8.1.5. Red de recolección regional de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo

Esquema Regional del Servicio Público de Aseo:

Mediante procesos como el compostaje, se transforma la materia orgánica en abono natural, se evita la emisión de gases de efecto invernadero (metano) en rellenos sanitarios y previene la contaminación de aguas por lixiviado, el esquema regional reduce los costos operativos de la prestación del servicio de aseo en los municipios involucrados.

A la fecha se ha realizado socialización y estudio técnico del proyecto con los municipios de Jerusalén, Nariño y Guataquí, dando inicio al proceso de articulación territorial y vinculación de los actores locales para la implementación del mismo.

8.1.6. Estructuración y operación de planta de producción de energía limpia

Comunidad Energética R2 JENAGUAS – Solar

Como parte de la estrategia de transición energética y fortalecimiento de las comunidades energéticas en el departamento, EPC continúa acompañando el desarrollo del proyecto **Comunidad Energética R2 JENAGUAS – Solar**, el cual tiene como propósito la implementación de un sistema solar fotovoltaico de **100 kW nominales** para abastecer a la Empresa Regional de Servicios Públicos JENAGUAS S.A.S. E.S.P., y demás infraestructura comunitaria beneficiaria. Este proyecto busca reducir los costos de energía, promover el uso de fuentes renovables y fortalecer la autonomía energética del territorio.

Tabla 41. Logro e impacto JENAGUAS

Categoría del Logro	Logro	Impacto Transformador
Innovación transición energética y fortalecimiento de las comunidades energéticas en el departamento	Implementación de un sistema solar fotovoltaico de 100 kW nominales para abastecer a la Empresa Regional de Servicios Públicos JENAGUAS S.A.S. E.S.P.	Reducción de los costos de energía, promover el uso de fuentes renovables y fortalecer la autonomía energética del territorio.

Gráfica 23. Proyecto comunidad energética JENAGUAS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

COMUNIDAD ENERGÉTICA: R2 JENAGUAS – SOLAR



NOMBRE DE LA COMUNIDAD
R2 Jenaguas – Solar



USUARIOS (MIEMBROS DE LA COMUNIDAD)

- Empresa Regional de Servicios Públicos Jenaguas S.A.S E.S.P.
- Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
- Infraestructura comunitaria y unidades productivas beneficiarias de la energía generada



ALCANCE DEL PROYECTO
Desarrollo, instalación, operación y mantenimiento de un sistema solar fotovoltaico de **100 kW nominales** bajo el esquema de Comunidad Energética, optimizando costos tarifarios y fortaleciendo la estabilidad del suministro eléctrico, promoviendo la transición energética justa en el territorio.



UBICACIÓN DEL PROYECTO
Municipios de **Jerusalén y Guataquí**, Departamento de Cundinamarca, Colombia.



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Se beneficiarán **20 suscriptores institucionales** entre colegios, edificios administrativos, sedes deportivas y el acueducto regional Jenaguas.





INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
\$ 950.000.000

IMPACTO DEL PROYECTO

- ✓ Reducción de costos de energía para las instituciones beneficiarias.
- ✓ Promoción de energías limpias y sostenibles.
- ✓ Fortalecimiento de la autonomía energética regional.
- ✓ Contribución a la transición energética justa en el territorio.

Gráfica 24. Avance energético JENAGUAS



De manera complementaria, EPC adelanta una línea de negocio con el proponente **1 Solution S.A.S.**, con quien ya se suscribió el Acuerdo de Confidencialidad.

Durante el desarrollo del proceso se han realizado cuatro (4) mesas técnicas de trabajo, en las cuales se definieron los lineamientos para la estructuración del modelo de negocio. Como resultado de dichas reuniones, el proponente se comprometió a presentar el modelo de negocio durante la presente semana, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos establecidos por EPC para avanzar hacia la suscripción del Memorando de Entendimiento.

8.1.7. Parques tecnológicos

En esta línea de negocio se adelanta un proceso con la empresa **ECOSANEA**, con la cual ya se suscribió el Acuerdo de Confidencialidad.

Como parte de las actividades desarrolladas se realizó una mesa de trabajo orientada a definir los lineamientos técnicos para la estructuración del modelo de negocio. Asimismo, se programó una nueva mesa técnica para el mes **de julio**, con el propósito de revisar los temas pendientes, definir los compromisos entre las partes y establecer

la hoja de ruta para la continuidad del proceso hasta la suscripción del Memorando de Entendimiento.

Como resumen del contenido desarrollado en el numeral 6, se presenta el siguiente diagrama, el cual ilustra de manera esquemática los principales aspectos abordados:

Gráfica 25. Línea de negocio parques tecnológicos



8.2. GESTIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIAS

En las vigencias 2025 y 2026 se promovieron e implementaron políticas de fortalecimiento financiero dirigidas a las empresas socias, con el propósito de mejorar su eficiencia operativa y sostenibilidad. Estas políticas comprenden, entre otras, la austeridad en el gasto, la optimización del recurso humano, el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos institucionales, la racionalización de costos y la implementación de acciones de seguimiento y control, orientadas a mejorar el desempeño financiero y administrativo de las empresas.

Es de precisar que el acompañamiento a la empresa socia del municipio de Viotá inició en el mes de noviembre de 2025. En razón a que las acciones implementadas comenzaron al finalizar dicha vigencia, el impacto real de las políticas y estrategias de fortalecimiento financiero se evidencia durante la vigencia 2026, periodo en el cual se reflejan los resultados derivados de las medidas adoptadas.

Con el propósito de evaluar el desempeño financiero de las empresas socias y medir la efectividad de las estrategias implementadas durante las vigencias 2025 y 2026, a continuación, se presentan los resultados del indicador de cubrimiento de costos y gastos. Este indicador permite establecer la capacidad de las empresas para atender sus costos y gastos operacionales con los ingresos generados, constituyéndose en una herramienta fundamental para el análisis de su sostenibilidad financiera y la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de su gestión.

EMPANDI

Tabla 42. Indicadores financieros EMPANDI


EMPANDI SAS ESP	Diciembre 2024	Diciembre 2025	Marzo 2026
Ingresos operación	880,301,406	854,111,092	252,708,566
Otros Ingresos	942,956	391,960	116,312,266
Costos de operación	576,376,690	561,586,102	151,101,404
Gastos	302,533,207	266,022,331	45,118,648
Indicador Cubrimiento de Costos y Gastos	1.00	1.03	1.88

Índice de Desempeño Institucional (MIPG)

Tabla 43. Resultados de logro EMPANDI

Categoría del Logro	Logro	Impacto Transformador
Mejora Institucional	Mejora progresiva en Calificación IDI MIPG- Respecto al grupo par de empresas de servicios públicos.	La constante evolución positiva del indicador refleja el compromiso de EMPANDI con la transparencia, confianza y calidad de los servicios públicos prestados a los suscriptores.

Gráfica 26. IDI EMPANDI




IUS 2025 Resultados Distribución de los 376 Prestadores de Cundinamarca según el Nivel de Riesgo

**Tabla 44. Clasificación nivel de riesgo
Cuadro de clasificación nivel de riesgo**

Resultado IUS	Clasificación de Nivel de Riesgo
$0 \leq IUS \leq 30$	Riesgo Alto
$30 < IUS \leq 60$	Riesgo Medio Alto
$60 < IUS \leq 80$	Riesgo Medio
$80 < IUS \leq 90$	Riesgo Medio Bajo
$90 < IUS \leq 100$	Riesgo Bajo

Gráfica 27. Resultados IUS prestadores Cundinamarca



Para la vigencia 2025 se evaluaron 376 prestadores de servicios públicos domiciliarios del departamento de Cundinamarca mediante el Índice Único Sectorial (IUS). Los resultados evidencian que 276 prestadores (73,4%) fueron clasificados en riesgo alto, constituyendo la categoría con mayor concentración. Por su parte, 38 prestadores (10,1%) se ubicaron en riesgo medio, 30 (8,0%) en riesgo medio alto, 19 (5,1%) en riesgo medio bajo y únicamente 13 prestadores (3,5%) alcanzaron la clasificación de riesgo bajo.

Tabla 45. Avance como prestador en el ranking departamental en el ius


Empresa	Segmento 2023	Puesto 2023	Segmento 2024	Puesto 2024	Segmento 2025	Puesto 2025
Empresa de Servicios Públicos de Pandi S.A.S. E.S.P.	Pequeño prestador	89 de 115	Pequeño prestador	34 de 118	Segmento 2	16 de 119
Empresa de Servicios Públicos de Viotá S.A.S. E.S.P.	Pequeño prestador	18 de 115	Pequeño prestador	18 de 118	Segmento 2	18 de 119
Empresa Regional de servicios Públicos Jenaguas S.A.S. E.S.P.	Prestador rural	62 de 241	Prestador rural	18 de 238	Segmento 3	14 de 231

Análisis comparativo

- Pandi presenta la mayor evolución de las tres empresas analizadas, mejorando su ubicación dentro de su segmento del puesto 89 en 2023 al 34 en 2024 y al 16 en 2025, lo que evidencia un fortalecimiento sostenido de su desempeño.
- Viotá mantuvo un desempeño destacado durante las tres vigencias. Ocupó el puesto 18 en 2023, 2024 y en 2025, permaneciendo dentro del grupo de empresas con mejores resultados de su segmento.
- JENAGUAS registrada en 2023 y 2024 mostró una mejora muy importante en su posición relativa, pasando del puesto 62 en 2023 al 18 en 2024 y alcanzando el puesto 14 en 2025, reflejando un avance significativo en su desempeño.

EVOLUCIÓN RESULTADOS IUS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PANDI S.A.S. E.S.P.

Gráfica 28. Resultados IUS EMPANDI



Análisis de la evolución del IUS (2022–2025)

La evolución del IUS entre 2022 y 2025 evidencia una mejora sostenida en el desempeño de la Empresa de Servicios Públicos Pandi S.A.S. E.S.P., al pasar de riesgo alto a riesgo medio y alcanzar un puntaje de 76,45 en la vigencia 2025. Este resultado ha sido favorecido por el compromiso de la empresa y el acompañamiento técnico brindado por los profesionales de Empresas Públicas de Cundinamarca, orientado al fortalecimiento de su gestión.

En comparación con la vigencia 2022, el IUS de la empresa aumentó en 56,95 puntos, reflejando una mejora sustancial en su desempeño y la efectividad de las acciones implementadas para fortalecer la prestación del servicio.

Análisis técnico IUS 2025

La Empresa de Servicios Públicos de Pandi S.A.S. E.S.P., clasificada en el Segmento 2, obtuvo un Índice Único Sectorial (IUS) de 76,45, ubicándose en la posición 16 entre 119 prestadores pertenecientes al mismo segmento. Este resultado la sitúa dentro del grupo de prestadores con mejor desempeño relativo frente a sus pares, evidenciando una gestión superior a la de la mayoría de las empresas clasificadas en este segmento.

REPORTE SUI

Tabla 46. Porcentaje cargue SUI

PORCENTAJE DE CARGUE SUI			
AÑO	2024	2025	2026
Porcentaje de Cargue SUI	79%	94%	95%

Análisis:


El porcentaje de cargue de información al SUI muestra una tendencia positiva entre 2024 y 2026. Se pasó de un 79% en 2024 a 94% en 2025, lo que representa una mejora significativa de 15 puntos porcentuales. Para 2026, el indicador alcanzó el 95%, consolidando un alto nivel de cumplimiento y evidenciando el fortalecimiento de los procesos de reporte de información. En general, los resultados reflejan una mejora continua y un adecuado desempeño en el cumplimiento de las obligaciones de cargue al SUI.

Actualizaciones Tarifarias Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Logro: Actualizar oportunamente las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo según los marcos regulatorios determinados por la CRA

Impacto transformador: Incremento de ingresos operacionales por los servicios prestados - cubrimiento efectivo de costos y gastos de operación- flujo de caja para atender obligaciones.

Gráfica 29. Cargos por consumo EMPANDI



Gestiones de mejora

A través de las actividades realizada con el apoyo institucional, técnico, legal y operativo de EPC se obtuvieron los siguientes logros:



Tabla 47. logro transformador EMPANDI


Categoría del logro	logro	impacto transformador
Mejorar la calidad del agua suministrada	Fortalecer los procesos de potabilización del agua, contribuyendo al cumplimiento de los pilares fundamentales en la prestación de los servicios públicos domiciliarios: la calidad y la continuidad.	El trabajo mancomunado permitió fortalecer los procesos de potabilización del agua mediante capacitaciones, obras de infraestructura y sensibilización de la comunidad.
Acceso al agua	Garantizar el acceso al agua para la comunidad mediante una prestación eficiente, continua y de calidad del servicio de acueducto	Se logró reactivar la prestación del servicio de acueducto en sectores rurales que presentaban deficiencias en el abastecimiento de agua, mejorando la cobertura del servicio y garantizando el acceso continuo al recurso hídrico para las comunidades beneficiadas.

VIOTÁ S.A. E.S.P.

Tabla 48. indicadores financieros VIOTÁ E.S.P

EPV VIOTA SAS ESP	Diciembre 2024	Diciembre 2025	Marzo 2026
Ingresos operación	1,836,466,042	1,892,170,492	506,796,404
Otros Ingresos	859,704,088	2,706,750	5,203
Costos de operación	990,567,327	1,129,885,432	214,680,524
Gastos	856,971,819	1,216,824,764	84,569,433
Indicador Cubrimiento de Costos y Gastos	1.46	0.81	1.69

Gráfica 30. Indicador cubrimiento gastos VIOTÁ E.S.P




Índice de Desempeño Institucional (MIPG)

Logro: Mejora progresiva en Calificación IDI MIPG- Respecto al grupo par de empresas de servicios públicos.


Impacto Transformador: La constante evolución positiva del indicador refleja el compromiso de EPV VIOTA con la transparencia, confianza y calidad de los servicios públicos prestados a los suscriptores.

Gráfica 31. Resultados IDI VIOTÁ ESP



EVOLUCIÓN RESULTADOS IUS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIOTÁ S.A.S. E.S.P.

Gráfica 32. Índice de riesgo VIOTÁ E.S.P



Análisis de la evolución del IUS (2022–2025)

La evolución del IUS entre las vigencias 2022 y 2025 evidencia una mejora significativa en el desempeño de la Empresa de Servicios Públicos de Viotá S.A.S. E.S.P., al pasar de riesgo alto a riesgo medio y mantener esta clasificación durante los últimos tres años. Estos resultados reflejan el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de su gestión, así como el acompañamiento y la asistencia técnica brindados por los profesionales de Empresas Públicas de Cundinamarca, que han contribuido al mejoramiento continuo de los indicadores evaluados.

Análisis técnico IUS 2025

La Empresa de Servicios Públicos de Viotá S.A.S. E.S.P., clasificada en el Segmento 2, obtuvo un puntaje de 73,19 en el Índice Único Sectorial (IUS), ubicándose en la posición 25 entre 119 prestadores de su mismo segmento. Este resultado la sitúa dentro del grupo de prestadores con mejor desempeño relativo de su categoría.

REPORTE SUI

Tabla 49. Porcentaje cargue SUI

PORCENTAJE DE CARGUE SUI			
AÑO	2024	2025	2026
Porcentaje de Cargue SUI	90%	95%	96%

Análisis:


La empresa de servicios públicos de Viotá presenta un comportamiento favorable en el porcentaje de cargue de información al Sistema Único de Información (SUI) durante el período 2024-2026. El indicador pasó del 90% en 2024 al 95% en 2025, lo que representa un incremento de 5 puntos porcentuales, evidenciando una mejora significativa en el cumplimiento de las obligaciones de reporte. Para 2026, el porcentaje alcanzó el 96%, consolidando un alto nivel de cumplimiento y reflejando el fortalecimiento de los procesos internos para el cargue oportuno y completo de la información.

Actualizaciones Tarifarias Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Logro: Actualizar oportunamente las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo según los marcos regulatorios determinados por la CRA.

Impacto Transformador: Incremento de ingresos operacionales por los servicios prestados - cubrimiento efectivo de costos y gastos de operación- flujo de caja para atender obligaciones.

Gráfica 33. Cargos y tarifas VIOTÁ E.S.P





Gestiones de mejora

A través de las actividades realizada con el apoyo institucional, técnico, legal y operativo de EPC se obtuvieron los siguientes logros:

Tabla 50. Logros y resultados VIOTÁ ESP

Categoría del logro	logro	impacto transformador
Mejorar la calidad del agua suministrada	fortalecer los procesos de potabilización del agua, contribuyendo al cumplimiento de los pilares fundamentales en la prestación de los servicios públicos domiciliarios: la calidad y la continuidad.	El trabajo mancomunado permitió fortalecer los procesos de potabilización del agua mediante capacitaciones, obras de infraestructura y sensibilización de la comunidad.
Reducción de pérdidas	Reducir al 100 % las conexiones directas mediante la instalación de sistemas de medición en la totalidad de los usuarios, garantizando el control del consumo, la disminución de pérdidas de agua y una gestión más eficiente y equitativa del servicio de acueducto.	mejorar la eficiencia del sistema, incrementar el aprovechamiento del recurso hídrico y garantizar una prestación del servicio más sostenible y confiable
Fortalecimiento de conocimientos	Capacitar al personal operativo en la operación, control y mantenimiento de	Contar con personal capacitado y competente para la prestación del servicio

Categoría del logro	logro	impacto transformador
	los sistemas de tratamiento de agua potable.	

6.1.1. JEGAGUAS E.S.P.

Tabla 51. Indicadores financieros JENAGUAS ESP


JENAGUAS SAS ESP	Diciembre 2024	Diciembre 2025	Marzo 2026
Ingresos operación	251,832,598	110,258,169	32,336,045
Costos de operación	135,026,126	76,241,800	2,891,426
Gastos	115,284,879	31,650,457	6,705,649
Indicador Cubrimiento de Costos y Gastos	1.01	1.02	3.37

Gráfica 34. Indicador cubrimiento gastos JENAGUAS



EVOLUCIÓN RESULTADOS IUS EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS JENAGUAS S.A.S. E.S.P.

Gráfica 35. Índice riesgo JENAGUAS



Análisis de la evolución del IUS (2022–2025)

La evolución del IUS entre 2022 y 2025 evidencia una mejora progresiva en el desempeño de la Empresa Regional de Servicios Públicos JENAGUAS S.A.S. E.S.P., al incrementar su puntaje de 0 a 56,10. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de su gestión y el impacto positivo del acompañamiento técnico brindado por los profesionales de Empresas Públicas de Cundinamarca, orientado al mejoramiento continuo de los indicadores evaluados.

Análisis técnico IUS 2025

La Empresa Regional de Servicios Públicos JENAGUAS, clasificada en el Segmento 3, obtuvo un puntaje de 56,95 en el Índice Único Sectorial (IUS), ubicándose en la posición 44 entre 231 prestadores de su mismo segmento. Este resultado la sitúa dentro del grupo de prestadores con mejor desempeño relativo de su categoría, aunque mantiene una clasificación de riesgo medio alto, lo que evidencia oportunidades de mejora para avanzar hacia niveles de riesgo inferiores.

Reporte SUI

Tabla 52. Porcentaje cargue SUI

PORCENTAJE DE CARGUE SUI			
AÑO	2024	2025	2026
Porcentaje de Cargue SUI	73%	84%	86%

Análisis:

La empresa JENAGUAS presenta una tendencia positiva en el porcentaje de cargue de información al Sistema Único de Información (SUI) durante el período 2024-2026. El indicador pasó de 73% en 2024 a 84% en 2025, registrando un incremento de 11 puntos porcentuales. Para 2026, el porcentaje alcanzó el 86%, con una mejora adicional de 2 puntos porcentuales. En términos generales, la empresa aumentó 13 puntos porcentuales en el período analizado, lo que evidencia avances en el cumplimiento de las obligaciones de reporte y en el fortalecimiento de la gestión de la información; sin embargo, aún existen oportunidades de mejora para alcanzar niveles más cercanos al cumplimiento total.

Gestiones de mejora

A través de las actividades realizada con el apoyo institucional, técnico, legal y operativo de EPC se obtuvieron los siguientes logros:

Tabla 53. Logros e impactos JENAGUAS

Categoría del logro	logro	impacto transformador
Mejorar la calidad del agua suministrada	fortalecer los procesos de potabilización del agua, contribuyendo al cumplimiento de los pilares fundamentales en la prestación de los servicios públicos domiciliarios: la calidad y la continuidad.	El trabajo mancomunado permitió fortalecer los procesos de potabilización del agua mediante capacitaciones, obras de infraestructura y sensibilización de la comunidad.
Acceso al agua	Garantizar el acceso al agua para la comunidad mediante una prestación eficiente, continua y de calidad del servicio de acueducto	Se logró reactivar la prestación del servicio de acueducto en sectores rurales que presentaban deficiencias en el abastecimiento de agua, mejorando la cobertura del servicio y garantizando el acceso continuo al recurso hídrico para las comunidades beneficiadas.
Fortalecimiento de conocimientos	Capacitar al personal operativo en la operación, control y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable.	Contar con personal capacitado y competente para la prestación del servicio

9. GESTIÓN JURÍDICA

9.1. DEFENSA JUDICIAL


La defensa judicial de la entidad se ha estructurado a partir de una visión que se enmarca en la prevención y mitigación del daño antijurídico. Para ello, la entidad cuenta con una política de prevención de daño antijurídico, que se ha trabajado a partir de la identificación de las principales causas de conflicto evidenciadas en los procesos judiciales vigentes.

Para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, la empresa se apoya a través del acompañamiento ejercido por firmas externas y profesionales que cuentan con amplia experiencia y reconocimiento en la materia. Teniendo en cuenta los factores que inciden en la concreción de riesgos en materia de daño antijurídico, la defensa judicial se enfoca en anticiparse a los posibles resultados del litigio a través de medidas que se incorporan en la política de prevención del daño antijurídico, todo ello en el marco de las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad.

Con corte al 30 de junio de 2026, la Entidad registra los siguientes procesos judiciales y su evolución en los que interviene como demandante o demandada, excluidas las acciones de tutela y las acciones populares, conforme se resume en la siguiente gráfica:

Gráfica 36. Detalle de Procesos Judiciales





9.2. SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO – EKOGUI

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión jurídica institucional, la Dirección Jurídica inició la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, plataforma tecnológica administrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, diseñada para centralizar, administrar y realizar el seguimiento de la información relacionada con la actividad litigiosa de las entidades públicas.

Si bien la Entidad no se encuentra legalmente obligada a utilizar esta herramienta, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.4.1.3 del Decreto 1069 de 2015, la Gerencia General y la Dirección Jurídica consideraron procedente su adopción como una buena práctica de gestión pública, orientada al fortalecimiento de la defensa judicial, la prevención del daño antijurídico y la administración del riesgo jurídico institucional.

En desarrollo de esta iniciativa, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., fue vinculada al proceso de implementación liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, obteniendo acceso a la plataforma y adelantando, con el acompañamiento técnico de dicha Agencia, las actividades de parametrización del sistema, capacitación de los usuarios y cargue progresivo de la información correspondiente a los procesos judiciales y extrajudiciales de la Entidad.

La implementación de eKOGUI constituye un avance significativo en el fortalecimiento del Sistema de Gestión Jurídica, al consolidarse como una fuente oficial, confiable para el registro y administración de la información litigiosa, permitiendo mejorar los mecanismos de seguimiento, control y reporte de los procesos judiciales, la aplicación de metodologías objetivas para la valoración del riesgo jurídico, la determinación de provisiones contables y la gestión de los pasivos contingentes, conforme a los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a las recomendaciones formuladas por los órganos de control y auditorías realizadas a la Entidad.

9.3. PROVISIÓN CONTABLE

Los procesos judiciales en los que la entidad ha realizado las provisiones contables son aquellos que se califican con riesgo alto de pérdida (entre el 50% al 100%). A la fecha, estos procesos son los siguientes:

PROVISIONES

Tabla 54. Relación de provisiones EPC

Radicado	Partes	Probabilidad de Pérdida	Clasificación del Proceso Contable	Valor de Provisión
25000232600020120036401	SEGUROS COLPATRIA S.A.	95%	Proceso en contra	\$129.882.703
11001333603220220004400	INTERKONT S.A.S	76%	Proceso en contra	\$49.464.000
11001333603620210021100	JAIRO ROMERO CRUZ	60%	Proceso en contra	\$129.987.000
11001333603820210031100	Consortio Intradomiciliarias	90%	Proceso en contra	\$175.501.000
11001334305920210034500	Consortio Intradomiciliarias	90%	Proceso en contra	\$ 243.104.000
25899333300120230016700	PROINGA SAS y OTRO	90%	Proceso en contra	\$28.606.000
25269333300220230019400	Luis Humberto Moya	90%	Proceso en contra	\$ 141.023.000

Radicado	Partes	Probabilidad de Perdida	Clasificación del Proceso Contable	Valor de Provisión
25269333300420240002300	MILTÓN ESTEBÁN RODRÍGUEZ	90%	Proceso en contra	\$ 154.188.000
11001333603720130050700	SERVINC S.A. Y OTROS.	90%	Proceso en contra	\$290.000
11001334204820250002400	JULIANA VICTORIA GARCIA RODRIGUEZ	90%	Proceso en contra	\$ 539.509.000
25269333300220240004400	JAVIER RODRIGO ESCALANTE PRIETO	90%	Proceso en contra	\$ 148.368.000
11001310502020250015600	GUILLERMO VASQUEZ MAYORGA	80%	Proceso en contra	\$ 22.554.000

El resumen del balance de las provisiones se muestra a continuación:

Balance de provisiones

Tabla 55. Resumen provisiones

MEDIO DE CONTROL	RECONOCIMIENTO CONTABLE PRETENSION Y SENTENCIA
Controversia Contractual	\$626.557.703
Nulidad y Restablecimiento del Derecho laboral	\$163.577.000
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Ejecutivo	\$842.065.000
Reparación Directa	\$290.000
TOTAL	\$1.762.476.703

9.4. PASIVO CONTINGENTE

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., a la fecha actúa como demandante o demandado en 43 procesos judiciales. Del total de procesos, la entidad funge como parte demandada en 25 de ellos y como demandante en 18. Sin embargo, del total de procesos judiciales que enfrenta la entidad como demandada, los procesos que se reportan como pasivo contingente son aquellos que tienen una calificación de riesgo medio (entre 25% a 49%) y baja (entre 10% y 24%) que corresponden a los siguientes:

Tabla 56. Relación pasivo contingente

Radicado	Partes	Probabilidad de Perdida	Clasificación Contable del Proceso	Valor Histórico de las Pretensiones
25899333300120180025800	CONSORCIO PLANES MAESTROS	35%	Proceso en contra	\$210.055.340
11001333603220180030500	Miguel Hernando Rodríguez Urrea	30%	Proceso en contra	\$650.358.026
25000234100020130018500	Sergio Horacio Miranda y Otros	30%	Proceso en contra	\$18.500.000
25269333300220190027300	HYDROS-MOSQUERA	35%	Proceso en contra	\$349.737.850
25269333300120240012400	CONSORCIO D&P	25%	Proceso en contra	\$55.205.909
25000233600020190091200	INALCON S.A.S.	30%	Proceso en contra	\$ 119.000.000
25899333300220220023001	CONSORCIO GTC INGENIERIA	38%	Proceso en contra	\$ 118.909.697
11001334305820220002000	CONSORCIO GTC GEOSOLUCIONES	10%	Proceso en contra	\$431.502.583
11001333603820230036900	Consortio C+Diseños 2019	47%	Proceso en contra	\$196.267.367
11001310501020240011800	LUIS ALEXIS TORRES GORDILLO	48%	Proceso en contra	\$75.978.765
25269333300420240012700	Consortio Himec 2017	46%	Proceso en contra	\$ 298.659.160

Ahora bien, un resumen contable de los procesos judiciales que se categorizaron como un pasivo contingente y en los que la entidad fue vinculada como demandada, es el siguiente:

PROCESOS EN CONTRA DE EPC S.A E.S.P

**Tabla 57. Total procesos en contra
CONTINGENTE-CUENTA DE ORDEN**

	BAJO	MEDIO
ADMINISTRATIVO	\$58.043.000	\$975.267.000
LABORAL		\$39.040.000
TOTAL	\$58.043.000	\$1.014.307.000

9.5. TUTELAS

ACCIONES CONSTITUCIONALES - 2026

Gráfica 38. Detalle estados de Tutela

ACCIONES DE TUTELA ENERO - JUNIO 2026	
CONCEPTO	DETALLE
 30 acciones de tutela	 Fallos favorables para la Entidad: 29 .  1 decisión orientada a garantizar el derecho de petición.
ACCIONES POPULARES 2026	
CONCEPTO	DETALLE
 46 acciones populares	46 activas


10. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

10.1. GESTIÓN PRESUPUESTAL

El presupuesto de la entidad para la vigencia 2026, fue aprobado mediante Resolución 074 del CONFISCUN del día 5 de diciembre de 2025 por valor de **\$84.616.026.000,00**, el cual ha sufrido modificaciones siendo su valor actual a junio de 2026 en **\$92.154.647.636,00** mediante resolución del CONFISCUN No 033 del 20 de mayo de 2026.

A continuación, se presenta una gráfica en la cual se puede ver el comportamiento de los ingresos y egresos a corte parcial de junio de 2026:

Gráfica 39. Comportamiento acumulado entre ingresos y compromisos



Cifras en Millones de pesos
Elaboración propia

Durante el primer semestre de 2026 se efectuó la mayor parte de los compromisos presupuestales de la vigencia, concentrándose principalmente en el mes de enero, debido a la entrada en vigor de la Ley de Garantías a finales de dicho mes. Como se observa en la gráfica, el recaudo de los ingresos fue bajo durante los primeros cuatro meses del año, debido a que la aprobación de las remuneraciones del gestor se produjo a finales de abril, razón por la cual los ingresos comenzaron a reflejarse a partir del mes de mayo. Estos recaudos guardan relación con el cronograma de desembolsos efectuados por el Departamento al Consorcio Fiduciario.

En consecuencia, el comportamiento observado a junio obedece principalmente a una diferencia temporal entre la ejecución del gasto y el recaudo de los ingresos, mas no a una insuficiencia estructural de recursos. Se espera que, conforme avance la ejecución de los desembolsos programados, el flujo de caja presente un mayor crecimiento durante el segundo semestre de la vigencia.

10.2. INDICADORES

Tabla 58. Índice de cobertura de compromisos (ICC)

1. Índice de Cobertura de Compromisos (ICC)				
Fórmula: Recaudos Acumulados / Registros Presupuestales Acumulados				
¿Qué mide?:				
Mide si los compromisos adquiridos por la entidad están respaldados por los ingresos de la vigencia				
Interpretación:				
> 1.10: Capacidad amplia de Contratación 1.00 – 1.10: Contratación acorde con el recaudo 0.90 – 0.99: Riesgo de desfinanciación futura < 0.90: Se está contratando sin respaldo financiero de la vigencia				
Periodicidad: Mensual acumulada				
MES	RECAUDO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	ÍNDICE DE COBERTURA DE COMPROMISOS (ICC)	INTERPRETACIÓN
ENERO	\$ 55.350.360.666,29	\$ 38.444.628.946,54	1,44	Capacidad amplia de Contratación
FEBRERO	\$ 55.432.868.100,67	\$ 39.183.277.404,54	1,41	Capacidad amplia de Contratación
MARZO	\$ 55.569.277.113,15	\$ 40.412.344.024,87	1,38	Capacidad amplia de Contratación
ABRIL	\$ 55.645.860.069,48	\$ 41.862.338.858,62	1,33	Capacidad amplia de Contratación
MAYO	\$ 65.271.231.106,59	\$ 42.550.078.489,94	1,53	Capacidad amplia de Contratación
JUNIO	\$ 65.271.493.756,59	\$ 43.396.970.990,20	1,50	Capacidad amplia de Contratación
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

Tabla 59. Índice de sincronización Presupuestal (ISP)

2. Índice de Sincronización Presupuestal (ISP)						
Fórmula: (Ingresos recaudados / Ingresos presupuestados) ÷ (Pagos / Presupuesto de gastos)						
¿Qué mide?:						
Evalúa si el presupuesto se ejecuta al mismo ritmo en ingresos y gastos. Detecta presupuestos inflados o gastos adelantados frente al recaudo.						
Interpretación:						
> 1.05: Ejecución conservadora 0.95 – 1.05: Sincronización adecuada 0.80 – 0.94: Riesgo financiero < 0.80: Desequilibrio presupuestal						
Periodicidad: Mensual acumulada						
MES	INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS PRESUPUESTADOS	PAGOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	ÍNDICE DE SINCRONIZACIÓN PRESUPUESTAL (ISP)	INTERPRETACIÓN
ENERO	\$ 55.350.360.666,29	\$ 85.069.958.379,00	\$ 983.641.460,32	\$ 71.505.303.379,00	47,30	Ejecución conservadora
FEBRERO	\$ 55.432.868.100,67	\$ 85.069.958.379,00	\$ 3.179.563.419,43	\$ 71.505.303.379,00	14,65	Ejecución conservadora
MARZO	\$ 55.569.277.113,15	\$ 85.069.958.379,00	\$ 5.323.032.395,18	\$ 71.505.303.379,00	8,77	Ejecución conservadora
ABRIL	\$ 55.645.860.069,48	\$ 85.069.958.379,00	\$ 8.313.068.055,18	\$ 71.505.303.379,00	5,63	Ejecución conservadora
MAYO	\$ 65.271.231.106,59	\$ 92.154.647.636,00	\$ 10.420.269.299,22	\$ 75.789.780.227,00	5,15	Ejecución conservadora
JUNIO	\$ 65.271.493.756,59	\$ 92.154.647.636,00	\$ 14.622.281.233,77	\$ 75.789.780.227,00	3,67	Ejecución conservadora
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						

10.3. GESTIÓN CONTABLE

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., registra su información contable en el Sistema Integrado de Información SOLIN.

El informe de gestión de la administración guarda concordancia con los Estados Financieros, y la entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad social integral; ha dado trámite de las facturas radicadas de sus proveedores de bienes y servicios, cancelando de manera oportuna sus acreencias.

Todas las transacciones, hechos y eventos a nivel contable registran validación, seguimiento y auditoría interna por parte de la Dirección de Control Interno y a nivel externo, por la Revisoría Fiscal.

Al corte del mes de mayo de 2026 registra una pérdida en el ejercicio contable de (-\$2.186.040.363,26). Resultado de la validación de cuentas DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS nominales de ingresos y gastos; generando con corte al 31 de mayo de 2026 la siguiente información:

Tabla 60. Saldos Estados Financieros mayo 2026

Cuentas de balance	Saldo a mayo 31/2026
Activos	\$ 60.751.530.837,26
Pasivos	\$ 46.611.697.532,75
Patrimonio	\$ 14.139.833.304,51
Cuentas nominales	Saldo a mayo 31/2026
Ingresos	\$ 9.495.857.851,34
Gastos	\$ 11.681.898.214,6
Resultado del ejercicio	-\$ 2.186.040.363,26

Elaboró: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería-Contabilidad

Con base en lo anterior, se precisa que la pérdida se está generando por el efecto en el manejo en el reconocimiento de los ingresos por \$9.495 millones, representados en \$7.667 millones por concepto de remuneración fija como gestores, remuneración por aseguramiento de los municipios por valor de \$1.389 millones, y otros ingresos por valor de \$439 millones correspondiente a principalmente a rendimientos financieros, los cuales frente al gasto de \$11.681. millones compuesto por gastos de administración y operación los cuales ascienden a \$11.217 millones donde se registran salarios, aportes sobre la nómina, honorarios, capacitaciones, materiales y suministros, servicios públicos, arrendamientos, pólizas de seguros, contratos de aprendizaje, gastos legales e impuestos, así mismo el registro por deterioro y depreciación de propiedad planta y

equipo que asciende a \$328 millones, nos da como resultado del ejercicio una pérdida de \$2.186 millones de pesos.

Tabla 61. Resultado contable 2024 – 2026

Vigencia	Resultado	Valor
A 31 de mayo de 2024	Pérdida	-\$1.569.889.954,81
A 31 de mayo de 2025	Pérdida	-\$2.770.625.023,87
A 31 de mayo de 2026	Pérdida	-\$2.186.040.363,26

Elaboró: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería-Contabilidad

Tabla 62. Estado de situación financiera individual

Descripción	Mayo 2026
Activos	
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 53.163.494.007,99
Cuentas Por Cobrar	\$ 296.727.338,69
Bienes y servicios pagados por Anticipado	\$ 1.150.000.000,00
Activos Por Impuestos Corrientes	\$ 835.219.564,36
Activos Corrientes	\$ 55.445.440.911,04
Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 4.145.849.881,27
Inversiones En Asociadas	\$ 709.639.013,36
Activos Intangibles	\$ 360.379.634,05
Activo Por Impuesto Diferido	\$ 90.221.397,54
Activos No Corrientes	\$ 5.306.089.926,22
Activos Totales	\$ 60.751.530.837,26
PASIVOS	
Recursos A Favor De Terceros	\$ 8.515.341.967,36
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 585.250.087,48
Retención En La Fuente Por Pagar	\$ 202.780.222,26
Descuentos De Nómina	\$ 74.532.607,55
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	\$ 70.252.078,00
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 352.316.207,78
Recursos Recibidos En Administración	\$ 31.019.124.861,94
Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 3.240.841.847,69
Beneficios A Los Empleados	\$ 1.375.734.542,00
Pasivos Corrientes	\$ 45.436.174.422,06

Descripción	Mayo 2026
Provisiones Y Litigios	\$ 456.040.488,00
Pasivo Por Impuesto Diferido	\$ 719.482.622,69
Pasivos No Corrientes	\$ 1.175.523.110,69
Pasivos Totales	\$ 46.611.697.532,75
Patrimonio	
Capital Suscrito Y Pagado	\$ 10.000.000.000,00
Reservas	\$ 2.633.830.820,76
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 3.692.042.847,01
Resultado Del Ejercicio	-\$ 2.186.040.363,26
Patrimonio Total	\$ 14.139.833.304,51
Pasivos Totales + Patrimonio Total	\$ 60.751.530.837,26
Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden Deudoras	\$ -
Activos Contingentes	\$ 21.024.724.376,47
Deudoras De Control	\$ 1.649.301.592.567,78
Deudora Por Contra (CR)	-\$ 1.670.326.316.944,25
Cuentas De Orden Acreedoras	\$ -
Pasivos Contingentes	\$ 2.811.347.000,00
Acreedoras De Control	\$ 2.514.225.870.205,61
Acreedoras Por Contra (CR)	-\$ 2.517.037.217.205,61

Elaboró: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería-Contabilidad

Tabla 63. Estado de Resultado Integral Individual

(+/-)	Resultado de periodo	Mayo de 2026
(Más)	Ingresos De Transacciones Con Contraprestación	\$ 9.056.199.979,14
(Menos)	Gastos De Administración Y Operación	\$ 11.217.921.782,54
	Resultados De Actividades De La Operación	-\$ 2.161.721.803,40
(Más)	Ingresos Financieros	\$ 423.697.011,06
(Más)	Ganancias Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Asociadas	\$ 13.178.363,00
(Menos)	Gastos Por Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	\$ 328.407.841,18
(Más)	Subvenciones	\$ -
(Más)	Otros Ingresos	-

(+/-)	Resultado de periodo	Mayo de 2026
(Más)	Ingresos Diversos	\$ 2.782.498,14
(Menos)	Otros Gastos	\$ 18.702,28
	Pérdida o déficit del ejercicio antes de Impuestos	-\$ 2.186.040.363,26
(Más)	Ingreso Por Impuesto A Las Ganancias	\$ -
(Menos)	Gasto Por Impuesto A Las Ganancias	\$ -
	Pérdida o déficit del ejercicio	-\$ 2.186.040.363,26
	Otro Resultado Integral	\$ -
	Resultado integral total del año	-\$ 2.186.040.363,26

Elaboró: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

Información relevante frente al resultado contable

Teniendo en cuenta el resultado contable o del ejercicio de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., se presenta las siguientes partidas significativas así:

- **Efectivo y Equivalente al Efectivo:** se presenta una disminución significativa de \$2.093 millones en las partidas de las instituciones financieras en especial de las cuentas de ahorros producto de la recepción de los recursos de los convenios recibidos en el 2025 y que en la presente vigencia se encuentran en ejecución.
- **Inversión en Administración de Liquidez:** Presenta variación significativa ya que el CDT fue redimido en enero de 2026.
- **Propiedades, Planta y Equipo:** se presenta un aumento significativo de \$391 millones por la adquisición de activos de propiedades, planta y equipo en especial de la partida de Vehículos para uso de la entidad.
- **Activos Intangibles:** se presenta una disminución por valor de \$97 millones producto de las bajas de licencias y software que se encontraban totalmente amortizadas dando fin a su vida útil.
- **Recursos Recibos en Administración:** se presenta un aumento por valor de \$1.787 millones correspondientes principalmente al ingreso de saldos pendientes por recibir de los convenios suscritos en el 2025 los cuales se encuentran actualmente en ejecución.
- **Otros ingresos recibidos por anticipado:** Presenta una variación significativa de \$1.389 millones por recursos reconocidos que corresponden a la remuneración del plan de aseguramiento realizados a 19 municipios del departamento.

Participación Patrimonial

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., es una empresa constituida como sociedad por acciones de carácter oficial, mediante escritura pública No. 2069 del 19 de mayo de 2008.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., reviste autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su principal accionista es la Gobernación de Cundinamarca.

Con corte a 31 de mayo de 2026, revisten la calidad de Accionistas de la Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., los siguientes:

Tabla 64. Accionistas

Accionistas	NIT	Número acciones	Valor (Millones)	%
Acciones autorizadas		2.000.000	\$20.000	
Gobernación de Cundinamarca	899.999.114-0	965.000	\$9.650	96,5%
Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca	830.021.022-3	10.000	\$100	1,0%
Empresa de Licores de Cundinamarca	899.999.084-8	10.000	\$100	1,0%
Lotería de Cundinamarca	860.037.234-7	10.000	\$100	1,0%
Beneficencia de Cundinamarca	899.999.072-1	5.000	\$50	0,5%
Total acciones suscritas y pagadas		1.000.000	\$10.000	100,00%

Elaboración: Dirección Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería-Contabilidad

La dirección, administración, fiscalización y organización de EPC S.A. ESP es ejercida por tres (3) órganos principales: la Asamblea general de accionistas, la Junta Directiva y el Gerente General.

Con corte al 31 de mayo de 2026, la participación patrimonial accionaria de EPC S.A. ESP es la siguiente:

Tabla 65. Participación accionaria

Concepto	Valor
Capital autorizado EPC S.A. ESP	20.000.000.000,00
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000,00
Porcentaje de participación dentro del capital social	100%
Cantidad de acciones poseídas a diciembre 31 de 2025	1.000.000

Concepto	Valor
Valor por cada acción poseída a diciembre 31 de 2025	\$ 10.000
Patrimonio neto a diciembre 31 de 2025*	\$ 4.139.833.304,51
Valor intrínseco contable de acciones a diciembre 31 de 2025*	\$14.139,83

Elaboración: Dirección Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería- Contabilidad

Tabla 66. Participación accionaria del Patrimonio a mayo 31 de 2026

Entidad	Valor
Beneficencia de Cundinamarca	\$ 70.684.150,00
Lotería de Cundinamarca	\$ 141.368.300,00
Empresa de Licores de Cundinamarca	\$ 141.368.300,00
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca	\$ 141.368.300,00
Gobernación de Cundinamarca	\$ 13.642.040.950,00

Elaboración: Dirección Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería- Contabilidad

Inversiones (Entidades Asociadas)

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., es Socio Operador en tres (3) Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y sus actividades complementarias bajo la forma de Sociedad por Acciones Simplificada de Carácter Oficial. La participación de la Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P en las inversiones en asociadas es:

Tabla 67. Participación Empresas Asociadas

Entidad	Domicilio	Actividad principal	% participación
Empresa de Servicios Públicos de Viotá SAS ESP	Municipio de Viotá (Cundinamarca)	Operar y mantener los distintos componentes que conforman el sistema de acueducto. alcantarillado. aseo y sus actividades complementarias	30%
Empresa de Servicios Públicos de Pandi	Municipio de Pandi (Cundinamarca)	Operar y mantener los distintos componentes que conforman el sistema de acueducto. alcantarillado. aseo y sus actividades complementarias	49%

Entidad	Domicilio	Actividad principal	% participación
Empresas de servicios públicos JENAGUAS S.A.S. E.S.P.	Municipio de Guataquí. Nariño y Jerusalén (Cundinamarca)	Operar de las actividades necesarias para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico	52%

Elaboración: Dirección Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería-Contabilidad

Tabla 68. Indicadores Financieros

	31 de marzo	31 de mayo	31 de mayo	VARIACIÓN	ANÁLISIS
Indicadores de Liquidez					
Razón corriente					
Activo corriente / pasivo corriente	1,22	7,59	2,10	-0,88	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. mantiene capacidad para atender sus obligaciones de corto plazo, al presentar una razón corriente de 1,22 veces al 31 de marzo de 2026; no obstante, este indicador disminuyó frente al mismo corte del año anterior que estaba en 7,59 y al de mayo de 2024 que estaba en 2,10 veces, lo que evidencia una reducción en la liquidez y hace recomendable fortalecer la gestión del capital de trabajo.

Indicador de eficiencia					
Rentabilidad sobre activos					
Utilidad bruta / Activo total	-3,60%	-9,25%	-6,41%	0,03	Al 31 de marzo de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presenta una rentabilidad sobre activos (ROA) de -3,60%, lo que indica que por cada \$100 invertidos en activos la entidad registra una pérdida de \$3,60. Aunque el indicador continúa siendo negativo, refleja una mejora frente a los resultados obtenidos en mayo de 2025 (-9,25%) y mayo de 2024 (-6,41%), evidenciando una disminución en el nivel de pérdidas generadas por los activos de la empresa.

Rentabilidad sobre el patrimonio					Al 31 de mayo de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presenta una rentabilidad sobre el patrimonio de -15,46%, lo que significa que por cada \$100 de patrimonio la entidad registró una pérdida de \$15,46. Aunque el indicador continúa siendo negativo, evidencia una mejora frente a mayo de 2025 (-20,22%), al reducirse el nivel de pérdidas. Sin embargo, en comparación con mayo de 2024 (-11,72%), el resultado refleja un mayor deterioro de la rentabilidad del patrimonio.
Utilidad neta / Patrimonio					
	-15,46%	-20,22%	-11,72%	-0,04	

Indicador de endeudamiento						
Endeudamiento						Al 31 de mayo de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presenta un índice de endeudamiento del 76,73%, lo que significa que el 76,73% de sus activos está financiado con recursos de terceros, mientras que el 23,27% corresponde a recursos propios. Frente a los períodos comparativos, el indicador aumentó de 45,32% en mayo de 2024 y 54,24% en mayo de 2025 a 76,73% en mayo de 2026, evidenciando un incremento significativo en el nivel de endeudamiento y una mayor dependencia de financiación externa para respaldar los activos de la entidad
Total pasivo / Total activo		76,73%	54,24%	45,32%	0,31	

Indicadores de diagnostico financiero						
EBITDA		Al 31 de mayo de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. registra un EBITDA de -\$1.833.313.962,22, lo que indica que la operación de la entidad aún no genera recursos suficientes para cubrir sus costos y gastos operacionales antes de considerar depreciaciones, amortizaciones, provisiones, intereses e impuestos.				
Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + Provisiones		-1.833.313.962,22	-2.822.011.082,91	-1.207.018.205,68	-626295756,54	No obstante, frente a mayo de 2025, cuando el EBITDA fue de -\$2.822.011.082,91, se observa una mejora de aproximadamente \$988,7 millones, lo que evidencia una reducción en las pérdidas operacionales. En comparación con mayo de 2024 (-\$1.207.018.205,68), el resultado de 2026 continúa siendo menos favorable.

Capital de trabajo		Al 31 de mayo de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presenta un capital de trabajo de \$10.009.266.488,98, resultado de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Este valor positivo indica que la entidad cuenta con recursos suficientes para atender sus obligaciones de corto plazo y financiar el desarrollo normal de sus operaciones.
Activo corriente - Pasivo corriente	10.009.266.488,98 19.943.942.891,94 10.785.377.534,84 -776111045,86	En comparación con mayo de 2025 (\$19.943.942.891,94) y mayo de 2024 (\$10.785.377.534,84), se evidencia una disminución del capital de trabajo, principalmente frente al año 2025, lo que refleja una menor disponibilidad de recursos corrientes para respaldar las operaciones de la entidad.


Elaboración: Dirección Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

10.4. RECURSOS PDA

El presupuesto del Plan Departamental de Aguas para la vigencia 2026, fue aprobado en la sesión N°137 del Comité Directivo del PDA, realizada el 27 de abril de 2026 por valor de \$397.571 millones de pesos.

Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico

Gráfica 40. Ingresos PDA



Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto

*Cifras en Millones

La información de ingresos contiene los recursos recibidos en el Consorcio Fiduciario FIA y la Fiduciaria Davivienda para la ejecución del PDA con corte al 30 de mayo de 2026, así como los rendimientos generados de los mismos y los ingresos de los recursos en administración que ejecuta directamente Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

El monto o porcentaje, y el plazo de los aportes al PDA de los municipios están definidos en los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero suscritos entre los Municipios, el Departamento y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.; y los aportes del Departamento se comprometieron mediante el Contrato interadministrativo 009 de 2008 suscrito con el Gestor y mediante el Contrato de Fiducia Mercantil con el Consorcio Fiduciario FIA, los cuales se manejan a través del patrimonio autónomo FIA y del Fideicomiso EPC de la Fiduciaria Davivienda mediante el Contrato de Fiducia Mercantil con Fidudavivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.8.2. del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 1425 de 2019.

Se presenta el comparativo histórico de ingresos ([ver anexo No. DF-1 Ingresos anuales](#)), donde se puede observar que los municipios vinculados realizan los aportes al PDA de acuerdo con el compromiso adquirido, y durante 2026 se han recibido de manera oportuna los recursos, del departamento de acuerdo con el cronograma de desembolsos y de los municipios que cuentan con autorización de giro directo.

Así mismo, se han requerido a los 34 municipios que hoy no cuentan con autorización de giro directo, para que adelanten el trámite con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esperando mejorar la cifra de recaudo en el segundo semestre de 2026

Evolución Egresos – Comportamiento Histórico

Gráfica 41. Egresos PDA



*Cifras en Millones

La información corresponde a los pagos realizados por el Consorcio Fiduciario FIA, Fiduciaria Davivienda y a los recursos administrados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. con corte al 30 de mayo de 2026, los egresos dependen de la ejecución y evolución de los proyectos. ([ver anexo No. DF-2 Egresos anuales](#))

Los recursos aportados por el Departamento y los municipios son administrados en el patrimonio autónomo constituido en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil FIA Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, suscrito entre el Consorcio FIA y los Gobernadores de 32 departamentos y con Fidudavivienda en desarrollo del Contrato de Fiducia Fidudavivienda, como operación conexas al contrato de crédito, se administran los recursos de los municipios de Funza, Tocancipá y Tenjo, entidades encargadas del pago a los terceros.

Evolución Deuda – Comportamiento Histórico

La estrategia financiera de los PDA fue diseñada para que los municipios y departamentos comprometieran recursos de vigencias futuras excepcionales en un contrato de fiducia mercantil, y se constituyera un patrimonio autónomo que adquiriera créditos respaldados con los flujos comprometidos por las entidades territoriales, sin embargo, luego de una profunda controversia nacional, se decidió no realizar las operaciones de crédito previstas, por lo cual quedaron desfinanciadas las inversiones planeadas.

Las metas del Plan Departamental de Desarrollo correspondientes al sector de agua potable y saneamiento básico implicaron la ejecución de proyectos que en muchos casos excedían los aportes disponibles de los municipios y que en su conjunto también superaron los recursos de Departamento y de las demás fuentes para cofinanciar tales proyectos. Por esta razón fue necesario acudir a recursos de crédito, que fueron gestionados por la Empresa, con el respaldo presupuestal de los aportes al PDA comprometidos por el Departamento y los municipios.

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1425 de 2019, es función de los gestores de los PDA estructurar, gestionar e implementar alternativas de financiación y de instrumentos financieros para el apalancamiento de recursos, y tomar créditos para la ejecución e implementación de los PDA con cargo a los recursos comprometidos por los participantes.

En consecuencia de ello, desde la vigencia 2017 hasta junio de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. ha suscrito operaciones de crédito con el fin de financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el marco del PDA. Para ello, la Junta Directiva de la Empresa mediante el Acuerdo 04 de 2014 autorizó al

Representante Legal de la Entidad, a suscribir operaciones de crédito público interno o externo y las operaciones conexas necesarias, con el propósito de financiar proyectos de inversión del PDA hasta por \$345.000 millones; el Secretario de Planeación Departamental emitió el 22 de julio de 2015 el concepto favorable sobre la conveniencia técnica y económica para tomar créditos por el mismo valor autorizado por la Junta Directiva para financiar proyectos del PDA de Cundinamarca.

Es por ello, que en el 2017 se suscribió el Contrato de Empréstito 279 de 2017 con Davivienda, por un monto inicial de CIENTO MIL MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.000), El 2021 se adicionó el monto contratado en CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.000). Finalmente, en el 2023 se adicionó el monto contratado por CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.000).

Tabla 69. Evolución deuda

Estado ejecución Contrato de Empréstito 279 de 2017				
Tramo	Desembolsado	Por desembolsar	Pagado	Por pagar
Tramo I Davivienda (\$100.000 millones COP)	93.143	0	93.143	0
Ampliación I Davivienda (\$50.000 millones COP)	42.612	7.388	18.821	23.791
Ampliación II Davivienda (\$50.000 millones COP)	49.610	390	8.762	40.848
Total	185.365	7.778	120.726	64.639

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto

*Cifras en Millones

Nueva contratación de crédito por \$100.000 millones COP

De acuerdo a los proyectos concertados con los municipios y priorizados por el Señor Gerente, en cabeza del Señor Gobernador, en aras de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental en el marco de las metas de gestión asignadas a EPC, nace la necesidad de cofinanciar proyectos por CIENTO MIL MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.000 COP). Es por ello, que la Junta Directiva de la Empresa mediante el Acuerdo 116 de 2025 autorizó al Representante Legal de la Entidad, a suscribir operaciones de crédito público interno o externo y las operaciones conexas necesarias, con el propósito de financiar proyectos de inversión del PDA hasta por \$300.000 millones COP.

El 26 de diciembre de 2025. la Directora de Finanzas Públicas de la Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial, emitió concepto favorable sobre la conveniencia

técnica y económica para tomar créditos y constituir garantías derivadas de las operaciones de crédito, por valor de CIENTO MIL MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.000 COP).

El 10 de marzo de 2026 EPC suscribió el Contrato de Empréstito 302 con Bancolombia, por un monto de CIENTO MIL MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.000 COP), para cofinanciar veinte proyectos por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTICINCO (\$137.412.416.025 COP).

Adicionalmente, se suscribió con Fiducolombia un encargo fiduciario como garantía, fuente de pago y pagos para esta operación de crédito, posterior a la debida realización del estudio de mercado correspondiente.

Ejecución Contrato de Empréstito 279 de 2017

El 02 de febrero de 2025 se amortizó el 100% de los recursos desembolsados en el marco del tramo I correspondiente al crédito suscrito con el Banco Davivienda. Adicionalmente, desde el 02 de febrero y 02 de noviembre del 2024 se inició el pago a capital correspondiente a los tramos II y III respectivamente, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 70. Condiciones financieras y ejecución Contrato de Empréstito 279 de 2017

Condiciones financieras y ejecución del Contrato de Empréstito 279 de 2017 al 30 de junio de 2026									
Tramo	Proyectos	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Tasa final	Monto*	Desembolsado*	Amortizado*	Intereses pagados*
I	22	7 años, con 2 años de gracia a capital	2/02/2018	02 de febrero de 2025	DTF - 0.21% T.A.	\$ 100.000	\$ 93.143	\$ 93.143	\$ 11.645
II	4		2/02/2022	02 de febrero de 2029	DTF + 0.30% T.A.	\$ 39.296	\$ 39.296	\$ 17.616	\$ 11.307
					DTF + 2.70% T.A.	\$ 10.704	\$ 3.316	\$ 1.204	\$ 511
III	4	Hasta el 02/11/2029	2/08/2024	02 de noviembre de 2029	IBR + 1.80% M.V	\$ 50.000	\$ 49.610	\$ 8.762	\$ 4.385
						\$ 200.000	\$ 185.365	\$ 120.725	\$ 27.848

Elaboración: Dirección Finanzas y Presupuesto

*Cifras en Millones

Ejecución Contrato de Empréstito 302 de 2026

Al 30 de junio de 2026 no se han realizado desembolsos en el marco de este contrato, debido a que los proyectos cofinanciados con esta línea de crédito, se encuentran en proceso de viabilización técnica por parte del mecanismo departamental, para su posterior contratación y ejecución.

Desembolsos

Los desembolsos correspondientes a los recursos de crédito, se realizan conforme la ejecución de los proyectos cofinanciados con esta fuente. En la siguiente tabla se relaciona los valores desembolsados por vigencia, desde el inicio de la ejecución del crédito para cada uno de los contratos suscritos.

Tabla 71. Valores Desembolsados por Vigencia

Acreedor	Tramo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Davivienda	I Tasa compensada	2.250	21.493	15.963	18.193	17.924	8.664	2.636	6.020	N/A	93.143
	II Tasa compensada					23.342	13.606	2.348	0	0	39.296
	II Tasa ordinaria						856	1.000	1.460	0	3.316
	III Tasa compensada							27.876	2.224	19.510	49.610
Bancolombia	Nueva operación										0
Total		2.250	21.493	15.963	18.193	41.266	23.126	33.860	9.704	19.510	185.365

Fuente: Dirección de Finanzas y Presupuesto

*Cifras en millones

Calificación de la Capacidad de Pago

De conformidad con la Ley 358 de 1997, las entidades descentralizadas del orden territorial para contratar operaciones de crédito público con plazo superior a un año requieren la calificación de capacidad de pago.

El Decreto 610 de 2002, compilado por el Decreto 1068 de 2015, estableció el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial, por lo que dichas entidades no pueden gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de pago.

En consecuencia, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., necesita contar con la evaluación de una sociedad calificador de riesgos que acredite su capacidad de contraer endeudamiento.

Entre 2020 y 2025, la Deuda Asociada al Plan Departamental de Aguas, mantuvo la calificación AA+, que indica que la capacidad del emisor o emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es entre muy fuerte y extremadamente fuerte.

Aumento en la calificación de la capacidad de pago

Gracias a iniciativa adelantada por el Dr. Machuca, en cabeza del Sr. Gobernador, la Asamblea Departamental aprobó la continuación del PDA, a través de veintún vigencias futuras excepcionales que garantizan su financiación desde el 2030 hasta el 2050, tal como se estableció en la Ordenanza 043 de 2025.

Con la intención de gestionar nuevas fuentes de financiación, en abril de 2026, EPC adelantó una calificación extraordinaria, por medio de la cual se permitió evaluar el fortalecimiento financiero obtenido con la aprobación de las nuevas vigencias futuras excepcionales, demostrando la capacidad de suscribir mayores obligaciones financieras. Resultado de este proceso, se obtuvo una calificación de AAA, con un monto calificado de \$593.143 millones de pesos (Ver Anexo: Reporte de Calificación Deuda Asociada al PDA hasta el 2050)

Nuevas operaciones de crédito

Posterior a la calificación AAA otorgada por BRC Ratings S&P Company a la Deuda Asociada al PDA, EPC adelantó un estudio de mercado, requiriendo ofertas de crédito a once entidades financieras a nivel nacional, para contratar una nueva operación bajo las siguientes condiciones:

Tabla 72. Calificación riesgo AAA

Monto	Hasta \$300.000.000.000 COP
Plazo	10 años
Período de Gracia	3 años
Periodicidad de pago	Trimestral
Garantía	Recursos comprometidos por el Departamento de Cundinamarca hasta el 2037 y SGP municipios vinculados al PDA hasta el 2029, con proyectos cofinanciados con recursos del crédito
Destinación de recursos	24 proyectos para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el marco del PDA
Indicador de referencia	IBR
Desembolsos	Conforme la ejecución de los proyectos

Fuentes de Financiación del PDA

El PDA de Cundinamarca se financia con recursos del orden municipal, departamental y nacional, líneas de crédito, aportes extraordinarios de los municipios y aportes de las Autoridades ambientales.

Para financiar los proyectos del PDA, el Departamento y los Municipios hacen aportes con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para Agua Potable y Saneamiento Básico, y el Departamento complementa sus aportes con el Sistema General de Regalías y recursos propios.

Los aportes al PDA de un municipio solo pueden destinarse para la financiación de proyectos para el beneficio del mismo municipio, mientras que los aportes del Departamento pueden financiar o cofinanciar inversiones de cualquiera de los municipios.

El valor del SGP de agua potable que le corresponde anualmente a cada entidad territorial es publicado por el DNP.

Los recursos del Sistema General de Regalías que sirven para financiar al PDA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2056 de 2020, certificados por el Gobernador El Departamento, los Municipios y las empresas prestadoras de los servicios también destinan a la financiación del PDA recursos propios.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio realizan aportes al PDA con recursos propios, primordialmente para proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que pueden ejecutar directamente sin necesidad de trasladar sus aportes al instrumento para el manejo de los recursos del PDA.

La Nación como estrategia para apoyar a los municipios cofinancia algunos proyectos de agua potable y saneamiento básico en Cundinamarca, con recursos del Presupuesto General de la Nación; así mismo, cofinancia algunos proyectos de agua potable y saneamiento básico en Cundinamarca, que son ejecutados por Findeter.

Para cofinanciar inversiones del PDA se utilizan recursos de crédito público tomados por el Gestor, cuya garantía y fuente de pago son los compromisos de aportes del Departamento y los municipios. También pueden destinarse recursos de crédito tramitados directamente por las entidades territoriales.

La aplicación de los recursos a cada uno de los gastos elegibles se hace teniendo en cuenta los usos permitidos por la ley para cada una de las fuentes.

Ejecución Presupuestal PDA

Tabla 73. Ejecución Presupuestal por Fuente

Fuentes Capítulo 2026	Presupuesto	Comprometido	
		Valor	%
Recursos Propios	63.667.405.151	45.740.772.785	72%
Sistema General de Regalías - asignaciones directas	14.761.549.841	5.218.460.197	35%
Sistema General de Regalías - FCR	5.611.775.735	629.505.784	11%
SGP-APSB Departamento	44.781.110.041	30.698.194.358	69%
SGP-APSB Municipios	153.469.401.674	35.957.068.654	23%
SGP-APSB Municipios siguiente vigencia	4.157.365.947	1.027.718.938	25%
Otros Recursos Municipios	154.615.329		0%
PGN (Audiencias Públicas)	42.542.103		0%
Recursos autoridad ambiental	10.925.258.142		0%
Créditos	100.000.000.000	56.332.874.831	56%
Totales	397.571.023.963	175.604.595.547	44%

Fuente: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto

La ejecución del PDA para el primer semestre de 2026 fue del 44% respecto al presupuesto establecido por cada una de las fuentes de financiación.

Así mismo, se presenta el presupuesto por los componentes del PDA; que entregan un resultado igual de ejecución del 44%.

Tabla 74. Ejecución Presupuestal Por Componente

Componente/Subcomponente	Presupuesto	Comprometido	
		Valor	%
Infraestructura	251.832.197.930	99.338.167.291	39%
Infraestructura en AAA	199.943.530.295	88.068.114.775	44%
Reformulaciones	36.214.667.635	8.376.052.516	23%
Preinversiones	11.694.000.000	2.894.000.000	25%
Mecanismo Departamental	1.580.000.000		0%
Predial	2.400.000.000		0%
Aseguramiento	43.544.275.160	10.024.275.160	23%
Aqua fuerza empresarial	10.024.275.160	10.024.275.160	100%

Agua a la vereda	22.000.000.000		0%
Alcantarillado al campo	11.520.000.000		0%
Ambiental	26.185.213.943	304.459.774	1%
Conservación.	1.000.000.000		0%
Planeación Ambiental Sectorial.	3.319.292.503	85.053.700	3%
Saneamiento Básico	21.865.921.440	219.406.074	1%
Gestión del Riesgo	12.799.407.589	4.935.776.336	39%
Conocimiento del Riesgo	1.149.028.086		0%
Reducción del Riesgo Sectorial	2.467.888.168	2.467.888.168	100%
Manejo del Desastre	9.182.491.335	2.467.888.168	27%
Gestión Social	4.616.000.000	4.616.000.000	100%
Participación Ciudadana	861.000.000	861.000.000	100%
Comunicación	428.000.000	428.000.000	100%
Capacitación	3.327.000.000	3.327.000.000	100%
Otros	58.593.929.341	56.385.916.986	96%
Servicio a la Deuda	35.593.929.341	33.385.916.986	94%
Costos del Gestor	23.000.000.000	23.000.000.000	100%
Total	397.571.023.963	175.604.595.547	44%

Fuente: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto

Comités Directivos del PDA

Durante el primer semestre de 2026 se realizó una sesión del Comité Directivo del PDA que aprobó el capítulo anual 2026 del Plan Estratégico de inversiones por \$397.571 millones de pesos, para la ejecución de los proyectos, planes y programas a ejecutar durante la vigencia.

Tabla 75. Sesiones Comité Directivo

Sesión N°	Fecha	Modalidad
137	27-04-26	Virtual

Fuente: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto

Aportes

Los aportes del Departamento para la vigencia 2026 ascienden a \$117.452 millones de pesos y los de los municipios a \$92.064 millones de pesos, recursos con los que se financiarán los proyectos planes y programas a ejecutar en el marco del PDA.

El [anexo No DF-5- Aportes](#), contiene el aporte por cada fuente el departamento y los municipios para los años 2024, 2025 y 2026, así como la proyección de los

compromisos para el año 2027 suponiendo el incremento con un IPC de 6.4%, de acuerdo con el Informe de Política Monetario del Banco de La República del mes de abril.

Giro directo

El Departamento y 80 municipios cuentan con autorización al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a girar su compromiso del SGP de agua potable y saneamiento básico, al patrimonio autónomo FIA, es decir que no pasa por las tesorerías del departamento ni de los municipios. Los 34 municipios restantes transfieren directamente sus aportes a las fiducias. El [anexo No. DF-6 Giro Directo](#), contiene la relación de los municipios vinculados al PDA, su vigencia de aportes y si cuentan con autorización de giro directo.

10.5. Proceso Tesorería

Rendimientos Financieros

Con el propósito de evaluar el comportamiento de los rendimientos financieros generados por la administración de las disponibilidades de caja, se realizó un análisis comparativo entre el período comprendido de enero a mayo de 2026 vs enero a mayo de 2025, considerando el total de los rendimientos financiero y clasificados por recursos propios y los recursos de destinación específica.

Tabla 76. Resumen comparativo rendimientos financieros enero-mayo 2026

Concepto	Enero – mayo 2026
Total Rendimientos Financieros Brutos	\$ 504.490.789,94
Total Rendimientos Financieros Netos	\$ 494.834.888,65

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Durante el período enero a mayo de 2026, la entidad obtuvo rendimientos financieros brutos por \$504.490.789,94 y rendimientos financieros netos por \$494.834.888,65, reflejando un excelente desempeño en la administración de los recursos financieros y una adecuada gestión de las inversiones.

La diferencia entre los rendimientos brutos y netos corresponde exclusivamente a retenciones por \$9.655.901,29, equivalentes al 1,91 % de los rendimientos generados.

En consecuencia, la entidad conservó el 98,09 % de los ingresos financieros como rendimientos netos, lo que evidencia una alta eficiencia en la generación de rentabilidad.

Estos resultados demuestran un comportamiento financiero altamente favorable, caracterizado por una sólida capacidad para generar ingresos a partir de las inversiones y maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles. La alta proporción de rendimientos netos fortalece la liquidez institucional y contribuye positivamente al cumplimiento de los objetivos financieros de la entidad, reflejando una gestión eficiente y sostenible de los recursos.

Tabla 77. Detalle rendimientos financieros propios y destinación específica

Enero - Mayo 2026	Total Rendimientos Financieros Brutos	Total Rendimientos Financieros Netos
Recursos Propios	\$ 423.697.011,06	\$ 414.041.109,77
Recursos Destinación Especifica	\$ 80.793.778,88	\$ 80.793.778,88
Totales	\$ 504.490.789,94	\$ 494.834.888,65

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Durante el período enero a mayo de 2026, la entidad obtuvo rendimientos financieros por \$494.834.888,65, resultado de una adecuada administración de los recursos disponibles.

La mayor parte de los rendimientos provino de los Recursos Propios (83,98 %), mientras que los Recursos con Destinación Específica aportaron el 16,02 %. La diferencia entre los rendimientos brutos y netos corresponde únicamente a retenciones, por un valor de \$9.655.901,29.

En general, los resultados reflejan un buen manejo de los recursos financieros, permitiendo generar ingresos adicionales que fortalecen la capacidad de la entidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Tabla 78. Rendimientos financieros propios enero-mayo 2026

Número de cuenta	Nombre	Valor acumulado bruto	Valor acumulado neto
550473100070738	DAVIVIENDA INCAPACIDADES	\$ 35.059,87	\$ 35.059,87

Número de cuenta	Nombre	Valor acumulado bruto	Valor acumulado neto
550473100073294	DAVIVIENDA IMPUESTOS REGALIAS	\$ 17.919,91	\$ 17.919,91
550473100000610	DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS	\$ 126.652.992,24	\$ 126.652.992,24
550473100000875	DAVIVIENDA CONTRATOS CEDIDOS	\$ 22.816,77	\$ 22.816,77
9190015101	CTA AH FINANDINA CONTRATOS CEDIDOS	\$ 41.424,42	\$ 41.424,42
9190023744	CTA AH FINANDINA RECURSOS PROPIOS	\$ 21.863,86	\$ 21.863,86
159990004948	FALABELLA RECURSOS PROPIOS	\$ 101.803.020,06	\$ 95.665.970,71
159980000767	FALABELLA RECURSOS PROPIOS	\$ 26.966.919,53	\$ 25.719.467,59
000032971347	SCOTIABANK COLPATRIA CEDIDOS	\$ 109.814.586,23	\$ 109.814.586,23
000032971346	SCOTIABANK COLPATRIA PROPIOS	\$ 1.535.408,17	\$ 1.535.408,17
	CDT FALABELLA	56.785.000,00	54.513.600,00
Total rendimientos financieros recursos propios		\$ 423.697.011,06	\$ 414.041.109,77

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

En la distribución de los rendimientos de Recursos Propios, se evidencia una concentración en un grupo reducido de entidades financieras, lo que permite identificar los principales generadores del resultado.

La mayor participación se concentra en Scotiabank Colpatría, que aporta el mayor volumen de rendimientos dentro del portafolio, consolidándose como el principal generador del período. En segundo lugar, Davivienda presenta un aporte relevante y estable, resultado de varias inversiones activas durante el período.

Falabella también representa un componente importante del portafolio, con rendimientos derivados de sus cuentas de inversión, manteniendo una participación consistente en el total.

El CDT de Falabella, por su parte, tuvo una incidencia puntual, ya que fue ejecutado únicamente en el mes de enero, por lo que su aporte corresponde a un evento específico dentro del período y no a un flujo continuo de rendimientos.

Las demás entidades financieras, como Finandina y otras cuentas menores, presentan una participación reducida, cumpliendo principalmente un rol de diversificación y soporte operativo del portafolio.

En conjunto, se observa una estructura de inversión concentrada en pocos actores clave, con aportes principales claramente identificables y una base complementaria que contribuye a la estabilidad general de los rendimientos.

Tabla 79. Rendimientos financieros destinación específica enero-mayo 2026

Número de cuenta	Nombre	Valor acumulado bruto	Valor acumulado neto
550473100000602	DAVIVIENDA SGP (D E)	\$ 68.336.357,50	\$ 68.336.357,50
550473100045771	DAVIVIENDA CONV 107 SEC EMERGENCIAS (DE)	\$ -	\$ -
550473100047421	DAVIVIENDA SECRE GOBIER 021-11 (DE)	\$ -	\$ -
550473100057495	DAVIVIENDA MULTAS Y SANCIONES (DE)	\$ 159.451,13	\$ 159.451,13
550473100000891	DAVIVIENDA TASA COMPENSADA (DE)	\$ 144.948,83	\$ 144.948,83
570473170005135	DAVIVIENDA REGALIAS (DE)	\$ 166.955,65	\$ 166.955,65
570473170006802	DAVIVIENDA CONVENIO SGPS (DE)	\$ 53.050,74	\$ 53.050,74
570473170015126	DAVIVIENDASAN JUAN DE RIO SECO (DE)	\$ -	\$ -
570473170008113	DAVIVIENDA PDADEPTCUNDI (DE)	\$ 135.596,60	\$ 135.596,60
473100086106	DAVIVIENDA Conv SBV-CDCVI-277-2025 Dpto Cund Sec Bienestar Verde - EPC	\$ 856,62	\$ 856,62
473100086114	DAVIVIENDA Conv SA-CDCVI-278-2025 Dpto Cund Sec Bienestar Verde - EPC	\$ 101.376,00	\$ 101.376,00
473100086254	DAVIVIENDA Conv SPIT-CDCVI-099-2025 Dpto Cund Sec Prospec Integ Terri - EPC	\$ 663.176,09	\$ 663.176,09
473100086619	DAVIVIENDA CONV CAR INT 0621-2025	\$ 1.257.522,39	\$ 1.257.522,39

Número de cuenta	Nombre	Valor acumulado bruto	Valor acumulado neto
473100087369	DAVIVIENDA Programa Agua a la Vereda dentro del Plan de Aseguramiento de la Prestación 2024-2027.	\$ 25.168,26	\$ 25.168,26
473169996013	DAVIVIENDA Conv INTER EPC-PDA-CI-025-2023 ESPGUADUAS - EPC	\$ -	\$ -
473100086841	DAVIVIENDA SBV-CD-CVI-106-2025 Dpto Cund Sec Bienestar Verde - EPC	\$ 4.636.559,87	\$ 4.636.559,87
473100088045	DAVIVIENDA SBV-CD-CVI-227-2025.	\$ 4.141.025,97	\$ 4.141.025,97
473100088417	DAVIVIENDA SBV-CD-CVI-235-2025 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – BIENESTAR VERDE -EPC AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN	\$ 828.205,17	\$ 828.205,17
473100088797	4731-0008-8797 CONV. SBV-CD-CVI-261-2025 Dpto Cund Sec Bienestar Verde	\$ 135.424,92	\$ 135.424,92
473100089068	DAVIVIENDA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCVI-393-2025	\$ 8.103,14	\$ 8.103,14
Total rendimientos financieros destinación específica		\$ 80.793.778,88	\$ 80.793.778,88

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Desde el punto de vista financiero, el comportamiento de los rendimientos depende directamente de los saldos disponibles en cada cuenta, por lo que su nivel de participación dentro del total está determinado por el volumen de recursos mantenidos en cada instrumento durante el período.

Se observa una concentración en operaciones de mayor saldo, principalmente asociadas a convenios institucionales y esquemas de administración de recursos, las cuales explican la mayor proporción del rendimiento total del segmento.

Adicionalmente, se identifican múltiples registros de baja materialidad que, aunque contribuyen a la diversificación del portafolio, tienen un impacto marginal debido a sus menores niveles de saldo.

En conjunto, este segmento refleja una generación de rendimientos proporcional a la disponibilidad de recursos en cada cuenta, con una estructura diversificada y alineada con la naturaleza restringida de los fondos, donde el comportamiento financiero está determinado principalmente por los saldos administrados en cada instrumento.

Tabla 80. Saldos de cuentas bancarias corte mayo 2026

Saldo bancario corte mayo 2026	mayo de 2026
RECURSOS PROPIOS	\$ 17.376.976.823,69
DESTINACION ESPECIFICA	\$ 35.786.517.184,30
Total saldo bancario corte mayo 2026	\$ 53.163.494.007,99

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Al cierre de mayo de 2026, los saldos bancarios reflejan la posición de liquidez de la entidad, consolidando los recursos disponibles en el sistema financiero entre Recursos Propios y Recursos con Destinación Específica.

Este análisis permite evaluar la estructura financiera de la tesorería, identificando el nivel de concentración de los recursos y su impacto en la capacidad de liquidez. En términos financieros, los saldos constituyen la base para la gestión de excedentes, la programación de pagos y la toma de decisiones de inversión de corto plazo.

La composición del saldo total evidencia la participación diferenciada de cada tipo de recurso dentro del portafolio bancario, lo cual es determinante para comprender la disponibilidad real de fondos y su adecuada administración dentro del marco de la gestión financiera institucional.

Tabla 81. Saldos recursos propios corte mayo 2026

Cuenta contable	Nombre	Saldo mayo 2026
1110050001	CAJA MENOR	\$ 11.576.224,05
1110060002	0610 DAVIVIENDA R.P.	\$ 9.438.471.487,60
1110060106	4731-0000-0875 CONTRATOS CEDIDOS DAVIVIE	\$ 55.126.709,14
1110060151	9190015101 CONTRATOS CEDIDOS FINANDINA	\$ 1.069.441,04
1110060152	4731-0007-0738 INCAPACIDADES DAVIVIENDA	\$ 90.554.458,19
1110060153	9190023744 RECURSOS PROPIOS FINANDINA	\$ 564.452,73
1110060154	473100073294 IMPUESTOS SGR REGALÍAS	\$ 43.295.638,73
1110060155	4948 RECURSOS PROPIOS BANCO FALABELLA	\$ 3.207.396.000,95
1110060156	1346 COLPATRIA RECURSOS PROPIOS	\$ 52.096.523,55

1110060157	1347 COLPATRIA CONTRATOS CEDIDOS	\$ 3.726.015.912,20
1110060158	0767 MULTAS Y SANCIONES FALABELLA	\$ 750.809.975,51
Saldo cuentas de recursos propios		\$ 17.376.976.823,69

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Al cierre de mayo de 2026, los Recursos Propios presentan una estructura de saldos altamente concentrada en un número reducido de cuentas bancarias y productos financieros, lo que refleja la forma en que se administra la liquidez disponible dentro del portafolio institucional.

Se destaca la participación de Scotiabank Colpatria, que concentra el mayor saldo del segmento, seguido por productos administrados en Falabella Banco, los cuales representan una porción significativa del total y evidencian una fuerte concentración en instrumentos de inversión de mayor volumen.

De igual forma, Davivienda mantiene una participación relevante dentro del portafolio, con varias cuentas activas que agrupan diferentes conceptos operativos y de inversión, consolidando un componente importante de la liquidez disponible.

Las entidades como Finandina y otras cuentas de menor cuantía presentan saldos reducidos, que cumplen principalmente una función operativa y de soporte dentro de la estructura general del portafolio.

En conjunto, la composición de los saldos de Recursos Propios evidencia una alta concentración en pocas entidades financieras clave, lo que permite optimizar la administración de recursos, aunque también concentra de manera significativa la liquidez en determinados intermediarios del sistema financiero.

Tabla 82. Saldos destinación específica corte mayo 2026

Cuenta	Nombre	Mayo de 2026
1110060103	4731-0000-0602 SGP DAVIVIENDA	\$ 4.294.475.998,21
1110060104	4731-0000-0891 TASA COMPENSADA DAVIVIEND	\$ 350.204.950,68
1110060122	4731-7000-6802 CONVENIO SGP.S DAVIVIENDA	\$ 128.173.765,43
1110060127	4731-7000-8113 PDA DEPTO CMARCA DAVIVIEN	\$ 327.609.464,84
1110060132	4731-7000-5135 REGALIAS DAVIVIENDA	\$ 403.374.786,89
1110060144	4731-0005-7495 MULTAS Y SANCIONES DAVIVI	\$ 385.243.426,51
1110060159	4731-0008-6106 CONV SBV-CDCVI-277-2024 D	\$ 68.985,66
1110060160	4731-0008-6114 CONV SA-CDCVI-278-2024 DP	\$ 215.810.661,62
1110060161	4731-0008-6254 CONV SPIT-CDCVI-099-2024	\$ 1.602.272.692,47

Cuenta	Nombre	Mayo de 2026
1110060162	4731-0008-6619 CAR-CONV-INT-0621-2025 CA	\$ 4.802.490.047,38
1110060163	4731-0008-6841 SBV-CD-CVI-106-2025 DPTO	\$ 10.863.766.196,30
1110060164	4731-0008-7369 CONV. IMPLEMENTACIÓN PROG	\$ 46.318.315,98
1110060165	4731-0008-8045 CONV SBV-CD-CVI-227-2025	\$ 10.004.963.606,61
1110060166	4731-0008-8797 CONV. SBV-CD-CVI-261-2025	\$ 327.194.646,29
1110060167	4731-0008-8417 CONV. SBV-CD-CVI-235-2025	\$ 2.000.992.721,29
1110060168	4731-0008-9068 CONV. INTERADM. ACODER CD	\$ 22.671.206,14
1110060169	4731-6999-6013 CONV. INTERADMON. EPC-PDA	\$ 10.885.712,00
Saldo destinación específica		\$ 35.786.517.184,30

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

El saldo de los Recursos con Destinación Específica evidencia una estructura altamente concentrada en un grupo reducido de cuentas de mayor cuantía, asociadas principalmente a convenios interadministrativos y programas institucionales en ejecución.

Se destacan de forma significativa los saldos vinculados a convenios de alto valor, los cuales representan el componente principal de la liquidez de este segmento y reflejan la acumulación de recursos orientados a obligaciones específicas de ejecución.

Así mismo, se identifican múltiples cuentas asociadas a convenios de menor cuantía, que, aunque no tienen un impacto individual relevante, en conjunto complementan la estructura del portafolio y responden a la diversidad de compromisos institucionales vigentes.

En términos financieros, este comportamiento refleja que la disponibilidad de recursos está directamente condicionada por la ejecución de convenios y proyectos, lo que genera una concentración natural de saldos en líneas específicas de gestión, propias de la destinación restringida de estos recursos.

En conjunto, la estructura del saldo evidencia una administración orientada al cumplimiento de finalidades específicas, con una concentración relevante en pocos convenios de alto valor y una base amplia de cuentas de soporte que respaldan la operación institucional.

Tabla 83. Cuentas bancarias nuevas a corte 2026

Cuenta contable	Nombre	Saldo corte mayo 2026
1110060162	4731-0008-6619 CAR-CONV-INT-0621-2025 CA	\$ 4.802.490.047,38
1110060163	4731-0008-6841 SBV-CD-CVI-106-2025 DPTO	\$ 10.863.766.196,30
1110060165	4731-0008-8045 CONV SBV-CD-CVI-227-2025	\$ 10.004.963.606,61
1110060166	4731-0008-8797 CONV. SBV-CD-CVI-261-2025	\$ 327.194.646,29
1110060167	4731-0008-8417 CONV. SBV-CD-CVI-235-2025	\$ 2.000.992.721,29
1110060168	4731-0008-9068 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ACODER-CDCVI-393- 2025	\$ 22.671.206,14
Total		\$ 28.022.078.424,01

Elaboración: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería – Tesorería

Las cuentas nuevas por suscripción de convenios presentan un saldo total de \$28.022.078.424,01, correspondiente a la incorporación de recursos recientemente formalizados en el marco de nuevos acuerdos.

El comportamiento del portafolio evidencia una concentración en un número reducido de convenios de alto valor, los cuales explican la mayor parte del saldo registrado. Estos recursos corresponden a etapas iniciales de ejecución, por lo que reflejan principalmente disponibilidad y no aún su movilización operativa.

En conjunto, el análisis de los rendimientos, saldos bancarios y la incorporación de nuevos convenios evidencia una posición financiera sólida, con una alta capacidad de generación de recursos y una estructura de liquidez robusta. Se observa una administración eficiente de los recursos disponibles, con concentración en entidades financieras y convenios de mayor impacto, lo que ha permitido sostener y fortalecer los resultados financieros del período.

Asimismo, la dinámica de crecimiento asociada a los nuevos convenios refleja una expansión activa del portafolio institucional, incrementando la disponibilidad de recursos para la ejecución de proyectos y consolidando la capacidad operativa de la entidad.

Desde una perspectiva propositiva, se recomienda mantener y fortalecer la estrategia de diversificación de inversiones, con el fin de equilibrar la concentración actual en pocas entidades financieras y convenios de alto valor. De igual forma, resulta pertinente avanzar en el seguimiento continuo del portafolio, priorizando la eficiencia en la colocación de recursos y la oportunidad en su ejecución, para asegurar que la liquidez disponible se traduzca en mayor impacto institucional.

Finalmente, se sugiere continuar fortaleciendo la planeación financiera de corto y mediano plazo, integrando de manera más precisa la relación entre saldos, rendimientos y ejecución de convenios, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y maximizar su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

11. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

11.1. Conceptualización y Agregados Generales

El artículo 2.3.3.1.1.2 del Decreto 1425 de 2019 define los Planes Departamentales de Agua (PDA) como un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el propósito de armonizar las diferentes fuentes de financiación e implementar esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Para ello, se tienen en cuenta las características y necesidades de cada territorio, la capacidad institucional de las entidades territoriales y de los prestadores de los servicios públicos, así como los procesos de regionalización y asociatividad comunitaria.

Gráfica 42. Plan Departamental de Aguas




Fuente: Elaboración propia.

11.1.1. Componentes Del Plan Departamental De Aguas

PDA

De conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Plan Departamental de Agua (PDA) se estructura a partir del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y cuatro planes complementarios. Estos instrumentos conforman el esquema de planificación del PDA y orientan la gestión, financiación y ejecución de las acciones e inversiones necesarias para fortalecer la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento. En la siguiente gráfica se indican los componentes del PDA.

Gráfica 43. Componentes del PDA



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se indican las definiciones de los instrumentos de planeación en el marco de la normatividad del sector:

- **Plan Estratégico de Inversiones:** Documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante toda la ejecución del PDA, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes.
- **Plan de Aseguramiento de La Prestación:** Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio.
- **Plan de Gestión Social:** Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar, con el fin de fortalecer el trabajo con las comunidades y demás actores involucrados en las zonas de influencia del PDA, propiciando espacios de participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de la infraestructura

de acueducto y saneamiento básico, a través de la construcción colectiva de procesos integrales de comunicación, capacitación y organización comunitaria.

- **Plan Ambiental:** Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para garantizar su sostenibilidad.
- **Plan de Gestión Del Riesgo:** Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres.

11.1.2. Municipios Vinculados al PDA Cundinamarca

El Plan Departamental de Agua (PDA) de Cundinamarca cuenta con la participación de 114 municipios, lo que representa el 98,3 % de los municipios del departamento. Los municipios participantes han formalizado su vinculación mediante la suscripción de los instrumentos establecidos por la normatividad, permitiendo la articulación de esfuerzos entre la Nación, el Departamento y las entidades territoriales para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. Quedando pendiente por vinculación los municipios de Chia y Cota.

En materia financiera, 111 municipios administran sus recursos a través del Instrumento Fiduciario para la Administración (FIA), mecanismo que permite una gestión transparente, eficiente y centralizada de los recursos destinados a la ejecución de proyectos. Los tres municipios restantes mantienen la administración de sus aportes mediante un patrimonio autónomo en Fiduciaria Davivienda, de acuerdo con esquemas previamente establecidos.

Así mismo, todos los municipios vinculados cuentan con un Plan de Acción Municipal (PAM) concertado con el Departamento, en el que se identifican y priorizan las necesidades de inversión en agua potable y saneamiento básico; define las acciones, proyectos y compromisos necesarios para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, en coordinación con el departamento y el gestor del PDA.

Gracias a este trabajo articulado, el PDA de Cundinamarca continúa consolidándose como uno de los mejores en gestión recursos, implementación de planes y programas

para fortalecer las capacidades de los municipios y desarrollar proyectos de alto impacto que mejoran la calidad de vida de la población y promueven el desarrollo sostenible del departamento.

11.1.3. Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027

El PEI 2024–2027 de Cundinamarca fue aprobado inicialmente por el Comité Directivo del PDA a finales de 2023, entrando en vigencia a partir del 1° de enero de 2024. Como parte de su ciclo de gestión, el Plan general es objeto de seguimiento periódico y puede ser actualizado anualmente. De hecho, el decreto nacional exige que el PEI se revise y ajuste cada año según los avances de su ejecución. En consecuencia, el capítulo 2024 del PEI fue modificado durante su ejecución para incorporar nuevos proyectos y ajustar presupuestos; al cierre de 2024 se contabilizaron 4 aprobaciones del Comité Directivo, evidenciando la flexibilidad del Plan para responder a nuevas necesidades y oportunidades de financiación. Asimismo, el capítulo 2025 del PEI fue formulado y aprobado oportunamente (en febrero de 2025) y para mediados de 2025 ya había contado con actualizaciones en función del seguimiento de metas y la asignación de recursos adicionales. Cada ajuste al Plan es sustentado técnicamente y aprobado en sesiones del Comité Directivo con participación de la Gobernación, el Gestor y representantes municipales, garantizando transparencia y alineación con los objetivos estratégicos. La más reciente modificación del PEI se dio con la aprobación del Capítulo anual 2026 en la sesión N° 137 del 27 de abril.

Con la ejecución del PEI 2024–2027 se buscan avances significativos en los indicadores sectoriales de Cundinamarca. Algunas metas globales planteadas incluyen: mantener la cobertura urbana de agua potable en niveles superiores al 99%, elevar la cobertura rural de acueducto (se espera acercarla a los 80–85% hacia 2027), mejorar los índices de calidad del agua suministrada (reduciendo al mínimo la población expuesta a agua con riesgo sanitario), y asegurar la continuidad del servicio (horas de suministro) en todas las cabeceras municipales. En saneamiento, se pretende ampliar el tratamiento de aguas residuales y asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos en todo el departamento. Para lograr estas metas, el PEI prioriza cientos de proyectos de infraestructura como construcción y optimización de acueductos veredales, ampliación de redes de alcantarillado, construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), perforación de pozos profundos, entre otros, además de programas de asistencia técnica y fortalecimiento de prestadores en el componente de aseguramiento. Al finalizar la ejecución del plan (2027), se espera cerrar gran parte de las brechas urbano-rurales en acceso a servicios, mejorar la calidad de vida de la población rural y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (agua potable y saneamiento para todos).

Actualmente en el PDA para 2024-2027 contempla un total de 553 inversiones priorizadas, cifra en valor de proyectos que supera los 1,18 billones de pesos.

Tabla 84. PEI 2024-2027

Orden	Fuente	Ejecutado 2024 (\$)	Ejecutado 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación
						TOTAL 2024-2027 (\$)
Departamento	Recursos Propios	62.373,59	94.142,72	63.667,41	69.743,97	289.927,69
	Sistema General de Regalías - asignaciones directas	256,18	32.009,62	14.761,55	14.343,13	61.370,48
	Sistema General de Regalías - FCR	0,00	0,00	5.611,78		5.611,78
	SGP-APSB Departamento	41.878,54	40.430,31	44.781,11	38.874,87	165.964,83
Municipios	SGP-APSB Municipios	15.373,84	199.796,32	153.469,40	72.822,95	441.462,51
	SGP-APSB Municipios 2026	0,00	11.107,33	4.157,37		15.264,69
	Otros Recursos Municipios	0,00	890,34	154,62		1.044,95
Nación	PGN (Audiencias Públicas)	142,48	0,00	42,54		185,02
	PGN (Otros aportes)		1.132,41			1.132,41
Autoridad Ambiental	Recursos autoridad ambiental	0,00	9.529,98	10.925,26	73.000,00	93.455,24
Otros	Créditos	0,00	5.462,53	100.000,00		105.462,53
Total		120.024,63	394.501,56	397.571,02	268.784,92	1.180.882,14

Fuente: Dirección de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto, cifras en millones

11.1.4. Vigencia del Plan Departamental De Aguas

Uno de los hitos más importantes del Plan Departamental de Agua de Cundinamarca es la aprobación de la proyección de aportes para el período 2030–2050, autorizada por la Ordenanza 043 de 2025 de la Asamblea Departamental. Mediante esta decisión, el

Departamento destinará \$1,95 billones para financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico. A este esfuerzo se sumarán aproximadamente \$1.624 millones en recursos de cofinanciación por parte de los municipios, consolidando un esquema de financiación conjunta entre el departamento, y las entidades territoriales.

Gráfica 44. Renovación Vigencias Futuras PDA



Fuente: Propia

Esta apuesta garantiza la sostenibilidad financiera de las inversiones de largo plazo, fortalece la seguridad hídrica del territorio y contribuye a asegurar el acceso al agua potable para las futuras generaciones. Asimismo, permite al departamento anticiparse a los desafíos derivados del cambio climático y posiciona a Cundinamarca como un referente nacional en la planificación y financiación del sector de agua y saneamiento con visión de largo plazo.

A la fecha, durante la vigencia 2026, se han adelantado acercamientos con los 114 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua (PDA) de Cundinamarca, con el propósito de iniciar el proceso de aprobación de las vigencias futuras excepcionales para el período 2030–2050. Para este fin, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de los componentes técnico, jurídico y financiero, encargado de brindar acompañamiento y asistencia a las entidades territoriales durante el proceso.

Como punto de partida, el equipo estructuró una Matriz de Priorización de Municipios, instrumento que permitió clasificar los municipios de acuerdo con el nivel de preparación para adelantar el trámite de aprobación de las vigencias futuras excepcionales y garantizar su continuidad en el PDA durante el horizonte 2030–2050. Esta metodología estableció un esquema de atención organizado en cuatro grupos de priorización.

De manera complementaria, se realizó la revisión de los 114 Planes de Desarrollo Municipales, con el fin de verificar la incorporación de los requisitos necesarios para la

ejecución del proyecto estratégico. Como resultado, se identificó que 68 municipios cumplen con las condiciones requeridas para iniciar el trámite, mientras que 46 municipios deberán realizar ajustes a sus instrumentos de planificación antes de continuar con el proceso. Este análisis, junto con la evaluación de los criterios jurídicos aplicables, permitió consolidar la priorización de los municipios.

Como resultado de las actividades de socialización y asistencia técnica desarrolladas, se han recibido 42 manifestaciones formales de interés, mediante las cuales los municipios han designado sus delegados para adelantar el trámite correspondiente. De estas, el municipio de Sibaté ya cuenta con el Acuerdo Municipal sancionado que aprueba su continuidad en el PDA, constituyéndose en el primer municipio en completar exitosamente el proceso, adicionalmente, 20 municipios han expresado oficialmente su decisión de continuar vinculados al Plan Departamental de Agua y de iniciar el proceso para la aprobación de las vigencias futuras excepcionales, reafirmando su compromiso con la estrategia de financiación de largo plazo que garantizará la sostenibilidad de las inversiones en agua potable y saneamiento básico en el departamento.

11.2. RESULTADOS PDA 2024 – 2026 - INFRAESTRUCTURA

11.2.1. Proyectos en Formulación

Durante el primer semestre del 2026, se adelantó la formulación para la contratación de nuevos estudios y diseños de 16 proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, establecidos en el plan estratégico 2024 – 2027, articulados con los planes de acción municipales. Este proceso contó con la participación de los gerentes de proyectos y especialistas en las áreas de hidráulica, evaluación de riesgos, trabajo social y sistemas de información geográfica para garantizar una evaluación técnica, social y ambiental del alcance de cada uno de los proyectos con el fin de contar con el insumo e información necesaria para el proceso de contratación de los estudios y diseños, fortaleciendo la estructuración de los proyectos y su posterior ejecución.

Tabla 85. Proyectos en proceso de Formulación

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Estado
8	7	Acueducto	Prefactibilidad
3	3	Alcantarillado	Prefactibilidad
4	4	Acueducto y Alcantarillado	Prefactibilidad
1	1	PTAP	Prefactibilidad
1	1	PTAR	Prefactibilidad

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

11.2.2. Proyectos de Estudios y Diseños

A continuación, se relacionan los proyectos de estudios y diseños priorizados para su ejecución en los planes de acción municipales, se tiene un total de 58 proyectos cuyos estudios y diseños se encuentran en ejecución, un contrato de 6 proyectos por iniciar y otro contrato con 2 proyectos que se encuentran por contratar, estos con recursos del Plan Departamental de Aguas, mediante contratos o convenios suscritos por Empresas Públicas de Cundinamarca, cuyo estado de avance se señala en la siguiente tabla.

Tabla 86. Proyectos de Estudios y Diseños

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Valor	Estado
13	17	Acueducto	\$ 15.109.587.186	En ejecución de estudios y diseños
15	17	Alcantarillado	\$ 13.519.101.042	En ejecución de estudios y diseños
14	17	Acueducto y Alcantarillado	\$ 12.932.642.959	En ejecución de estudios y diseños
3	3	PTAP	\$ 1.709.521.936	En ejecución de estudios y diseños
4	4	PTAR	\$ 2.867.943.649	En ejecución de estudios y diseños
6	6	Acueducto y Alcantarillado	\$ 4.128.673.038	Por iniciar estudios y diseños
3	2	Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.733.401.274	Por contratar estudios y diseños

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

Cabe mencionar que, durante la vigencia actual, se logró la suscripción de 23 nuevos convenios y 5 contratos, correspondientes a 69 proyectos de acueducto y alcantarillado que beneficiarán a 55 municipios del departamento de Cundinamarca. Estos representan una inversión de \$54.336.000.000.

11.2.3. Proyectos En Alistamiento

Del total de proyectos priorizados por las administraciones municipales, 15 ya cuentan con estudios y diseños y se encuentran en el proceso de alistamiento, que corresponde a la recopilación de la documentación necesaria exigida por los mecanismos viabilizadores según el procedimiento establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la presentación y evaluación de proyectos en materia de agua potable y saneamiento básico. La inversión que representa estos proyectos corresponde a un estimado de \$170.642 millones. Al respecto se han venido adelantando mesas de trabajo con las administraciones municipales, con el fin de cumplir con la totalidad de requisitos establecidos por los mecanismos, como se relaciona a continuación.

Tabla 87. Proyectos en Alistamiento

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Estado
5	5	Acueducto	Alistamiento
4	4	Alcantarillado	Alistamiento
6	6	Acueducto y alcantarillado	Alistamiento

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

11.2.4. Proyectos en Proceso de Viabilidad

A continuación, se relacionan los proyectos priorizados por las administraciones municipales, y los que ya cuentan con estudios y diseños elaborados y documentación actualizada de alistamiento y presentados ante los mecanismos viabilizadores (Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos – MDVP, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, y CAR), para su correspondiente evaluación: en total 60 proyectos que representan una inversión de \$336.459 millones.

Tabla 88. Proyectos en Proceso de Viabilidad

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Estado	Mecanismo	Valor Obra
12	12	Acueducto	Evaluación	MDVP y MVCT	\$ 94.010.645.992
8	8	Alcantarillado	Evaluación	MDVP y MVCT	\$ 48.248.880.78
10	10	Acueducto y alcantarillado	Evaluación	MDVP y MVCT	\$ 79.947.196.64
23	25	PTAP	Evaluación	MVCT	\$ 58.413.279.171
5	5	PTAR	Evaluación	MDVP, MVCT y CAR	\$ 55.839.483.230

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

A continuación, se relaciona el total de proyectos priorizados por las administraciones municipales, que ya cuentan con aprobación técnica de los estudios y diseños elaborados y documentación actualizada, los cuales fueron presentados y aprobados por los mecanismos viabilizadores (Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos – MDVP) para su correspondiente contratación de obra: Los valores de estos proyectos representan una inversión de \$ 167.926 millones.

Tabla 89. Proyectos Concepto Técnico / Viabilizados

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Estado	Mecanismo	Valor Obra
-------------------	------------------	------------	--------	-----------	------------

5	5	Acueducto	Viabilidad (4) Concepto técnico (1)	MDVP	\$ 40.225.862.177
9	9	Alcantarillado	Viabilidad (6) Concepto técnico (3)	MDVP	\$101.820.913.422
2	2	Acueducto y alcantarillado	Viabilidad (2)	MDVP	\$ 7.474.273.756
2	2	PTAP	Viabilidad (2)	MDVP	\$ 13.975.439.059
1	1	PTAR	Viabilidad (1)	MDVP	\$ 4.429.742.580

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

Durante la vigencia comprendida entre 2024 y la fecha, se ha logrado la viabilización de un total de 67 nuevos proyectos, distribuidos en 15 proyectos de acueducto, 27 de alcantarillado, 7 de acueducto y alcantarillado, 2 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y 14 proyectos de unidades sanitarias. En conjunto, estas iniciativas representan una inversión de \$334.777.464.964. Adicionalmente, a la fecha se cuenta con concepto técnico favorable para 2 proyectos de acueducto y 3 proyectos de alcantarillado, que representan una inversión aproximada de \$34.122.347.217.

11.2.5. Proyectos Reformulados

Durante el primer semestre de 2026 se lleva a reformulación dos proyectos de agua potable y saneamiento básico para los municipios beneficiados.

Tabla 90. Proyectos Reformulados

No. de municipios	No. de proyectos	Componente	Estado	Mecanismo	Fecha de Viabilización	Valor Reformulación
1	1	Acueducto y alcantarillado	Viabilidad	MDVP	25/05/2026	\$ 5.516.968.843
1	1	Alcantarillado	Viabilidad	MDVP	25/05/2026	\$ 6.924.076.060

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

11.2.6. Proyectos con Procesos de Posible Incumplimiento

Durante el primer semestre de 2026 se encuentra en proceso de posible incumplimiento un contrato de interventora a consultorías de estudios y diseños.

Tabla 91. Proyectos en Proceso de Posible Incumplimiento

No. Contrato	Municipio	Objeto	Estado
EPC-PDA-I-498-2023	Cundinamarca	Interventoría integral a las consultorías de estudios y diseños de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Cundinamarca – Grupo 4	Radicado a DGC

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

11.2.7. Proyectos Proceso de Liquidación

Durante el primer semestre de 2026 se adelanta la liquidación de 29 convenios y contratos terminado, a los cuales se inicia el proceso de validación de ejecución y del estado de los contratos derivados para poder adelantar el proceso de liquidación.

Tabla 92. Proyectos en Proceso de Liquidación

No. de municipios	No. de Contratos / Convenios	Componente	Estado
10	9	Acueducto	Terminados (7) Suspendido (1) Liquidado (1)
9	11	Alcantarillado	Terminados (9) Liquidados (2)
7	8	Acueducto y alcantarillado	Terminados
22	1	PTAP	Terminados

Elaboración: Dirección de Estructuración de Proyectos

11.2.8. Proyectos De Obra

Dentro de los componentes del Plan Departamental de Aguas PDA, se encuentran las intervenciones relacionadas con infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, orientadas al mejoramiento de la prestación de los servicios y al cumplimiento de las metas institucionales establecidas. En este sentido, se presenta a continuación la relación de proyectos, clasificados conforme a su estado actual de ejecución.

Tabla 93. Estado Proyectos en Obra

Estado del proyecto	Número de proyectos
En Ejecución	33
Terminados	29
Suspendidos	04
Liquidados	26
En Proceso de Liquidación	08

Estado del proyecto	Número de proyectos
Reformulados	15
Por Iniciar	22
Total	137

Elaboración: Dirección de Obras

11.2.9. Proyectos en ejecución

A la fecha de corte del presente informe, se registran 33 proyectos en ejecución, los cuales avanzan conforme a los cronogramas y planes de trabajo establecidos, bajo seguimiento técnico, administrativo y financiero permanente por parte de la Dirección de Obras. Estas intervenciones, orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, contribuyen al mejoramiento de la calidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios en los municipios beneficiarios.

Tabla 94. Proyectos en Ejecución - Acueducto

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
EPC-CI-010-2023	Alban	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Chavarro, municipio de Albán, departamento Cundinamarca	\$ 628,407,031	80%
EPC-CI-003-2023	Bojacá	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Bojacá, fase i	\$ 3,982,716,489	96%
EPC-CI-006-2025	Cajicá	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto de construcción de un tanque de compensación de 10.000 m3 como estructuras complementarias al sistema de servicio de acueducto en el municipio de Cajicá – tanque 2.	\$ 25,353,910,162	1%
EPC-CI-061-2025	Chipaque	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la optimización del sistema de abastecimiento de las zonas rurales del municipio de Chipaque, mediante la implementación de un esquema diferencial	\$ 912,049,945	92%
EPC-CI-158-2017	Chipaque	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la obra de protección complementarias a la fase I del acueducto regional fruticas	\$ 3,611,951,211	Esquema Diferencial

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
		del municipio de Chipaque-Cundinamarca		
EPC-CI-062-2019	Chocontá	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, con el fin de contratar la construcción sistema de acueducto vereda la Guanguita del municipio de Chocontá - Cundinamarca	\$ 4,782,247,404	46%
EPC-CI-062-2023	Fomeque	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción del plan maestro de acueducto del municipio de fomeque, fase I.	\$ 4,062,687,561	37%
EPC-CI-005-2020	Funza	Contratar la construcción del colector sanitario Funza-Siberia en el municipio de Funza-fase i	\$ 10,615,404,865	1%
EPC-CI-049-2023	Fusagasugá	Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Guavio municipio Fusagasugá, departamento Cundinamarca.	\$ 809,618,118	5%
EPC-CI-003-2021	Guasca	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la optimización de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Guasca - Cundinamarca.	\$ 4,787,301,209	17%
EPC-PDA-O-003-2026	Guasca	Construcción de tanque de almacenamiento del acueducto San Jois del municipio de Guasca - Cundinamarca.	\$ 1,071,946,987	4%
EPC-CI-066-2019	La Vega	Contratar la construcción obras complementarias acueducto casco urbano del municipio de la Vega - Cundinamarca.	\$ 7,694,281,160	98%
EPC-CI-007-2022	Madrid	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto" construcción de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable en la vereda puente piedra en el municipio de Madrid.	\$ 3,418,418,141	74%
EPC-PDA-O-567-2025	Medina	Optimización sistema de acueducto casco urbano municipio de Medina - fase I".	\$ 2,743,154,544	35%
EPC-PDA-O-300-2026	Sasaima	Construcción de 4 tanques del acueducto rural veredas Santa Ana, San Vicente, loma larga y cuatro esquinas (acualimonal y sur occidente) del municipio de Sasaima	\$ 1,312,212,967	4%
EPC-CI-079-2023	Sopó	construcción de la red de conducción de acueducto Briceño-sopó.	\$ 10,106,063,496	87%
EPC-CI-051-2021	Sopó	Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del rio Teusaca para beneficio del casco urbano y centros poblados del municipio de sopo-Cundinamarca.	\$ 8,225,162,724	20%

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
EPC-CI-067-2019	Sopó	Construcción redes para la ampliación de la cobertura del acueducto río Teusaca para las veredas violeta, mercenario, san Gabriel y aguas calientes del municipio de Sopo, Cundinamarca.	\$ 12,731,546,661	1%
EPC-CI-011-2025	Tabio	Construcción de la red de distribución de agua potable en el sector del bote de la vereda de río frío occidental del municipio de Tabio Cundinamarca.	\$ 2,393,646,180	40%
EPC-PDA-O-303-2026	Vianí	Optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Vianí, Cundinamarca	\$ 3,851,009,368	0%

Elaboración: Dirección de Obras

Tabla 95. Proyectos en Ejecución - Alcantarillado

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
EPC-CI-059-2025	Gachancipá	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial fase 1 obras prioritarias del casco urbano del municipio de Gachancipá, Cundinamarca	\$ 5,878,141,837	0%
EPC-CI-069-2025	Guataquí	Aunar esfuerzos entre las empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y el municipio de Guataquí para la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial – fase 2 del casco urbano de Guataquí Cundinamarca.	\$ 5,639,202,919	0%
EPC-CI-074-2025	Guayabal de Siquima	Construcción y optimización de las obras de la fase II del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Guayabal de Siquima - Cundinamarca.	\$ 3,717,199,444	0%
EPC-PDA-O-282-2019	Paratebueno	Construcción plan maestro de alcantarillado (sanitario y pluvial) incluye PTAR, urbano: municipio de Paratebueno.	\$ 16,581,176,592	70%
CUR N°1137 de 2021	Tabio	Construcción plan maestro de alcantarillado casco urbano Tabio.	\$ 19,607,147,427	29%
EPC-CI-059-2023	Zipaquirá	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de un colector pluvial para el corredor de la calle 4ta - etapa i - municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.	\$ 10,230,431,540	56%
EPC-CI-031-2021	Madrid	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto de la optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 1 arc - macrodistrito sanitario 2, municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca.	\$ 9,646,957,649	35%
EPC-CI-029-2021	Madrid	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar la optimización redes de alcantarillado aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 arc-distrito sanitario	\$ 12,827,469,661	30%

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
		suroriental, municipio de Madrid departamento de Cundinamarca.		
EPC-CI-055-2023	Fusagasugá	Construcción para el alcantarillado pluvial de la parte baja de la avenida las palmas, municipio de Fusagasugá.	\$ 5,020,612,131	10%
EPC-CI-076-2025	Simijaca	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de las obras de optimización y separación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial a lo largo de la vía el retén, municipio de Simijaca.	\$ 3,209,689,861	0%

Tabla 96. Proyectos en Ejecución - Acueducto y Alcantarillado

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
EPC-PDA-O-237-2022	Apulo	Construcción de obras de los sistemas de plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Apulo fase I.	\$ 21,843,964,508	92%
EPC-CI-025-2022	Tocancipá	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar el mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en el barrio villa Tocarinda y sector Chicalá en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca.	\$ 3,374,244,249	75%
EPC-PDA-O-116-2024	San Cayetano	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio San Cayetano – Cundinamarca.	\$ 4,519,152,017	60%

El valor total de los proyectos actualmente en ejecución asciende a \$235.189.058.23 (Doscientos treinta y cinco millones ciento ochenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos), lo cual refleja la magnitud de la inversión pública comprometida en el fortalecimiento de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Este monto evidencia el alcance técnico y financiero de las intervenciones en desarrollo, así como el compromiso institucional con el cumplimiento de las metas programadas y la optimización de la prestación de los servicios en los municipios beneficiarios.

Tabla 97. Proyectos Unidades Sanitarias En Ejecución

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
Caparrapí	EPC-CI-031-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Caparrapí - Cundinamarca.	\$ 1,803,398,651	85%

No. de Contratos / Convenios	Municipio	Objeto	Valor	% de Avance
Gachetá	EPC-CI-003-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Gachetá – Cundinamarca.	\$ 911,376,384	0%
Junín	EPC-CI-004-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Junín – Cundinamarca.	\$ 901,699,326	0%
La Peña	EPC-CI-016-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de 100 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de la Peña, Cundinamarca.	\$ 3,678,933,248	99%
Paime	EPC-CI-068-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Paime- Cundinamarca.	\$ 1,803,398,651	90%
Puerto Salgar	EPC-CI-027-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca.	\$ 1,721,321,180	85%
Ricaurte	EPC-CI-009-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 72 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Ricaurte - Cundinamarca.	\$ 1,298,447,029	0%
San Antonio del Tequendama	EPC-CI-018-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 63 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de san Antonio del Tequendama - Cundinamarca.	\$ 1,136,141,150	30%
Sasaima	EPC-CI-056-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 13 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Sasaima.	\$ 312,963,735	0%
Sutatausa	EPC-CI-005-2025	Construcción de 28 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sutatausa, Cundinamarca.	\$ 504,951,622	0%
Útica	EPC-CI-001-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Utica - Cundinamarca.	\$ 901,699,326	0%
Viotá	EPC-CI-035-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Viotá – Cundinamarca.	\$ 884,819,310	12%

11.2.10. Proyectos Terminados

Se registran sesenta (60) convenios terminados, correspondientes a proyectos de infraestructura de servicios públicos ejecutados en el departamento de Cundinamarca.

Clasificación por tipología

Del total de 60 convenios finalizados:

- Trece (13) convenios corresponden a proyectos de Acueducto (Meta 7), enfocados en la construcción y optimización de plantas de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento, sistemas de aducción y conducción, así como mejoramiento operacional de sistemas urbanos y rurales.
- Doce (12) convenios corresponden a proyectos de Alcantarillado (Meta 9), orientados a la construcción, ampliación y optimización de redes sanitarias y pluviales, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales.
- Cuatro (4) convenios corresponden a proyectos integrales de Acueducto y Alcantarillado (Metas 7 y 9), los cuales contemplaron intervenciones conjuntas en ambos componentes dentro de un mismo alcance contractual.
- Treinta y un (31) convenios finalizados de unidades sanitarias, contribuyendo a la meta 10.

Gráfica 45. Proyectos terminados



Los sesenta (60) convenios fueron ejecutados en cuarenta y seis (46) municipios del departamento, a saber: Beltrán, Bituima, Cabrera, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chipaque, Choachí, Cucunubá, El Colegio, El Peñón, Facatativá, Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Gama, Girardot, Granada, Guaduas, Jerusalén, La Calera, La Mesa, Lenguaque, Madrid, Manta, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Pandí, Pasca, Pulí, Quebradanegra, Quipile, San Bernardo, San Juan de Rioseco, Silvania, Simijaca, Tausa, Tibacuy, Tibirita, Tocancipá, Topaipí, Venecia, Villagómez, Yacopí, Zipaquirá.

En términos generales, la culminación de estos proyectos refleja un avance significativo en el cumplimiento de la Meta 7 (Acueducto), Meta 10 (Unidades Sanitarias) y la Meta 9 (Alcantarillado), fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos y mejorando la cobertura y calidad del servicio en el territorio departamental.

Proyectos Terminados (Obras)

En cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia, la Dirección de Obras reporta la culminación de veintiocho (29) proyectos ejecutados principalmente mediante convenios interadministrativos en los municipios de Beltrán, Choachí, Cucunubá, Facatativá, Fusagasugá, Gacheta, Girardot, Granada, Guaduas, Jerusalén, La Calera, La Mesa, Madrid, Pasca, Puli, Quebrada negra, San Juan de Rio seco, Silvania, Tibacuy, Tocancipá, y Zipaquirá. En cuanto a Unidades sanitarias, la Dirección de obras reporta la culminación de treinta y un (31) unidades ejecutadas en los municipios de Beltrán, Bituima, Cabrera, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chipaque, El Colegio, El Peñón, Gachalá, Gama, Jerusalén, Lengua saque, Manta, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Pandi, Puli, Quebrada negra, Quipile, San Bernardo, Simijaca, Tausa, Tibacuy, Tibirita, Topaipí, Venecia, Villagomez, y Yacopí. Estas intervenciones estuvieron orientadas a la construcción, optimización y ampliación de sistemas de acueducto y alcantarillado, incluyendo planes maestros, plantas de tratamiento de agua potable, colectores sanitarios, redes de distribución y sistemas de alcantarillado pluvial.

Tabla 98. Proyectos Terminados

Componente	Municipio	N° de Contrato	Objeto	Población beneficiada	Valor
Unidades Sanitarias	Beltrán	EPC-CI-052-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 20 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Beltrán – Cundinamarca.	60	\$ 360,576,250
Acueducto	Beltrán	EPC-PDA-O-382-2021	Construcción del plan maestro de acueducto de los centros poblados de Paquiló y la popa, municipio de Beltrán fase I.	1649	\$ 6,253,303,227
Unidades sanitarias	Bituima	EPC-CI-054-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 30 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Bituima - Cundinamarca.	95	\$ 541,019,595
Unidades sanitarias	Cabrera	EPC-CI-053-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Cabrera – Cundinamarca.	185	\$ 901,699,326
Unidades sanitarias	Cáqueza	EPC-CI-072-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 105 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Cáqueza- Cundinamarca.	315	\$ 1,817,403,120
Unidades sanitarias	Carmen de Carupa	EPC-CI-073-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Carmen de Carupa- Cundinamarca.	390	\$ 1,803,398,651
Unidades sanitarias	Chipaque	EPC-CI-066-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Chipaque- Cundinamarca.	300	\$ 1,801,575,114

Componente	Municipio	N° de Contrato	Objeto	Población beneficiada	Valor
Alcantarillado	Choachí	EPC-CI-020-2018	Mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Choachí, Cundinamarca.	7030	\$ 1,407,362,850
PTAP	Cucunubá	EPC-CI-064-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de planta de tratamiento de agua potable vereda el borrachero del municipio Cucunubá departamento Cundinamarca.	2985	\$ 825,598,201
Unidades sanitarias	El Colegio	EPC-CI-026-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 17 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de el colegio – Cundinamarca.	51	\$ 306,577,771
Unidades sanitarias	El Peñón	EPC-CI-071-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 70 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de el Peñón- Cundinamarca.	280	\$ 1,262,379,056
Alcantarillado	Facatativá	EPC-CI-063-2019	Construcción colectores matrices del sector Cartagenita Manablanca del municipio de Facatativá - fase II- carrera 1 sur sector cruce de Zipacón.	12000	\$ 2,470,928,676
Acueducto	Fusagasugá	EPC-CI-032-2021	La implementación de la optimización operacional y control de pérdidas en el sistema urbano de agua potable municipio de Fusagasugá Cundinamarca.	69762	\$ 8,456,228,340
Unidades sanitarias	Gachalá	EPC-CI-019-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Gachalá- Cundinamarca.	150	\$ 584,798,544
Unidades sanitarias	Gachalá	EPC-CI-021-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de 46 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Gachalá- Cundinamarca.	138	\$ 538,014,661
Acueducto y Alcantarillado	Gachetá	EPC-PDA-O-426-2019	Construcción obras plan maestro de acueducto y alcantarillado gacheta – Cundinamarca.	3546	\$ 10,585,857,186
Unidades sanitarias	Gama	EPC-CI-057-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 70 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Gama - Cundinamarca.	150	\$ 1,226,985,250
Alcantarillado	Girardot	EPC-CI-008-2018	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de las obras de drenajes principales y complementarias que solucionen el problema de inundaciones que se presentan en el barrio primero de enero de Girardot, en especial en las manzanas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho barrio	2320	\$ 7,814,413,261
Acueducto y Alcantarillado	Granada	EPC-CI-002-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar el proyecto de construcción de las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de granada – Cundinamarca.	2052	\$ 5,136,252,689
Acueducto y Alcantarillado	Guaduas	EPC-PDA-O-239-2022	Optimización y construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento de puerto Bogotá, municipio de guaduas - Cundinamarca, fase 1.	8179	\$ 6,996,608,013
Unidades sanitarias	Jerusalén	EPC-CI-011-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 29 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Jerusalén – Cundinamarca.	87	\$ 347,356,026
Alcantarillado	Jerusalén	EPC-CI-083-2015	Construcción redes de alcantarillado, emisario final y sistema de tratamiento de agua residual del municipio de Jerusalén.	904	\$ 3,207,355,158
Acueducto y Alcantarillado	La Calera	CTO-055-2018 / CONV 404-2018	Optimización redes de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de la Calera.	16588	\$ 15,462,352,907

Componente	Municipio	N° de Contrato	Objeto	Población beneficiada	Valor
Alcantarillado	La Mesa	EPC-CI-043-2021	Construcción y/o optimización de sistema de alcantarillado y emisario final del sector el Hato, municipio de la Mesa.	4515	\$ 3,591,985,614
Acueducto	La Mesa	EPC-CI-003-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de las obras de adecuación de la infraestructura de los acueductos de la mesa y Anapoima con el nuevo esquema de abastecimiento de agua en grandes volúmenes.	46202	\$ 2,202,890,657
Unidades sanitarias	Lenguazaque	EPC-CI-014-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 25 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Lenguazaque – Cundinamarca.	75	\$ 450,849,663
Alcantarillado	Madrid	EPC-PDA-O-236-2022	Optimización redes de alcantarillado de agua residuales y combinadas Urbanos – Etapa 2 ARC – Distrito Sanitario Oriental 1.1, municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca.	45988	\$ 5,233,604,472
Alcantarillado	Madrid	EPC-CI-030-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar la optimización redes de alcantarillados de aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 arc - distrito sanitario sur, municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca.	21791	\$ 6,315,845,143
Alcantarillado	Madrid	EPC-CI-028-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar la optimización redes de alcantarillado aguas residuales y combinadas urbanos - etapa 2 arc-distrito sanitario suroccidental, municipio de Madrid departamento de Cundinamarca.	20055	\$ 8,185,293,352
Unidades sanitarias	Manta	EPC-CI-029-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 40 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de manta – Cundinamarca.	120	\$ 721,316,567
Unidades sanitarias	Nilo	EPC-CI-015-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 26 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Nilo – Cundinamarca.	78	\$ 468,883,648
Unidades sanitarias	Nimaima	EPC-CI-023-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de 85 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Nimaima - Cundinamarca.	255	\$ 1,803,398,651
Unidades sanitarias	Nocaima	EPC-CI-007-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 44 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Nocaima - Cundinamarca.	132	\$ 519,658,632
Unidades sanitarias	Pacho	EPC-CI-028-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 87 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de pachó - Cundinamarca.	261	\$ 1,504,822,962
Unidades sanitarias	Pandi	EPC-CI-051-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 15 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Pandi – Cundinamarca.	45	\$ 270,509,798
Alcantarillado	Pasca	EPC-CI-077-2023	Construcción alcantarillado pluvial (sistema colector de emergencia - bellavista) en el municipio de pasca, Cundinamarca	250	\$ 463,816,428
Acueducto	Pulí	EPC-CI-075-2023	Establecer el marco de colaboración entre empresas públicas de Cundinamarca y el municipio con el fin de aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto "optimización del sistema de acueducto, incluye la construcción de un pozo profundo para la captación de aguas subterráneas, de la vereda Pulicito del municipio de pulí, Cundinamarca - fase 1."	1575	\$ 2,661,811,220

Componente	Municipio	N° de Contrato	Objeto	Población beneficiada	Valor
Unidades sanitarias	Pulí	EPC-CI-034-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 30 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Pulí - Cundinamarca.	90	\$ 534,951,807
Unidades sanitarias	Quebradanegra	EPC-CI-058-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 32 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Quebradanegra - Cundinamarca.	96	\$ 577,087,568
Acueducto	Quebradanegra	EPC-CI-078-2023	Construcción de tanque almacenamiento de agua potable en concreto reforzado para el acueducto del centro poblado la magdalena, del municipio de Quebradanegra.	1305	\$ 328,102,369
Unidades sanitarias	Quipile	EPC-CI-030-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 57 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Quipile - Cundinamarca.	171	\$ 1,026,048,072
Unidades sanitarias	San Bernardo	EPC-CI-024-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 27 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de San Bernardo - Cundinamarca.	81	\$ 484,954,990
Acueducto	San Juan de Rioseco	EPC-PDA-O-341-2018	Construcción plan maestro de acueducto urbano municipio de san juan de Rioseco.	4407	\$ 12,225,719,858
PTAP	Silvania	EPC-CI-017-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de planta de tratamiento de agua potable en la vereda de Azafranal municipio de Silvania, Cundinamarca.	815	\$ 344,773,203
PTAP	Silvania	EPC-CI-049-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de planta de tratamiento de agua potable vereda alto de la pavas de Subía central, municipio de Silvania departamento de Cundinamarca.	800	\$ 309,794,472
PTAP	Silvania	EPC-CI-047-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Santa Rita, municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca.	900	\$ 445,065,669
PTAP	Silvania	EPC-CI-048-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto inspección departamental de subía central, municipio de Silvania departamento de Cundinamarca.	2115	\$ 544,696,999
Unidades sanitarias	Simijaca	EPC-CI-032-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 83 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Simijaca - Cundinamarca.	249	\$ 1,436,668,269
PTAP	Tibacuy	EPC-CI-031-2022	Construcción de planta de tratamiento de agua potable de las veredas de San Vicente, Caracolí y Siberia del municipio de Tibacuy, departamento de Cundinamarca.	498	\$ 129,240,475
Unidades sanitarias	Tausa	EPC-CI-012-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 36 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Tausa - Cundinamarca.	108	\$ 649,223,514
Unidades sanitarias	Tibacuy	EPC-CI-070-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 27 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Tibacuy - Cundinamarca.	81	\$ 467,182,985
Unidades sanitarias	Tibirita	EPC-CI-040-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 30 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Tibirita - Cundinamarca.	90	\$ 541,019,595
PTAP	Tocancipá	EPC-CI-069-2023	Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable los patos, del municipio de Tocancipá, Cundinamarca.	90446	\$ 25,068,456,775

Componente	Municipio	N° de Contrato	Objeto	Población beneficiada	Valor
Alcantarillado	Tocancipá	EPC-CI-029-2022	Construcción de alcantarillado sanitario desde la vía férrea hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Tibitoc sectores autódromo y zona franca del municipio de Tocancipá – Cundinamarca departamento de Cundinamarca.	424	\$ 7,298,824,685
Unidades sanitarias	Topaipí	EPC-CI-033-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 75 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Topaipí - Cundinamarca.	225	\$ 1,351,905,528
Unidades sanitarias	Venecia	EPC-CI-067-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Venecia – Cundinamarca.	150	\$ 901,699,326
Unidades sanitarias	Villagómez	EPC-CI-039-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Villagomez - Cundinamarca.	150	\$ 901,699,326
Unidades sanitarias	Yacopí	EPC-CI-037-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Yacopí - Cundinamarca.	150	\$ 880,634,902
Alcantarillado	Zipaquirá	EPC-CI-002-2020	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción alcantarillado sanitario y pluvial del centro poblado Pasoancho del municipio de Zipaquirá Cundinamarca.	3780	\$ 11,393,185,400
Alcantarillado	Zipaquirá	EPC-CI-027-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el sector de villas de granada, municipio de Zipaquirá.	1332	\$ 5,138,537,186

Elaboración: Dirección de Obras

La inversión total asociada a estos proyectos asciende aproximadamente a \$187,482,203,662,13 (Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos millones doscientos tres mil seiscientos sesenta y dos pesos), recursos que permitieron fortalecer la infraestructura de saneamiento básico en los territorios beneficiarios, mejorar la cobertura, calidad y eficiencia de los servicios públicos y reducir riesgos sanitarios y ambientales. Estas obras impactan de manera directa a la población urbana y rural de los municipios intervenidos beneficiando un total de 379.021 habitantes, ampliando el acceso a agua potable y saneamiento adecuado, y contribuyendo significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, la salud pública y el desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas

11.2.11. Proyectos Suspendidos

Se reporta un total de siete (04) proyectos suspendidos, los cuales se encuentran en seguimiento para la definición de acciones que permitan su reactivación y continuidad conforme a las condiciones contractuales y técnicas correspondientes.

Tabla 99. Proyectos Suspendidos

No. Contrato	Municipio	Objeto	Valor	% de avance	Fecha Reinicio
EPC-PDA-O-317-2018	Cáqueza	Construcción plan maestro de acueducto y construcción planta de tratamiento de agua potable casco urbano municipio de Cáqueza.	\$ 13,352,948,257	91%	
EPC-CI-040-2019	Susa	Construcción obras del plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio de Susa – Cundinamarca, conforme al convenio interadministrativo no. EPC-I-040 de 2019, suscrito entre empresas públicas de Cundinamarca S.A. ESP y el municipio de Susa.	\$ 10,026,364,521	85%	8/08/2026
EPC-PDA-O-391-2018	San Bernardo	Construcción acueducto regional el dorado fase II - municipio de San Bernardo.	\$ 4,203,113,126	62%	Condicionada
EPC-CI-022-2023	Ubaque	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la reubicación de la bocatoma y línea de aducción del acueducto municipal de Ubaque Cundinamarca.	\$ 1,696,921,354	35%	Condicionada

Elaboración: Dirección de Obras

El valor total correspondiente a los contratos actualmente suspendidos es de \$29.279.347.258 (Veinte nueve mil doscientos setenta y nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos) de pesos, no obstante, es pertinente precisar que dichas suspensiones no representan detrimento patrimonial ni pérdida de recursos, sino una medida de carácter temporal adoptada por causas técnicas, administrativas, prediales, ambientales o externas al contratista, las cuales se encuentran en proceso de gestión para su superación y posterior reanudación de las actividades contractuales.

11.2.12. Proyectos en proceso de liquidación y liquidados

En el proceso del seguimiento contractual, la Dirección de Obras reporta los proyectos que se encuentran liquidados y aquellos en proceso de liquidación, correspondientes a intervenciones que han culminado su ejecución física y financiera. Los proyectos liquidados cuentan con el cierre técnico, administrativo y contable formalizado, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por su parte, los proyectos en proceso de liquidación avanzan en la revisión de actas finales, balance financiero y verificación de soportes, con el fin de garantizar un cierre transparente, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos institucionales establecidos.

Se tiene quince (8) proyectos en liquidación en la vigencia 2026, los cuales tienen un valor total de \$ 28,256,656,098 (Veinte ocho mil doscientos cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y seis mil noventa y ocho pesos).

Tabla 100. Proyectos en Proceso de Liquidación

Municipio	N°. Convenio	Objeto	T. Inversión
Cajicá	EPC-CI-038-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto de la construcción del tanque compensación de 10.000 m3 como estructura complementaria al sistema de servicio de acueducto en el municipio de Cajicá	\$ 23,705,049,225
Pasca	EPC-CI-020-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de planta de tratamiento de agua potable del acueducto Inter veredal el retiro y otros de las veredas la argentina, Lázaro, Fonte el retiro, san pedro y los barrios Simón Bolívar y bella vista, municipio pasca, departamento Cundinamarca	\$ 783,412,006
Pasca	EPC-CI-019-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto Inter veredal del bosque, municipio pasca, departamento Cundinamarca.	\$ 783,671,748
Sibaté	EPC-CI-036-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar el proyecto de construcción tanque de almacenamiento acueducto de la vereda san Benito del municipio de Sibaté, Cundinamarca	\$ 424,549,691
Vergara	EPC-CI-084-2015	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Vergara - departamento de Cundinamarca	\$ 1,067,043,532
Vianí	EPC-CI-063-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción planta de tratamiento de agua potable acueducto veredas centro de rosario, molinos y parte de vianicito, municipio de Vianí, departamento de Cundinamarca	\$ 426,827,297
Villapinzón	EPC-CI-003-2020	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable acueducto Inter veredal, vereda sonsa guagüita, alto y bajo Nemoncocito y Tibirita en el municipio de Villa pinzón	\$ 692,992,721
Viotá	EPC-CI-050-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto vereda Liberia centro, municipio de Viotá departamento de Cundinamarca	\$ 373,109,878

Elaboración: Dirección de Obras

Se cuanta con diez (28) proyectos liquidados en la vigencia 2026, los cuales tienen un valor total de \$76,067,252,531,78 (Setenta y seis mil sesenta y siete millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y un pesos).

Tabla 101. Proyectos Liquidados

Municipio	N° convenio	Objeto	T. Inversión
Anolaima	EPC-CI-004-2022	Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Anolaima -- Cundinamarca	\$ 1,004,646,305
Anolaima	EPC-CI-037-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la optimización del acueducto de las veredas la esmeralda, monte largo, san Jeronimo, Milán y Limonal (incluye PTAP) del municipio de Anolaima	\$ 1,661,479,791
Arbeláez	EPC-CI-023-2019	Construcción plan maestro alcantarillado sanitario fase i y pluvial fase II del municipio de Arbeláez, Cundinamarca	\$ 13,870,570,239
Choachí	EPC-CI-014-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción de la planta de tratamiento de agua potable acueducto de las veredas villa nueva, bobadillas del municipio de Choachí, departamento de Cundinamarca	\$ 409,326,490
El Colegio	EPC-CI-021-2022	Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Antioquia del municipio el colegio departamento Cundinamarca	\$ 701,242,622
Guataquí	EPC-CI-007-2019	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar "la construcción plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial fase i del casco urbano del municipio de Guataquí, Cundinamarca	\$ 7,614,018,094
Guataquí	EPC-CI-007-2020	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción, mejoramiento y adecuación del canal natural de aguas lluvias que atraviesa los barrios santa Barbara, Luis Carlos galán, las quintas y barrio el centro del municipio de Guataquí — Cundinamarca.	\$ 5,010,181,686
Gutiérrez	EPC-PDA-O-245-2023	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de Gutiérrez	\$ 2,890,939,545
La Mesa	EPC-CI-020-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable vereda alto grande, inspección de la esperanza municipio de la mesa, departamento de Cundinamarca	\$ 428,976,496
La Mesa	EPC-CI-041-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable vereda Anatolí municipio de la mesa, departamento de Cundinamarca	\$ 556,894,318
La Palma	EPC-PDA-O-445-2022	Optimización operacional y control de pérdidas en el sistema urbano de agua potable, del municipio de la palma Cundinamarca.	\$ 580,367,151

Municipio	N° convenio	Objeto	T. Inversión
Mosquera	EPC-PDA-O-360-2019	Optimización redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio porvenir rio y villa lady, municipio de Mosquera	\$ 10,448,295,072
Ubaté	EPC-CI-001-2022	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el mejoramiento del canal de aguas lluvias la Sicamocha entre la carrera 4 hasta la carrera 2 en el municipio de Ubaté	\$ 1,509,511,479
Villeta	EPC-CI-041-2023	Ampliación de la red de distribución entre los barrios puerto leticia, topacio, san Juanito y alto de pajas bajo, en el municipio de Villeta, Cundinamarca.	\$ 560,407,619
Sasaima	EPC-CI-033-2021	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la vereda santa teresa del municipio de Sasaima departamento de Cundinamarca	\$ 630,554,106.
Guayabal de Síquima	EPC-CI-004-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar la construcción del sistema de aducción, conducción de la red de apoyo del acueducto urbano y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guayabal de Síquima Cundinamarca	\$ 2,455,640,115.
La Mesa	EPC-CI-044-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable vereda Payacal municipio de la mesa, departamento de Cundinamarca	\$ 644,085,237
Nemocón	EPC-PDA-O-248-2022	Construcción de 70 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Nemocón – Cundinamarca.	\$ 838,405,501
La Mesa	EPC-CI-042-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable vereda Buenavista municipio de la mesa, departamento de Cundinamarca	\$ 634,656,139
La Vega	EPC-PDA-O-268-2022	Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda San Antonio del municipio la vega, departamento Cundinamarca	\$ 480,703,887
Nariño	EPC-CI-005-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para ejecutar el proyecto "Construcción del tanque de almacenamiento denominado "La Pola" del municipio de Nariño - Cundinamarca	\$ 984,860,122
Pacho	EPC-CI-013-2023	Construcción de planta de tratamiento de agua potable del acueducto veredas San Miguel y Guayabal de Patasia, municipio pachó, departamento Cundinamarca.	\$ 639,107,432
Tena	EPC-CI-046-2021	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto vereda Catalamonte, municipio de tena departamento de Cundinamarca	\$ 501,989,681
Tena	EPC-PDA-O-407-2021	Ampliación de la red de alcantarillado de la gran vía municipio de tena, Cundinamarca.	\$ 1,509,382,631

Municipio	N° convenio	Objeto	T. Inversión
Supatá	EPC-CI-020-2023	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Supatá - Cundinamarca	\$ 900,015,425
Tocaima	EPC-CI-024-2018	Optimización y construcción de los sistemas de acueducto fase II y alcantarillado fase I, zona urbana del municipio de Tocaima Cundinamarca.	\$ 16,007,712,300
Choachí	EPC-PDA-O-267-2022	Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto vereda Ferralarada del municipio Choachí, departamento Cundinamarca	\$ 285,353,768

Elaboración: Dirección de Obras

11.2.13. Proyectos Reformulados

En relación con los proyectos en reformulación, la Dirección de Obras reporta aquellas iniciativas que, durante su etapa de estructuración o ejecución, requieren ajustes técnicos, presupuestales o de alcance, derivados de nuevas condiciones de campo, actualización de estudios y diseños, variaciones normativas o necesidades priorizadas por el ente territorial. Estos procesos se adelantan con el debido análisis técnico y financiero, garantizando la viabilidad del proyecto, la adecuada inversión de los recursos públicos y la continuidad de las intervenciones bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Tabla 102. Estado Proyectos en Proceso de Reformulación

N° de Contrato	Municipio	Objeto	Valor inicial del proyecto (obra + interventoría.)	Valor reformulación (obra + interventoría.)	Valor total del proyecto	Estado
EPC-CI-049-2025	Anapoima	Aunar esfuerzos técnico y administrativo para la ampliación del sistema de alcantarillado del centro poblado de patio bonito, municipio de Anapoima - fase priorizada	\$2,567,008,813	\$697,688,250	\$3,264,697,063	POR INICIAR
EPC-PDA-O-317-2018	Cáqueza	Construcción Plan Maestro De Acueducto Y Construcción Planta De Tratamiento De Agua Potable Casco Urbano Municipio De Cáqueza	\$13,352,948,257	\$1,367,662,531	\$14,720,610,788	SUSPENDIDO
EPC-CI-062-2019	Chocontá	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos, Con El Fin De Contratar La	\$4,782,247,404	\$400,000,000	\$5,182,247,404	

Página 157

N° de Contrato	Municipio	Objeto	Valor inicial del proyecto (obra + interventoría.)	Valor reformulación (obra + interventoría.)	Valor total del proyecto	Estado
		Construcción Sistema De Acueducto Vereda La Guanguita Del Municipio De Chocontá - Cundinamarca				EN EJECUCIÓN
EPC-CI-062-2023	Fómeque	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para La Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Del Municipio De Fomeque, Fase I.	\$2,957,849,101	\$720,000,000	\$3,677,849,101	EN EJECUCIÓN
EPC-CI-049-2023	Fusagasugá	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Potable Acueducto Vereda Guavio Municipio Fusagasugá, Departamento Cundinamarca	\$809,618,118	\$629,720,014	\$1,439,338,132	EN EJECUCIÓN
EPC-CI-029-2021	Madrid	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para Ejecutar La Optimización Redes De Alcantarillado Aguas Residuales Y Combinadas Urbanos - Etapa 2 Arc-Distrito Sanitario Suroriental, Municipio De Madrid Departamento De Cundinamarca.	\$12,827,469,661	\$3,000,000,000	\$15,827,469,661	EN EJECUCIÓN
EPC-CI-031-2021	Madrid	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para Ejecutar El Proyecto De La Optimización Redes De Alcantarillados De Aguas Residuales Y Combinadas Urbanos - Etapa 1 Arc - Macrodistrito Sanitario 2, Municipio De Madrid, Departamento De Cundinamarca	\$9,646,957,649	\$4,527,184,234	\$14,174,141,883	EN EJECUCIÓN
EPC-PDA-O-391-2018	San Bernardo	Construcción Acueducto Regional El Dorado Fase II - Municipio De San Bernardo	\$4,203,113,126	\$1,383,014,682	\$5,586,127,808	SUSPENDIDO
EPC-PDA-O-391-2018	San Bernardo	Construcción Acueducto Regional El Dorado Fase	\$4,203,113,126	\$121,862,865	\$4,324,975,991	SUSPENDIDO

N° de Contrato	Municipio	Objeto	Valor inicial del proyecto (obra + interventoría.)	Valor reformulación (obra + interventoría.)	Valor total del proyecto	Estado
		II - Municipio De San Bernardo				
EPC-PDA-O-116-2024	San Cayetano	Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Casco Urbano Del Municipio San Cayetano - Cundinamarca	\$4,519,152,017	\$151,861,207	\$4,671,013,224	EN EJECUCIÓN
EPC-CI-040-2019	Susa	Construcción Obras Del Plan Maestro De Alcantarillado Del Casco Urbano Del Municipio De Susa – Cundinamarca, Conforme Al Convenio Interadministrativo No. Epc – Ci 040 De 2019, Suscrito Entre Empresas Públicas De Cundinamarca S.A. Esp Y El Municipio De Susa.	\$10,026,364,521	\$1,378,740,821	\$11,405,105,342	SUSPENDIDO
EPC-CI-040-2019	Susa	Construcción Obras Del Plan Maestro De Alcantarillado Del Casco Urbano Del Municipio De Susa – Cundinamarca, Conforme Al Convenio Interadministrativo No. Epc – Ci 040 De 2019, Suscrito Entre Empresas Públicas De Cundinamarca S.A. Esp Y El Municipio De Susa.	\$10,026,364,521	\$4,984,607,117	\$15,010,971,638	SUSPENDIDO
CUR N°1137 de 2021	Tabio	Construcción Plan Maestro De Alcantarillado Casco Urbano Tabio	\$19,607,147,427	\$5,000,000,000	\$24,607,147,427	EN EJECUCIÓN
EPC-CI-029-2022	Tocancipá	Construcción De Alcantarillado Sanitario Desde La Vía Férrea Hasta La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Vereda Tibitoc Sectores Autódromo Y Zona Franca Del Municipio De Tocancipá - Cundinamarca Departamento De Cundinamarca	\$7,298,824,685	\$6,369,597,447	\$13,668,422,132	TERMINADO
EPC-CI-059-2023	Zipaquirá	Aunar Esfuerzos Técnicos Y Administrativos Para	\$10,230,431,540	\$2,000,000,000	\$12,230,431,540	

N° de Contrato	Municipio	Objeto	Valor inicial del proyecto (obra + interventoría.)	Valor reformulación (obra +interventoría.)	Valor total del proyecto	Estado
		Contratar La Construcción De Un Colector Pluvial Para El Corredor De La Calle 4ta - Etapa I - Municipio De Zipaquirá, Cundinamarca				EN EJECUCIÓN

Elaboración: Dirección de Obras

11.2.14. Proyectos en Proceso de Incumplimiento

Se identificaron 2 proyectos que se encuentran en proceso de presunto incumplimiento contractual, derivados de atrasos en la ejecución, inobservancia de obligaciones técnicas o administrativas, o desviaciones frente a los cronogramas establecidos. Frente a estos casos, la Dirección de Obras adelanta el seguimiento correspondiente y las actuaciones contractuales a que haya lugar, garantizando el debido proceso, la protección de los recursos públicos y la adopción de medidas orientadas a restablecer el equilibrio contractual o definir las acciones correctivas pertinentes.

Tabla 103. Proyectos en Proceso de Incumplimiento

Datos contrato	Municipio	Objeto	Valores
EPC-PDA-I-151-2023	San Juan de Rioseco	Construcción plan maestro de acueducto urbano municipio de San Juan De Rioseco	\$11.531.744.420
EPC-PDA-O-358-2019	Paratebuena Pandi Cabrera	Construcción de unidades sanitarias en el área rural del departamento de Cundinamarca" (grupo no.2)	\$1.063.570.391

Elaboración: Dirección de Obras

12. PLANES DEPARTAMENTALES

12.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN

El Plan de Aseguramiento cuenta con concepto favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y fue aprobado por el Comité Directivo del PDA mediante acta No 129 de fecha 29 de octubre de 2024 y el presente plan tendrá una inversión total equivalente cercana a los \$147 mil millones de pesos durante el cuatrienio.

Tabla 104. Plan de Aseguramiento Aprobado

CONCEPTO	N° Comité Directivo	Fecha	VALOR FINAL RECURSOS PDA (2024-2027)
2024EE0081435	131	3/12/2025	\$ 146.840.257.264

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.1.1. Ejecución Presupuestal y resultados Plan de Aseguramiento

Tabla 105. Ejecución Presupuestal

Línea Estratégica	Proyecto	Valor Aprobado	Valor Comprometido
Fortalecimiento Institucional	Agua a la Vereda	\$42.000.000.000,00	\$41.400.000.000,00
Fortalecimiento Institucional	Aqua Fuerza Empresarial	\$17.459.015.832,00	\$17.459.015.832,00
Fortalecimiento Institucional	Alcantarillado al Campo	\$1.213.500.000,00	\$663.500.000
VALOR TOTAL		\$60.672.515.832,00	\$59.522.514.832,00

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Tabla 106. Avance Plan de Aseguramiento

Línea Estratégica	Proyecto	Meta 2024-2027	Cumplimiento Cuatrienio	Porcentaje acumulado del plan
Fortalecimiento Institucional	Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua a la vereda".	802	370	46.13%
Fortalecimiento Institucional	Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado al Campo".	80	28	35%
Fortalecimiento Institucional	Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	131	44	33.58%
Fortalecimiento Institucional	Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	50	28	56%

Línea Estratégica	Proyecto	Meta 2024-2027	Cumplimiento Cuatrienio	Porcentaje acumulado del plan
Avance del Plan de Aseguramiento		1.063	470	44.21%

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.1.2. Programa Agua a la vereda

Balance gestión del fortalecimiento integral a prestadores: TRAMO I -II

En el marco del programa Agua a la Vereda, durante el periodo de seguimiento se registraron avances significativos en la ejecución de sus diferentes fases. En primer lugar, se culminó satisfactoriamente la ejecución de la Convocatoria I, mediante la implementación de 220 convenios con prestadores rurales del servicio de acueducto en 92 municipios del departamento, lo que representó una inversión de \$22.121.552.000, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión y la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales.

Por su parte, la Convocatoria II continúa avanzando en su implementación con una inversión de \$18.861.828.000, orientada al fortalecimiento integral de los prestadores rurales. A la fecha, se han fortalecido 150 de los 192 prestadores priorizados, mediante la ejecución de visitas técnicas, desembolsos y acciones de asistencia técnica, administrativa y operativa, avanzando de manera progresiva hacia el cumplimiento de la meta establecida para esta fase del programa.

Tabla 107. Relación prestadores beneficiados tramo I y II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
1	Junta De Acción Comunal De La Vereda Betoro	EPC-PDA-CAS-016-2025	Betoro	La Peña	Gualivá	Tramo I
2	Asociación De Usuarios Acueducto Multiveredal: San Miguel Y Chaguani, Municipio De Nimaima Cundinamarca- "Asosancha".	EPC-PDA-CAS-023-2025	Chaguani	Nimaima	Gualivá	Tramo I
3	Junta De Acción Comunal Vereda Lomalarga	EPC-PDA-CAS-034-2025	Loma Larga	Nimaima	Gualivá	Tramo I
4	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda El Hato Sector Filadelfia	EPC-PDA-CAS-050-2025	El Hato	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo I
5	Junta De Acción Comunal De Vereda De Palacio	EPC-PDA-CAS-214-2025	Palacios	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo I
6	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas Santa Rosa Providencia Cristales Y Mesitas Del Municipio De Supatá Cund	EPC-PDA-CAS-021-2025	Santa Rosa	Supatá	Gualivá	Tramo I

Página 107

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
7	Asociación De Usuarios De Vereda Honduras, Andes, Alejandria Y Laurel Bajo	EPC-PDA-CAS-190-2025	Honduras	San Bernardo	Sumapaz	Tramo I
8	Asociación De Afiliados Del Servicio De Acueducto De La Vereda La Cabrera Del Municipio De Supatá Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-024-2025	La Cabrera	Supatá	Gualivá	Tramo I
9	Asociación De Usuarios Del Acueducto Inspección La Virgen	EPC-PDA-CAS-057-2025	La Virgen	Quipile	Tequendama	Tramo I
10	Acuabaquero	EPC-PDA-CAS-104-2025	Baquero	Nocaima	Gualivá	Tramo I
11	Asociación De Afiliados Del Acueducto De La Vereda Altania Del Municipio De Subachoque	EPC-PDA-CAS-056-2025	Altania	Subachoque	Sabana Occidente	Tramo I
12	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Anapoima Asuarcopsa	EPC-PDA-CAS-020-2025	El Consuelo	Anapoima	Tequendama	Tramo I
13	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua De Callejón	EPC-PDA-CAS-136-2025	Callejón	Ricaurte	Alto Magdalena	Tramo I
14	Asociación Del Acueducto De La Vereda La Irlanda	EPC-PDA-CAS-146-2025	La Irlanda	Paima	Rio Negro	Tramo I
15	Asociación De Usuarios Del Servicio Del Servicio Agua Potable Y Alcantarillado Del Sector La Villa	EPC-PDA-CAS-079-2025	Nescuata - La Villa	Sesquile	Almeidas	Tramo I
16	Asuarpagua	EPC-PDA-CAS-109-2025	Punta Grande	Guachetá	Ubaté	Tramo I
17	Asociación Acueducto Ciralonga	EPC-PDA-CAS-175-2025	Mantagrandes Bajo Y Arriba - Palo gordo - Quimbita Bajo	Manta	Almeidas	Tramo I
18	Junta De Acción Comunal De Quimbita	EPC-PDA-CAS-169-2025	Quimbita	Manta	Almeidas	Tramo I
19	Asociación Acueducto Carmen Arriba Y Carmen Abajo	EPC-PDA-CAS-196-2025	Carmen Arriba Y Carmen Abajo	Gutiérrez	Oriente	Tramo I
20	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Santa Barbara Gachancipa Cundinamarca - Asasbg	EPC-PDA-CAS-071-2025	Santa Barbara	Gachancipá	Sabana Centro	Tramo I
21	Junta De Acción Comunal De Agua Blanca	EPC-PDA-CAS-119-2025	Agua Blanca	La Peña	Gualivá	Tramo I
22	Asociación De Suscriptores Acueducto Rural Aguas Claras Sector La Escuela, La Reforma	EPC-PDA-CAS-106-2025	La Reforma	Venecia	Sumapaz	Tramo I
23	Asociación De Usuarios Del Acueducto Noe Vereda La Vuelta	EPC-PDA-CAS-066-2025	La Vuelta	Tibacuy	Sumapaz	Tramo I
24	La Mansita	EPC-PDA-CAS-105-2025	Sabaneta Baja	Venecia	Sumapaz	Tramo I
25	Aguasquin	EPC-PDA-CAS-151-2025	Barrio San Joaquín - Veredas Tobia Alta, Jagual, San Juanito	Nocaima	Gualivá	Tramo I
26	Acueducto San José Multiveredal	EPC-PDA-CAS-003-2025	San José	Cachipay	Tequendama	Tramo I
27	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Paz De Calamoima	EPC-PDA-CAS-115-2025	La Paz De Calamoima	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo I
28	Asociación De Usuarios Del Acueducto Del Rio Guavio De La Vereda San Roque Los Rios	EPC-PDA-CAS-007-2025	San Roque Los Rios	Arbeláez	Sumapaz	Tramo I
29	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Puente Piedra	EPC-PDA-CAS-006-2025	Puente De Piedra	Madrid	Sabana Occidente	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
30	Junta Administradora Del Acueducto Veredal De La Gloria A San Pablo Del Municipio De Tocaima - Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-174-2025	San Pablo	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo I
31	Asociación De Suscriptores De Los Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Centro Poblado Cacicazgo Del Municipio De Suesca Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-099-2025	Cacicazgo	Suesca	Almeidas	Tramo I
32	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda La Portada Del Municipio De Tibacuy Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-113-2025	La Portada	Tibacuy	Sumapaz	Tramo I
33	Asociación De Usuarios Del Acueducto "El Ruisito" De Las Veredas Brasil Y Otras -Asubrasil	EPC-PDA-CAS-127-2025	Brasil	Viotá	Tequendama	Tramo I
34	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Sonora	EPC-PDA-CAS-070-2025	Sonora	Nilo	Alto Magdalena	Tramo I
35	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Vereda Carbonera Alta Del Municipio De Guatavita	EPC-PDA-CAS-195-2025	Carbonera Alta	Guatavita	Guavio	Tramo I
36	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Rural De Las Veredas La Cabaña - La Capilla - Ascuabaña	EPC-PDA-CAS-064-2025	La Cabaña	Zipacón	Sabana Occidente	Tramo I
37	Asociación De Acueducto Veredal Agua Fria Ibañez La Puna	EPC-PDA-CAS-156-2025	Ibañez La Puna Agua Fria	Agua De Dios	Alto Magdalena	Tramo I
38	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo E.S.P. De La Vereda De Pueblo Viejo Municipio De Zipacón	EPC-PDA-CAS-089-2025	Pueblo Viejo	Zipacón	Sabana Occidente	Tramo I
39	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Uso Doméstico Las Orquídeas De La Vereda Chatasuga	EPC-PDA-CAS-194-2025	Chatasuga	Choachí	Oriente	Tramo I
40	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda El Peru	EPC-PDA-CAS-176-2025	El Peru	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo I
41	Asociación De Usuarios Vereda Pueblo De Piedra	EPC-PDA-CAS-173-2025	Pueblo De Piedra	Viotá	Tequendama	Tramo I
42	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda El Limon	EPC-PDA-CAS-160-2025	El Limon	San Juan De Río Seco	Magdalena Centro	Tramo I
43	Asociación De Usuarios De Acueducto Aguadulce Vereda Cañadas	EPC-PDA-CAS-148-2025	Cañadas	Vianí	Magdalena Centro	Tramo I
44	Acueducto Regional De Pajonal Y Otras Veredas De Los Municipios De Guayabal De Siquima Y Bituima	EPC-PDA-CAS-002-2025	Pajonal	Guayabal De Siquima	Magdalena Centro	Tramo I
45	Asociación De Usuarios Acueducto Interredal Tudela - Llano Grande	EPC-PDA-CAS-197-2025	Tudela - Llano Grande	Carmen De Carupa	Ubaté	Tramo I
46	Asociación De Usuarios Acueducto El Carmen Sueva	EPC-PDA-CAS-052-2025	El Carmen Sueva	Junín	Guavio	Tramo I
47	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Vereda Tablón - Acuatáblon	EPC-PDA-CAS-032-2025	Tablón	Chocontá	Almeidas	Tramo I
48	Jac Cuarto De San Miguel Y San Rafael Vereda Resguardo I	EPC-PDA-CAS-030-2025	Resguardo I	Gachetá	Guavio	Tramo I
49	Asociación De Usuarios Propietarios Acueducto Pozo Rural De La Nutria	EPC-PDA-CAS-025-2025	El Triunfo	La Calera	Guavio	Tramo I
50	Jac Vereda Mesa Negra	EPC-PDA-CAS-172-2025	Mesanegra	Medina	Medina	Tramo I
51	Jac Vereda Palenque	EPC-PDA-CAS-022-2025	Palenque 1	Gama	Guavio	Tramo I
52	Acueducto Rural Paso Hondo	EPC-PDA-CAS-036-2025	Vereda La Trinidad	Guasca	Guavio	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
53	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Loma De Enmedio Municipio De La Palma Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-067-2025	Loma De En Medio	La Palma	Rio Negro	Tramo I
54	Junta De Acción Comunal Vereda Boca De Monte	EPC-PDA-CAS-012-2025	Boca De Monte	Ubalá	Guavio	Tramo I
55	Asociación Afiliados De Acueducto Rural Zaque Cusaquin Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-014-2025	Zaque Cusaquin	Gachetá	Guavio	Tramo I
56	Asociación De Usuarios Del Acueducto Interveredal De Sonsa, Guanguita Alto, Guanguita Bajo, Nemoconcito Y Tibita Del Municipio De Villapinzón Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-133-2025	Guanguita	Villapinzón	Almeidas	Tramo I
57	Asociación De Usuarios De Acueducto Quincha Municipio De Villapinzón Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-131-2025	Quincha	Villapinzón	Almeidas	Tramo I
58	Asociación De Usuarios Del Acueducto Centro Poblado De Colorados Del Municipio De Puerta Salgar- Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-094-2025	Centro Poblado De Colorados	Puerto Salgar	Bajo Magdalena	Tramo I
59	Ausar1959	EPC-PDA-CAS-100-2025	La Ramada	Pacho	Rio Negro	Tramo I
60	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas La Laguna, Socuata Y Gusvita Del Municipio De Tibirita Departamento De Cundinamarca "Lasogu"	EPC-PDA-CAS-107-2025	Laguna, Socuata, Gusvita, Teguvavita Y Barbosa	Tibirita	Almeidas	Tramo I
61	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda De La Reatova Sector San Pedro	EPC-PDA-CAS-149-2025	Reatova	Villapinzón	Almeidas	Tramo I
62	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda De Pueblo Viejo Alto Y Del Sector Piedra De Sal Del Municipio De Chocontá, Depar Tamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-144-2025	Pueblo Viejo Alto Sector Piedra De Sal	Chocontá	Almeidas	Tramo I
63	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De La Vereda El Hatillo Del Municipio De Viani Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-082-2025	Hatillo	Vianí	Magdalena Centro	Tramo I
64	Asociación De Acueducto La Sierra	EPC-PDA-CAS-072-2025	La Sierra	Quipile	Tequendama	Tramo I
65	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal De Chasquez	EPC-PDA-CAS-125-2025	Chasquez	Villapinzón	Almeidas	Tramo I
66	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Arcadia	EPC-PDA-CAS-124-2025	Arcadia	El Colegio	Tequendama	Tramo I
67	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Las Veredas Minas, Laures, La Alianza Asuaminal	EPC-PDA-CAS-018-2025	Minas, Laureles, La Alianza.	La Vega	Gualivá	Tramo I
68	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda Catalamonte	EPC-PDA-CAS-088-2025	Catalamonte	Tena	Tequendama	Tramo I
69	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Santa Marta Sector Bella Vista Del Municipio De El Colegio Departamento Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-043-2025	Santa Marta	El Colegio	Tequendama	Tramo I
70	Acuapaz	EPC-PDA-CAS-087-2025	Golconda, Panama, Patio Bonito, Andalucía	Anapoima	Tequendama	Tramo I
71	Asociación De Usuarios Del Acueducto Marquez La Aurora Asuarma	EPC-PDA-CAS-029-2025	La Aurora Marquez	La Calera	Guavio	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
72	La Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua De La Vereda De Buenavista	EPC-PDA-CAS-120-2025	Buenavista	La Mesa	Tequendama	Tramo I
73	Asociación De Afiliados Del Acueducto Vereda Santa Barbara Del Municipio De Quebradanegra	EPC-PDA-CAS-001-2025	Santa Barbara	Quebradanegra	Gualivá	Tramo I
74	Asociación Usuarios Vereda La Joya	EPC-PDA-CAS-009-2025	La Joya	Quipile	Tequendama	Tramo I
75	Asoverpal	EPC-PDA-CAS-201-2025	Potrero Largo	Guatavita	Guavio	Tramo I
76	Asociación De Usuarios Acueducto Regional Zipacón Cachipay La Mesa "Acuazicame"	EPC-PDA-CAS-035-2025	Alto Del Frisol-Campo Santo-San Pablo-Paraiso-Tolú	La Mesa	Tequendama	Tramo I
77	Asociación De Usuarios Del Acueducto Laguna Verde	EPC-PDA-CAS-200-2025	San Raimundo Granada Cundinamarca	Granada	Sumapaz	Tramo I
78	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Veredal Tres Y Medio	EPC-PDA-CAS-074-2025	Tres Y Medio	Puerto Salgar	Bajo Magdalena	Tramo I
79	Asociación De Afiliados Acueducto Regional Granada	EPC-PDA-CAS-042-2025	Granada Cundinamarca	Granada	Sumapaz	Tramo I
80	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Lomalta	EPC-PDA-CAS-039-2025	Lomalta	Silvania	Sumapaz	Tramo I
81	Asociación Acueducto Guane - Santa Teresa	EPC-PDA-CAS-202-2025	Guane, Guane Chiquito, Santa Teresa, Achotillo, Alto Del Oso, Gualivá Y Piluma	Sasaima	Gualivá	Tramo I
82	Vereda Hinche	EPC-PDA-CAS-192-2025	Hinche Arriba	La Palma	Rio Negro	Tramo I
83	Jac El Valle	EPC-PDA-CAS-220-2025	El Valle	El Peñón	Rio Negro	Tramo I
84	Asociación De Suscriptores Acueducto Alto De Camacho, Hoya Camachos Y Estoraquez	EPC-PDA-CAS-185-2025	Alto De Camachos	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
85	Acueducto San Pedro De Cachipay	EPC-PDA-CAS-038-2025	San Pedro	Cachipay	Tequendama	Tramo I
86	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal San Bernardo Municipio De Sasaima Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-102-2025	San Bernardo Alto	Sasaima	Gualivá	Tramo I
87	Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Lomalta Sector Escuela - Lase	EPC-PDA-CAS-044-2025	Lomalta	Silvania	Sumapaz	Tramo I
88	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Reina	EPC-PDA-CAS-206-2025	Vereda La Reina	Gutiérrez	Oriente	Tramo I
89	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Vereda San Agustín Del Municipio De Anolaima	EPC-PDA-CAS-111-2025	San Agustín	Anolaima	Tequendama	Tramo I
90	Asociación De Usuarios Acueducto Liberia Parte Alta	EPC-PDA-CAS-318-2025	Liberia Parte Alta	Viotá	Tequendama	Tramo I
91	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Unchia San Miguel de Unchia	EPC-PDA-CAS-181-2025	San Miguel	San Bernardo	Sumapaz	Tramo I
92	Jac Vereda Las Huertas	EPC-PDA-CAS-046-2025	Las Huertas	Pacho	Rio Negro	Tramo I
93	Acueducto Brisas De Santa Lucia	EPC-PDA-CAS-141-2025	Santa Lucia	Quebradanegra	Gualivá	Tramo I
94	Asociación De Afiliados Del Acueducto Vereda La Caleta	EPC-PDA-CAS-182-2025	Caleta	Quebradanegra	Gualivá	Tramo I
95	Acueducto Regional N°1	EPC-PDA-CAS-103-2025	De San Antonio, Falda De Molino, Frontera,	Guachetá	Ubaté	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
			Santuario, Pueblo Viejo, Peñas Y Rabanal.			
96	Asociación De Usuarios Acueducto Vereda Resguardo	EPC-PDA-CAS-139-2025	Resguardo	Lenguazaque	Ubaté	Tramo I
97	Asociación De Usuarios Acueducto Interveredal Sucunchoque De Ubaté	EPC-PDA-CAS-062-2025	Sucunchoque Y Otras	Villa De San Diego De Ubaté	Ubaté	Tramo I
98	Asociación De Usuarios De Acueducto De La Vereda Sabaneta Sector Inmunizadora	EPC-PDA-CAS-186-2025	Sabaneta	San Francisco	Gualivá	Tramo I
99	Acuadita	EPC-PDA-CAS-132-2025	La Aguadita	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo I
100	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La María Parte Baja Y Las Angustias	EPC-PDA-CAS-085-2025	Las Angustias	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo I
101	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Peñas Blancas Altas Y Bajas Del Municipio De Cabrera Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-091-2025	Peñas Blancas	Cabrera	Sumapaz	Tramo I
102	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas La Esmeralda Montelargo San Jerónimo Milán Y Limonal	EPC-PDA-CAS-184-2025	La Esmeralda Montelargo San Jerónimo Milán Y Limonal	Anolaima	Tequendama	Tramo I
103	Junta De Acción Comunal Veredal De Estaqueca Bajo	EPC-PDA-CAS-138-2025	Estaqueca Bajo	Quetame	Oriente	Tramo I
104	Asociación De Usuarios Del Acueducto Alto Del Molino	EPC-PDA-CAS-121-2025	Alto Del Molino	Pasca	Sumapaz	Tramo I
105	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional El Hatillo	EPC-PDA-CAS-031-2025	El Hatillo	Pacho	Rio Negro	Tramo I
106	Asovepaysa	EPC-PDA-CAS-188-2025	San Pablo	Pasca	Sumapaz	Tramo I
107	Acueducto Comunal Interveredal Centro La Estacion, Llano Grande Y Punto De Cruz	EPC-PDA-CAS-063-2025	Punta De Cruz, Llano Grande Y La Estacion	Susa	Ubaté	Tramo I
108	Asociación Aguasdelnorte Esp	EPC-PDA-CAS-108-2025	Tierra Negra, Piamonte, San José De Piamonte, Jordán, Cuharal, Usatama, Resguardo, Bosachoque, Bermejil	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo I
109	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Santa Lucia Sector La Argelia	EPC-PDA-CAS-092-2025	Santa Lucia Sector La Argelia	Cabrera	Sumapaz	Tramo I
110	Acueducto Buenos Aires Del Municipio De Guayabal De Siquima	EPC-PDA-CAS-129-2025	Torres	Guayabal De Siquima	Magdalena Centro	Tramo I
111	Asociación Acueducto La Planada	EPC-PDA-CAS-005-2025	Cubia	Manta	Almeidas	Tramo I
112	Asociación De Suscriptores Usuarios O Consumidores Del Acueducto Las Angustias Santa Fe Del Municipio De San Antonio Del Tequendama Depto. De Cundinamarca Agua Santa E.S.P.	EPC-PDA-CAS-168-2025	Las Angustias	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo I
113	Asociación De Usuarios De Acueducto Y Saneamiento Básico Vereda Prado	EPC-PDA-CAS-142-2025	Prado	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo I
114	Asociación De Afiliados Del Acueducto Rural De La Vereda La Trinidad Del Municipio De Guayabal De Siquima Dpto. De Cund.	EPC-PDA-CAS-011-2025	Trinidad	Guayabal De Siquima	Magdalena Centro	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
115	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Aguacaliente Sector Escuela Vereda San Jorge Parte Baja O Gavilan Del Municipio De Zipaquirá Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-165-2025	San Jorge	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo I
116	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Romeral	EPC-PDA-CAS-204-2025	El Romeral	Sibaté	Soacha	Tramo I
117	Asociación De Usuarios De Acueducto Y Alcantarillado	EPC-PDA-CAS-170-2025	Tierra Grata	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo I
118	Asociación De Usuarios Del Acueducto La Varilice	EPC-PDA-CAS-166-2025	Las Angustias	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo I
119	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De La Vereda De Namay Acuanamay.	EPC-PDA-CAS-140-2025	Namay	Albán	Gualivá	Tramo I
120	Juan De Acción Comunal De La Mesa De Reyes	EPC-PDA-CAS-233-2025	Inspección Mesa De Reyes	Medina	Medina	Tramo I
121	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda El Rincon (Asoarinn)	EPC-PDA-CAS-048-2025	El Rincon	Chaguaní	Magdalena Centro	Tramo I
122	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda San José	EPC-PDA-CAS-080-2025	Vereda San José	Gachancipá	Sabana Centro	Tramo I
123	Asociación Comunitario De Usuarios Del Acueducto De La Vereda El Carmen Del Municipio De San Bernardo	EPC-PDA-CAS-040-2025	El Carmen	San Bernardo	Sumapaz	Tramo I
124	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Saneamiento Básico De La Vereda El Prado Del Municipio De Facatativá, Departamental	EPC-PDA-CAS-116-2025	El Prado Sector Noruega	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo I
125	Junta De Acción Comunal Veredal Concepcion	EPC-PDA-CAS-209-2025	La Concepcion	Gutiérrez	Oriente	Tramo I
126	Asociación De Suscriptores De Acueducto Vereda Chonte Grande Sector La Esperanza	EPC-PDA-CAS-015-2025	Chonte Grande	Vergara	Gualivá	Tramo I
127	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda El Tigre (Asuat)	EPC-PDA-CAS-183-2025	El Tigre	Vergara	Gualivá	Tramo I
128	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Mortiño	EPC-PDA-CAS-198-2025	El Mortiño	Cogua	Sabana Centro	Tramo I
129	Acueducto Regional Sucuneta	EPC-PDA-CAS-008-2025	Rasgata	Tausa	Ubaté	Tramo I
130	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda San Rafael - Vereda San Antonio	EPC-PDA-CAS-147-2025	San Antonio - Mortiño / San Rafael Paraiso	Junín	Guavio	Tramo I
131	Asociación Veredales Acueducto La Colorda (Asovacoltib)	EPC-PDA-CAS-041-2025	Fugunta, San Antonio, Paramo, Medio Quebradas, Resguardo, Cañadas Parte Alta	Tibirita	Almeidas	Tramo I
132	Asociación Del Acueducto Vereda Agua Fria	EPC-PDA-CAS-096-2025	Aguafría	Quebradanegra	Gualivá	Tramo I
133	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Santa Barbara	EPC-PDA-CAS-211-2025	Santa Barbara	Nocaima	Gualivá	Tramo I
134	Junta De Acción Comunal Vereda Alto De Torres Bajo Del Municipio De Villeta	EPC-PDA-CAS-155-2025	Alto De Torres Bajo	Villeta	Gualivá	Tramo I
135	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Vereda De Palmira Asuap	EPC-PDA-CAS-215-2025	Palmira	Suesca	Almeidas	Tramo I
136	Jac Verda Nuquia	EPC-PDA-CAS-205-2025	Nuquia	Chaguaní	Magdalena Centro	Tramo I
137	Asociación De Usuarios Acueducto Charquira	EPC-PDA-CAS-187-2025	Charquira	Carmen De Carupa	Ubaté	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
138	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Mani-Acuemani	EPC-PDA-CAS-095-2025	Mani	Villeta	Gualivá	Tramo I
139	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Vdas Cajón Florida Del Municipio De Nocaima	EPC-PDA-CAS-097-2025	Cajón Florida	Nocaima	Gualivá	Tramo I
140	Asociación De Usuarios Acueducto Y Alcantarillado Caserio El Puente	EPC-PDA-CAS-167-2025	El Puente	Villeta	Gualivá	Tramo I
141	Asociación De Usuarios Del Acueducto Fernando Salazar Y Vereda Río Dulce	EPC-PDA-CAS-164-2025	Río Dulce	Villeta	Gualivá	Tramo I
142	Asociación De Usuarios Del Acueducto La Laja Y Alteran Norte Del Municipio De Caparrapí	EPC-PDA-CAS-161-2025	Alteran Norte	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
143	Junta De Accion Comunal Vereda Garrapatal	EPC-PDA-CAS-117-2025	Garrapatal	La Palma	Rio Negro	Tramo I
144	Junta De Acción Comunal De La Viuda	EPC-PDA-CAS-084-2025	La Viuda	Puerto Salgar	Bajo Magdalena	Tramo I
145	Asociación Usuarios Acueducto Rural Victoria Baja	EPC-PDA-CAS-027-2025	Victoria Baja	Silvania	Sumapaz	Tramo I
146	Asociación De Acueducto Y Servicios Públicos El Oratorio (Asoasep) Vereda El Oratorio Municipio De Nemocón	EPC-PDA-CAS-122-2025	Oratorio	Nemocón	Sabana Centro	Tramo I
147	Asociación Campesina Vereda Sabanalarga De Pandi (Manantial)	EPC-PDA-CAS-177-2025	Sabanalarga	Pandi	Sumapaz	Tramo I
148	Coovesur Ltda Esps	EPC-PDA-CAS-098-2025	Mesitas, La Isla, Sardinias, Bochica, Trinidad, Palacios, Guayabal, Espinalito Y La Unión	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo I
149	Asociación Suscriptores Acueducto San Pablo	EPC-PDA-CAS-153-2025	San Pablo	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
150	Junta De Acción Comunal Hince Bajo	EPC-PDA-CAS-059-2025	Hince Bajo	La Palma	Rio Negro	Tramo I
151	Junta De Acción Comunal De La Vereda De Aposentos	EPC-PDA-CAS-069-2025	Vereda Aposentos	Yacopí	Rio Negro	Tramo I
152	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Retiro De Blancos Y Vereda Retiro De Indios Del Municipio De Chocontá, Departamento De Cundinamarca - Asoretiros	EPC-PDA-CAS-037-2025	Retiro De Indios Y Blancos	Chocontá	Almeidas	Tramo I
153	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Las Veredas La Caja Y El Rosario En El Municipio De Choachi Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-054-2025	El Rosario	Choachí	Oriente	Tramo I
154	Jac De La Vereda Susa	EPC-PDA-CAS-207-2025	Susa	Fómeque	Oriente	Tramo I
155	Junta De Acción Comunal Buenavista	EPC-PDA-CAS-058-2025	Buenavista Maya	Paratebueno	Medina	Tramo I
156	Jac Vereda El Japón	EPC-PDA-CAS-055-2025	Inspección De Japón	Paratebueno	Medina	Tramo I
157	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Maza Sigla Asuacuma	EPC-PDA-CAS-053-2025	Maza	Choachí	Oriente	Tramo I
158	Jac De La Vereda Montealegre	EPC-PDA-CAS-171-2025	Montealegre	Topaipí	Rio Negro	Tramo I
159	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Lucija Romero Y Otras "Asuaru"	EPC-PDA-CAS-110-2025	Santa Ana	Ubaque	Oriente	Tramo I
160	Asociación De Usuarios Acueducto San Miguel Muña San Antonio	EPC-PDA-CAS-189-2025	San Miguel-Muña-San Antonio	San Francisco	Gualivá	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
161	Asogavilán	EPC-PDA-CAS-028-2025	Gavilán	Pacho	Rio Negro	Tramo I
162	Junta De Acción Comunal Vereda San Antonio	EPC-PDA-CAS-199-2025	San Antonio	Gutiérrez	Oriente	Tramo I
163	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Ponchos Y Zaragoza	EPC-PDA-CAS-004-2025	Zaragoza	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo I
164	Junta De Acción Comunal Vereda Peñas	EPC-PDA-CAS-118-2025	Peñas	Manta	Almeidas	Tramo I
165	Asociación De Suscriptores De Acueducto El Mohan	EPC-PDA-CAS-213-2025	San José	El Colegio	Tequendama	Tramo I
166	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Juan De Vera	EPC-PDA-CAS-152-2025	Juan De Vera	San Francisco	Gualivá	Tramo I
167	La Asociación De Suscriptores Del Acueducto Pantano Colorado Sector Sutilla Vereda Paunita Del Muncillpio De Susa	EPC-PDA-CAS-010-2025	Paunita	Susa	Ubaté	Tramo I
168	Junta De Acción Comunal De La Vereda Cabo Verde Guadualito	EPC-PDA-CAS-112-2025	Cabo Verde Guadualito	Yacopí	Rio Negro	Tramo I
169	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Taquira Pantano Capitolio Estacion Y Churvesi Del Municipio De Simijaca Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-045-2025	Taquira Pantano Capitolio Estación Y Churvesi	Simijaca	Ubaté	Tramo I
170	Asociación Administradora Comunitaria Del Acueducto De La Vereda-Municipio De Fúquene Junta Administradora	EPC-PDA-CAS-272-2025	Nemoga	Fúquene	Ubaté	Tramo I
171	De La Insp De Bilbao De Teran V Muñoz	EPC-PDA-CAS-026-2025	Vereda La Muñoz	Yacopí	Rio Negro	Tramo I
172	Asociación Del Acueducto Regional Veredas San Miguel, Santa Rosa, San José Del Municipio De Arbelaez	EPC-PDA-CAS-208-2025	San Miguel,	Arbeláez	Sumapaz	Tramo I
173	Asociación De Suscriptores Del Acueducto De La Vereda Loma Redonda	EPC-PDA-CAS-123-2025	Loma Redonda	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
174	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Del Municipio De Tabio Se Denominará Acueducto La Calera	EPC-PDA-CAS-049-2025	Río Frío Occidental	Tabio	Sabana Centro	Tramo I
175	Asociación De Usuarios Acueducto La Unión De La Vereda Versalles Municipio De Arbelaez	EPC-PDA-CAS-033-2025	Versalles	Arbeláez	Sumapaz	Tramo I
176	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De La Vereda Rincon Santo	EPC-PDA-CAS-051-2025	Rincon Santo	Subachoque	Sabana Occidente	Tramo I
177	Asociación De Usuarios Del Acueducto De El Manantial	EPC-PDA-CAS-047-2025	El Peñón	San Francisco	Gualivá	Tramo I
178	Asociación Acueducto Corralejas	EPC-PDA-CAS-078-2025	Centro Poblado Corralejas	Anolaima	Tequendama	Tramo I
179	Asociación Agropecuaria Y Acueducto Veredal El Cábulo	EPC-PDA-CAS-154-2025	El Cábulo	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
180	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Naguy	EPC-PDA-CAS-158-2025	Naguy Bajo	La Vega	Gualivá	Tramo I
181	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Gobernador Del Municipio De Sesquilé Del Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-077-2025	Gobernador	Sesquilé	Almeidas	Tramo I
182	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Mercenario Municipio De Sopó	EPC-PDA-CAS-090-2025	Mercenario	Sopó	Sabana Centro	Tramo I
183	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De La Vereda El Roble Del Municipio De Gachancipá Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-179-2025	El Roble	Gachancipá	Sabana Centro	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
184	Asociación De Afiliados Del Acueducto Rural Bateas Tibacuy Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-013-2025	Bateas	Tibacuy	Sumapaz	Tramo I
185	Asociación De Usuarios De Acueducto Vereda Murca	EPC-PDA-CAS-065-2025	Murca	La Palma	Rio Negro	Tramo I
186	Acueducto Volcán Aposentos	EPC-PDA-CAS-159-2025	Aposentos	Bituima	Magdalena Centro	Tramo I
187	Junta Administradora Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Rio Frio Municipio De Zipaquirá Departamento De Cundinamarca Se Identifica Con La Sigla Jarf	EPC-PDA-CAS-134-2025	Rio Frio	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo I
188	Junta Administradora De Acueducto Vereda Chilcal	EPC-PDA-CAS-150-2025	Vereda El Chilcal	Bojacá	Sabana Occidente	Tramo I
189	Asociación De Afiliados Del Acueducto De La Inspección De San Ramon Y Las Veredas Pueblo Nuevo Y San Gil De Caparrapi	EPC-PDA-CAS-075-2025	San Ramon Alto	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
190	Junta De Acción Comunal Cuatro Esquinas De Bermeo	EPC-PDA-CAS-130-2025	Cuatro Esquinas De Bermeo	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo I
191	Ausar San Rafael Facatativá	EPC-PDA-CAS-073-2025	San Rafael	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo I
192	Asociación De Usuarios Acueducto De La Vereda Quinchita Del Municipio De Fosca	EPC-PDA-CAS-086-2025	Quinchita	Fosca	Oriente	Tramo I
193	Asociación De Usuarios De Acueducto Rural La Pesquera	EPC-PDA-CAS-060-2025	Inspección La Esperanza-Sector La Pesquera	La Mesa	Tequendama	Tramo I
194	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Rural De Las Veredas Munar, Querente Y Llano De Chipaque	EPC-PDA-CAS-019-2025	Munar, Querente, Llano De Chipaque	Chipaque	Oriente	Tramo I
195	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Caserío La Cabaña	EPC-PDA-CAS-163-2025	La Cabaña	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo I
196	Vereda El Entable	EPC-PDA-CAS-137-2025	Vereda El Entable	Útica	Gualivá	Tramo I
197	Jac San Isidro	EPC-PDA-CAS-135-2025	Nodillo	Pacho	Rio Negro	Tramo I
198	Jac De La Vereda Pisco Chiquito	EPC-PDA-CAS-178-2025	Pisco Chiquito	Topaipí	Rio Negro	Tramo I
199	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Monterrico Asuam	EPC-PDA-CAS-128-2025	Aguabonita Sector Monterrico	Silvania	Sumapaz	Tramo I
200	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Colectivo De El Retiro	EPC-PDA-CAS-101-2025	Azafranal Alto Sector El Retiro	Silvania	Sumapaz	Tramo I
201	Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Tambo Alto De La Capilla-Asatac	EPC-PDA-CAS-180-2025	Cativa	Tena	Tequendama	Tramo I
202	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Java - Acuejava	EPC-PDA-CAS-193-2025	Java	Albán	Gualivá	Tramo I
203	J.A.C La Primavera	EPC-PDA-CAS-386-2025	Santa Rita Alta S. La Primavera	Silvania	Sumapaz	Tramo I
204	Asoaguas Del Sur	EPC-PDA-CAS-083-2025	Bochica Centro	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo I
205	Asociación De Usuarios Del Acueducto San Antonio De La Vereda San Antonio Municipio De Tausa, Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-145-2025	San Antonio	Tausa	Ubaté	Tramo I
206	Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Fundadores	EPC-PDA-CAS-245-2025	Los Fundadores	Agua De Dios	Alto Magdalena	Tramo I

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
207	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De La Vereda Alto Grande Inspección De La Esperanza	EPC-PDA-CAS-010-2026	Alto Grande	La Mesa	Tequendama	Tramo I
208	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredas Potrero grande, La Yerbabuena Y Aguadas	EPC-PDA-CAS-093-2025	Potrero Grande	Choachí	Oriente	Tramo I
209	Acuapeñanegra	EPC-PDA-CAS-143-2025	Peña Negra	Cachipay	Tequendama	Tramo I
210	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Santa Barbara, Santa Ana, San Rafael "Aguasana"	EPC-PDA-CAS-061-2025	San Rafael	Anolaima	Tequendama	Tramo I
211	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Veredal Caldera, Siecha Y Cumba	EPC-PDA-CAS-162-2025	Caldera, Siecha Y Cumba	Chipaqué	Oriente	Tramo I
212	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Novoa Esp Auran	EPC-PDA-CAS-157-2025	Novoa	Sutatausa	Ubaté	Tramo I
213	Acueducto Balcosama	EPC-PDA-CAS-338-2025	Balsillas Los Balsos Corama San Isidro Matima	Anolaima	Tequendama	Tramo I
214	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De San Carlos	EPC-PDA-CAS-068-2025	San Carlos	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo I
215	Asociación Acueducto Rio Blanco	EPC-PDA-CAS-210-2025	Rio Blanco	Gutiérrez	Oriente	Tramo I
216	Jac Vereda Santa Teresita	EPC-PDA-CAS-216-2025	Santa Teresita	Medina	Medina	Tramo I
217	Junta De Acción Comunal De Los Alpes	EPC-PDA-CAS-269-2025	Inspección Los Alpes	Medina	Medina	Tramo I
218	Junta De Acción Comunal De La Vereda Periquito	EPC-PDA-CAS-243-2025	Periquito	Medina	Medina	Tramo I
219	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas De Pajonales, Llano De La Hacienda Y La Ramada	EPC-PDA-CAS-076-2025	Ramada, Loma Alta, Llano De La Hacienda, Pajonales, Patasia Parte Baja, Huertas Parte Baja	Pacho	Rio Negro	Tramo I
220	Asociación De Usuarios Del Acueducto Interveredal El Retiro Y Otras "Asuainro"	EPC-PDA-CAS-191-2025	La Argentina	Pasca	Sumapaz	Tramo I
221	Asociación Usuarios Del Acueducto Vereda Magdalena Baja Ruidosa	EPC-PDA-CAS-353-2025	Magdalena	Viotá	Tequendama	Tramo II
222	Asociación De Suscriptores Acueducto Veredal San Isidro	EPC-PDA-CAS-328-2025	San Isidro	Medina	Medina	Tramo II
223	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Mochila Del Municipio De Choconta Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-279-2025	Mochila	Chocontá	Almeidas	Tramo II
224	Asociación De Usuarios Aguas De Mancilla	EPC-PDA-CAS-274-2025	Mancilla	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo II
225	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas De Ranchería, Peñas, Frontera Y Cabrera Del Municipio De Guachetá Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-015-2026	Ranchería, Peñas, Frontera Y Cabrera	Guachetá	Ubaté	Tramo II
226	Asociación De Suscriptores Y Usuarios Del Acueducto Regional Acualimonal	EPC-PDA-CAS-006-2026	Limonal	Sasaima	Gualivá	Tramo II
227	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Arizona Sigla Asoacuarizona	EPC-PDA-CAS-394-2025	Arizona (Tilata)	Chocontá	Almeidas	Tramo II
228	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal De Golconda, Anda Lucia Y Sitio Patio Bonito	EPC-PDA-CAS-250-2025	Golconda	Anapoima	Tequendama	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
229	Asociacion De Acueducto Yomosan, Vereda Zaque, Cuartos Yonama Y San Pedro	EPC-PDA-CAS-002-2026	Zaque	Gachetá	Guavio	Tramo II
230	Asociación De Acueducto Vereda Sabaneta Alta Sector Medio	EPC-PDA-CAS-385-2025	Sabaneta Alta	San Francisco	Gualivá	Tramo II
231	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal La Arabia.	EPC-PDA-CAS-327-2025	Santa Barbara	Arbeláez	Sumapaz	Tramo II
232	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal San Luis San Patricio Portones	EPC-PDA-CAS-285-2025	San Luis, San Patricio, Portones	Arbeláez	Sumapaz	Tramo II
233	Junta De Acción Comunal Vereda Chacara Del Municipio De Beltran	EPC-PDA-CAS-351-2025	La Chacara	Beltrán	Magdalena Centro	Tramo II
234	Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Palmar, Rincón Santo Del Municipio De Bituima	EPC-PDA-CAS-238-2025	Rincon Santo	Bituima	Magdalena Centro	Tramo II
235	Ausavecen	EPC-PDA-CAS-294-2025	Centro	Bituima	Magdalena Centro	Tramo II
236	Junta De Acción Comunal Vereda Santa Marta Del Municipio Cabrera	EPC-PDA-CAS-019-2026	Santa Marta	Cabrera	Sumapaz	Tramo II
237	Asociación Junta Administradora De Acueducto Inter Veredal Agua Cristal Del Municipio De Caparrapí	EPC-PDA-CAS-321-2025	La Miel	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
238	Asociación De Suscriptores Del Acueducto De Las Veredas Platanales Y Potosí	EPC-PDA-CAS-253-2025	Platanales	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
239	Asociación De Usuarios Acueducto Caserio San Pedro Alto Del Municipio De Caparrapí	EPC-PDA-CAS-237-2025	San Pedro	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
240	Junta Administradora De Las Veredas Boca De Monte, Alto De Brisas Y Morieles	EPC-PDA-CAS-268-2025	Boca De Monte	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
241	Jac Boca De Monte De Lajas	EPC-PDA-CAS-390-2025	Boca De Monte De Lajas	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
242	Jac Arrial Amarillo	EPC-PDA-CAS-317-2025	Barrial Amarillo	Caparrapí	Bajo Magdalena	Tramo II
243	Asociación Municipal Y Parroquial De Giron De Resguardo	EPC-PDA-CAS-345-2025	Giron De Resguardo	Cáqueza	Oriente	Tramo II
244	Asociación Acueducto Veredal San Agustín	EPC-PDA-CAS-331-2025	San Agustín	Carmen De Carupa	Ubaté	Tramo II
245	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Alto De Mesa	EPC-PDA-CAS-335-2025	Alto De Mesa	Carmen De Carupa	Ubaté	Tramo II
246	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Campo Alegre	EPC-PDA-CAS-226-2025	Campo Alegre	Chaguaní	Magdalena Centro	Tramo II
247	Alto De La Cruz	EPC-PDA-CAS-354-2025	Alto De La Cruz	Chipaque	Oriente	Tramo II
248	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Agua Caliente Alto Sector El Pantano Del Municipio De Chocontá Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-230-2025	Agua Caliente Sector Pantano	Chocontá	Almeidas	Tramo II
249	Jac El Rodeo	EPC-PDA-CAS-022-2026	El Rodeo	El Peñón	Rio Negro	Tramo II
250	Jac Vereda El Encantado	EPC-PDA-CAS-405-2025	El Encantado	El Peñón	Rio Negro	Tramo II
251	Asociación De Usuarios Acueducto De La Vereda El Espino	EPC-PDA-CAS-265-2025	El Espino	Fosca	Oriente	Tramo II
252	Junta Administradora Acueducto Litoral	EPC-PDA-CAS-298-2025	Centro	Fúquene	Ubaté	Tramo II
253	Jac Vereda Guavo Bajo Comité Empresarial	EPC-PDA-CAS-241-2025	Guavio Bajo	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
254	Jac De La Vereda Villa Sector San Miguel Parte Baja	EPC-PDA-CAS-307-2025	Villa	Gachetá	Guavio	Tramo II
255	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Santa Rosa Alto De A Mona	EPC-PDA-CAS-247-2025	Santa Rosa Alto De La Mona	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo II
256	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Raizal Y Cajón	EPC-PDA-CAS-281-2025	Raizal Y Cajón	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo II
257	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda El Balú	EPC-PDA-CAS-308-2025	El Balu	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo II
258	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda El Hato Sector San Antonio	EPC-PDA-CAS-284-2025	El Hato	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo II
259	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda San Miguel	EPC-PDA-CAS-288-2025	San Miguel	Guaduas	Bajo Magdalena	Tramo II
260	Asociación Acueducto Y Servicios Públicos Montecillo	EPC-PDA-CAS-003-2026	Montecillo	Guatavita	Guavio	Tramo II
261	Acueducto San Felipe Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable De Las Veredas Trinidad Y Torres Del Municipio	EPC-PDA-CAS-329-2025	Trinidad	Guayabal De Síquima	Magdalena Centro	Tramo II
262	Asociación Acueducto vereda La Victoria Del Municipio De Jerusalem	EPC-PDA-CAS-292-2025	La Victoria	Jerusalén	Alto Magdalena	Tramo II
263	Asociación De Usuarios Del Acueducto Quebrada Negra - Quebrada Blanca Vereda San Antonio Municipio De Junin Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-306-2025	San Antonio	Junín	Guavio	Tramo II
264	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Aseo Rural De La Inspección Chuscales Municipio Junin Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-299-2025	Inspección Chuscales	Junín	Guavio	Tramo II
265	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural San José Del Triunfo	EPC-PDA-CAS-382-2025	San José El Triunfo	La Calera	Guavio	Tramo II
266	Aguas Frailejonal	EPC-PDA-CAS-229-2025	Frailejonal	La Calera	Guavio	Tramo II
267	Junta De Acción Comunal El Camino Del Meta	EPC-PDA-CAS-371-2025	Camino Al Meta	La Calera	Guavio	Tramo II
268	Junta De Acción Comunal De Minasal	EPC-PDA-CAS-258-2025	Minasal	La Palma	Rio Negro	Tramo II
269	Junta De Acción Comunal Vereda Nacuma Alta Del Municipio De La Peña	EPC-PDA-CAS-359-2025	Nacuma Alta	La Peña	Gualivá	Tramo II
270	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Aguas De Peñalisa Del Municipio De Lenguaque Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-380-2025	Tibita El Carmen	Lenguaque	Ubaté	Tramo II
271	Asociación De Usuarios De Acueducto Vereda Quebrada Honda	EPC-PDA-CAS-324-2025	Quebrada Honda	Macheta	Almeidas	Tramo II
272	Junta De Acción Comunal De La Vereda De Bermejil Del Municipio De Manta	EPC-PDA-CAS-320-2025	Bermejil	Manta	Almeidas	Tramo II
273	Asociación De Usuario Del Acueducto Vereda Palmar Arriba Sector El Chuzcal	EPC-PDA-CAS-020-2026	Palmar Arriba Sector Chuzcal	Manta	Almeidas	Tramo II
274	Asociación Usuarios Del Acueducto De La Vereda La Concepcion Y Naranjal Parte Alta Del Municipio De Nocaima	EPC-PDA-CAS-387-2025	La Concepción	Nocaima	Gualivá	Tramo II
275	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Mortiño Occidental	EPC-PDA-CAS-357-2025	Mortiño Occidental	Pacho	Rio Negro	Tramo II
276	Asociación De Acueducto Vereda La Moya	EPC-PDA-CAS-278-2025	La Moya	Pacho	Rio Negro	Tramo II
277	Junta De Acción Comunal De Vereda La Esmirna	EPC-PDA-CAS-262-2025	La Esmirna	Paime	Rio Negro	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
278	Junta De Acción Comunal Vereda La Carrera	EPC-PDA-CAS-350-2025	La Carrera	Paima	Rio Negro	Tramo II
279	Junta De Acción Comunal De Venecia	EPC-PDA-CAS-225-2025	Venecia	Paima	Rio Negro	Tramo II
280	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Colorados Del Municipio De Pasca Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-315-2025	Colorados	Pasca	Sumapaz	Tramo II
281	Asociación Acueducto La Union Tenmerek	EPC-PDA-CAS-249-2025	La Mesa	Pasca	Sumapaz	Tramo II
282	Asociación De Suscriptores Del Acueducto La Cristalina Asucabrera	EPC-PDA-CAS-352-2025	La Cabrera	Pulí	Magdalena Centro	Tramo II
283	Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Loma larga El Placer-Pulí	EPC-PDA-CAS-337-2025	Loma Larga	Pulí	Magdalena Centro	Tramo II
284	Junta De Acción Comunal De Povitos	EPC-PDA-CAS-248-2025	Povitos	Quetame	Oriente	Tramo II
285	Asociación De Acueducto De La Vereda Candelaria Limonal	EPC-PDA-CAS-303-2025	Candelaria	Quipile	Tequendama	Tramo II
286	Asociación De Usuarios Acueducto Interveredal San Isidro San Nicolas Y Guayabal El Palmar	EPC-PDA-CAS-336-2025	El Palmar	Quipile	Tequendama	Tramo II
287	Acuasanjose	EPC-PDA-CAS-276-2025	San José	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo II
288	Acuacaicedo	EPC-PDA-CAS-332-2025	Caicedo	San Antonio Del Tequendama	Tequendama	Tramo II
289	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Laurel Alto Bajo Y Aguamarilla	EPC-PDA-CAS-014-2026	Laurel Alto	San Bernardo	Sumapaz	Tramo II
290	Junta De Acción Comunal San Nicolas	EPC-PDA-CAS-273-2025	Inspección San Nicolas	San Juan De Río Seco	Magdalena Centro	Tramo II
291	Asociación Acueducto Veredal La Mesita	EPC-PDA-CAS-228-2025	La Mesita	San Juan De Río Seco	Magdalena Centro	Tramo II
292	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De La Vereda Lagunitas – Acualagunitas	EPC-PDA-CAS-271-2025	Lagunitas	San Juan De Río Seco	Magdalena Centro	Tramo II
293	Asociación Junta Administradora Del Acueducto Vereda Tierra Negra Sector El Arroyan	EPC-PDA-CAS-280-2025	Tierra Negra	Sesquile	Almeidas	Tramo II
294	Asociación De Parceleros De Acueducto Jalisco Asoparja	EPC-PDA-CAS-384-2025	Jalisco Segundo Sector	Silvania	Sumapaz	Tramo II
295	Asociación De Usuarios De Acueducto Subía Carbonera	EPC-PDA-CAS-011-2026	Subía Carbonera	Silvania	Sumapaz	Tramo II
296	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Aguas De La Esperanza (Asogues)	EPC-PDA-CAS-287-2025	Agua Bonita	Silvania	Sumapaz	Tramo II
297	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda El Salitre Del Municipio De Simijaca	EPC-PDA-CAS-363-2025	El Salitre	Simijaca	Ubaté	Tramo II
298	J.A.C Vereda Chacua Sector Primavera Soacha	EPC-PDA-CAS-401-2025	Chacua Sector Primavera	Soacha	Sumapaz	Tramo II
299	Asociación De Usuarios Del Acueducto De la Vereda Monte Dulce	EPC-PDA-CAS-309-2025	Monte Dulce	Supatá	Gualivá	Tramo II
300	Asociación De Usuarios Del Servicios De Acueducto Comunitario La Cascada	EPC-PDA-CAS-254-2025	Cascadas	Susa	Ubaté	Tramo II
301	Asuaspanas	EPC-PDA-CAS-347-2025	Palacio-Santa Barbara Y Novoa Alto	Sutatausa	Ubaté	Tramo II
302	Asociación De Usuarios Del Acueducto Sector Las Minas De La Vereda	EPC-PDA-CAS-223-2025	Lagunitas (Sector Las Minas)	Tausa	Ubaté	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
	Lagunitas Del Municipio De Tausa, Departamento De Cundinamarca.					
303	Asociación De Usuarios Acueducto Nacimiento La Marcelina	EPC-PDA-CAS-305-2025	Bateas	Tibacuy	Sumapaz	Tramo II
304	Asociación De Usuarios Acueducto Sector Centro De La Vereda Copo	EPC-PDA-CAS-267-2025	Copo	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo II
305	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda Soleto - Acuata	EPC-PDA-CAS-319-2025	Soleto - Acuata	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo II
306	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Vereda Alto De Isna Del Municipio De Tocaima	EPC-PDA-CAS-266-2025	Alto De Isna	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo II
307	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De La Vereda Santo Domingo Del Municipio De Tocaima - Acusan	EPC-PDA-CAS-393-2025	Santo Domingo	Tocaima	Alto Magdalena	Tramo II
308	Asociación De Usuarios Junta Administradora Del Acueducto Términos Bunque Alto Del Municipio De Topaipi	EPC-PDA-CAS-361-2025	Vereda Términos	Topaipi	Rio Negro	Tramo II
309	Jac Vereda Raspados	EPC-PDA-CAS-013-2026	Raspados	Une	Oriente	Tramo II
310	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Las Veredas Salitre- Sanluis Del Municipio De Une Departamento De Cundinamarca. "Auarssuc"	EPC-PDA-CAS-021-2026	Salitre	Une	Oriente	Tramo II
311	Asociación De Usuarios Acueducto Vereda La Chorrera Venecia	EPC-PDA-CAS-270-2025	Chorrera	Venecia	Sumapaz	Tramo II
312	La Asociación De Usuarios Acueducto La Lomita	EPC-PDA-CAS-260-2025	La Reforma	Venecia	Sumapaz	Tramo II
313	Asociación De Usuarios Acueducto Veredas Guatama	EPC-PDA-CAS-344-2025	Guatama	Vergara	Gualivá	Tramo II
314	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Veredal Cristales De La Muchagua Vianicito Y Altagracia	EPC-PDA-CAS-261-2025	Altagracia	Vianí	Magdalena Centro	Tramo II
315	Asociación De Usuarios Del Acueducto Domestico De La Vereda San Pedro Municipio De Villapinzón	EPC-PDA-CAS-008-2026	San Pedro	Villapinzón	Almeidas	Tramo II
316	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Bosavita Sector Los Pinos	EPC-PDA-CAS-300-2025	Bosavita Los Pinos	Villapinzón	Almeidas	Tramo II
317	Junta De Acción Comunal De La Vereda Salitre Blanco Bajo	EPC-PDA-CAS-222-2025	Salitre Blanco Bajo	Villeta	Gualivá	Tramo II
318	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto De La Vereda La Bolsa Del Municipio De Villeta	EPC-PDA-CAS-346-2025	La Bolsa	Villeta	Gualivá	Tramo II
319	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Balsal	EPC-PDA-CAS-364-2025	Balsal	Villeta	Gualivá	Tramo II
320	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Liberia Cubita	EPC-PDA-CAS-362-2025	Liberia Baja	Viotá	Tequendama	Tramo II
321	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Palestina	EPC-PDA-CAS-296-2025	Palestina	Viotá	Tequendama	Tramo II
322	Junta De Acción Comunal Vereda El Chiflón	EPC-PDA-CAS-293-2025	El Chiflón	Yacopí	Rio Negro	Tramo II
323	Asociación De Usuarios Acueducto Veredal Vereda Vinche Yacopi Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-356-2025	Vinche	Yacopí	Rio Negro	Tramo II
324	Junta De Acción Comunal Vereda Castillo	EPC-PDA-CAS-283-2025	Castillo	Yacopí	Rio Negro	Tramo II
325	Junta De Acción Comunal Llano Mateo	EPC-PDA-CAS-392-2025	Llano Mateo	Yacopí	Rio Negro	Tramo II
326	Asociación Acueducto Cerro Los Buitres	EPC-PDA-CAS-219-2025	Rio Frio	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
327	Asociación De Usuarios Acueducto La Fuente Vereda Alto Del Águila	EPC-PDA-CAS-257-2025	Alto Del Águila	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo II
328	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Vereda San Jorge Gavilán	EPC-PDA-CAS-017-2026	San Jorge	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo II
329	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De La Vereda De Cruces Del Municipio De Chocontá Asocruces E S P	EPC-PDA-CAS-012-2026	Cruces	Chocontá	Almeidas	Tramo II
330	Acueducto De Chavarro	EPC-PDA-CAS-275-2025	Chavarro	Albán	Gualivá	Tramo II
331	Asociación De Usuarios Acueducto San Antonio De Anapoima Asuasan	EPC-PDA-CAS-246-2025	San Antonio	Anapoima	Tequendama	Tramo II
332	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal La Laguna La Esmeralda Y Otras	EPC-PDA-CAS-348-2025	La Laguna	Anolaima	Tequendama	Tramo II
333	Junta Administradora Del Acueducto San Antonio Santa Barbara Del Municipio De Arbelaez	EPC-PDA-CAS-290-2025	Santa Barbara	Arbeláez	Sumapaz	Tramo II
334	Fundación Fondo Acueducto Interveredal Mesitas De Santa Ines Y San Mateo	EPC-PDA-CAS-251-2025	San Mateo, Cayunda, El Tolú (Mercadillo), Mesitas De Santa Ines	Cachipay	Tequendama	Tramo II
335	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Veredas Turmal, Cruces, Manaca, Chinata Y Santa Barbara Del Municipio De Chocontá - Asoregional-Turmal	EPC-PDA-CAS-343-2025	Turmal	Chocontá	Almeidas	Tramo II
336	Asacol	EPC-PDA-CAS-297-2025	El Olivo	Cogua	Sabana Centro	Tramo II
337	Asociación De Usuarios De Agua Potable Y Alcantarillado Veredas Santa Marta	EPC-PDA-CAS-259-2025	Santa Marta, Marsella Y Flechas	El Colegio	Tequendama	Tramo II
338	Asociación De Usuarios Del Acueducto Leonardo Hoyos Esp	EPC-PDA-CAS-218-2025	El Placer	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo II
339	Asociación De Suscriptores Del Acueducto La Aurora Municipio De Gachancipá Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-358-2025	La Aurora	Gachancipá	Sabana Centro	Tramo II
340	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Santa Barbara Y Sector Norte De Pastor Ospina Del Municipio De Guasca.	EPC-PDA-CAS-326-2025	Santa Barbara Y Sector Norte De Pastor Ospina	Guasca	Guavio	Tramo II
341	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable Del Acueducto De Las Veredas De Resguardo Y Pueblo Viejo De Guayabal	EPC-PDA-CAS-341-2025	Resguardo	Guayabal De Siquima	Magdalena Centro	Tramo II
342	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural Colectivo De Las Veredas Doima La Esperanza	EPC-PDA-CAS-368-2025	Tolu, Campo Santo, Doima, Floria	La Mesa	Tequendama	Tramo II
343	Asociación De Suscriptores Acueducto Urbano Y Rural De La Inspección La Esperanza Municipio La Mesa Acuaesperanza	EPC-PDA-CAS-396-2025	Inspección La Esperanza	La Mesa	Tequendama	Tramo II
344	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Anatoli	EPC-PDA-CAS-339-2025	Anatoli	La Mesa	Tequendama	Tramo II
345	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Doima-Hospicio Y San Javier	EPC-PDA-CAS-301-2025	Doima	La Mesa	Tequendama	Tramo II
346	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Florian Y Payacal	EPC-PDA-CAS-340-2025	Florian Y Payacal	La Mesa	Tequendama	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
347	Asociación De Usuarios Acueducto Rural Veredal De Resguardo Alto Macheta	EPC-PDA-CAS-252-2025	Resguardo Alto	Macheta	Almeidas	Tramo II
348	Acueducto De Tobia	EPC-PDA-CAS-240-2025	Tobia	Nimaima	Gualivá	Tramo II
349	Asociación De Usuarios Del Acueducto Verdad La Unión Municipio De Quipile	EPC-PDA-CAS-374-2025	La Union	Quipile	Tequendama	Tramo II
350	Asociación De Usuarios Acueducto Manantial	EPC-PDA-CAS-355-2025	San Miguel	San Bernardo	Sumapaz	Tramo II
351	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Y Alcantarillado Veredal Nescuata Del Municipio De Sesquilé Departamento De Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-369-2025	Nescuata	Sesquilé	Almeidas	Tramo II
352	Jac Barrio La Paz	EPC-PDA-CAS-224-2025	Barrio La Paz	Sibaté	Soacha	Tramo II
353	Acueducto Rural Aguas De Santa Rita	EPC-PDA-CAS-289-2025	Santa Rita	Silvania	Sumapaz	Tramo II
354	Asociación Gremial Agropecuaria Proacueducto Interveredal José María De Balaguer	EPC-PDA-CAS-398-2025	Taquira - Cristales - Llano - Florido - Clarieta	Simijaca	Ubaté	Tramo II
355	Asociación De Usuarios Del Acueducto El Hornillo Del Municipio De Tabio Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-378-2025	Vda Rio Frio Occidental	Tabio	Sabana Centro	Tramo II
356	Asociación De Usuarios Acueducto Paramo Bajo	EPC-PDA-CAS-282-2025	Paramo Bajo	Tausa	Ubaté	Tramo II
357	Junta De Acción Comunal Vereda Timasita	EPC-PDA-CAS-295-2025	Timasita	Une	Oriente	Tramo II
358	Asociación De Usuarios Del Acueducto Aguas De Soaga - Aguasoaga	EPC-PDA-CAS-244-2025	Vereda Soagá	Villa De San Diego De Ubaté	Ubaté	Tramo II
359	Asociación De Usuarios Acueducto Laguna Del Indio	EPC-PDA-CAS-373-2025	Alto Palmar	Viotá	Tequendama	Tramo II
360	Asoachuzipa	EPC-PDA-CAS-381-2025	El Chuzcal	Zipacón	Sabana Occidente	Tramo II
361	Asociación De Usuarios Acueducto Veredal San Antonio	EPC-PDA-CAS-242-2025	San Antonio	Zipaquirá	Sabana Centro	Tramo II
362	Acueducto De Pradilla	EPC-PDA-CAS-221-2025	Inspección De Pradilla	El Colegio	Tequendama	Tramo II
363	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional El Triunfo - La Paz	EPC-PDA-CAS-264-2025	Inspección El Triunfo Cundinamarca	El Colegio	Tequendama	Tramo II
364	Aguas De Chinauta Esp	EPC-PDA-CAS-227-2025	Chinauta	Fusagasugá	Sumapaz	Tramo II
365	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda San Martín Del Mpio De Gachancipa	EPC-PDA-CAS-217-2025	San Martín	Gachancipá	Sabana Centro	Tramo II
366	Junta De Acción Comunal De Inspección San Joaquin	EPC-PDA-CAS-399-2025	Inspección San Joaquin	La Mesa	Tequendama	Tramo II
367	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Acuagualiva	EPC-PDA-CAS-302-2025	El Cural, Tierras Viejas, Bulucaima, Ucrania, Llano Grande	La Vega	Gualivá	Tramo II
368	Asociación De Suscriptores Del Acueducto Regional Compera	EPC-PDA-CAS-291-2025	Compera	Pacho	Rio Negro	Tramo II
369	Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional Portones Hato Viejo Y Otras De Los Municipios De San Bernardo Y Arbelaez Cundinamarca E.S.P.	EPC-PDA-CAS-322-2025	Portones	San Bernardo	Sumapaz	Tramo II
370	Asociación De Usuarios Del Acueducto Toriba	EPC-PDA-CAS-372-2025	Toriba Y Pueblo Viejo	San Francisco	Gualivá	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
371	Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal	EPC-PDA-CAS-277-2025	Guasimal	Tena	Tequendama	Tramo II
372	Acueducto Averosa	EPC-PDA-CAS-256-2025	El Rosario	Tena	Tequendama	Tramo II
373	Asuatelam	EPC-PDA-CAS-333-2025	La Gran Vía	Tena	Tequendama	Tramo II
374	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado De Utica	EPC-PDA-CAS-375-2025	Furatena, La Abuelita, Curapo	Útica	Gualivá	Tramo II
375	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado De Mave Bagazal Villeta Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-304-2025	Mave-Centro Poblado Bagazal	Villeta	Gualivá	Tramo II
376	Asociación De Usuarios Del Acueducto San Martín La Suerte	EPC-PDA-CAS-018-2026		Cabrera	Sumapaz	Tramo II
377	Asociación De Usuarios De Acueducto Y Saneamiento Básico Vereda La Tribuna	EPC-PDA-CAS-325-2025	La Tribuna	Facatativá	Sabana Occidente	Tramo II
378	Jac De El Hato	EPC-PDA-CAS-402-2025		La Palma	Rio Negro	Tramo II
379	Junta De Acción Comunal Vereda Galindo	EPC-PDA-CAS-403-2025	Galindo	La Peña	Gualivá	Tramo II
380	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda San Bernabe	EPC-PDA-CAS-342-2025	San Bernabe	Macheta	Almeidas	Tramo II
381	Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda Timana Parte Baja.	EPC-PDA-CAS-314-2025	Timana	Pacho	Rio Negro	Tramo II
382	Acueducto El Santuario	EPC-PDA-CAS-311-2025		Pacho	Rio Negro	Tramo II
383	Asociación De Usuarios Del Acueducto Las Mercedes De La Vereda Canutillal Del Municipio De San Cayetano	EPC-PDA-CAS-316-2025	Canutillal	San Cayetano	Rio Negro	Tramo II
384	Asociación Rural Del Acueducto Muchaguamaria San Juan De Rioseco	EPC-PDA-CAS-310-2025		San Juan De Rio Seco	Magdalena Centro	Tramo II
385	La Asociación De Acueducto Vereda San Luis Chisque	EPC-PDA-CAS-263-2025	San Luis Chisque	Tibacuy	Sumapaz	Tramo II
386	Junta De Acción Comunal Vereda Bermejál	EPC-PDA-CAS-313-2025	Bermejál	Topaipí	Rio Negro	Tramo II
387	Jac De Hoya Del Tablón	EPC-PDA-CAS-323-2025		Topaipí	Rio Negro	Tramo II
388	Jac De La Vereda Monte De Ramo	EPC-PDA-CAS-232-2025	Monte De Ramo	Topaipí	Rio Negro	Tramo II
389	Jac Vereda Hoya De Carrillo	EPC-PDA-CAS-395-2025	Hoya De Carrillo	Une	Oriente	Tramo II
390	Jac Gavilanes	EPC-PDA-CAS-349-2025		Gama	Guavio	Tramo II
391	Jac De La Vereda Del Remanso	EPC-PDA-CAS-005-2026		San Cayetano	Rio Negro	Tramo II
392	El Cafeto	EPC-PDA-CAS-004-2026		Jerusalén	Alto Magdalena	Tramo II
393	Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Granadillo Del Municipio De Lenguaque Departamento Cundinamarca	EPC-PDA-CAS-376-2025		Lenguaque	Ubaté	Tramo II
394	Asociación De Usuarios Acueducto San Luis "Asoluis"	EPC-PDA-CAS-367-2025		Silvania	Sumapaz	Tramo II
395	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Aguacaliente -Sector Telecom-Del Municipio De Chocontá	EPC-PDA-CAS-330-2025	Aguacaliente	Chocontá	Almeidas	Tramo II
396	Acueducto Asotreintra Y Seis	EPC-PDA-CAS-383-2025		La Calera	Guavio	Tramo II
397	Jac Vereda La Montaña	EPC-PDA-CAS-009-2026	La Montaña	San Cayetano	Rio Negro	Tramo II

No.	Nombre Del Prestador	No. Convenio	Vereda	Municipio	Provincia	Tramo
398	Junta De Acción Comunal Vereda Buenos Aires	EPC-PDA-CAS-366-2025	Buenos Aires	Sasaima	Gualivá	Tramo II
399	Asociación Acueducto El Cedro-Asocedro	EPC-PDA-CAS-286-2025		Villa De San Diego De Ubaté	Ubaté	Tramo II
400	Asociación De Suscriptores Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Vereda Ovejeras - Asovejeras	EPC-PDA-CAS-334-2025	Ovejeras	Suesca	Almeidas	Tramo II
401	Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal Ojo De Agua Y Chipaquín	EPC-PDA-CAS-400-2025		Sutatausa	Ubaté	Tramo II
402	Acueducto Servimazatas	EPC-PDA-CAS-001-2026		Tabio	Sabana Centro	Tramo II
403	Jac De La Vereda Chinga Tumbi	EPC-PDA-CAS-236-2025		San Cayetano	Rio Negro	Tramo II
404	Asociación De Usuarios Acueducto Chircales Ubaté	EPC-PDA-CAS-365-2025		Villa De San Diego De Ubaté	Ubaté	Tramo II
405	Asociación De Usuarios Acueducto Santa Matilde	EPC-PDA-CAS-239-2025		Viotá	Tequendama	Tramo II
406	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Juaica El Carron Juaica El Santuario Y Defensa Del Medio Ambiente Asojuaica	EPC-PDA-CAS-397-2025	Juaica	Tabio	Sabana Centro	Tramo II
407	Asociación De Usuarios Acueducto La Carrera Vereda De Pinipay Del Municipio De San Cayetano.	EPC-PDA-CAS-007-2026		San Cayetano	Rio Negro	Tramo II
408	Asociación Del Acueducto Comunitario De La Vereda La Candelaria - Parte Baja Del Municipio De Sasaima	EPC-PDA-CAS-360-2025	Vereda La Candelaria	Sasaima	Gualivá	Tramo II
409	Asociación De Acueducto El Renacer De La Vereda Periquito	EPC-PDA-CAS-388-2025	Periquito	Bituima	Magdalena Centro	Tramo II
410	Asusavatar	EPC-PDA-CAS-377-2025		Jerusalén	Alto Magdalena	Tramo II
411	Acueducto Vereda Bajo Palmar	EPC-PDA-CAS-016-2026	Bajo Palmar	Viotá	Tequendama	Tramo II
412	Asociación De Usuarios Acueducto De San Antonio	EPC-PDA-CAS-404-2025		La Vega	Gualivá	Tramo II

De igual manera, el Tramo III presentó avances con la apertura de la convocatoria y el desarrollo del proceso de evaluación de los potenciales beneficiarios. A la fecha, se han realizado 150 visitas de viabilidad, de un total de 220 programadas, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y operativos de los prestadores rurales como etapa previa para su vinculación al programa y la posterior suscripción de los convenios correspondientes.

12.1.3. Programa Alcantarillado al Campo

Primera Convocatoria

En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. formuló e implementó la primera convocatoria del Programa “Alcantarillado al

Campo”, iniciativa orientada a mejorar las condiciones de prestación del servicio de alcantarillado en las zonas rurales mediante el desarrollo de soluciones técnicas, sostenibles y acordes con las necesidades de las comunidades.

El programa fue concebido como un mecanismo de articulación institucional entre la Gobernación de Cundinamarca, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., los municipios, los prestadores de servicios públicos rurales y las comunidades beneficiarias, con el propósito de promover sistemas de saneamiento eficientes, seguros y ambientalmente responsables, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y a la protección de los recursos hídricos.

Como resultado de esta primera convocatoria, se logró el fortalecimiento de 28 prestadores rurales de servicios públicos, mediante la implementación de soluciones individuales y colectivas de alcantarillado, beneficiando directamente a 6.952 habitantes del departamento. Estas intervenciones permitieron mejorar las condiciones operacionales de los sistemas de saneamiento, fortalecer la gestión de los prestadores y promover la sostenibilidad técnica, ambiental y social de la infraestructura instalada.

Tabla 108. Relación prestadores beneficiados Alcantarillado al Campo

MUNICIPIO	PRESTADOR	Nº Beneficiados
Anolaima	Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios De Anolaima	329
Cáqueza	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios De Cáqueza S. A Esp	281
Chipaque	Junta de Acción Comunal Vereda Alto De La Cruz	200
La Mesa	Junta de Acción Comunal De San Joaquín	500
La Mesa	Asociación de Usuarios de Acueducto Urbano y Rural de la Inspección de La Esperanza Municipio de La Mesa "Acuaesperanza"	300
Medina	Junta de Acción Comunal de La Inspección de Policía El Arenal	150
Medina	Junta de Acción Comunal Vereda Santa Teresita	102
Medina	J.A.C. Inspección de Mesa De Reyes	150
Nocaima	Junta de Acción Comunal Tobia	235
Pacho	Empresas de Servicios del Municipio de Pacho Cundinamarca S.A. E.S.P.M.P.	140
Paime	Junta de Acción Comunal Verda Venecia	120
Paratebueno	J.A.C. Vereda El Engaño	120
Puerto Salgar	Empresas de Servicios Públicos de Puerto Salgar	140
Quebradanegra	Unidad de Servicios Públicos Domiciliario AAA	100
San Antonio Del Tequendama	E.S.P de San Antonio Progresar Sa ESP	120
Sesquilé	Empresa de Servicios Públicos de Sesquilé S.A. E.S.P.	400

MUNICIPIO	PRESTADOR	N° Beneficiados
Sibaté	Junta de Acción Comunal del Barrio La Paz	480
Sibaté	Asociación de Afiliados Acueducto Regional Veredas Y Sectores de los Municipios de Sibaté, Soacha y Granada "Aguasiso"	320
Tabio	Empresa de Servicios Públicos de Tabio Emstatabio S. A. E.S.P.	675
Tena	Empresas de Servicios Públicos Acuatena S.A E.S.P	120
Tocaima	Alcaldía de Tocaima	100
TOPAIPÍ	Unidad de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Topaipi	230
UBALA	J.A.C La Soya	280
UBATE	J.A.C. Vereda Aparadero Sector Las Brisas	130
VENECIA	Junta de Acción Comunal de La Vereda Del Trébol	330
VILLETÁ	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado Mave-Bagazal	320
YACOPI	Junta De Acción Comunal De Inspección De Llano Mateo	300
YACOPI	Junta De Acción Comunal Vereda Castillo Minicipio Yacopí	280

La ejecución de esta primera fase representó una inversión total de \$9.405.727.046, recursos cofinanciados entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., la Gobernación de Cundinamarca y los municipios beneficiarios, reflejando el compromiso institucional con el cierre de brechas en materia de saneamiento básico rural y el fortalecimiento de los esquemas de prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Los resultados obtenidos consolidan al Programa Alcantarillado al Campo como una estrategia de alto impacto para el departamento, sentando las bases para su continuidad y ampliación hacia nuevos territorios rurales, mediante un modelo de intervención que integra infraestructura, fortalecimiento institucional, participación comunitaria y sostenibilidad en la prestación del servicio de alcantarillado.

Segunda Convocatoria

Como parte de la estrategia de ampliación y consolidación del Programa "Alcantarillado al Campo", en el mes de octubre de 2025 se adelantó la segunda convocatoria, orientada a identificar nuevos prestadores rurales con necesidades de fortalecimiento en materia de saneamiento básico y a priorizar intervenciones que contribuyan al mejoramiento de la prestación del servicio de alcantarillado en el departamento de Cundinamarca.

En desarrollo de esta convocatoria se realizó el proceso de evaluación y priorización de los prestadores postulados, obteniendo como resultado la preselección de 60 prestadores rurales, de los cuales, una vez surtidas las etapas de verificación técnica, administrativa y de cumplimiento de los criterios establecidos por el programa, fueron

seleccionados 55 prestadores para continuar con el proceso de estructuración y formulación de las intervenciones. A continuación, se presenta el listado de los seleccionados:

TABLA 109. Prestadores seleccionados segunda convocatoria

No.	PROVINCIA	MUNICIPIO	CENTRO POBLADO
1	Tequendama	Anapoima	La Paz
2	Sumapaz	Arbelaez	San Antonio
3	Alto Magdalena	Beltrán	Vereda Gramalotal
4	Tequendama	Cachipay	Puerto López
5	Magdalena Centro	Caparrapí	Vereda Cuatro Caminos
6	Magdalena Centro	Caparrapí	Centro Poblado San Pablo
7	Magdalena Centro	Caparrapí	San Ramon
8	Sabana Centro	Cogua	Rincon Santo
9	Sabana Centro	Cogua	El Mortiño
10	Sabana Centro	Cogua	Vereda La Chapa
11	Tequendama	El Colegio	Inspección De La Victoria
12	Sabana Occidente	Facatativá	Tierra Grata Alta
13	Sabana Occidente	Facatativá	Vereda Tierra Grata
14	Ubaté	Fúquene	Nuevo Fúquene
15	Guavio	Gama	Vereda La Unión
16	Sumapaz	Granada	La Veintidós
17	Bajo Magdalena	Guaduas	La Paz De Calamoima
18	Alto Magdalena	Guataquí	Islas Y Porvenir
19	Tequendama	Guayabal De Síquima	Centro Poblado El Trigo
20	Oriente	Guayabetal	Las Mesas
21	Oriente	Gutiérrez	Vereda San Antonio
22	Guavio	La Calera	San Cayetano
23	Guavio	La Calera	El Salitre
24	Medina	Medina	Gazaduje
25	Medina	Medina	Inspección Alpes
26	Medina	Medina	Santa Teresa
27	Sabana Centro	Nemocón	Patio Bonito
28	Alto Magdalena	Nilo	Centro Poblado La Capilla
29	Rionegro	Pacho	Mesetas
30	Rionegro	Paime	Centro

No.	PROVINCIA	MUNICIPIO	CENTRO POBLADO
31	Sumapaz	Pandi	El Caucho
32	Medina	Paratebueno	Macapay
33	Bajo Magdalena	Quebradanegra	Vereda Hato
34	Oriente	Quetame	Vereda Povitos
35	Oriente	Quetame	Vereda Guacapate
36	Bajo Magdalena	San Juan De Río Seco	Inspección De San Nicolas De Tolentino
37	Sumapaz	Silvania	Yayatá Orquídeas, Yayatá Las Villas
38	Ubaté	Simijaca	Vereda Tuya
39	Almeidas	Suesca	Cacicaço
40	Ubaté	Sutatausa	Centro Poblado El Chircal
41	Sabana Centro	Tabio	Palo verde
42	Tequendama	Tena	Vereda El Rosario
43	Sabana Centro	Tenjo	Churuguaco Alto
44	Rionegro	Topaipí	Centro Poblado Naranjal
45	Guavio	Ubalá	Vereda Campo Alegre
46	Guavio	Ubalá	Vereda Santa María
47	Gualivá	Villeta	Centro Poblado El Puente
48	Gualivá	Villeta	Salitre Negro
49	Tequendama	Viotá	Liberia
50	Rionegro	Yacopí	Inspección De Guayabales
51	Rionegro	Yacopí	Corregimiento De Ibama
52	Rionegro	Yacopí	Inspección De Teran
53	Rionegro	Yacopí	Inspección De Patevaca
54	Tequendama	Anolaima	La Florida
55	Sabana Occidente	El Rosal	La Puerta De Cuero

A la fecha, se ha alcanzado un importante avance en la etapa de diagnóstico, logrando la ejecución del 100 % de los diagnósticos técnico-operativos, correspondientes a los 55 prestadores beneficiarios, permitiendo identificar el estado actual de los sistemas de alcantarillado, las condiciones de operación, mantenimiento, infraestructura existente y las principales necesidades de intervención.

De manera complementaria, se han desarrollado 32 diagnósticos administrativos, comerciales y financieros, orientados a evaluar la capacidad de gestión de los

prestadores, identificar oportunidades de fortalecimiento institucional y establecer estrategias que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento rural. En el componente de estructuración de proyectos, se realizó el levantamiento de información técnica en 50 prestadores, actividad que permitió identificar las necesidades específicas de infraestructura y definir los productos requeridos para la formulación de las soluciones de alcantarillado. Como resultado de este proceso, a la fecha se han elaborado 24 diseños hidráulicos, los cuales constituyen el soporte técnico para la futura ejecución de las obras priorizadas y representan un avance significativo en la consolidación de los proyectos de inversión.

Los avances alcanzados evidencian el cumplimiento de las metas previstas para la fase de diagnóstico y estructuración de la segunda convocatoria, fortaleciendo el proceso de planificación de las intervenciones y consolidando una base técnica que permitirá continuar con la implementación de soluciones sostenibles para el saneamiento básico rural en el departamento de Cundinamarca.

12.1.4. Programa Aqua Fuerza Empresarial

Convocatoria I.

En el marco de la Convocatoria I del programa Aqua Fuerza Empresarial, se fortalecieron 45 prestadores de servicios públicos domiciliarios, de los cuales 28 corresponden al sector urbano y 17 al sector rural, mediante una inversión de \$7.795.854.483, beneficiando de manera directa a 202.452 usuarios en el departamento.

La estrategia estuvo orientada a fortalecer las capacidades técnicas, operativas, comerciales, administrativas y financieras de los prestadores, con el propósito de mejorar la calidad, continuidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Para ello, la convocatoria se estructuró en cuatro subprogramas estratégicos:

- Aqua Asistente: enfocado en el fortalecimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, así como en la implementación de medidas para mejorar la eficiencia energética de los sistemas, contribuyendo a optimizar la operación y reducir los costos asociados al consumo de energía.
- Aqua Control: orientado al fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad del agua mediante la optimización de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), la dotación de kits de laboratorio, equipos para el lavado de unidades de tratamiento y la instalación de puntos de muestreo, garantizando un mejor control operacional y el cumplimiento de los estándares de calidad.

- Aqua Comercial: dirigido a mejorar la gestión comercial de los prestadores mediante la actualización del catastro de usuarios, la implementación y fortalecimiento de sistemas de micromedición y macromedición, promoviendo una gestión más eficiente del recurso hídrico y una adecuada administración de los ingresos.
- Gobernanza Corporativa: orientado al fortalecimiento institucional, administrativo y financiero de los prestadores, mediante acciones encaminadas a mejorar los procesos de planeación, gestión organizacional, sostenibilidad financiera y cumplimiento de los requisitos regulatorios, fortaleciendo su capacidad para prestar servicios públicos de manera eficiente y sostenible.

En conjunto, estos componentes permitieron consolidar un modelo integral de fortalecimiento empresarial que incrementó las capacidades de los prestadores, mejoró sus condiciones operativas y promovió una gestión más eficiente y sostenible de los servicios públicos domiciliarios, impactando positivamente la calidad de vida de más de 202 mil habitantes del departamento.

Los prestadores beneficiados en esta convocatoria son los siguientes:

Tabla 110. Prestadores beneficiados I Convocatoria programa Aqua Fuerza Empresarial

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
ALBAN	Junta De Servicios Públicos Del Municipio De Albán	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Eficiencia Energética, Catastro de Usuarios, Kit de Lavado	1967
ARBELAEZ	Junta De Servicios Públicos Del Municipio De Arbeláez	AQUA ASISTENTE	Optimización alcantarillado, Eficiencia Energética	816
BOJACA	Secretaria De Servicios Públicos Domiciliarios De AAA Municipio De Bojacá	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	6932
CABRERA	Secretaria de Servicios Públicos Municipio Cabrera	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Red Acueducto, Red Alcantarillado, Catastro de Usuarios, Kit de Lavado	1374
CARMEN DE CARUPA	Junta Directiva De Servicios Públicos Del Municipio Carmen De Carupa	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Eficiencia Energética, Puntos de Muestreo	2954
CHAGUANI	Oficina De Servicios Públicos Chaguaní	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de laboratorio, Optimización PTAP, Macromedición, Catastro de Usuarios	1821

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
CHOACHI	Empresa De Servicios Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Del Municipio De Choachí	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Kit de Lavado, Red de Alcantarillado	7379
CHOACHI	Asociación De Usuarios De Las Veredas Villa Nueva Bobadillas Del Municipio De Choachí	AQUA ASISTENTE	Red de Acueducto	407
CHOCONTA	Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Asousac Vereda Retiro De Indios Sector Pozo Azul	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Red de Acueducto y Micromedición	361
CHOCONTA	Secretaria de Servicios Públicos Municipio De Chocontá	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Punto de Muestreo, Alcantarillado y Eficiencia Energética	11989
CUCUNUBA	EMSERCUCUNUBA SAS Esp	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	5580
EL COLEGIO	Empresa De Servicios Públicos De El Colegio Cundinamarca	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Laboratorio, Punto de Muestreo, Optimización PTAP y Micromedición	15798
EL COLEGIO	Asociación De Usuarios del Acueducto De La Vereda La Colonia Del Municipio El Colegio, Departamento Cundinamarca	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Laboratorio y Micromedición	902
EL COLEGIO	Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda Antioquia Del Municipio El Colegio, Departamento Cundinamarca	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de lavado y Macromedición	788
FOSCA	Unidad De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio De Fosca Cundinamarca	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de lavado y Micromedición	2659
FUSAGASUGA	Asociación De Usuarios De La Vereda El Guavio Del Municipio De Fusagasugá	AQUA COMERCIAL	Macromedición y Micromedición	712
GACHANCIPA	Asociación De Usuarios Del Acueducto San Bartolomé	AQUA ASISTENTE	Redes de Acueducto	457
GUACHETA	Oficina de Servicios Públicos	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Puntos de Muestreo, Eficiencia Energética y Macromedición	5743
LA MESA	Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De Florián Y Payacal	AQUA COMERCIAL	Macromedición	970

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
LA VEGA	Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua Potable De La Vereda San Antonio	AQUA ASISTENTE	Red de Acueducto	828
LENGUAZAQUE	Oficina De Servicios Públicos Del Municipio De Lenguaque	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Kit de Lavado, Optimización PTAP, Eficiencia Energética.	4318
MEDINA	Oficina de Servicios Públicos de Medina	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Lavado, Punto de Muestreo, Optimización de PTAP, Red de Alcantarillado, Micromedición y Macromedición	5382
NARIÑO	Fondo De Servicios Públicos Del Municipio De Nariño	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de laboratorio, Punto de Muestreo, Micromedición y Macromedición	5020
NOCAIMA	Empresa De Servicios Del Gualivá SAS Esp	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Laboratorio, Punto de Muestreo, Eficiencia Energética, Micromedición y Macromedición	3050
PACHO	Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Vereda San Miguel Y Guayabal De Patasia	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Lavado y Macromedición	241
PARATEBUENO	Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Paratebueno S.A. E.S.P.	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	3941
PASCA	Unidad De Servicios Públicos	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Puntos de Muestreo, Optimización de PTAP y Eficiencia Energética	2546
PASCA	Asociación De Usuarios Del Acueducto Del Bosque	AQUA COMERCIAL	Macromedición y Micromedición	2113
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Empresa De Servicios Públicos Progresar S.A E.S.P	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Eficiencia Energética, Micromedición y Macromedición	1563
SAN BERNARDO	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BERNARDO	AQUA ASISTENTE	Optimización Alcantarillado	4044
SIBATE	Empresas Públicas Municipales De Sibaté SCA ESP	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	19610

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
SIBATE	Asociación De Usuarios Del Acueducto San Benito	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Punto de Muestreo y Eficiencia Energética	1606
SILVANIA	Empusilvania S.A. ESP	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Optimización Alcantarillado, Eficiencia Energética y Micromedición	12804
SILVANIA	Asociación De Usuarios De Las Veredas Las Pavas Subía Central	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de Lavado y Macromedición	529
SILVANIA	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Azafranal Municipio De Silvania	AQUA COMERCIAL	Micromedición	493
SUTATAUSA	Oficina De Servicios Públicos De Sutatausa	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	Optimización PTAP, Punto de Muestreo y Eficiencia Energética	2517
TABIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO S.A EMSERTABIO E.S.P	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	KIT DE LABORATORIO Y EFICIENCIA ENERGETICA	16427
TAUSA	Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda Lagunitas Centro Del Municipio De Tausa, Departamento De Cundinamarca	AQUA ASISTENTE	Optimización en Acueducto	357
TENA	Empresa De Servicios Públicos De Tena	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	3212
TIBACUY	Asociación De Usuarios De Las Veredas San Vicente, Caracolí Y Siberia Del Municipio De Tibacuy	AQUA COMERCIAL	Macromedición y Micromedición	659
VENECIA	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENECIA	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Kit de lavado, Catastro de Usuarios y Macromedición	1599
VERGARA	Subsecretaria De Servicios Públicos Del Municipio De Vergara	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Eficiencia Energética y Catastro de Usuarios	2255
VILLA DIEGO UBATE	Emservilla S.A ESP	AQUA ASISTENTE	Eficiencia Energética	36786

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
VIOTA	Asociación De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado Veredal De Liberia Centro	AQUA COMERCIAL	Macromedición y Micromedición	563
VIOTA	Asociación De Usuarios De La Vereda Lagunas	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Optimización en Acueducto y Micromedición	380
TOTAL	45			202.452

Los resultados alcanzados se reflejan en las siguientes intervenciones:

Aqua Control

Este componente fortaleció los procesos de control de calidad del agua y optimización operacional de los sistemas de tratamiento, mediante:

- **10 prestadores** fortalecidos con la instalación de **puntos de muestreo**.
- **6 prestadores** dotados con **kits de laboratorio** para el monitoreo y control de la calidad del agua.
- **6 prestadores** beneficiados con la **optimización de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)**.
- **10 prestadores** fortalecidos mediante la entrega de **kits de lavado**, mejorando las labores de mantenimiento de la infraestructura.

Aqua Asistente

Este componente permitió mejorar la infraestructura y eficiencia operativa de los sistemas de acueducto y alcantarillado a través de:

- **20 prestadores** fortalecidos con proyectos de **eficiencia energética**, optimizando el consumo de energía y reduciendo costos operativos.
- **7 prestadores** beneficiados con la **reposición de 663 metros lineales de tubería de alcantarillado**, contribuyendo a la disminución de pérdidas y al mejoramiento del servicio.
- **7 prestadores** fortalecidos con la **reposición de 10.806 metros lineales de tubería de acueducto**, mejorando la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro de agua potable.

Aqua Comercial

Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer la gestión comercial y financiera de los prestadores mediante:

- **5 prestadores** fortalecidos con la actualización del **catastro de usuarios**.
- **15 prestadores** beneficiados con la instalación de **34 macromedidores**, fortaleciendo el control de caudales y la gestión del recurso hídrico.
- **15 prestadores** fortalecidos con la instalación de **1.624 micromedidores**, promoviendo una medición más precisa del consumo, una adecuada facturación y el uso eficiente del agua.

A la fecha, la **Convocatoria I** se encuentra en su **Fase IV – Seguimiento**, registrando un **avance físico y de ejecución del 94 %**. Este porcentaje evidencia el cumplimiento de las metas programadas y la consolidación de los procesos de fortalecimiento implementados, previéndose la culminación de las actividades restantes conforme al cronograma establecido, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones y el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios públicos en los municipios beneficiados.

II Convocatoria

La Convocatoria II del programa Aqua Fuerza Empresarial, ejecutada durante la vigencia 2025, benefició a 45 prestadores de servicios públicos domiciliarios, de los cuales 28 corresponden al sector urbano y 17 al sector rural, impactando a 576.132 usuarios mediante una inversión total de \$7.962.421.476.

El proceso de fortalecimiento se estructuró a través de cuatro subprogramas estratégicos, orientados a mejorar las capacidades técnicas, operativas, comerciales e institucionales de los prestadores. Los prestadores beneficiados en esta convocatoria son los siguientes:

Tabla 111. Beneficiarios II convocatoria Aqua Fuerza Empresarial

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
ANOLAIMA	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS ANOLAIMA	AQUA COMERCIAL	MICROMEDICION Y MACROMEDICION	6028
CAJICA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAJICÁ S.A. E.S.P.	AQUA ASISTENTE	RED DE ALCANTARILLADO	131344
CAPARRAPI	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAPARRAPI	AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO Y OPTIMIZACION DE PTAP	5129

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
CHIPAQUE	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIPAQUE	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	RED DE ACUEDUCTO Y CATASTRO DE USUARIOS	2915
FUQUENE	SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUQUENE	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO, RED DE ACUEDUCTO Y MICROMEDICION	6544
FUSAGASUGA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ E.S.P. - EMSERFUSA	AQUA ASISTENTE	EFICIENCIA ENERGETICA	186582
GACHETA	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES DEL GUAVIO - SERVIGUAVIO	AQUA CONTROL	OPTIMIZACION DE PTAP	8585
GRANADA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN JOSÉ, SAN JOSÉ BAJO Y LA PLAYITA SECTOR LA CONQUISTA - ACURESAN	AQUA COMERCIAL	Micromedición y Macromedición	969
GRANADA	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Red de Alcantarillado y Micromedición	3884
GUADUAS	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS SA ESP	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	OPTIMIZACION DE PTAP Y MACROMEDICION	28419
GUAYABAL DE SIQUIMA	JUNTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA	AQUA COMERCIAL	Micromedición y Catastro de Usuarios	1974

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
JERUSALEN	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JERUSALEN	AQUA COMERCIAL	MACROMEDICION Y CATASTRO DE USUARIOS	1587
JUNIN	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JUNIN	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	OPTIMIZACION DE PTAP Y MACROMEDICION	998
LA PALMA	OFICINA DE OBRAS, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PALMA	AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO Y OPTIMIZACION DE PTAP	5510
LA VEGA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO LA VEGA E.S.P	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Eficiencia Energética, Micro y Macro medición	17923
NIMAIMA	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NIMAIMA	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO, MICROMEDICION Y MACROMEDICION	166
PACHO	Empresa de Servicios Públicos del municipio de Pacho S.A. E.S.P.M.P. ESP	AQUA ASISTENTE	RED DE ALCANTARILLADO Y EFICIENCIA ENERGETICA	21190
PAIME	Unidad de Servicios Públicos de Paime	AQUA COMERCIAL	MICROMEDICION, MACROMEDICION Y CATASTRO DE USUARIOS	678
PANDI	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PANDI S.A.S E.S.P. - EMPANDI	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	RED DE ACUEDUCTO Y MICROMEDICION	5004
PUERTO SALGAR	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUERTO SALGAR	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	RED DE ACUEDUCTO, RED DE ALCANTARILLADO Y MACROMEDICION	14060

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
SAN FRANCISCO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ARRAYAN - ACUARRAYAN	AQUA ASISTENTE	RED DE ACUEDUCTO	2185
SESQUILE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SESQUILE SA ESP	AQUA ASISTENTE	EFICIENCIA ENERGETICA, RED DE ACUEDUCTO	8166
TENJO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TENJO S.A. E.S.P - EMSERTENJO	AQUA ASISTENTE	EFICIENCIA ENERGETICA	25280
TOCAIMA	TOCAGUAS	AQUA ASISTENTE	RED DE ALCANTARILLADO	19664
TOPAIPÍ	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO, OPTIMIZACIÓN DE PTAP, CATASTRO DE USUARIOS Y MICROMEDICIÓN	883
UNE	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE UNE	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO Y EFICIENCIA ENERGETICA	4297
VILLETÁ	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETÁ	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	RED DE ALCANTARILLADO, MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN	32758
VIOTA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIOTA E.P.V	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Optimización PTAP y Micro	10428
ZIPACÓN	ASOCIACIÓN VDA PALOQUEMAO	AQUA ASISTENTE	Redes de Acueducto	272
ZIPACÓN	ZIPAGUAS SAS ESP	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Optimización PTAP, Eficiencia Energética, Catastro	2988

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
ARBELAEZ	LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO EN LA VEREDA EL HATO VIEJO	AQUA ASISTENTE	RED DE ACUEDUCTO	758
ARBELAEZ	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE AGUA NO POTABLE VEREDA SAN ROQUE	AQUA ASISTENTE	EFICIENCIA ENERGETICA	515
BELTRAN	AGUAS DE BELTRAN SAS ESP	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	PUNTO DE MUESTREO, OPTIMIZACION DE PTAP, MICROMEDICION Y MACROMEDICION	2425
CACHIPAY	"ACUATOCAREMA" CACHIPAY	AQUA ASISTENTE	RED DE ACUEDUCTO	1139
CHOCONTA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANGUITA	AQUA ASISTENTE	Red de Acueducto	716
GUAYABAL DE SIQUIMA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TRIGO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Red de Acueducto y Macromedicion	208
LA VEGA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EL VINO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Optimización en redes de acueducto y Micromedición	470

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
LA VEGA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL CHUPAL PARTE ALTA	AQUA ASISTENTE	Optimización Redes de Acueducto	166
NARIÑO	JENAGUAS SAS ESP	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO, OPTIMIZACION DE PTAP, RED DE ACUEDUCTO, EFICIENCIA ENERGETICA, MICROMEDICION Y MACROMEDICION	800
NOCAIMA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS VEREDAS DE CAÑUTAL BAJO, LOMA LARGA Y VOLCAN ALTO NOCAIMA	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	Red de Acueducto, Macromedición y Optimización de PTAP	259
QUEBRADANEGRA	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	AQUA COMERCIAL, AQUA CONTROL	Optimización Puntos de Muestreo, Micromedición	3209
SAN FRANCISCO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZONA URBANA DE SAN FRANCISCO - ACUASAFRA	AQUA ASISTENTE	RED DE ALCANTARILLADO Y EFICIENCIA ENERGETICA	5865
TABIO	SALIBARBA	AQUA ASISTENTE	RED DE ACUEDUCTO	2076
SESQUILE	ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO EL DORADO	AQUA ASISTENTE, AQUA COMERCIAL	MACROMEDICION	684

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	SUBPROGRAMAS	NECESIDAD	# DE USUARIOS
			MICROMEDICION	
TENA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO VDA LAGUNETA	AQUA ASISTENTE, AQUA CONTROL	PUNTOS DE MUESTREO Y RED DE ACUEDUCTO	432
TOTAL	45			576.132

En el marco de la Convocatoria II del programa Aqua Fuerza Empresarial, se han desarrollado acciones de fortalecimiento dirigidas a mejorar las capacidades técnicas, operativas y comerciales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a través de los siguientes componentes:

Aqua Control

- Fortalecimiento de 10 prestadores mediante la implementación de Puntos de Muestreo, contribuyendo al mejoramiento del control y seguimiento de la calidad del agua.
- Fortalecimiento de 12 prestadores mediante la optimización de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), incrementando la eficiencia en los procesos de potabilización.

Aqua Asistente

- Fortalecimiento de 10 prestadores con la implementación de soluciones de eficiencia energética, orientadas a optimizar el consumo de energía en la prestación del servicio.
- Fortalecimiento de 7 prestadores mediante la reposición de 774 metros de tubería de alcantarillado, mejorando la infraestructura y continuidad del servicio.
- Fortalecimiento de 17 prestadores con la reposición de 13.128 metros de tubería de acueducto, contribuyendo a la reducción de pérdidas y al mejoramiento de la calidad y confiabilidad del suministro de agua potable.

Aqua Comercial

- Fortalecimiento de 6 prestadores mediante la actualización del catastro de usuarios, mejorando la gestión de la información comercial.
- Fortalecimiento de 15 prestadores con la instalación de 33 macromedidores, permitiendo un mayor control sobre los volúmenes de agua distribuidos.

- Fortalecimiento de 15 prestadores mediante la instalación de 2.439 micromedidores, favoreciendo la medición del consumo, la reducción de pérdidas comerciales y una facturación más eficiente.

Estado de avance

Actualmente, la Convocatoria II se encuentra en la Fase III – Fortalecimiento, registrando un avance físico del 78 %, correspondiente a la ejecución de las actividades programadas para el fortalecimiento integral de los prestadores beneficiarios.

III Convocatoria

La Convocatoria III del programa Aqua Fuerza Empresarial se encuentra actualmente en **fase preliminar**, una vez culminado el proceso de inscripción desarrollado entre el **1 y el 30 de junio de 2026**. Esta convocatoria tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas, operativas, comerciales e institucionales de **91 prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto**, distribuidos en **75 prestadores urbanos y 16 prestadores rurales** del departamento.

Para la postulación, los prestadores debieron realizar la actualización de su información a través de la plataforma digital de **Agua a la Vereda**, diligenciando el formulario de inscripción correspondiente y cumpliendo los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

La Convocatoria III contempla una **inversión superior a \$21.000 millones**, recursos orientados a la implementación de acciones de fortalecimiento que contribuyan al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, incrementando la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio en los municipios beneficiarios.

Actualmente, el programa avanza en la **etapa de revisión y validación de las postulaciones recibidas**, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y proceder con la selección de los **91 prestadores beneficiarios**, conforme a los criterios técnicos definidos para la convocatoria.

12.2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social (PGS) comprende el conjunto de programas, proyectos y actividades mediante los cuales los diferentes actores con competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, desarrollan

las acciones de gestión social. Su formulación se fundamenta en el diagnóstico de la situación actual realizado en el Plan de Aseguramiento de la Prestación, el cual constituye uno de los principales insumos para la caracterización social que soporta la definición de las estrategias, programas y proyectos que conforman el Plan.

12.2.1. Ejecución Presupuestal Plan de Gestión Social

Tabla 112. Plan de Gestión Social Aprobado

CONCEPTO	N° Comité Directivo	Fecha	VALOR FINAL RECURSOS PDA (2024-2027)
Aprobado	129	29/10/2024	\$10.846.000.000

Tabla 113. Ejecución Presupuestal Plan de gestión Social

Línea	2025	Comprometido a diciembre
Comunicación	\$ 1.055.000.000	\$ 1.055.000.000
Participación Ciudadana	\$ 842.000.000	\$ 842.000.000
Capacitación	\$ 673.000.000	\$ 673.000.000
Total	\$ 6.680.000.000	\$ 6.680.000.000
Agua Vida y Saber		
87 nuevos sistemas de agua potable	\$ 950.000.000	\$ 950.000.000
Mantenimiento de 100 sistemas de agua potable	\$ 750.000.000	\$ 750.000.000
Total	\$ 1.700.000.000	\$ 1.700.000.000

Elaboración: Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

12.2.2. Comunicaciones

Tabla 114 Gestión de Comunicaciones

Seguidores			
Red social	Seguidores en el mes de enero	Seguidores en el mes de Junio	Crecimiento neto
INSTAGRAM	6.717	6.947	230

FACEBOOK	11.838	12.070	232				
X	4.906	4.945	39				
Publicaciones							
Red social	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales a corte de junio
INSTAGRAM	9	37	39	43	39	39	206
FACEBOOK	8	14	15	16	4	22	79
X	0	61	0	0	0	95	153
Interacciones							
Red social	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Totales a corte de junio
INSTAGRAM	1078	4192	4192	3669	2750	1078	4192
FACEBOOK	417	524	524	405	1178	417	524

Elaboración: Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

Por medio de la línea de comunicaciones, Empresas Públicas de Cundinamarca ha generado 441 en el mundo de las redes sociales (Instagram, Facebook y X) en temas relacionados con los proyectos de agua y saneamiento básico, gestión administrativa e impacto de los programas de gestión social con los que cuenta el PDA, alcanzando un total de 18929 interacciones con nuestros diferentes grupos de interés.

En el mismo sentido, y frente a la gestión de las obras y la interacción con nuestros grupos de interés, se generó una estrategia comunicacional con la finalidad de compartir en las diferentes socializaciones que se generan en el marco de las obras, las acciones que se han generado por medio del PDA en cada uno de los municipios. En total, se ha visitado 16 municipios durante el periodo de enero a junio en los siguientes municipios:

- Bituima
- Cajicá
- Cogua
- Facatativá
- Fúquene
- Gachancipá
- Guataquí
- Guayabal de Siquima
- Jerusalén
- Macheta

- Medina
- Paratebueno
- Simijaca
- Tabio
- Topaipí
- Yacopí

12.2.3. Participación Ciudadana

Con respecto a la gestión social en las fases del proyecto, a corte de 30 de junio de 2026 se reporta la siguiente información:

Estructuración de proyectos:

Se encuentran 18 proyectos con Plan de Acompañamiento Social en la fase de pre inversión en donde se ha generado:

- 17 socializaciones iniciales del proyecto
- 3 socializaciones de alternativas internas
- 1 socialización de alternativas externas
- 10 conformaciones de veedurías ciudadanas

Obras:

Se encuentran 68 proyectos con Plan de Acompañamiento Social en Obras en los que se han generado

- 31 informes sociales
- 13 socializaciones iniciales
- 3 conformaciones de veedurías ciudadanas
- 1 socialización de avance
- 3 socializaciones del cierre del proyecto
- 6 recorrido de obra en acompañamiento de la veeduría

12.2.4. Capacitación

Para potenciar el desarrollo de los programas sociales en territorio, se implementó un plan de capacitación por medio del Plan de Gestión Social apoyado por el equipo social de la Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente que busca

sensibilizar a las comunicades educativas y actores importantes lo respectivo a la cultura, cuidado del agua, preservación de los recursos hídricos y sostenibilidad ambiental.

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 895 de 2021, y en el periodo entendido entre enero y junio, por medio del impacto de los programas sociales como Agua Vida y Saber, Expedición Navegantes y Clubes Defensores Del Agua se han logrado impactar a 102 municipios de los 114 que integran el PDA, con al menos 1 acción del Plan, logrando una cobertura integral en el territorio.

12.2.4.1. Agua Vida y Saber

Para la vigencia 2026 se ejecutó la fase VI del programa con su primera convocatoria con la firma del contrato para el suministro e instalación de 30 sistemas de filtración EPC-PDA-S-310-2026 por valor de \$934.890.894, y contrato de interventoría EPC-PDA-I-309-2026 por valor de \$98.116.416, se publicó y notifico a las Instituciones Educativas beneficiadas en el que se pretende impactar más de 1.800 estudiantes de las sedes educativas.

Así mismo, se adelantó el proceso contractual EPC-PDA-O-339-2026, por valor de \$711.583.962 con la finalidad de realizar 52 mantenimientos a los sistemas de tratamiento de agua potable instalados en las fases II, III Y IV.

Se adelantaron 5 jornadas de socialización del programa agua vida y saber fase VI en los municipios de Cogua y La Vega en las: IED Las Margaritas, sedes, principal, paramo alto y quebrada honda, IEDR La Plazuela sede cardonal, IED Ricardo Hinestroza Daza escuela rural Manuel Mejía Jaramillo, beneficiadas con el programa contando con la participación de 142 participantes conformados por docentes directivos, estudiantes, padres de familia, lideres comunitarios y comunidad en general. Junto con la conformación de 5 comités de control social, integrados por 20 veedores ciudadanos para garantizar la transparencia en la ejecución del programa, donde se beneficiarán 2015 estudiantes del sector rural del departamento.

Por otro lado, se adelantó la segunda convocatoria donde se postularon 28 instituciones educativas que permitirá beneficiar a más de 1500 estudiantes de las sedes rurales, después de determinar mediante el diagnostico técnico si cumplen con los requisitos se estarán notificando mediante acto administrativo.

12.2.4.2. Clubes Defensores Del Agua

A corte de junio de 2026 se logró la conformación de 122 clubes defensores del agua en 48 municipios que hacen parte del PDA ejecutando jornadas de formación a 73

sedes educativas rurales del departamento beneficiando a 2.373 estudiantes generando un impacto multiplicador dentro de las comunidades permitiendo que los estudiantes se conviertan en "Líderes protectores del agua", transmitiendo lo que aprenden en las aulas directamente a sus hogares y veredas, logrando un cambio cultural intergeneracional, Además de garantizar la articulación con el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) permitiendo la transformación de personas conscientes, unidas y capaces de autogestionar el bienestar de su propio entorno.

12.2.4.3. Expedición Navegantes

Para el 2026 se realizó la elaboración del documento técnico con la formulación del programa de educación ambiental Expedición Navegantes para la implementación de la segunda fase el cual establece los lineamientos generales, objetivos, componentes estratégicos, metodología de intervención, población beneficiada, alcance y resultados esperados, este documento se constituye como el instrumento orientador para la implementación integral del programa y para la articulación de las acciones contempladas en las 40 instituciones educativas que se beneficiaran.

Se realizó un diagnóstico de seguimiento a las 30 instituciones educativas beneficiarias de la primera fase del Programa Expedición Navegantes, con el propósito de verificar la continuidad de las acciones ambientales implementadas, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y el nivel de apropiación de las estrategias desarrolladas por la comunidad educativa. Los resultados del diagnóstico servirán como insumo para fortalecer las acciones de acompañamiento técnico y orientar las estrategias de sostenibilidad del programa.

12.3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Plan Ambiental fue aprobado por el Comité Directivo del PDA en su sesión N° 129 en el mes de octubre de 2024. Durante el año 2025 se realizaron dos modificaciones que incorporaron recursos del PDA. A la fecha del presente informe se mantienen vigentes las condiciones aprobadas en la segunda modificación.

Tabla 115 Plan Ambiental Aprobado

CONCEPTO	N° Comité Directivo	Fecha	Valor final recursos PDA (2024-2027)
Aprobación	129	29 OCTUBRE 2024	51.887.164.101
Modificación 1	133	11 JULIO 2025	81.692.138.601
Modificación 2	136	OCTUBRE 2025	87.979.638.370

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.1. Ejecución Presupuestal Plan Ambiental

Durante el año 2026, se solicitaron recursos al comité directivo N° 137 por un valor aproximado de \$304 millones destinados a las líneas estratégicas de Planeación Ambiental Sectorial y Saneamiento Básico; sin embargo, dichos recursos no fueron comprometidos teniendo en cuenta el marco normativo de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005) que limita temporalmente la contratación directa y la celebración de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos.

En este contexto, la siguiente tabla presenta el valor acumulado de los recursos solicitados y comprometidos a 30 de junio de 2026, evidenciando un avance del 59,61% en la financiación de los proyectos que conformar cada una de las líneas estratégicas del plan:

Tabla 116 Plan Ambiental Ejecución presupuestal

Línea Estratégica	Proyecto	Valor Solicitado	Valor Comprometido 2024-2026
Planeación Ambiental Territorial	Abastecimiento	4.000.000.000	3.999.987.936
Planeación Ambiental Sectorial	PGIRS	622.375.044	533.693.016,00
	PSMV	1.041.134.102	906.704.066,69
	Concesiones	355.958.805	290.911.126
	Permisos de vertimientos	-	-
	Ocupaciones de cauce	-	-
	Implementación de PGIRS	-	-
Conservación	Prefactibilidad de embalses	-	-
	Transición energética	-	-
Saneamiento Básico	Compactadores	14.252.743.107	12.616.326.509
	PARSO	611.735.374	481.574.575
	Parques Tecnológicos	-	-
	Construcción PTAR e Interceptores	3.951.009.368	3.530.550.929
	Diseños PTAR e Interceptores	8.093.290.467	8.093.290.467
	Unidades Sanitarias	22.008.347.809	21.991.285.775
VALOR TOTAL		55.218.906.428	52.444.223.072

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Avance de las actividades del Plan Ambiental

El avance físico programado para el año 2026 es de 55,51%, y a la fecha se ha cumplido con el 14,32%. En efecto, los proyectos que dan cumplimiento al porcentaje programado se encuentran en ejecución pero el avance físico se reporta con las actas de entrega.

Tabla 117 Plan Ambiental Ejecución Física

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN 2026	AVANCE 2026	% 2026	% 2024-2026
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible para la prestación del servicio de acueducto en las comunidades urbanas y rurales del departamento de Cundinamarca.	1	0,8	0,092	0,42%	1,33%
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	4	2	0	0,00%	0,18%
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	26	13	11	1,00%	2,18%
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Estudios soportes para gestión de la concesión de agua	14	6	3	0,14%	0,23%
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Formulación o actualización de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos	12	10	2	0,14%	0,29%
SANEAMIENTO BÁSICO	Adquisición de vehículos compactadores	24	10	9	10,12%	10,12%
PORCENTAJE DE AVANCE 2024-2026						14,32%

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.2. Línea Estratégica Planeación Ambiental Territorial

12.3.2.1. Plan de Abastecimiento Hídrico Ecosostenible

En el marco del proyecto estratégico “Elaboración del plan de abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo”, se suscribió el Contrato No. EPC-PDA-C-430-2025, cuya acta de inicio fue suscrita el 19 de agosto de 2025, el cual se encuentra actualmente en ejecución. Durante el periodo objeto del presente informe, se desarrollaron actividades relacionadas con la recopilación de información secundaria proveniente de entidades oficiales, la socialización con prestadores de los servicios públicos y autoridades municipales, la elaboración del diagnóstico integral de los sistemas de abastecimiento del departamento, la identificación de fuentes hídricas con oferta disponible y se definió y aplicó la metodología para la evaluación y selección de

alternativas de abastecimiento mediante fuentes superficiales, subterráneas y embalses.

Tabla 118 Contrato suscrito plan de abastecimiento

Contrato	Objeto	Valor	Estado
EPC-PDA-C-430-2025	Actualización del plan de abastecimiento hídrico, Ecosostenible con enfoque a largo plazo para la prestación del servicio de acueducto en las comunidades urbanas y rurales del departamento de Cundinamarca	3.999.987.936	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

De forma complementaria, se continuó con la ejecución de dos iniciativas interinstitucionales orientadas a fortalecer acciones integrales que aportan a la consolidación del Plan de Abastecimiento Hídrico con enfoque ecosostenible:

Tabla 119 Convenios suscritos plan de abastecimiento

Convenio	Objeto	Valor	Estado
SBV-CD-CVI-261-2025	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de los procesos participativos y acciones de implementación del plan de abastecimiento hídrico con enfoque ecosostenible de largo plazo en el departamento de Cundinamarca.	455.500.265	En ejecución
SBV-CD-CVI-235-2025	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para objeto implementar sistemas innovadores de captación y aprovechamiento de aguas atmosféricas, orientados a la gestión sostenible del recurso hídrico, la reducción de la presión sobre los acueductos, conforme a los instrumentos de planificación en el departamento de Cundinamarca.	2.128.453.598	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

10.3.2.1.1. Programa aguas lluvias y aguas niebla

El departamento de Cundinamarca – Secretaría de Bienestar Verde y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. firmaron el convenio interadministrativo **SBV-CD-CVI-235-2025** el cual busca implementar sistemas innovadores de captación y aprovechamiento de aguas atmosféricas, orientados a la gestión sostenible del recurso hídrico, mediante el cual se apropiaron \$2.128.453.598 para cubrir parte de la

necesidad de abastecimiento de agua para actividades no esenciales, permitiendo reducir la presión a los sistemas de conducción y tratamiento, la cual presenta en diferentes municipios una alta demanda con una menor oferta, derivada del déficit hídrico por condiciones climáticas adversas y consumos no planificados.

En el primer semestre de la vigencia 2026 se realizó el proceso de postulación mediante convocatoria abierta disponible en la página web de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. entre los días **01 de marzo al 09 de abril de 2026**, compartida por las diferentes redes sociales de Empresas Públicas De Cundinamarca S.A. E.S.P., Gobernación, alcaldías municipales, acueductos veredales y juntas de acción comunal.

En el proceso de inscripción se contaron con el registro, postulación y validación documental, para el **programa de aprovechamiento de aguas lluvias** los municipios de Nocaima, Nemocón, Villeta, Sopó, Gachancipá, Ricaurte, Simijaca, Soacha, Guachetá, Cucunubá, La Mesa, Tocancipá, Anapoima, Ubaté y Madrid y para el **programa de aprovechamiento de agua niebla**, los municipios de Machetá, Susa, La Palma, Chocontá, Lenguaque, San Bernardo, Villeta, Simijaca, Pacho, Guayabetal, Silvania, Guachetá, Pulí, Arbeláez, Sutatausa, Quetame, Une, Ubaté, Guatavita, La Mesa, Cabrera, Quipile, La Calera, Gama, Caparrapí, Beltrán, Fúquene, Cáqueza, Zipacón, Fosca, Bituima y Vianí.

A partir del cierre de la convocatoria se realizaron visitas de reconocimiento a los postulados para verificar condiciones y elementos de selección para ambos programas, desarrolladas en los meses de mayo y junio de 2026.

Imagen 1. Visita de Reconocimiento



Paralelo a la ejecución de las visitas se llevó a cabo el proceso precontractual derivado del convenio en lo que se enmarca el proceso de suministro y obra con objeto CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA con un presupuesto de \$1.760.000.000 y su correspondiente interventoría con un valor de \$240.000.000, el cual se encuentra en proceso de revisión y publicación.

12.3.2. Línea Estratégica Planeación Ambiental Sectorial

12.3.2.1. Planes de saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV

En el periodo de reporte del año 2026, se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicio para la elaboración y seguimiento de los PSMV:

Tabla No. 120 PSMV Contratos suscritos para PSMV

Contrato	Objeto	Valor	Estado
EPC-PS-111-2026	Prestación de servicios profesionales a la dirección de asuntos ambientales de la subgerencia técnica de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, para la formulación y actualización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en el departamento de Cundinamarca	68.000.000	En ejecución
EPC-PS-112-2026	Prestación de servicios profesionales a la dirección de asuntos ambientales de la subgerencia técnica de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, para la formulación y actualización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en el departamento de Cundinamarca	68.000.000	En ejecución
EPC-PS-110-2026	Prestación de servicios profesionales a la dirección de asuntos ambientales de la subgerencia técnica de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, para la formulación y actualización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) en el departamento de Cundinamarca	56.442.500	En ejecución
EPC-PS-557-2025	Recursos adicionales para la prestación de servicios profesionales para el apoyo en la formulación, estructuración y ejecución del componente geográfico de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) y demás proyectos desarrollados por la dirección de asuntos ambientales de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP en el marco del plan ambiental	18.000.000	En ejecución
Valor Total		210.442.500	

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

En este contexto, se mantuvo el seguimiento técnico a los expedientes en trámite, alcanzando la aprobación mediante acto administrativo de siete (7) PSMV y avanzando en la gestión de cincuenta y cuatro (54) instrumentos adicionales que continúan en proceso de evaluación ante las Corporaciones o en elaboración por parte de la entidad.

Tabla No. 130 Trámites de PSMV

Usuario	APS	Estado
Agua de Dios	Área urbana y sector rural veredas Ibáñez, las lomas y el Hobal	A la espera de informe técnico de evaluación
Albán	Área urbana	Aprobado
Anapoima	Área urbana y algunas zonas de expansión, centros poblados Patio Bonito y San Antonio	A la espera de auto de inicio
Anolaima	Casco Urbano, Zonas de Expansión Paraíso Ecológico y Montes de Sion, Sectores de las Veredas San Isidro, San Cayetano, Corama, Calandaima, La María, Mesitas del Caballero, La Esmeralda y La Laguna	A la espera de informe técnico de evaluación
Anolaima	Centro Poblado La Florida y el sector rural Caprea Bajo de la vereda Caprea	A la espera de informe técnico de evaluación
Anolaima	Centros Poblados Rurales Reventones y sectores de las veredas Santo Domingo y Chiniata y Corraleja	A la espera de informe técnico de evaluación
Arbeláez	Área urbana	Aprobado
Bituima	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Bituima	Centro poblado Ilo	A la espera de informe técnico de evaluación
Cabrera	Área urbana	Aprobado
Caparrapí	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Chaguaní	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
El Peñón	Área urbana	En ajustes del usuario
El Peñón	Centro poblado Talauta	Por radicar
El Peñón	Centro poblado Guayabal de Toledo	Por radicar
Fómeque	CP La Unión	Por radicar
Gachetá	Zona urbana, Sector Italia 90, ancianato via la granja	Por radicar
Gama	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Girardot	Veredas del norte	Aprobado
Guachetá	Urbana	A la espera de auto de inicio
Guaduas	Area suburbana y Centro Poblado Alto del Trigo	Desistimiento
Guatavita	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Guayabetal	Centro poblado las mesitas	Por radicar
Junín	CP San Roque	Aprobado
Lenguazaque	Urbana	En expedición acto administrativo de requerimientos
Nariño	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Nimaima	Área urbana	Aprobado


Usuario	APS	Estado
Pacho	Pasuncha	En ajustes del usuario
Paime	Centro Poblado El Plomo	Desistimiento
Pasca	Area urbana	A la espera de auto de inicio
Puerto Salgar	Centro Poblado Puerto Libre	En expedición acto administrativo definitivo
Puerto Salgar	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Pulí	Área urbana	En ajustes del usuario
Pulí	Palestina	En ajustes del usuario
Quebradanegra	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Quipile	Área urbana	A la espera de auto de inicio
Quipile	Santa Marta	A la espera de auto de inicio
Quipile	La Virgen	A la espera de auto de inicio
San Antonio del Tequendama	Área urbana	A la espera de auto de inicio
San Bernardo	Área urbana	A la espera de auto de inicio
San Bernardo	Centro poblado Portones	A la espera de auto de inicio
San Cayetano	Centro poblado Camancha	En expedición acto administrativo definitivo
San Cayetano	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
San Francisco	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Sesquilé	Área urbana	En ajustes del usuario
Sibaté	Centro poblado San Benito centro, cp San Benito sector Jazmín y sector el Hoyito	A la espera de auto de inicio
Suesca	Área urbana	Aprobado
Supatá	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Supatá - La Magola	Centro poblado	En ajustes del usuario
Tabio	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
Tena	Área urbana y La Gran Vía	Aprobado
Tocaima Viotá	Centro poblado Piñal del municipio de Viotá incluyendo el centro poblado San Carlos del municipio de Tocaima	En expedición acto administrativo definitivo
Útica	Área urbana compuesta por los polígonos norte (Jorge Eliecer Gaitán, Occidental (El Lago, Porvenir, La Unión), Oriental (Alfonso López) y urbano central, zona de expansión urbana y parte de las veredas las Granjas, se quiere expandir más le vereda	A la espera de auto de inicio
Vergara	Área urbana	En expedición acto administrativo de requerimientos
Vianí	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Villagómez	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo
Viotá	Urbana	A la espera de auto de inicio

Usuario	APS	Estado
Viotá	Centro poblado San Gabriel	A la espera de auto de inicio
Viotá	Centro Poblado Liberia	A la espera de auto de inicio
Yacopí	Área urbana	Aprobado
Zipacon	Área urbana	En expedición acto administrativo de requerimientos
Zipacón	Centro Poblado El Ocaso	Por radicar
Tibirita	Área urbana	En expedición acto administrativo definitivo

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

El estado de los PSMV mencionados anteriormente se resume en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 46 Estado actual de los PSMV



Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

*Los dos PSMV desistidos corresponden al centro Poblado Alto del Trigo de Guaduas y al Centro Poblado El Plomo de Paima, los cuales la CAR definió que no están constituidos dentro del esquema de ordenamiento territorial por lo tanto no son sujetos de este instrumento.

12.3.2.2. Permisos de vertimientos (PV) y permisos de ocupación de cauce (POC)

En el primer semestre del año 2026, no se contrataron nuevos estudios y análisis para los trámites de permiso de vertimientos y ocupación de cauce, sin embargo se dio continuidad a los compromisos contractuales adquiridos en vigencias pasadas. Sumado a lo anterior, y de acuerdo a las necesidades de los proyectos priorizados en materia de agua potable y saneamiento básico, se realizó el apoyo en la estructuración, radicación y seguimiento de trámites ante la Autoridad Ambiental. A continuación se relacionan los cincuenta (50) permisos que cumplen estas dos condiciones:

Tabla 131. Trámites de PV POC


Trámite	Usuario	APS	Estado
POC	Bituima	Área urbana, paso elevado	A la espera de auto de inicio
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada Río Susagua	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada innominada (padre otero)	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada el amoladero	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada el carpintero	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada chismes	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Cogua - Zipaquirá	Urbano - Quebrada el carpintero	En expedición acto administrativo definitivo
POC	Fómeque	CP La Unión	En ajustes del usuario
POC	Fómeque	CP La Unión	En ajustes del usuario
POC	Funza	Funza - Siberia	Aprobado
PV	Junín	Área urbana	Negado
POC	La Mesa - La carbonera	Área urbana	Aprobado
POC	Nemocón	Area urbana. La barragana	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Nemocón	Río Neusa	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Nemocón	Rio Checua	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Nemocón	Rio Acequia - La Toma	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Pasca	Quebrada el Común	Aprobado
PV Y POC	San Antonio del Tequendama	Urbano	En expedición de acto administrativo
POC	San Francisco	Área urbana	Aprobado
POC	Sesquilé	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Simijaca	Urbano	A la espera de auto de inicio
PV Y POC	Subachoque	Galdamez	A la espera de informe técnico de evaluación
PV Y POC	Subachoque	La Pradera	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Útica	Rio Negro	A la espera de auto de inicio
POC	Útica	Quebrada Negra	A la espera de auto de inicio
POC	Útica	Quebrada Terama	A la espera de auto de inicio
POC	Villeta	Área urbana	Aprobado
POC	Villeta	Área urbana	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Zipaquirá	Area suburbana sector Postobón	Aprobado
POC	Zipaquirá	Calle 8 quebrada el amoladero	En expedición acto administrativo definitivo

Trámite	Usuario	APS	Estado
POC	Zipaquirá	Calle 8	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Manta	Quebrada La Colorada	A la espera de auto de inicio
POC	Lenguazaque	Cabezal	A la espera de auto de inicio
POC	Lenguazaque	Paso elevado	A la espera de auto de inicio
PV y POC	Lenguazaque	Casco urbano	A la espera de auto de inicio
POC	Sutatausa	Urbano	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada Caño el Llano	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada el pueblo, alcantarillado	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada Colorada	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada el espinazo	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada Los Laureles	A la espera de auto de inicio
POC	Tibirita	Quebrada el pueblo	A la espera de auto de inicio
POC	Nocaima	Quebrada la moya	A la espera de auto de inicio
PV	Nocaima	Area urbana	A la espera de auto de inicio
PV y POC	La Vega	El vino	A la espera de informe técnico de evaluación
POC	Pacho	Paso elevado	A la espera de informe técnico de evaluación
PV	Ubaque	Descole PTAR	A la espera de auto de inicio
POC	Ubaque	red pluvial	A la espera de auto de inicio
POC	Ubaque	red pluvial	A la espera de auto de inicio
POC	Cáqueza	red pluvial, angosturas	A la espera de informe técnico de evaluación

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

La siguiente gráfica, resume el estado de los permisos de vertimientos y autorizaciones para la ocupación de cauce:

Gráfica 47. Estado actual de los PV - POC



Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.2.3. Concesiones de agua

Durante la vigencia 2026, al 30 de junio, se han suscrito 3 contratos de prestación de servicio a fin de realizar los programas de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA y las actividades asociadas al trámite de concesión de agua:

Tabla 132. Contratos suscritos para concesiones de agua

Contrato	Objeto	Valor	Estado Contrato
EPC-PS-113-2026	Prestación de servicios profesionales a la subgerencia técnica y operativa para el apoyo en la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos de programas de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) en el marco de las solicitudes de concesiones de agua para los acueductos de departamento	\$ 65.199.000	En ejecución
EPC-PS-181-2026	Prestación de servicios profesionales a la subgerencia técnica y operativa para el apoyo en la formulación, estructuración y ejecución de los proyectos de programas de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) en el marco de las solicitudes de concesiones de agua para los acueductos de departamento	\$ 53.500.000	En ejecución
EPC-PS-284-2026	Apoyar la formulación y seguimiento de los mínimos ambientales a cargo de la subgerencia técnica y operativa, asociados a la necesidades de los municipios y de proyectos priorizados en empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P	\$ 48.000.000	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Es de precisar, que el área ambiental brindó apoyo técnico y administrativo a la gestión de veinte (20) concesiones de agua, ya sea en el marco de un contrato de consultoría, o porque la estructuración y radicación ante la autoridad ambiental fue liderada directamente por el área ambiental de la subgerencia técnica de EPC. Dichos trámites se enlistan a continuación:

Tabla 133. Trámites de Concesiones de agua


Trámite	Municipio	Acueducto o fuente de agua	Estado
Concesión de agua	Acueducto sabana	Sisga	A la espera de informe técnico de evaluación
Concesión de agua	Acueducto sabana	Río Teusacá	Por radicar
Concesión de agua	Acueducto sabana	Río Neusa	A la espera de auto de inicio
Concesión de agua	Acueducto sabana	Río Sisga	A la espera de auto de inicio
Concesión de agua	Bituima	Asociación de usuarios del acueducto volcán aposentos (RAFAEL RIAÑO PULIDO)	Aprobado

Trámite	Municipio	Acueducto o fuente de agua	Estado
Concesión de agua	Bituima	Área urbana	Aprobada
Concesión de agua	Chocontá	ASOGUANGUITAS	Aprobado
Concesión de agua	Fusagasugá	Acueducto vereda El Guavio	Por radicar
Concesión de agua	Jerusalén	Acueducto urbano	En expedición acto administrativo definitivo
Concesión de agua (Subterránea)	Madrid	Puente piedra	En expedición acto administrativo definitivo
Concesión de agua	Manta	Acueducto Ciralonga Los potreritos	Por radicar
Concesión de agua	Pandi	Acueducto urbano y zona rural	Por radicar
Concesión de agua	Quetame	Acueducto urbano	Por radicar
Concesión de agua	San Bernardo	Acueducto El Dorado	Aprobado
Concesión de agua	San Cayetano	Acueducto urbano	Aprobado
Concesión de agua	Tausa	Acueducto urbano	Aprobado
Concesión de agua	Ubalá	CP San pedro de Jagua	Aprobado
Concesión de agua	Manta	Quebrada La Honda	A la espera de informe técnico de evaluación
Concesión de agua	Ubaté		A la espera auto de requerimientos
Concesión de agua	Tibirita	Ampliación concesión de agua	A la espera de auto de inicio

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

La siguiente gráfica sintetiza el estado actual de las concesiones de agua:

Gráfica 48. Estado actual de las concesiones de agua



Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Paralelamente, en el marco de las concesiones mencionadas, se continuo con el apoyo en los requisitos complementarios para la aprobación de siete (7) autorizaciones sanitarias y ocho (8) PUEAA. A la fecha, se cuenta con un avance efectivo en la aprobación de nueve (9) autorizaciones sanitarias y seis (6) PUEAA, fortaleciendo la viabilidad técnica y ambiental de los proyectos de abastecimiento de agua apoyados por la Entidad.

Tabla 134. Trámites de autorizaciones sanitarias y PUEAA

Trámite	Usuario	APS	Estado
Autorización Sanitaria	Bituima	Asociación de usuarios del acueducto volcán aposentos (Rafael Riaño Pulido)	Aprobado
Autorización Sanitaria	Departamento	Río Bogota Abajo Tominé	Radicada
Autorización Sanitaria	Departamento	Río Teusacá	Radicada
Autorización Sanitaria	Departamento	Río Subachoque	Radicada
Autorización Sanitaria	Departamento	Río Neusa	Radicada
Autorización Sanitaria	Departamento	Río Sisga	Radicada
Autorización Sanitaria	Jerusalén	Acueducto urbano	Aprobado
Autorización Sanitaria	Manta	Acueducto Ciralonga Los potreritos	Aprobado
Autorización Sanitaria	Pandi	Acueducto urbano y zona rural	Radicada
Autorización Sanitaria	Quetame	Acueducto urbano	Aprobado
Autorización Sanitaria	San Bernardo	Acueducto urbano	Aprobado
Autorización Sanitaria	San Cayetano	Acueducto urbano	Aprobado
Autorización Sanitaria	Sesquilé, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Gachancipá, Tabio, Funza, Madrid, Facatativá, Bojacá, La Calera.	Sisga	Aprobado
Autorización Sanitaria	Sibaté	Asociación de suscriptores rurales ASOPABLONERUDA	Aprobado
Autorización Sanitaria	Tausa	Acueducto urbano	Aprobado
Autorización Sanitaria	Ubalá	CP San pedro de Jagua	Radicada
PUEAA	Bituima	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VOLCAN APOSENTOS (RAFAEL RIAÑO PULIDO)	Aprobado
PUEAA	Jerusalén	Acueducto urbano	Aprobado
PUEAA	Choachí	Acueducto urbano	En ejecución
PUEAA	San Bernardo	Acueducto urbano	Aprobado
PUEAA	San Cayetano	Acueducto urbano	Aprobado
PUEAA	Sesquilé, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Gachancipá, Tabio, Funza, Madrid, Facatativá, Bojacá, La Calera.	Sisga	A la espera de auto de inicio

Trámite	Usuario	APS	Estado
PUEAA	Sibaté	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES RURALES ASOPABLONERUDA	Archivado
PUEAA	Tausa	Acueducto urbano	Aprobado
PUEAA	Ubalá	Área urbana	Aprobado
PUEAA	Acueducto sabana	Río Bogota Abajo Tominé	En ajustes del usuario
PUEAA	Acueducto sabana	Río Teusaca	Por radicar
PUEAA	Acueducto sabana	Río Subachoque	En ajustes del usuario
PUEAA	Acueducto sabana	Río Neusa	A la espera de auto de inicio
PUEAA	Acueducto sabana	Río Sisga	En ajustes del usuario

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.2.4. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS

Durante el año 2026, se continuo con la formulación o actualización de diez (10) PGIRS, a partir de la ejecución de los siguientes contratos:

Tabla 135. PGIRS Contratos de prestación de servicios

Contrato	Objeto	Valor	Estado
EPC-PS-498-2025	Contratar los servicios de un laboratorio, para la toma de muestra, preservación, transporte, análisis fisicoquímico y emisión de reportes de resultados correspondientes a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, en matrices de agua y residuos.	27.645.016	En ejecución
EPC-PS-603-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	28.000.000	En ejecución
EPC-PS-604-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización de osl Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	37.728.000	En ejecución
EPC-PS-606-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	42.800.000	En ejecución
EPC-PS-609-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de	52.159.200	En ejecución

Contrato	Objeto	Valor	Estado
	Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca		
EPC-PS-610-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	44.000.000	En ejecución
EPC-PS-612-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	60.000.000	En ejecución
EPC-PS-613-2025	Prestación de servicios de apoyo a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en el departamento de Cundinamarca	44.320.000	En ejecución
EPC-PS-178-2026	Prestación de servicios profesionales a la subgerencia técnica y operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, para la actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en el departamento de Cundinamarca	27.000.000	En ejecución
Valor Total		363.652.216	

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

A continuación se enlistan los dieciséis (16) Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) contratados:

Tabla 136. Estado PGIRS


Municipio	Proyecto	Estado
Anapoima	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Anapoima	Entregado al municipio
El Peñón	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de El Peñón	Entregado al municipio
La Mesa	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de La Mesa	Entregado al municipio
Madrid	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Madrid	Entregado al municipio
Pacho	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Pacho	Entregado al municipio
Quetame	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Quetame	Entregado al municipio
Albán	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Albán	En elaboración
Anolaima	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Anolaima	En elaboración
Apulo	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Apulo	En elaboración
Bojacá	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización de las actividades asociadas al plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Bojacá	En elaboración

Municipio	Proyecto	Estado
Guataquí	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Guataquí	En elaboración
La Calera	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de La Calera	En elaboración
Mosquera	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Mosquera.	En elaboración
Nariño	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Nariño	En elaboración
Tausa	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Tausa	En elaboración
Viotá	Revisión, formulación, ajuste y/o actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Viotá	En elaboración

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

La siguiente gráfica resume el estado de los dieciséis (16) PGIRS:

Gráfica 49. Estado PGIRS



Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.3. Línea Estratégica Saneamiento básico

12.3.3.1. Parques Tecnológicos Ambientales (PTA)

En el marco de la ejecución del Convenio SA-CDCVI-278-2024, con el propósito de generar acciones orientadas a la implementación de Parques Tecnológicos Ambientales para el manejo y la transformación ecológica de los residuos sólidos generados en los municipios del departamento de Cundinamarca, se realizaron las siguientes acciones:

- El diagnóstico técnico ambiental a 14 predios en 9 municipios de Cundinamarca.
- Priorización de cinco (5) áreas potenciales para el desarrollo de dichos parques en los municipios de Bojacá, San Juan de Río Seco, El Colegio, Ubaté y

Facatativá, mediante diagnósticos ambientales que contemplan rutas y distancias actuales a los rellenos sanitarios, restricciones ambientales, el área de los predios, uso de suelo, POMCA, cantidad de residuos sólidos y estado de las vías.

- Identificación de 10 Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos - PARSO municipales, de las cuales todas tendrá un informe de diagnóstico y mejora en el proceso de generación de abono orgánico, 7 tendrán laboratorios fisicoquímicos para saber el estado actual del proceso y poder determinar las actividades necesarias para poder comercializar dicho abono bajo lo establecido en el ICA.
- Elaboración de Informes de Análisis de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECA identificadas en el departamento de Cundinamarca, donde se indica que de los 31 municipios que reportan la prestación de la actividad de aprovechamiento por parte de organizaciones de recicladores de oficio - ORO, se han visitado ECA ubicadas en 15 de estos municipios.

Tabla 137. Convenio Parque Tecnológico Ambiental

Convenio	Objeto	Valor	Estado
SA-CD-CVI-278-2024	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación de parques tecnológicos ambientales para el manejo y la transformación ecológica de la gestión responsable de los residuos sólidos que se generan en municipios del departamento de Cundinamarca.	556.800.000	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Para la ejecución del convenio se encuentran en ejecución los contratos que se relacionan a continuación:

Tabla 138. Grupo Operativo Parque Tecnológico Ambiental

Convenio	Objeto	Valor
EPC-PS-241-2026	Prestación de servicios profesionales para el análisis de las estaciones de transformación y clasificación de residuos aprovechables y de las asociaciones vinculadas, en el Departamento de Cundinamarca	28.000.000
EPC-PS-406-2025	Elaboración de los estudios prediales y topográficos del predio Cruz Verde en el municipio de Bojacá, Cundinamarca.	130.852.400
Valor Total		158.852.400

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Tabla 139. Convenios en ejecución vigencias anteriores PTA

Convenio	Objeto	Valor	Estado
CAR-CONV-INT-2389-2025	Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR	-	En ejecución

Convenio	Objeto	Valor	Estado
	y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P para la entrega de la tenencia de las áreas identificadas del predio cruz verde de propiedad de la CAR en los anexos nos. 1 y 2, y el desarrollo de las acciones necesarias para la transferencia de su dominio, de acuerdo con las necesidades del proyecto parque tecnológico ambiental y/o proyectos de transición energética que estructure EPC		
CAR-CONV-INT-2654-2025	Entregar a título de comodato o préstamo de uso a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. de cuatro polígonos, identificados en el anexo 1 delimitación polígonos en el predio cruz verde y en el anexo 2 archivo shapefile, con un área total de 20 hectáreas + 7692 m2, que hacen parte del predio de mayor extensión denominado Cruz verde, ubicado en el municipio de Bojacá, vereda barro blanco del departamento de Cundinamarca, identificado con folio de matrícula inmobiliaria no. 156-9663, y número predial nacional 250990000000000040014000000000, para desarrollar las acciones necesarias del proyecto de parque tecnológico ambiental y/o proyectos de transición energética.	-	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

De manera complementaria, se adelantan acciones articuladas con la Agencia de Comercialización y de Competitividad para el Desarrollo Nacional, orientadas a la actualización de los estudios técnicos existentes para el desarrollo de una planta de producción de abonos orgánico-minerales, fortaleciendo las estrategias de aprovechamiento y valorización de residuos orgánicos en el departamento a partir de la ejecución del siguiente convenio:

Tabla 140. Convenios en ejecución

Convenio	Objeto	Valor	Estado
ACODER-CDCVI-393-2025	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la gestión conjunta de la aplicabilidad de los estudios existentes en el marco del desarrollo de una planta de abonos orgánico-minerales al servicio de la región, integrado al parque tecnológico ambiental.	56.000.000	En ejecución

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.3.2. Vehículos compactadores

Se realizó el seguimiento a los 13 convenios suscritos para la adquisición de vehículos compactadores y viabilización en el mecanismo departamental (Útica, Subachoque, Choachí, Anapoima, Machetá, Nemocón, San Francisco, Quetame, San Juan de Rioseco, Granada, Pacho, Tenjo y Guaduas), los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 141. Convenios de vehículos compactadores

Municipio	Convenio	Nombre del proyecto	Estado	Valor
Anapoima	EPC-CI-025-2025	Adquisición de un vehículo compactador de 17 yd ³ para el municipio de Anapoima - Cundinamarca.	En ejecución	1.027.677.779
Choachí	EPC-CI-015-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Choachí	Entregado	1.131.683.242
Granada	EPC-CI-026-2025	Adquisición de un vehículo compactador de 17yd ³ para el municipio de Granada Cundinamarca	Entregado	1.027.677.779
Guaduas	EPC-CI-027-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 17 Yd ³ para el municipio de Guaduas - Cundinamarca	En ejecución	1.027.677.779
Machetá	EPC-CI-067-2025	Adquisición de un vehículo compactador de 17yd ³ para el municipio de Macheta Cundinamarca	Entregado	1.027.677.779
Nemocón	EPC-CI-028-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd ³ para el municipio de Nemocón - Cundinamarca.	Entregado	1.236.768.571
Pacho	EPC-CI-068-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Yd ³ para el municipio de Pacho - Cundinamarca.	Entregado	1.236.768.571
Quetame	EPC-CI-039-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 14 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Quetame	Entregado	996.997.702
San Francisco	EPC-CI-042-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 17 Yd ³ para el municipio de San Francisco - Cundinamarca.	En ejecución	1.027.677.779
San Juan de Rioseco	EPC-CI-040-2025	Adquisición de un vehículo compactador de 17 yd ³ para el municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca.	Entregado	1.177.231.589
Subachoque	EPC-CI-050-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Subachoque	Entregado	1.236.768.571
Tenjo	EPC-CI-038-2025	Adquisición de un vehículo compactador de 25 yd ³ para el municipio de Tenjo Cundinamarca	Entregado	1.236.768.571
Útica	EPC-CI-016-2025	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 17 y ³ para garantizar la disposición final adecuada de los residuos en el Municipio de Útica	En ejecución	861.367.395
Valor Total				14.252.743.107

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

Durante el primer semestre de 2026, se realizó la entrega de nueve (9) vehículos compactadores los cuales fortalecerán la prestación del servicio de aseo en los municipios del departamento:

Imágenes 142. Entrega Vehículos



12.3.3.3. Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos (PARSO)

Durante el primer semestre del 2026, se da continuidad a los procesos administrativos para la ejecución de dos proyectos de planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos como se relaciona a continuación:

Tabla 143. Convenios suscritos para PARSO

Municipio	Nombre del proyecto	Contrato	Valor
San Juan de Rioseco	Recursos adicionales para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca	Convenio CUR 722 de 2020 Contrato de obra pública No. 149-2025	481.574.575

Municipio	Nombre del proyecto	Contrato	Valor
El Colegio	Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto estudios y diseños para una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de El Colegio, Cundinamarca	EPC-CI-006-2022	185.715.984

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.3.4. Unidades Sanitarias

En el marco del plan ambiental del PDA, para los proyectos de unidades sanitarias se dio continuidad a la ejecución de los convenios que se enlistan a continuación, cuya supervisión está a cargo de la Dirección de Obras:

Tabla 144. Convenios de Unidades Sanitarias

Municipio	Nombre del proyecto	Contrato/Convenio	Valor Total
Beltrán	Construcción de 20 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Beltrán - Cundinamarca	EPC-CI-066-2025	440.508.720
Caparrapí	Construcción de 200 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Caparrapí - Cundinamarca	EPC-CI-043-2025	4.405.087.200
Cucunubá	Construcción de 13 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Cucunubá	EPC-CI-032-2025	286.330.668
Fosca	Construcción de 60 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Fosca	EPC-CI-035-2025	1.321.526.160
Gachetá	Reformulación N° 1 a la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Gachetá - Cundinamarca	EPC-CI-003-2025	60.338.000
Jerusalén	Construcción de 16 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Jerusalén	EPC-CI-036-2025	352.406.976
Junín	Reformulación N° 1 a la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Junín, Cundinamarca	EPC-CI-004-2025	60.338.000
Machetá	Construcción de 13 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Machetá	EPC-CI-031-2025	286.330.668
Paime	Construcción de 200 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Paime	EPC-CI-034-2025	4.405.087.200
Pasca	Construcción de 25 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Pasca	EPC-CI-033-2025	550.635.900
Ricaurte	Reformulación N° 1 a la construcción de 72 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Ricaurte, Cundinamarca	EPC-CI-009-2025	86.886.720
San Antonio del Tequendama	Recursos adicionales para la construcción de 63 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca	Adición EPC-CI-018-2023	76.025.890

Municipio	Nombre del proyecto	Contrato/Convenio	Valor Total
San Bernardo	Construcción de 30 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de San Bernardo	EPC-CI-037-2025	660.763.080
San Cayetano	Construcción de 100 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de San Cayetano	EPC-CI-065-2025	2.202.543.600
Sasaima	Construcción de 13 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Sasaima	EPC-CI-056-2025	286.330.668
Sutatausa	Reformulación N° 1 a la construcción de 28 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Sutatausa, Cundinamarca	EPC-CI-005-2025	33.789.280
Útica	Reformulación N° 1 a la construcción de 50 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Útica, Cundinamarca	EPC-CI-001-2025	60.338.000
Vergara	Construcción de 122 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Vergara	EPC-CI-055-2025	2.687.103.192
Vianí	Construcción de 29 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Vianí	EPC-CI-073-2025	638.737.644
Yacopí	Construcción de 50 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Yacopí	EPC-CI-046-2025	1.101.271.800
Valor Total			20.002.379.366

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.3.5. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Durante el año 2026, se dio continuidad a la ejecución de los contratos de consultoría e interventoría para los proyectos que se relacionan a continuación; la supervisión está a cargo de la Dirección de Estructuración de Proyectos:

Tabla 145. Contratos y convenios de plantas de tratamiento de aguas residuales

Municipio	Nombre del proyecto	Contratos	Valor Total
Agua de Dios	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR casco urbano, municipio de Agua de Dios	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	714.392.276
Anapoima	Estructuración y formulación para la construcción del interceptor alternativo King Ranch hasta vereda el Higerón fase II, municipio de Anapoima	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	558.371.494
Anolaima	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción PTAR de la Mesita, Municipio de Anolaima	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	520.649.121
Cachipay	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la optimización de la PTAR del Casco Urbano (San Mateo), incluye conexión con la zona de expansión Tierra de Ensueños, municipio de Cachipay	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	560.441.513
Cachipay	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR del Centro Poblado Peña Negra, municipio de Cachipay	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	515.297.423

Municipio	Nombre del proyecto	Contratos	Valor Total
Fúquene	Recursos adicionales para la interventoría al análisis y actualización del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado Capellanía del municipio de Fúquene, incluyendo permisos ambientales.	EPC-PDA-I-498-2023	26.112.189
Granada	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la optimización del sistema de alcantarillado del casco urbano (incluye PTAR, colectores, interceptores y emisarios finales) del casco urbano del municipio de Granada, Cundinamarca	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	571.643.362
Pasca	Estudios y diseños para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR del municipio de Pasca, Cundinamarca.	'CAR-CONV-INT-3387-2025	1.052.478.960
Quipile	Estructuración y formulación de los estudios y Diseños para la construcción de la PTAR Urbana del municipio de Quipile	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	616.427.663
Ricaurte	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción del interceptor de aguas residuales Magdalena - Fase I	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	507.133.355
San Antonio del Tequendama	Estructuración y formulación de los estudios y diseños para la construcción de la PTAR de Santandercito, municipio de San Antonio del Tequendama	EPC-PDA-C-570-2025 EPC-PDA-I-578-2025	535.474.589
Sutatausa	Estudios y diseños para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR del casco urbano y del Centro Poblado Peñas de Boquerón del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, incluye colectores	EPC-CI-071-2025	1.127.738.453
Tibacuy	Estudios y diseños para la Optimización PTAR Cumaca, municipio de Tibacuy - Cundinamarca	'EPC-CI-041-2025	787.130.069
Valor Total			8.093.290.467

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.3.3.6. Acueducto Regional de la sabana

Durante el año 2026, se realizó la contratación del siguiente equipo para el apoyo a la supervisión en el marco del desarrollo del contrato EPC-PDA-C-579-2025:

Tabla 146. Contratos Equipo de Trabajo

CONTRATO	PROFESIONAL	VALOR
EPC-PS-105-2026	Julian Herrera	\$ 72.100.000,00
EPC-PS-106-2026	Jorge Ramírez	\$ 72.000.000,00
EPC-PS-143-2026	Milena Zuluaga	\$ 60.000.000,00
EPC-PS-108-2026	Oscar Santos	\$ 61.800.000,00
EPC-PS-142-2026	David Sarmiento	\$ 67.780.000,00
EPC-PS-109-2026	Martin Vargas	\$ 58.850.000,00

En relación con la ejecución del proyecto, el 23 de abril de 2026 el equipo de apoyo a la supervisión emitió la aprobación del Producto No. 1, denominado "Actualización de la Fase I (Prefactibilidad) para la estructuración técnica, jurídica y financiera de los procesos de planificación, viabilización, construcción y operación del Acueducto Regional de la Sabana". La aprobación de este entregable constituye un hito relevante dentro del desarrollo de la consultoría, toda vez que consolida los insumos técnicos iniciales requeridos para orientar las siguientes fases de estructuración del proyecto.

Posteriormente, el consultor ha continuado con el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma contractual, enfocadas principalmente en la elaboración del diagnóstico integral de los sistemas de acueducto de los municipios objeto de estudio. Este proceso comprende la recopilación, validación y análisis de información técnica, operativa, administrativa, financiera, ambiental y jurídica de los prestadores del servicio, con el propósito de identificar las condiciones actuales de abastecimiento, las necesidades de infraestructura y las oportunidades de fortalecimiento para la prestación del servicio de agua potable a escala regional.

De manera paralela, la consultoría avanza en la construcción de los modelos técnico-operativos, financieros, institucionales y jurídicos que permitirán definir el esquema más adecuado para garantizar la viabilidad, sostenibilidad y gobernanza del Acueducto Regional de la Sabana. Estos modelos buscan establecer alternativas que aseguren la adecuada planificación, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura requerida, considerando criterios de eficiencia, sostenibilidad ambiental, capacidad institucional y viabilidad económica a largo plazo.

A la fecha, tanto la consultoría como el equipo de apoyo a la supervisión reportan un avance físico de ejecución del 37,2 %, porcentaje que se encuentra acorde con la programación establecida y con el cronograma contractual aprobado. En este sentido, el desarrollo del contrato se ejecuta dentro de los plazos previstos, teniendo en cuenta que la fecha de terminación contractual corresponde al 18 de noviembre de 2026.

Finalmente, en el marco del proyecto de acueducto regional la sabana se obtuvo permiso de exploración para un pozo profundo del municipio de Facatativá relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 147. Prospección y exploración de aguas subterráneas

Municipio	APS	Observación
Facatativá	Acueducto Regional	Resolución No. 10257000313 de 18 de diciembre 2025

Elaboración: Subgerencia Técnica y Operativa

12.4. PLAN GESTIÓN DEL RIESGO

El Plan de Gestión del Riesgo 2024 - 2027 fue aprobado en el 2024, por un valor de \$50.152 millones de pesos, posteriormente, el 25 de junio de 2025 se solicita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizar la modificación No 1 al mismo, adicionando \$2.678 millones.

12.4.1. Ejecución Presupuestal Plan de Gestión del Riesgo

Tabla 148. Recursos Plan de Gestión del Riesgo

COMPONENTE	Valor Estimado 2024	Valor Estimado 2025	Valor Estimado 2026	Valor Estimado 2027	TOTAL
CONOCIMIENTO	\$ 0	\$ 734.576.469	\$ 1.149.028.086	\$ 300.000.000	\$ 2.183.604.555
REDUCCIÓN	\$ 2.047.013.918	\$ 2.247.621.282	\$ 2.467.888.168	\$ 2.709.741.208	\$ 9.472.264.576
MANEJO DEL DESASTRE	\$ 7.616.507.024	\$ 4.310.821.554	\$ 9.182.491.335	\$10.065.007.553	\$41.174.827.466
TOTAL	\$ 9.663.520.942	\$17.293.019.305	\$12.799.407.588	\$13.074.748.761	\$52.830.696.596

Elaboración: Dirección Operativa, Aseguramiento y Proyectos Especiales

Tabla 149. Recursos Plan de Gestión del Riesgo

COMPONENTE	Valor Aprobado Cuatrienio	Valor Aprobado PGR Mod No 1 2025	Valor Asignado por la Entidad 2026	Valor ejecutado y/o Comprometido 2026	Valor ejecutado y/o Comprometido Cuatrienio
CONOCIMIENTO	\$2.183.604.555	\$ 2.183.604.555	N/A	N/A	\$631.730.523,00
REDUCCIÓN	\$9.472.264.576	\$ 9.472.264.576	N/A	N/A	\$4.294.635.199,96
MANEJO DEL DESASTRE	\$38.496.700.801	\$41.174.827.466	N/A	N/A	\$12.623.832.718,96
TOTAL	\$50.152.569.931	\$52.830.696.596	N/A	N/A	\$ 17.550.198.441,92

Elaboración: Dirección Operativa, Aseguramiento y Proyectos Especiales

12.4.2. Conocimiento Del Riesgo

12.4.2.1. Congreso de Prestadores Públicos de Departamento

Durante la vigencia se desarrolló una jornada de capacitación y socialización de las acciones de prevención y manejo de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico susceptible de afectación por eventos de origen natural o antrópico, con la participación de alcaldes municipales, prestadores de servicios públicos y demás actores del sector. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades institucionales y operativas de los participantes para la gestión integral del riesgo y la atención oportuna de emergencias. En el desarrollo de la jornada se reforzó el protocolo institucional para la atención de emergencias, precisando los procedimientos para el reporte, evaluación, coordinación y seguimiento de los eventos que puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Asimismo, se socializó la nueva línea telefónica de emergencias implementada por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., como un mecanismo para optimizar la comunicación, agilizar el reporte de incidentes y mejorar la articulación entre las administraciones municipales, los prestadores y la entidad, contribuyendo así a una respuesta más eficiente y oportuna frente a las emergencias del sector.

12.4.2.2. Implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".

Durante el primer semestre de 2026, el desarrollo del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo (SAEASA) alcanzó un avance del 90%, reflejando un progreso significativo en la implementación de esta herramienta tecnológica estratégica para la gestión integral de las emergencias del sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Cundinamarca. A la fecha, se han culminado las fases de levantamiento de información, análisis de requerimientos, diseño UX/UI, desarrollo de los componentes frontend y backend, así como la implementación del chatbot institucional. Actualmente, se avanza en las integraciones georreferenciadas y en las actividades previas a las pruebas de integración, validación funcional, ajustes finales y puesta en marcha del sistema, cuya entrada en operación está prevista para el 30 de julio de 2026.

Entre los principales avances alcanzados durante el periodo de seguimiento se destacan:

- Desarrollo funcional de los módulos del sistema.
- Implementación del componente de georreferenciación de eventos.
- Desarrollo del módulo de seguimiento en tiempo real de las emergencias.
- Implementación de la gestión documental para el registro y consulta de información.
- Consolidación del registro histórico de emergencias.
- Integración del chatbot institucional para el reporte y atención inicial de eventos.
- Desarrollo de tableros de control para el seguimiento de la operación.
- Diseño del módulo de indicadores de gestión.

Con la puesta en funcionamiento de SAEASA, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. fortalecerá los procesos de reporte, coordinación, monitoreo y seguimiento de las emergencias del sector, optimizando los tiempos de respuesta, mejorando la trazabilidad de las atenciones y consolidando una plataforma tecnológica que apoyará la toma de decisiones y la articulación con los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

12.4.3. Reducción Del Riesgo Sectorial

Durante el primer semestre de 2026, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. brindó atención a emergencias y desarrolló acciones de reducción del riesgo mediante la operación de equipos propios, apoyando a los prestadores de servicios públicos en la atención de eventos por desabastecimiento de agua potable y colmatación de redes de alcantarillado.

12.4.3.1. Atención de Emergencias con Equipos

12.4.3.1.1. Manejo Del Desastre

a) Atención de emergencias con carrotanques

Se realizaron alrededor de 110 atenciones con carrotanque, para el suministro de agua potable en municipios afectados por desabastecimiento.

Más de 442 días de operación acumulada, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y una atención oportuna a las emergencias presentadas en el departamento.

b) Intervenciones con equipos de succión presión

Se realizaron alrededor de 91 atenciones con equipo de succión-presión, para la limpieza y descolmatación de redes de alcantarillado.

Más de 216 días de operación acumulada, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y una atención oportuna a las emergencias presentadas en el departamento.

12.4.3.1.2. Atención de Emergencias con Equipos contratista

A través del contrato de obra y operación de equipos especializados, se han realizado 56 atenciones en los municipios vinculados al PAP-PDA de Cundinamarca, acumulando más de 80 días de operación. Estas acciones han permitido la utilización de equipos de succión-presión, carrotanques y maquinaria especializada para mitigar las afectaciones en la infraestructura del sector, atendiendo oportunamente emergencias relacionadas con el desabastecimiento de agua potable, la colmatación de redes de alcantarillado y otras contingencias que afectan la prestación de los servicios públicos.

a) Atención de emergencias con carrotanques

Se realizaron alrededor de 7 atenciones con carrotanque, para el suministro de agua potable en municipios afectados por desabastecimiento.

Más de 23 días de operación acumulada, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y una atención oportuna a las emergencias presentadas en el departamento.

b) Intervenciones con equipos de succión presión

Se realizaron alrededor de 20 atenciones con equipo de succión-presión, para la limpieza y descolmatación de redes de alcantarillado.

Más de 42 días de operación acumulada, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y una atención oportuna a las emergencias presentadas en el departamento.

c) Intervenciones con carro compactador de residuos sólidos

Se realizaron alrededor de 12 atenciones con compactador de residuos sólidos.

Más de 36 días de operación acumulada, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y una atención oportuna a las emergencias presentadas en el departamento.

12.4.3.1.3. Rehabilitación de Infraestructura Afectada

a). Obras Terminadas

En el marco de la estrategia de atención de emergencias, se ejecutaron y entregaron seis (6) obras de rehabilitación de infraestructura en los municipios de Topaipí, Gachancipá, El Colegio, Arbeláez, Puerto Salgar y Madrid. Estas intervenciones estuvieron orientadas a restablecer la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mitigando los impactos ocasionados por el desabastecimiento de agua para consumo humano, la interrupción de los servicios públicos y las afectaciones en la infraestructura del sector en los municipios vinculados al PDA de Cundinamarca.

La ejecución de estas obras representó una inversión total de mil cuarenta y siete millones doscientos setenta y seis mil doscientos dieciséis pesos con catorce centavos (\$1.047.276.216,14 M/cte.).

Tabla 150. Obras de Rehabilitación Terminadas

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Nivel de riesgo	Sector	Valor ejecutado o aprobado de la obra	Estado actual
01	Topaipí	Alcantarillado	Rehabilitación de 311 ml tubería Novafort de 12" en la red de alcantarillado del centro poblado de San Antonio de aguilerá en el municipio de Topaipí.	Alto	Rural	\$279.713.197,00	Entregado
02	Gachancipá	Alcantarillado	Rehabilitación de 88 ml del sistema de alcantarillado combinado en tubería Novafort de 20", en la carrera 3 entre calles 1 y calle 3 en el casco urbano de Gachancipá	Alto	Urbano	\$252.235.190.81	Entregado
03	El colegio	Alcantarillado	Rehabilitación de 80 ml en la red de alcantarillado barrio centro, ubicado en la carrera 6, entre las calles 7 y 8, municipio de el colegio	Alto	Urbano	\$204-110-786,02	Entregado

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Nivel de riesgo	Sector	Valor ejecutado o aprobado de la obra	Estado actual
04	Arbelaez	Alcantarillado	Rehabilitación de 90 ml de tubería para alcantarillado pvc-um tipo Novafort de 8" en el barrio bella vista, municipio de Arbeláez .	Medio	Urbano	\$117.121.366,05	Entregado
05	Puerto salgar	Alcantarillado	Instalación de red de 30 ml de tubería de pead, por metodología red dirigida, calle 16 entre calle 8 y calle 9. Casco urbano	Medio	Urbano	\$39.054.605,63	Entregado
06	Madrid	Acueducto y alcantarillado	Instalación de red de 36 ml de tubería de pead de 12" y la instalación de red de 40.10 ml de tubería de pead de 4", por metodología red dirigida, vía bogota	Alto	Urbano	\$155.041.070,63	Entregado

Elaboración: Dirección Operativa, Aseguramiento y Proyectos Especiales

b). Obras en ejecución

Tabla 150. Obras de Rehabilitación en Ejecución

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Nivel de riesgo	Sector	Valor ejecutado o aprobado de la obra	Estado actual
01	Agua de dios	Alcantarillado	Rehabilitación de la red sanitaria mediante la instalación de 125.80 ml de tubería de PVC de 30, por metodología zanja abierta, en agua de dios - Cundinamarca.	Muy alto	Rural	\$380.000.000,00	En ejecución
02	Fúquene	Alcantarillado	Rehabilitación de la red pluvial mediante la instalación de 230 ml de tubería de pvc de 30, por metodología zanja abierta, en el centro poblado de capellanía municipio de Fúquene - Cundinamarca.	Muy alto	Urbano	\$780.000.000,00	En ejecución

Elaboración: Dirección Operativa, Aseguramiento y Proyectos Especiales

12.4.3.1.4. Apoyo con Suministros para la Rehabilitación

a). Suministros entregados

Suministro de materiales para la rehabilitación de infraestructura Entre enero y junio se han entregado 18 suministros para la rehabilitación de infraestructura afectada, con una inversión de \$ 996.975.774,33, destinados a atender el desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en los municipios vinculados al PDA de Cundinamarca. Los suministros han beneficiado a los municipios de Chaguaní, San Bernardo, San Antonio del Tequendama, Vergara, Sasaima, Quipile, Pacho, Guayabal de Siquima, Silvania, La Calera, La Mesa, Tena, Soacha, Viotá y Caparrapí, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los prestadores y permitiendo la rehabilitación oportuna de la infraestructura afectada.

Tabla 151. Suministros Entregados

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Sector	Valor suministro entregado	Estado actual
1	Chaguaní	Alcantarillado	Apoyo con suministro para la rehabilitación de 12 ml de tubería para alcantarillado pvc-u tipo Novafort de 36" y 24 ml de tubería para alcantarillado pvc-u tipo Novafort de 24" en los sectores Amaya, La Tabla, Polonia, Carrillo, Genaro y Campoalegre, municipio de Chaguaní.	Rural	\$ 42,505,259.92	Entregado
2	San Bernardo	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 250 ml en tubería Novafort de 12" en la red de alcantarillado barrio bella visita, municipio san bernardo	Urbano	\$ 47,951,649.42	Entregado
3	San Antonio del Tequendama	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 90ml de tubería Novafort de 10" para la red de alcantarillado del barrio diez de febrero del municipio San Antonio del Tequendama	Urbano	\$ 12,201,271.47	Entregado
4	Vergara	Acueducto	Apoyo con suministro para la rehabilitación de red suministro distribución sector Monserrate por medio del suministro de aproximadamente 72 metros lineales de tubería PVC 3" -36 ml tubería PVC de 4" ambas tuberías con sus respectivos accesorios (uniones)	Rural	\$ 7,980,188.07	Entregado
			Apoyo con suministros para la rehabilitación de 500 ml de tubería	Rural		Entregado

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Sector	Valor suministro entregado	Estado actual
5	Sasaima	Acueducto	en polietileno de 4", en la línea de conducción de la bocatoma sector quebrada La Pauda, (veredal) municipio de Sasaima		\$ 23,145,967.54	
6	Quipile	Acueducto	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 200 ml de tubería polietileno de alta densidad de 2" para la red de conducción del acueducto veredal San Luis y 200 ml de tubería en polietileno de alta densidad de 2" y 2 1/2" en la red de conducción del acueducto Guadalupe, municipio de Quipile	Rural	\$ 21,839,944.27	Entregado
7	Pacho	Acueducto	Apoyo con el suministro de 300 metros lineales de tubería en pead de 3", destinada a la rehabilitación de dos líneas de conducción de 150 metros lineales cada una, en las veredas llano del trigo y loma alta del municipio de pachó.	Rural	\$ 15,169,765.34	Entregado
8	Guayabal de Siquima	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación del colector final del sistema de alcantarillado pluvial sector cementerio del municipio de Guayabal de Siquima por medio de la entrega de 71.5 ml de tubería PVC-u tipo Novafort de 24"	Urbano	\$ 47,849,747.65	Entregado
9	Sasaima	Acueducto	Apoyo con suministros para la rehabilitación del acueducto casco urbano por medio de un tubo de 6" pead, 2 uniones garra de tigre en 6", 2 válvulas de bola en 4" y 2 válvulas de compuerta elástica de 6"	Urbano	\$ 10,781,162.00	Entregado
10	Silvania	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 182 metros lineales de tubería en PVC para alcantarillado de 20" para el centro poblado de subía en intención a la emergencia ocurrida por las fuertes lluvias en el sector.	Urbano	\$ 106,504,999.00	Entregado
			Apoyo con suministros para la rehabilitación de treinta y nueve (39) metros lineales de tubo doble pared para alcantarillado de 600 mm, destinados a la intervención de la red de alcantarillado en el sector conocido como la EBAR, ubicado en			Entregado

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Sector	Valor suministro entregado	Estado actual
11	La calera	Alcantarillado	el sector Teusacá del municipio de la calera, Cundinamarca, con el propósito de atender la afectación asociada al vertimiento de aguas residuales sobre el río Teusacá.	Urbano	\$ 27,281,621.27	
12	La mesa	Acueducto	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 54 metros lineales de la red de aducción del acueducto casco urbano del municipio de la mesa en pead de 10" y 500 metros de tubería pead en 4" para la red de conducción del acueducto asuartelam, afectados por las intensas lluvias del día domingo 25 de abril y los deslizamientos generados.	Rural	\$ 122,836,268.98	Entregado
13	Silvania	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación de sesenta y cinco (65) metros lineales de tubo doble pared para alcantarillado de 600 mm, destinados a la intervención del sistema de alcantarillado combinado del centro poblado subía, municipio de Silvania, con el propósito de atender la afectación asociada a la saturación del sistema generada por intensas precipitaciones en el sector.	Rural	\$ 45,562,314.65	Entregado
14	Pacho	Alcantarillado	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 286,5 metros lineales de tubería para alcantarillado, incluyendo tubo doble pared de 600 mm y tubería PVC-u para alcantarillado ext.-corrugado e int-liso de 10" y 8", destinados a la intervención del sistema de alcantarillado sanitario en los barrios Bolívar y Villa Laura del municipio de Pacho.	Urbano	\$ 160,672,900.48	Entregado
15	Tena	Acueducto	Apoyo con suministros para la rehabilitación de 1.384 metros lineales de tubería pvc unión mecánica y tubería en polietileno de 232 psi, en diámetros de 4", 2" y 1 1/4", destinados a la intervención de las redes de conducción de los acueductos veredales la Honda, Asatac, Calabar, San Isidro y Acuavesa del municipio de tena, incluyendo el suministro de	Rural	\$ 108,209,481.84	Entregado

#	Municipio	Tipo de atención	Objeto	Sector	Valor suministro entregado	Estado actual
			cuatrocientos cincuenta (450) metros lineales de guaya alma de acero de 1/2" y cuarenta y cuatro (44) perros t.p. De 1/2", con el propósito de atender la afectación asociada a la creciente de diferentes cuerpos de agua generada por altas precipitaciones en el sector.			
16	Soacha	Alcantarillado	Apoyo con suministro para la rehabilitación de doscientos uno coma cinco (201,5) metros lineales de tubo doble pared para alcantarillado de 600 mm, destinados a la intervención del sistema de alcantarillado en el sector el limonar del municipio de Soacha, con el propósito de reducir el riesgo sanitario o ambiental.	Rural	\$ 139,877,591.47	Entregado
17	Viotá	Alcantarillado	Apoyo con suministro para la rehabilitación de ciento ocho (108) metros lineales de tubería PVC u.m. Para alcantarillado de 12", ext-corrugado e int-liso, destinados a la intervención del sistema de alcantarillado mixto en la carrera 15 n.º 15-6 del barrio el progreso, municipio de Viotá, con el propósito de rehabilitar la infraestructura afectada por el desempate y colapso del colector	Urbano	\$ 21,434,198.68	Entregado
18	Caparrapí	Alcantarillado	Apoyo con suministro para la rehabilitación de ciento setenta y cuatro (174) metros lineales de tubería PVC u.m. Para alcantarillado de 12", ext-corrugado e int-liso, destinados a la intervención del sistema de conducción de rebose del tanque de almacenamiento de agua cruda de la planta de tratamiento de agua potable (ptap) del acueducto del casco urbano del municipio de Caparrapí, con el propósito de rehabilitar la infraestructura afectada por la ruptura de la tubería existente y las filtraciones asociadas, las cuales han generado colapso y socavación en el sector.	Urbano	\$ 35,171,442.28	Entregado

elaboración: Dirección Operativa, Aseguramiento y Proyectos Especiales

12.4.3.2. Viabilización de Proyectos

El día **30 de junio de 2026** se radicó ante la Ventanilla Departamental la formulación de los contratos de obra y de suministro destinados a la atención de emergencias para la vigencia 2026, con el propósito de adelantar el trámite correspondiente para su viabilización.

